Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.Ислам[illegible] в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к		Стоимость выполнен.работ за сентябрь месяц 2013 года в том	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	4 360 472,40	1 687 587,35	66 359 379,00	1	20 142 000	21 052 130	52 914 228,65

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель_____Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

_____Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор_____Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинсой обл. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: "Тунас"

Договор №7 От 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконструкция 40 кв.жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Полы									
124	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ;	191,6	1459,06	11,85	279556	2270	42345	1,06	203
		м2 покрытия		175,29	4,39	33586	841	123	0,0214	4
125	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	201,18	260,85	0,33	52478	66	10619	0,236	47
		м плинтусов		42,8	0,11	8611	22	123	0,0006	–
	Раздел 4 Окна									
153	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	126,72	10900		1381248				

		т		360	322,92	20	18	105	1,04	–
209	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	87,3	367,41	15,23	32075	1330	6442	0,37255	33
		м2 покрытия		54,27	5,72	4738	499	123	0,02786	2
	Раздел 8 Отопление									
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	746	277,25	4,13	206829	3081	53416	0,30947	231
		м трубопровода		54,39	1,55	40575	1156	128	0,00761	6
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	729	275,25	4,14	200657	3018	52059	0,30918	225
		м трубопровода		54,24	1,55	39541	1130	128	0,0076	6
	Раздел 13 Вентиляция									
116	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	64	274,06	19,06	17540	1220	17836	1,2626	81
		решетка		209,75	7,97	13424	510	128	0,0354	2
117	Е99-1-14	Решетки вентиляционные 150х200	64	811	–	51904	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
118	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	16	822,55	34,45	13161	551	16420	4,42015	71
		вентилятор		788,1	13,62	12610	218	128	0,06055	1
119	Е99-1-15	Вентилятор канальный осевой	16	2049	–	32784	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из **стальных электросварных** труб диаметром **150 мм**	**98**	**2029,57**	27,87	**198898**	2731	23918	1,04	102
		м трубопровода								

			180,23	10,44	17663	1023	128	0,051	5
121	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49	22,67	0,05	1111	2	267	0,03068	2
		м2		6,04	0,02	296	1	90	0,0001	–
122	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	49	121,06	0,07	5932	3	3318	0,39483	19
		м2 окрашиваемой поверхности		64,46	0,02	3159	1	105	0,00011	–
123	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	23	200		4600				
		кг								
124	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,098	31567,5	–	3094	–	3403	201,25	20
		канало-километр трубопровода		31567,5	–	3094	–	110	–	–

Раздел 14 Водопровод, канализация

14.3 Система К1

71	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,41	43,32	1043	87	762	1,61847	3
		шт		279,93	17,39	560	35	128	0,07707	–
72	9-2-1	Задвижки клиновые фланцевые с недвижным шпинделем 30ч47бр для воды, д50	2	5210		10420				
		шт								
73	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	233	165,79	1,58	38629	368	33919	0,61824	144
		м трубопровода		113,13	0,6	26359	140	128	0,00287	1
74	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	232,534	791		183934				

		м								
75	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	300	157,59	0,71	47277	213	45496	0,64999	195
		м трубопровода		118,2	0,28	35460	84	128	0,00134	–
76	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм	299,4	158		47305				
		м								
77	Е99-1-17	Тройник пластиковый канализационный 100x100 (п/л Santehplast-2010u)	92	260	–	23920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	Е99-1-17	пластиковый канализационный 100x50	47	137	–	6439	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	Е99-1-17	Тройник пластиковый канализационный 50x50	47	72	–	3384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	Е99-1-18	Отвод пластиковый канализационный д.100	24	153	–	3672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	Е99-1-19	Тройник пластиковый канализационный 100x100	3	193	–	579	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	Е99-1-19	Тройник пластиковый канализационный 50x50	44	72	–	3168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	Е99-1-20	Переход пластиковый канализационный 100x50	41	96	–	3936	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Е99-1-21	Ревизия пластиковая канализационная д.100	24	371	–	8904	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	Е99-1-21	Ревизия пластиковая канализационная д.50	24	185	–	4440	–	–	–	–
		шт								

			–	–	–	–	–	–	–
87 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
	шт								
88 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	40	341,53	229,14	13661	9166	8028	0,7339	29
	отверстие		112,39	88,29	4496	3532	100	0,484	19
89 Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	80	691,17	483,04	55294	38643	31453	1,3689	110
	отверстие		208,13	185,04	16650	14803	100	1,02	82
90 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,081	9531,76	260,48	772	21	60	3,94	–
	м3		614,25	89,46	50	7	105	0,3512	–
14.4 Система К2									
91 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	66	165,78	1,58	10941	104	9600	0,61824	41
	м трубопровода		113,03	0,6	7460	40	128	0,00287	–
92 8-4-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 80,9 мм	65,868	308		20287				
	м								
93 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	9	1265,48	20,8	11389	187	1594	0,725	7
	м трубопровода		130,5	7,79	1175	70	128	0,038	–
94 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	2	431,3	3,96	863	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
95 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	740,55	160,44	2962	642	3085	3,00054	12

	воронка								
			542,13	60,19	2169	241	128	0,29075	1
96 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338		1352				
	шт								
97 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	623		2492				
	шт								
98 Е99-1-18	Патрубок пластиковый канализационный д.100	4	153	–	612	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
99 Е99-1-21	Ревизия пластиковая канализационная д.100	4	371	–	1484	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
100 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,051	121,08	0,07	369	–	193	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	184	–	105	0,0001	–
101 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	4	284		1136				
	шт								
	Всего прямые затраты				**7815234**	**75482**			**4136**
					710045	**29957**			**157**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7029708				
	Накладные расходы, тенге				884353				
	- заработная плата, тенге				132653				
	- трудоемкость, чел-ч				442				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1557218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				615408				
	Всего				**9314995**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	93150
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37260
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9445405**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**18427985**
- материалы, тенге	13714960
- сметная заработная плата, тенге	1956980
Налог (2 %)	368560
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18796545**
НДС (12 %)	2255585
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21052130**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела

БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

_____Баратов Г.О.

Технадзор:
ТОО "УКС" Алматинской обл.

_____Аменов.Е.

Подрядчик: ТОО "Тунас"

БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор_____Тулкибаев Н.С.