Заказчик: ГУ "Отдел строительста Уйгурског района" Алматинско обла

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Тунас"

Договор № 7 от 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконгструкция 40- квартирного дома по ул. К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обла

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ за октябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Наружная отделка								
1	Е10-7-5	Обертиваниет утеплителя полиэтиленовой	8,32	16,82	0,28	140	2	138	0,09522	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		15,32	0,11	127	1	108	0,00046	–
		Раздел 8 Отопление								
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	926	275,22	5,1	254854	4723	67856	0,35195	326
		м трубопровода		61,8	1,92	57227	1778	115	0,0084	8
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	222	354,24	5,1	78641	1132	15816	0,297	66
		м трубопровода		60,03	1,92	13327	426	115	0,0073	2
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	129	433,24	5,09	55888	657	9451	0,34155	44
		м трубопровода		61,8	1,91	7972	246	115	0,0084	1

5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	75	483,25	5,11	36244	383	5496	0,34155	26
		м трубопровода		61,8	1,92	4635	144	115	0,0084	1
6	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	19	620,68	10,21	11793	194	1779	0,4278	8
		м трубопровода		77,59	3,82	1474	73	115	0,01668	–
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2117	12,96	–	27436	–	30821	0,05937	126
		м трубопровода		12,66	–	26801	–	115	–	–
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	297	200		59400				
		кг								
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	48	66,27	–	3181	–	1471	0,12	6
		комплект		26,64	–	1279	–	115	–	–
10	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	226,88	7847,13	44,71	1780357	10144	37874	0,80817	183
		кВт		128,4	16,76	29131	3803	115	0,07525	17
11	Е99-1-1	Крн пробно спускной 10б19бк1 п/л ТОО "Промресурс"-2010г.	96	738	–	70848	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16	284		4544				
		шт								
13	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	20	340		6800				
		шт								
14	9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	495		1980				
		шт								
15	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	367		6606				
		шт								
16	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	437		8740				
		шт								

17	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 д. воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	10	489		4890			
18	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	8	919		7352			
19	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	220	193,78	–	42632	–	32522	1	220
				164,25	–	36135	–	90	–	–
20	Ц99-1-2	Регулятор темперетуры радиаторный РТР-15,РТР-20 п/л ОАО "Теплоконтроль"-2010г *шт*	220	1912	–	420640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	463,2	22,68	0,06	10505	28	2793	0,03393	16
				6,68	0,02	3094	9	90	0,00012	–
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	421,9	175,93	0,09	74225	38	49792	0,7429	313
				124,2	0,03	52400	13	95	0,00012	–
23	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	41,3	25,06	0,02	1035	1	121	0,0184	1
				3,6	–	149	–	81	–	–
24	Е26-26-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	358	243,1	4,9	87030	1754	54246	0,90965	326
				166,38	1,98	59564	709	90	0,00805	3
25	1-3-161	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15ф-50 *м3*	2,36	4560		10762				

Раздел 9 Тепловой узел №1-1шт

26	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммkзпм1=1,288;	5	1000,43	116,09	5002	580	3298	2,99	15
	шт								
			530,14	43,47	2651	217	115	0,184	1
27	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400		20800			
		шт							
28	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190		15570			
		шт							
29	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	531,61	50,34	2658	252	1848	1,6905	8
	шт								
			301,29	20,16	1506	101	115	0,0805	–
30	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500			
		шт							
31	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1476,56	60,58	1477	61	1390	7,061	7
		узел							
				1186,48	22,5	1186	23	115	0,1035	–
32	Е99-1-3								
	Ручной насос Р1,6-20 (п/л ООО "РоссАльянс"-2010г)	1	8567	–	8567	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
33	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	1001,9	47,18	1002	47	308	1,403	1
		счетчик (водомер)							
				250,84	16,88	251	17	115	0,0805	–
34	Е99-1-4	Теплосчетчик G11137 кг/ч в комплекте (п/л Энергетическая Кампания -2009)	1	284281	–	284281	–	–	–	–
		комплект							
				–	–	–	–	–	–	–
35	Ц11-350-3.								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3

	шт								
			477	–	477	–	90	–	–
36 Ц99-1-5	Регулятор температуры УРРД-2д.50мм (п/л ТОО Промресурс ПВ -2008)	1	116610	–	116610	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
37 9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	489		2445				
	шт								
38 9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	437		1748				
	шт								
39 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	16	328		5248				
	шт								
40 Ц12-699-2	Установка кранов трехходовых	16	189,9	26,6	3038	426	2232	1	16
	шт								
			155	–	2480	–	90	–	–
41 Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,32	200,56	31977	401	1884	4,117	8
	шт								
			743,26	75,41	1487	151	115	0,322	1
42 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8285,95	143,61	16572	287	771	1,587	3
	фильтр								
			279,96	54,93	560	110	115	0,23	–
43 Е99-1-1	Кран пробно спускной 10б19бк1 п/л ТОО Промресурс 2010г	4	738	–	2952	–	–	–	–
	шт								
			–	–	–	–	–	–	–
44 Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 ммкзпм1=1,29;	8	1407,98	20,51	11264	164	1474	0,8349	7
	м трубопровода								
			152,51	7,73	1220	62	115	0,03358	–
45 Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 ммкзпм1=1,28;	6	857,17	13,48	5143	81	774	0,57845	3
	м трубопровода								
			107,18	5,04	643	30	115	0,0222	–

46	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 ммkзпм1=0,65; kмат1=0,65;	6	379,27	2,48	2276	15	329	0,25357	2
		м трубопровода		46,84	0,91	281	5	115	0,00468	–
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	12,97	–	156	–	175	0,05762	1
		м трубопровода		12,67	–	152	–	115	–	–
48	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8	13,11	–	105	–	116	0,05937	–
		м трубопровода		12,67	–	101	–	115	–	–
49	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	11	377		4147				
		шт								
50	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
		шт								
51	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	72,94	–	73	–	74	0,3565	–
		комплект		63,94	–	64	–	115	–	–
52	12-5-4	Термометры прямые в оправе	14	352		4928				
		шт								
53	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	28	866,59	2,01	24265	56	1544	0,253	7
		комплект		47,95	–	1343	–	115	–	–
54	Е99-1-30	Прокладка А-80-10 (п/л Проконсим -2010г)	18	16	–	288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	Е99-1-29	Прокладка А-50-10 (п/л Проконсим -2010г)	16	10	–	160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

Раздел 14 Водопровод, канализация

14.1 Система В1

56	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	146,79	4426	147	2044	9,0185	9
		узел								

57	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм		1542,16	55,06	1542	55	128	0,26525	–
		м трубопровода	63	965,42	12,21	60821	769	7863	0,555	35
58	Е99-1-65	Счетик крыльчатый холодной воды д.50мм		92,93	4,57	5855	288	128	0,0223	1
		шт	1	28710	–	28710	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
59	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
		фильтр	1	6946,1	70,85	6946	71	234	0,91455	1
60	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм		156,18	27	156	27	128	0,13065	–
		шт	3	7360		22080				
61	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
		шт	1	922		922				
62	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	328		328				
63	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм								
		шт	8	285		2280				
64	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм								
		м	0,2	112		22				
65	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм								
		м	0,3	326		98				
66	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм								
		м	0,362	389		141				
67	8-6-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 65х4 мм								
		м	2,115	601		1271				

68	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	0,862	12,59	–	11	–	14	0,05736	–
				12,24	–	11	–	128	–	–
69	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	2,115	12,73	–	27	–	33	0,05726	–
				12,22	–	26	–	128	–	–
70	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм *м трубопровода*	3	292,67	18,54	878	56	803	1,2765	4
				225,63	7,06	677	21	115	0,03117	–
71	8-4-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 112,3 мм *м*	2,988	596		1781				
72	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	623		623				
73	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	500		4000				
74	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	8	395		3160				
75	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм -спускник *шт*	16	350		5600				
76	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	2	7941,07	1,81	15882	4	144	0,345	1
				62,26	–	125	–	115	–	–
77	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	350		700				
78	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	63	982,41	15,26	61892	961	8157	0,63825	40
				106,87	5,71	6733	360	115	0,02565	2

79	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	481,69	5,23	4817	52	814	0,38755	4
				68,83	1,97	688	20	115	0,00874	–
80	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм *м*	11	273		3003				
81	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	4,64	162		752				

Раздел 21 Кровля по смете

82	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	570,6	29,02	2,02	16559	1153	–	0,1741	99
				27	0,32	15406	183	–	0,0028	2
83	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	570,6	47,82	15,94	27286	9095	–	0,22356	128
				31,88	5,96	18191	3401	–	0,0291	17
84	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	8559	0,24	0,14	2054	1198	–	0,00083	7
				0,1	0,05	856	428	–	0,0003	3
85	Е12-14-2	Разборка покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	48,501	597,62	245,72	28985	11918	–	2,4932	121
				351,9	92,25	17068	4474	–	0,45	22
86	Е12-13-3	Разборка покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	570,6	69,93	4,72	39902	2693	–	0,37076	212
				65,21	1,78	37209	1016	–	0,0086	5
87	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=1,600; *м2 утепляемого покрытия*	912,96	55,03	4,72	50240	4309	–	0,28704	262
				50,31	1,78	45931	1625	–	0,0086	8
88	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	570,6	234,31	1,49	133697	850	–	0,17825	102
				31,05	0,56	17717	320	–	0,00253	1
89	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	570,6	201,26	5,9	114839	3367	–	0,46345	264

	м2 утепляемого покрытия								
			81,51	2,23	46510	1272	–	0,00989	6
90 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=1,600;	912,96	167,27	5,9	152711	5386	–	0,3588	328
	м2 утепляемого покрытия								
			62,88	2,23	57407	2036	–	0,00989	9
91 1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	205,928	7530		1550638				
	м3								
92 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом по уклону от 20 до 150мм	48,501	6185,43	307,15	300000	14897	–	3,1165	151
	м3 утеплителя								
			439,88	115,31	21335	5593	–	0,5175	25
93 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	570,6	172,07	19,93	98183	11372	–	0,27945	159
	м2 стяжки								
			39,85	7,45	22738	4251	–	0,03347	19
94 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	8559	4,81	0,18	41169	1541	–	0,00104	9
	м2 стяжки								
			0,13	0,06	1113	514	–	0,00035	3
95 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,645	5604,41	409,16	3615	264	–	13,34	9
	т								
			2173,5	154,69	1402	100	–	0,69	–
96 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,957	64100		61344				
	т								
97 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	570,6	25,89	0,28	14773	160	–	0,05129	29
	м2 кровли								
			8,28	0,11	4725	63	–	0,00046	–
98 Е12-15-1	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавяемых материалов	570,6	51,13	1,49	29175	850	–	0,17825	102
	м2 изолируемой поверхности								
			31,91	0,56	18208	320	–	0,00253	1
99 99-9-1(пл)	Унифлекс ЭПП	832,007	214		178049				
	м2								
100 99-9-1(пл)	Биполь ЭКП	856,19	200		171238				
	м2								
101 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	98	247,03	110,54	24209	10833	–	0,44735	44
	шт сборных конструкций								
			75,82	38,82	7430	3804	–	0,15008	15

102	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские							
		м3	6,823	12000		81876			
103	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами							
		м ограждения	144	547,69	3,11	78867	448	–	0,06785	10
104	Е7-53-11 (ДМ	Демонтаж плиты перекрытия будки выхода на чердак массой до 0,5т		11,13	1,15	1603	166	–	0,00518	1
		шт сборных конструкций	1	165,6	7,45	166	7	–	0,824	1
105	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок		158,15	3,16	158	3	–	0,0324	–
		м3 кладки	1,112	2719,44	399,69	3024	444	–	15,88	18
106	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм		2319,75	63	2580	70	–	0,54	1
		отверстие	64	315,46	149,23	20189	9551	–	0,9538	61
107	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		166,23	56,36	10639	3607	–	0,2753	18
		т	0,015	179612,58	670,08	2694	10	–	332,35	5
108	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		54596,25	253,13	819	4	–	1,1385	–
		т стальных элементов	2,058	177381,63	2282,63	365051	4698	–	49,105	101
109	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		9315	863,44	19170	1777	–	3,8755	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,27	472,57	43,41	4381	402	–	1,6445	15
110	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100		258,75	16,26	2399	151	–	0,07303	1
		1000шт	0,838	13700		11481			
111	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг							
		т стальных элементов	0,034	177381,63	2282,63	6031	78	–	49,105	2
112	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т		9315	863,44	317	29	–	3,8755	–
		шт сборных конструкций	1	384,3	30,19	384	30	–	1,1845	1
113	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские		197,69	11,03	198	11	–	0,04658	–
		м3	0,104	12000		1248			
114	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2							
		м2 проемов	1,65	634,99	31,85	1048	53	–	1,15	2

115 6-4-8			190,8	12,04	315	20	–	0,0587	–
	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П	2,335	14600		34091				
	м2								
116 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
	комплект								
117 Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	1,65	2097,79	4,6	3461	8	–	1,56	3
	м2 проемов		236,25	1,73	390	3	–	0,0085	–
118 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	–	1,23	1
	м2 проемов		191,93	11,68	192	12	–	0,057	–
119 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,813	12300		22300				
	м2								
120 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
121 Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт	11,23	2886,73	474,73	32418	5331	–	13,685	154
	м3 кладки (без вычета пустот)		2225,25	177,19	24990	1990	–	0,805	9
122 30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	5,514	12700		70028				
	1000шт								
123 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	2,598	4000		10392				
	м3								
124 Е9-53-2	Монтаж решеток продухов	0,025	11244,84	1453,68	281	36	–	53,59	1
	т конструкций		8461,13	135	212	3	–	0,6095	–
125 4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,025	54600		1365				
	т								
126 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	16	384,3	30,19	6149	483	–	1,1845	19
	шт сборных конструкций		197,69	11,03	3163	176	–	0,04658	1
127 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	19,449	1750		34036				
	м2								
128 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,94	172,07	19,93	2399	278	–	0,27945	4
	м2 стяжки								

129 Е12-17-2			39,85	7,45	556	104	–	0,03347	–
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	278,8	4,81	0,18	1341	50	–	0,00104	–
	м2 стяжки		0,13	0,06	36	17	–	0,00035	–
130 Е6-36-4	Железнение поверхности	13,94	68,26	0,29	952	4	–	0,33235	5
	м2 поверхности		59	0,11	822	2	–	0,00046	–
131 Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	52,8	334,24	0,62	17648	33	–	0,1478	8
	м		20,05	0,09	1059	5	–	0,001	–
132 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	8530,59	172,35	34122	689	–	2,967	12
	воронка		535,61	64,69	2142	259	–	0,2875	1
	Всего прямые затраты				**7784442**	**126038**			**4286**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**728536**	**46498**			**213**
					6929874				
	Накладные расходы, тенге				346928				
	- заработная плата, тенге				52039				
	- трудоемкость, чел-ч				173				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				487892				
	Всего				**8619262**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				75850				
	- сметная заработная плата, тенге				10695				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				156512				
	- сметная заработная плата, тенге				71996				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				438				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				86951				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34780				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8973355**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**17507016**				
	- материалы, тенге				13520184				
	- сметная заработная плата, тенге				2012447				

Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857156**
НДС (12 %)	2142859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000015**

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Уйгурског района" Алматинско
Начальник отдела
_____ **Баратов Г.О.**

БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

Технадзор:
ТОО "УКС" Алматинской обл
_____**Аменов Е**

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор
_____**Тулкибаев Н.С.**

БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"