Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.И мова в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к		Стоимость выполнен.работ за ноябрь месяц 2013 года в том	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	1 687 572,35	-	120 961 195,0	1	32 914 228,65	34 601 801	-

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель_____Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

_____Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор_____Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"Алматинской обл."

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Договор: № 7 от 27.05.2013г

Наименование объекта: Реконструкция 40- квартирного жилого дома по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Полы								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	423,2	935,07	6,13	395722	2594	32691	0,4393	186
		м2 покрытия		67,28	2,31	28473	978	111	0,01035	4
2	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1692,8	935,07	6,13	1582886	10377	130760	0,4393	744
		м2 покрытия		67,28	2,31	113892	3910	111	0,01035	18
		Раздел 9 Тепловой узел №1-1шт								
3	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	7	377		2639				
		шт								
4	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	13	72,94	–	948		956	0,3565	5
		комплект		63,94	–	831	–	115	–	–
		Раздел 10 Тепловой узел №2-1шт								

5	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	531,66	49,38	1595	148	1111	1,6905	5
	шт		302,3	19,83	907	59	115	0,0805	–
6	9-2-10								
	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760				
	шт								
7	9-2-51								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
8	Е18-20-7								
	Установка узлов ручных насосов	1	1476,8	60,82	1477	[illegible]	1390	7,0917	7
	узел		1186,48	22,59	1186	23	115	0,10395	–
9	99-1-6(пл)								
	Ручной насос Р1.6-20 (п/л ООО "Росс-Альянс"-2010г)	1	8567		8567				
	шт								
10	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	88,72	1,85	89	2	92	0,4715	–
	счетчик (водомер)		80,12	–	80		115	–	–
11	99-1-7(пл)								
	Теплосчетчик G =643 кг/ч д 32мм (п/л "Энергетическая Компания"-2009г)	1	222358		222358				
	шт								
12	Ц11-350-2								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	179	1	1
	шт		220,5	–	221		81		
13	99-1-8(пл)								
	Регулятор давления РД -НО-32 (п/л ОАО "Теплоконтроль"-2010г)	1	30469		30469				
	шт								

14	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	5	489		2445			
15	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	4	437		1748			
16	Ц12-699-2	Установка кранов трехходовых *шт*	11	189,9	26,6	2089	293	1381	1	11
				155	–	1705	–	81	–	–
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	11	328		3608			
18	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм *шт*	2	12699,37	97,91	25399	106	1325	3,036	6
				538,58	37,59	1077	75	115	0,161	–
19	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	2	6954	91,18	13908	182	504	1,0465	2
				183,82	34,75	368	70	115	0,1495	–
20	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	6	857,16	13,56	5143	81	774	0,57845	3
				107,09	5,07	643	30	115	0,0222	–
21	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	10	88,27	4,79	883	48	963	0,44319	4
				81,86	1,77	819	18	115	0,00818	–
22	8-1-29	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм *м*	4	506		2024			

23	8-1-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	6	291		1746				
		м								
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	12,96	–	207	–	233	0,05762	1
		м трубопровода		12,66	–	203	–	115	–	–
25	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	12	285		3420				
		шт								
26	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	6	225		1350				
		шт								
27	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,94	–	438	–	442	0,36735	2
		комплект		63,94	–	384	–	115	–	–
28	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352		2112				
		шт								
29	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	866,62	2	15599	36	994	0,253	5
		комплект		47,99	–	864	–	115	–	–
30	99-1-29(пл)	Прокладка А-50-10 (п/л Проконсим-2010г)	12	10		120				
		шт								
31	99-1-64(пл)	Прокладка А -32 -16 (п/л ПРОКОНСИМ - 2010г)	6	7		42				
		шт								

Раздел 11 Водоподогреватель-1шт

32	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
33	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	386	3	3

		шт							
				477	–	477	–	81	–	–
34	99-1-9(пл)	Регулятор температуры РТ - ДО -40 (п/л ОАО Теплоконтроль -2010)	1	30565		30565				
		шт								
35	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2	5491,39	512,86	10983	1026	6691	15,41	31
		водоподогреватель								
				2717,28	191,42	5435	383	115	0,8395	2
36	99-1-10(пл)	Водоподогреватель пластинчатый XG30-1 20 пластин (п/л Данфосс -2009г)	1	231098		231098				
		шт								
37	99-1-11(пл)	Водоподогреватель пластинчатый XG30-1 40 пластин (п/л Данфосс - 2009г)	1	298944		298944				
		шт								
38	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	284,1	91,13	568	182	503	1,0465	2
		фильтр								
				183,97	34,7	368	69	115	0,1495	–
39	99-1-12(пл)	Фильтр сетчатый Y666 д. 50мм (п/л Данфосс -2010г)	2	33747		67494				
		шт								
40	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919		3676				
		шт								
41	9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692		1384				
		шт								
42	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
43	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3667,29	154,7	7335	309	6174	15,405	31
		насос								
				2626,7	57,96	5253	116	115	0,2607	1
44	99-1-13(пл)	Насос циркуляционный ЦВЦ6,3-3,5 (п/л Цент Технология -2010)	2	17667		35334				
		шт								

45	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	72,94	–	73	–	74	0,3565	–
		комплект		63,94	–	64	–	115	–	–
46	12-5-4	Термометры прямые в оправе	1	352		352				
		шт								
47	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	1,96	3466	8	221	0,253	1
		комплект		48,03	–	192	–	115	–	–
48	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	1	599,6	97,6	600	98	259	1	1
		шт		313	6,8	313	7	81	0,039	–
49	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	20	857,22	13,53	17144	271	2582	0,57845	12
		м трубопровода		107,18	5,06	2144	101	115	0,0222	–
50	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	28	177,97	20,63	4983	578	5155	0,86031	24
		м трубопровода		152,38	7,72	4267	216	115	0,0346	1
51	8-1-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	28	924		25872				
		м								
52	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	8	594,26	4,85	4754	39	768	0,4301	3
		м трубопровода		81,79	1,81	654	14	115	0,00794	–
53	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	12,96	–	363	–	407	0,05937	2
		м трубопровода		12,66	–	354	–	115	–	–

54	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	28	13,1	–	367		407	0,05937	2
		м трубопровода		12,66	–	354	–	115	–	–
55	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02	19786,84	2739,11	396	55	237	84,64	2
		т конструкций		14438,25	126,56	289	3	81	0,5635	–
56	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,02	114900		2298				
		т								
		Раздел 12 Изоляция и окраска труб тепловых узлов и водоподогревателя								
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	22,68	0,06	27		6	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	8	–	81	0,00012	–
58	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,2	175,93	0,09	211	–	142	0,7429	1
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	149	–	95	0,00012	–
59	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,22	22,68	0,06	300	1	71	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	88	–	81	0,00012	–
60	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26,44	25,07	0,03	663	1	77	0,0184	–
		м2		3,6	–	95	–	81	–	–
61	Е26-26-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 60 мм	64	243,1	4,9	15558	314	9698	0,90965	58
		м трубопровода		166,38	1,98	10648	127	90	0,00805	1

62	1-3-161								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15ф-50	0,85	4560		3876				
	м3								
63	Е9-34-1								
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,052	19786,84	2739,11	1029	142	614	84,64	4
	т конструкций								
			14438,25	126,56	751	7	81	0,5635	–
64	2-1-260								
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,052	114900		5975				
	т								

Раздел 14 Водопровод, канализация

14.1 Система В1

65	9-1-31								
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	120	350		42000				
	шт								
66	11-3-12								
	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	30	375		11250				
	м								
67	Е16-7-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	134,5	372,7	5,24	50128	705	10953	0,38755	52
	м трубопровода								
			68,83	1,98	9258	266	115	0,00874	1
68	Е16-7-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	147	374,7	5,24	55081	770	11970	0,38755	57
	м трубопровода								
			68,83	1,98	10118	291	115	0,00874	1
69	Е16-7-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	228	339,7	5,24	77452	1495	18566	0,38755	88
	м трубопровода								
			68,83	1,98	15693	451	115	0,00874	2
70	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	519,5	12,59	–	6541		7343	0,05762	30
	м трубопровода								

				12,29	–	6385	–	115	–	–
71	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	63	12,73	–	802	–	890	0,05762	4
		м трубопровода								
				12,29	–	774	–	115	–	–
72	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колёра	54,42	175,93	0,09	9574	5	6423	0,7429	40
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	6759	2	95	0,00012	–
73	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	138,5	67,23	21,06	9311	2917	6206	0,24265	34
		м трубопровода								
				44,38	5,41	6147	749	90	0,02875	4
74	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 89 мм, толщина стенки 13 мм	69,3	341		23631				
		м								
75	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм	29,15	219		6384				
		м								
76	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	38,26	162		6198				
		м								
77	1-3-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 50 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	20,775	822		17077				
		рулон								
78	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	80	86,34	1,96	6907	157	7142	0,4715	38
		счетчик (водомер)								
				77,63	–	6210		115	–	–
79	99-1-16(пл)	Счетчик крылчатый холодной воды д.15 мм (п/л Энергетическая Кампания -2009г)	80	1689		135120				
		шт								
80	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	80	4899,32	63,61	391946	5089	15187	0,8625	69
		фильтр								

			150,08	22,5	12006	1800	110	0,1035	8
14.3 Система К1									
81 99-1-18(пл)	Отвод пластиковый канализационный д 50	109	41		4469				
	шт								
14.5 Санитарно - техническое оборудование									
82 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	517,64	27,22	20706	1089	18773	2,2425	90
	комплект		396,74	11,34	15870	454	115	0,046	2
83 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	40	5290		211600				
	комплект								
84 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	40	1430		57200				
	комплект								
85 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	40	7043,82	39,24	281753	1570	20621	2,22	89
	комплект		387	15,75	15480	630	128	0,07	3
86 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	40	68,18	–	2727		3129	0,38755	16
	м подводок		68,02	–	2721		115	–	–
87 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659		26360				
	комплект								
88 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	9832,17	117,43	393287	4697	19566	2,2425	90
	комплект		380,36	45	15214	1800	115	0,1955	8
89 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	40	2330		93200				
	шт								
90 11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	40	3330		133200				

			150,08	22,5	12006	1800	110	0,1035	8
14.3 Система К1									
81 99-1-18(пл)	Отвод пластиковый канализационный д 50	109	41		4469				
	шт								
14.5 Санитарно - техническое оборудование									
82 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	517,64	27,22	20706	1089	18773	2,2425	90
	комплект								
			396,74	11,34	15870	454	115	0,046	2
83 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	40	5290		211600				
	комплект								
84 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	40	1430		57200				
	комплект								
85 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	40	7043,82	39,24	281753	1570	20621	2,22	89
	комплект								
			387	15,75	15480	630	128	0,07	3
86 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	40	68,18	–	2727	–	3129	0,38755	16
	м подводок								
			68,02	–	2721	–	115	–	–
87 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659		26360				
	комплект								
88 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	9832,17	117,43	393287	4697	19566	2,2425	90
	комплект								
			380,36	45	15214	1800	115	0,1955	8
89 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	40	2330		93200				
	шт								
90 11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	40	3330		133200				

		комплект								
91	Е17-5-4	Установка раковин	2	2934,34	15,41	5869	31	390	0,9315	2
		комплект								
				164,16	5,63	328	11	115	0,023	–
92	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	40	432,65	17,38	17306	695	14761	1,794	72
		комплект								
				315,27	5,63	12611	225	115	0,0345	1
93	11-1-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА (с кнопочным переключателем) и пластмассовым бутылочным сифоном	40	5220		208800				
		шт								
94	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	703,12	8,75	28125	350	5253	0,61	24
		шт								
				111,38	2,83	4455	113	115	0,01	–

Раздел 15 Двери

95	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	88,48	446,81	115,04	39534	10179	22300	1,00778	89
		м2 проемов								
				170	40,02	15042	3541	120	0,15616	14
96	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	4,666	11200		52259				
		м2								
97	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	121,406	4010		486838				
		м2								
98	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,6	12300		19680				
		м2								
99	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	44	1960		86240				
		комплект								
100	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	24,96	365,38	93,79	9120	2341	5681	0,90353	23
		м2 проемов								
				156,74	32,92	3912	822	120	0,13186	3

101 6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ *м2*	24,96	5850		146016				
102 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	8	2980		23840				
103 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	2,88	112,85	0,1	325	–	211	0,387	1
			61,05	0,05	176	–	120	0,00022	–
104 Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	24,96	76,42	0,05	1907	1	1295	0,27317	7
			43,22	0,02	1079		120	0,00011	–
105 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	318,31	671,57	33,63	213767	10705	81899	1,21555	387
			201,68	12,73	64197	4052	120	0,06205	20
106 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	147,176	4250		625498				
107 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	212,488	4010		852077				
108 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	1,6	12300		19680				
109 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	1,71	11200		19152				
110 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	120	1380		165600				
111 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				

101 6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	24,96	5850		146016				
	м2								
102 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	8	2980		23840				
	комплект								
103 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,88	112,85	0,1	325	–	211	0,387	1
	м2 проемов		61,05	0,05	176	–	120	0,00022	–
104 Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	24,96	76,42	0,05	1907	1	1295	0,27317	7
	м2 проемов		43,22	0,02	1079		120	0,00011	–
105 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	318,31	671,57	33,63	213767	10705	81899	1,21555	387
	м2 проемов		201,68	12,73	64197	4052	120	0,06205	20
106 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	147,176	4250		625498				
	м2								
107 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	212,488	4010		852077				
	м2								
108 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,6	12300		19680				
	м2								
109 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,71	11200		19152				
	м2								
110 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	120	1380		165600				
	комплект								
111 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				

		комплект							
112	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	306,288	97,17	0,32	29762	98	4374	0,0782	24
		м коробок							
				11,79	0,11	3611	34	120	0,0006	–
113	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	7,79	2134,26	4,6	16626	36	2224	1,56	12
		м2 проемов							
				236,25	1,73	1840	13	120	0,0085	–
114	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	245,03	191,34	1,61	46884	394	22965	0,532	130
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	21722	149	105	0,003	1

Раздел 16 Разные работы

115	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3,6	1720,46	5,78	6194	21	1017	1,748	6
		м2 облицовки								
				293,22	3,93	1056	14	95	0,01863	–
116	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	13,5	43		581				
		кг								
117	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	1,8	42		76				
		кг								
118	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,1	21,8	0,05	438	1	95	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	117	–	81	0,0001	–
119	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	40,2	31,5	0,02	1266	1	135	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	167	–	81	–	–
120	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,8	221,81	12,38	4614	258	1494	0,4094	9
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	1249	97	111	0,02093	–
121	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	20,8	391,58	33,06	8145	688	5684	1,29918	27

	м2 покрытия								
			209,83	12,36	4364	257	123	0,06044	1
122 30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	20,8	936		19469				
	м2								
123 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,808	438,04	71,96	7801	1281	4495	1,47015	26
	м3								
			213,17	27,22	3796	485	105	0,13264	2
124 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	18,164	7520		136593				
	м3								

Раздел 17 Электрооборудование, электроосвещение

125 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	906	3	6
	шт								
			486	40,5	972	81	86	0,237	–
126 75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700		120700				
	шт								
127 75-6-53	Распределительная панель ВРУ-1-48-00	1	91100		91100				
	шт								
128 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	2	373,8	–	748	–	136	–	–
	проход кабеля								
			78,8	–	158	–	86	–	–
129 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
	шт								
			158	2,3	158	2	86	0,013	–
130 80-2-7(пл)	Счетчик прямого включения СА4-514-10 (п/л СЭЛЛ-Энергия -2010 г)	1	4562		4562				
	шт								
131 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
	шт								

			227	2,3	227	2	86	0,013	–
132 80-2-8(пл)	Выключатель автоматический АП50Б	1	1248		1248				
	шт								
133 Ц8-530-4									
	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	670	3	6
	шт		387	2,3	774	5	86	0,013	–
134 80-2-9(пл)	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 Uk=220В Iн=0,6А(п/л СЭЛЛ-Энергия -2010г)	2	2305		4610				
	шт								
135 Ц8-593-5									
	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	86	314,3	120	27030	10320	12277	0,79	68
	шт		132	34	11352	2924	86	0,199	17
136 17-1-14									
	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	86	871		74906				
	шт								
137 Ц8-593-2									
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	29	275,2	159	7981	4611	3245	0,53	15
	шт		84,4	45,7	2448	1325	86	0,267	8
138 17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	9	894		8046				
	шт								
139 17-1-15									
	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	20	143		2860				
	шт								
140 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	4	758,3	283	3033	1132	1796	2,48	10
	шт		441	81	1764	324	86	0,473	2
141 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	4	4800		19200				
	шт								
142 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	4	537		2148				

			шт							
143	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-150	9	70		630				
			шт							
144	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	106	33		3498				
			шт							
145	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	6	24		144				
			шт							
146	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	4	241,7	91	967	364	539	0,82	3
			шт							
				131	25,7	524	103	86	0,15	1
147	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	4	441		1764				
			шт							
148	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
			шт							
149	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
			шт							
150	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	98,78	–	99	–	90	0,575	1
			шт							
				93,15	–	93	–	97	–	–
151	17-4-1	Фонарь милицейский	1	457		457				
			шт							
152	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	135	0,82	1
			шт							
				131	25,7	131	26	86	0,15	–
153	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
			шт							
154	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	540	8,5	0,1	4590	54	3390	0,05	27
			м							

			7,3	–	3942	[illegible]	86	–	–
155 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	140	14,6	0,2	2044	28	1433	0,07	10
	м		11,8	0,1	1652	14	86	–	–
156 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1290	5,4	0,1	6966	129	4105	0,02	26
	м		3,7	–	4773	–	86	–	–
157 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	610	10,6	0,4	6466	244	4039	0,05	31
	м		7,6	0,1	4636	61	86	0,001	1
158 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1,8	13300		23940				
	1000м								
159 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,75	82200		61650				
	1000м								
160 16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,03	3660		110				
	1000м								
161 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	260	175,2	75,7	45552	19682	20862	0,44	114
	м		72,7	20,6	18902	5356	86	0,12	31
162 Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	4900	30,3	7,3	148470	35770	87651	0,11	539
	м		18,7	2,1	91630	10290	86	0,012	59

163	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3280	47,2	14,8	154816	48544	86316	0,16	525
		м		26,3	4,3	86264	14104	86	0,025	82
164	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,4	52100		125040				
		1000м								
165	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,28	60500		319440				
		1000м								
166	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,16	109800		17568				
		1000м								
167	99-1-52(пл)	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5мм2 (СЭЛЛ-Энергия-2010г)	600	34		20400				
		м								
168	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	20	514	105	10280	2100	4718	2	40
		шт		254	20,3	5080	406	86	0,118	2
169	99-1-44(пл)	Щит этажный распределительный ЩЗР-2С-2А УХЛ4 (п/л "ДЗНВА"-2010г)	20	7679		153580				
		шт								
170	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	40	1094	43	43760	1720	17038	3	120
		шт		493	2,3	19720	92	86	0,013	1
171	99-1-45(пл)	Щиток квартирный навесной со счетчиком	40	4015		160600				
		шт								
172	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	40	115,1	2,8	4604	112	3526	0,64	26
		комплект		102	0,5	4080	20	86	0,003	–
173	18-1-117	Звонок (Турция)	40	362		14480				
		шт								
174	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	40	52		2080				
		шт								
175	99-1-46(пл)	Колодка клемная на 2 контакта	80	14		1120				

			шт							
176	99-1-47(пл)	Колодка клемная на 3 контакта СОВ-3,2 -2,5	100	23		2300				
			шт							
177	Ц8-592-2	Патрон подвесной	80	119,4	1,7	9552	136	5284	0,49	39
			шт							
				76,5	0,3	6120	24	86	0,002	–
178	99-1-48(пл)	Патрон подвесной Е27Е12П-01	80	43		3440				
			шт							
179	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	12	55	0,9	660	11	514	0,33	4
			шт							
				49,7	0,2	596	2	86	0,001	–
180	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	12	134		1608				
			шт							
181	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	148	47	0,2	6956	30	5804	0,29	43
			шт							
				45,5	0,1	6734	15	86	–	–
182	99-1-34(пл)	Выключатель одноклавишный скрытой установки А16-051 250В	148	50		7400				
			шт							
183	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100	48,5	0,2	4850	20	4051	0,29	29
			шт							
				47	0,1	4700	10	86	–	–
184	99-1-35(пл)	Выключатель сдвоенный скрытой установки А56-0296А, 250В (п/л СЭЛЛ -Энергия -2010г)	100	59		5900				
			шт							
185	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	198	0,68	1
			шт							
				115	0,2	230	–	86	0,001	–
186	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
			шт							
187	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	202	0,36	1
			шт							

			58,5	0,2	234	[illegible]	86	0,001	–
188 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68		272				
	шт								
189 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	448	62,7	0,2	28090	90	22308	0,34	152
	шт								
			57,8	0,1	25894	45	86	–	–
190 99-1-49(пл)	Розетка штепсельная для скрытой проводки с з/к,з/ш РС16-004 16А 250В (п/л СЭЛЛ - Энергия - 2010г)	408	72		29376				
	шт								
191 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	40	96		3840				
	шт								
192 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	535	1	3
	шт								
			205	2,3	615	7	86	0,013	–
193 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
	шт								
194 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1488	254,8	12,5	379142	18600	344710	1	1488
	шт								
			234	–	348192		99	–	–
195 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,608	16300		9910				
	1000шт								
196 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,7	24200		16940				
	1000шт								
197 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	6	244		1464				
	шт								
198 99-1-63(пл)	Коробка потолочная Л253 75х62 (п/л PROELECTRO-Россия -2010г)	180	40		7200				
	шт								

199	99-1-50(пл)	Розетка потолочная с крюком РП1 УХЛ3 (п/л СЭЛЛ - Энергия -2010г) *шт*	180	27		4860			
200	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам *шт*	2	298,6	101	597	202	318	0,98	2
				157	27,9	314	56	86	0,163	–
201	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,0309	172800		5340			
202	Ц10-901-10	Ящик протяжной, размер до 1000х800 мм *шт*	5	381,9	42,8	1910	214	1548	2	10
				306	6,8	1530	34	99	0,039	–
203	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 *шт*	5	3100		15500			
204	99-1-51(пл)	Соединитель изолирующий СИЗ (п/л СЭЛЛ-Энергия - 2010г) *шт*	2100	5		10500			
205	Ц8-88-3	Конструкции металлические -швеллер №20 L=2000мм *т*	0,0736	102170	1870	7520	138	541	52	4
				8280	270	609	20	86	1,578	–
206	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,009	233974,13	–	2106	–	277	207,375	2
				31155,75	–	280		99	–	–
207	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	40	108,6	48,9	4344	1956	1782	0,22	9
				39,6	12,2	1584	488	86	0,071	3
208	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	24	147,3	73	3535	1752	1399	0,29	7

		м		49,5	18,3	1188	439	86	0,107	3
209	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	616	91,9	38,3	56610	23593	24952	0,23	142
		м		37,8	9,3	23285	5729	86	0,054	33
210	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	54	777		41958				
		10м								
211	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	14	1420		19880				
		10м								
212	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	290	229,27	103	66488	29870	43109	0,748	217
		шт		126,27	38,9	36618	11281	90	0,19	55
213	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	10	59,11	28,22	591	282	374	0,1767	2
		отверстие		30,89	10,67	309	107	90	0,0521	1
214	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	700	116,61	55,43	81627	38801	51742	0,3621	253
		шт		61,18	20,95	42826	14665	90	0,1023	72
215	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	64	61,81	28,71	3956	1837	2531	0,1961	13
		м борозд		33,1	10,85	2118	694	90	0,053	3
216	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	415	1	2
		шт		239	2,3	478	5	86	0,013	–

Раздел 19 Газоснабжение

217	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	374,61	68,38	14984	2735	11162	1,3225	53
		прибор		217,35	25,31	8694	1012	115	0,115	5

218 14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600		904000				
	шт								
219 9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	40	326		13040				
	шт								
220 9-4-103	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	40	2940		117600				
	шт								
221 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	40	62,9	5,4	2516	216	1937	–	–
	шт		54	2,3	2160	92	86	0,013	1
222 14-1-14	Счетчики газовые	40	14500		580000				
	шт								
223 Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	75	352,8	5,74	26460	431	5274	0,32315	24
	м трубопровода		59	2,14	4425	161	115	0,00966	1
224 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	96,263	301,8	5,74	29052	553	6769	0,32315	31
	м трубопровода		59	2,14	5680	206	115	0,00966	1
	Всего прямые затраты				12768607	309195			6798
					1230606	92690			480
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11006591				
	оборудования, тенге				222220				
	Накладные расходы, тенге				1320252				
	- заработная плата, тенге				198038				
	- трудоемкость, чел-ч				660				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				831998				

Всего	14920857
Временные здания и сооружения (1,1 %)	129348
- сметная заработная плата, тенге	18238
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	266904
- сметная заработная плата, тенге	122776
- нормативная трудоемкость, чел-ч	747
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148280
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59312
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15524701**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**30288692**
- материалы, тенге	21473859
- оборудование, тенге	433551
- сметная заработная плата, тенге	3648253
Налог (2 %)	605774
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30894466**
НДС (12 %)	3707335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34601801**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Руководитель отдела
БИН: 111240019220
ИИК: KZ61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A
Уйгурское рай управление Казначейства

_____ **Баратов Г.О.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

_____ **Аменов Е.**

Подрядчик: ТОО "Тунас"
Директор
БИН:971040000250
ИИК: KZ728560000005084989
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ **Тулкибаев Н.**