Счет-фактура № 00000000010 от 19.03.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2142857,14	20 000 000,0		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2142 857,14**	**20 000 000,0**		

Руководитель организации Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
34.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	165,00	1212,35	17,27	200038	2850	1,86	307				
					298,86	6,47	49311	1068	0,03	5				
35.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	189,40	1183,08	13,89	224075	2630	1,70	322				
					274,40	5,20	51972	984	0,02	4				
36.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	91,40	1208,14	12,01	110424	1098	1,47	135				
					237,73	4,49	21729	410	0,02	2				
ИТОГО:							534537	6577		764				
							123012	2462		11				

Накладные расходы :

На сантехнические работы 144547

Всего накладных расходов: 144547

Итого с накладными 679084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40745
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	719829
Итого с временными, 0,88 %	726163
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	734006
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	736911
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	744173
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1903162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38063
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1941225
Налог на добавленную стоимость, 12 %	232947
Итого с НДС	2174172

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Субподрядчик:

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1180,80	161,13	0,77	190268	915	0,50	591
					79,44	0,29	93805	339	0,00	1
4.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1767,59	138,92	1,27	245562	2247	0,27	479
					43,57	0,20	77020	354	0,00	1
5.	С11031-60-4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3	92,60	9800,00	--	907450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	1767,59	22,04	0,45	38950	795	0,13	228
					21,59	--	38154	--	--	--

7.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	923,59	257,00	--	237363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое	м2	441,59	404,85	4,23	178776	1869	0,75	330
					134,55	0,90	59416	397	0,06	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	м2	884,00	89,20	4,29	78850	3790	0,52	463
					84,79	1,64	74954	1448	0,01	6
10.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1060,80	31,00	--	32885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1060,80	37,00	--	39250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								1949354
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	560,92	122,50	4,92	68714	2763	0,64	357
					117,43	1,86	65867	1045	0,01	5
16.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	673,10	31,00	--	20866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	673,10	37,00	--	24905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	1266,12	89,20	4,29	112934	5428	0,52	663
					84,79	1,64	107354	2073	0,01	9
21.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1519,34	31,00	--	47100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1519,34	37,00	--	56216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без	м2	104,28	1066,63	2,63	111229	274	2,30	240
					382,95	0,99	39934	103	0,00	0

		установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
26.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих	м2	564,08	122,50	4,92	69101	2778	0,64	359
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)				- 3 -					12680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной 2 мм потолков			117,43	1,86	66238	1051	0,01	5
27.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	676,90	31,00 --	-- --	20984 --	-- --	-- --	-- --
28.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	676,90	37,00 --	-- --	25045 --	-- --	-- --	-- --
31.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	1267,88	89,20 84,79	4,29 1,64	113091 107503	5436 2076	0,52 0,01	664 9
32.	C143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1521,46	31,00 --	-- --	47165 --	-- --	-- --	-- --
33.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1521,46	37,00 --	-- --	56294 --	-- --	-- --	-- --
36.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	418,00	1066,63 382,95	2,63 0,99	445853 160073	1097 413	2,30 0,00	961 2
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								1219496
		Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
55.	E0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	520,10	449,49 53,74	3,26 1,21	233781 27950	1697 631	0,36 0,00	188 2
56.	E0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	520,10	252,08 10,70	1,99 0,67	131108 5562	1034 351	0,07 0,00	34 0
		Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								364889
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								

86.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	161,60	170,46	7,65	27546	1236	0,93	150
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)			-	4 -					12680	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			162,60	2,90	26276	469	0,01	2
87.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	193,92	31,00	--	6012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	193,92	37,00	--	7175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	387,84	37,00	--	14350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								55083
		Раздел: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
122.	С	Металлосайдинг	м2	219,98	551,62	--	121343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								121343
		Раздел: УСТРОЙСВО ОРГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								
138.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	115,60	4310,56	9,61	498301	1111	2,00	231
					367,43	3,62	42474	419	0,01	2
139.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	110,40	164,61	0,09	18173	10	0,74	82
					124,20	0,02	13712	3	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								516475
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
190.	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	68,00	15,49	3,11	1054	212	0,07	5
					11,13	1,15	757	78	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых	т	0,63	177400,00	--	111998	--	--	--
			-	5 -					12680	
		кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения			--	--	--	--	--	--
192.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	101,24	25,79	1,13	2611	114	0,04	4
					6,23	0,43	631	43	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								115662
		Раздел: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ								
210.	Е0115-36-1	Устройство вентиляционных шахт из гипсокартона	м2	221,40	841,78	6,06	186369	1341	1,48	328
					256,29	1,76	56742	390	0,01	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ								186369
		ИТОГО:					4528672	34147		6355
							1064422	11683		73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1039061
Всего накладных расходов:	1039061
Итого с накладными	5567733

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	334064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5901797
Итого с временными, 0,88 %	5953733
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6018033

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6041848
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6101385
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15603841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	312077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15915918
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1909910
Итого с НДС	17825828

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»