Счет-фактура № 00000000013 от 16.04.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	35 714 285,71	35 714 285,71	12%	4285 714,29	40 000 000,0		
Всего по счету:					**35 714 285,71**		**4285 714,29**	**40 000 000,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Субподрядчик:

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА														
2	Е0115-55-2	ЦОКОЛЬ -Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами м2	171,12	843,38	3,72	144319	637	97660	2,94	504						
				602,89	1,04	103166	178	94,5	0,03	6						
8	Е0115-61-1	ОСНОВНОЙ ФАСАД -Оштукатуривание простое (толщиной 40мм) поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	442	404,85	4,23	178942	1870	56576	0,75	330						
				134,55	0,9	59471	398	94,5	0,06	26						
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен м2	883,59	89,2	4,29	78814	3788	72166	0,52	463						
				84,79	1,64	74919	1447	94,5	0,01	6						
10	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки м2	1060,308	31	-	32870	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающие на гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
11	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг 1060,308	37 -	- -	39231 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	кг 1767,59	75,78 11,78	2,06 0,79	133945 20815	3646 1392	20986 94,5	0,07 -	126 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			608122	9942			1422
			---- Тенге			258372	3414			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261786	-		-
		Местные материалы -	Тенге			223185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			906840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298894	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ

		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ								
26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	1692,24	122,5 117,43	4,93 1,86	207302 198714	8334 3152	190763 94,5	0,64 0,01	1077 14
27	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	м2 2030,688	31 -	- -	62951 -	- -	- -	- -	- -
28	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг 2030,688	37 -	- -	75135 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	кг 3522,14	89,2	4,29	314164	15101	287666	0,52	1844
				84,79	1,64	298640	5768	94,5	0,01	26
32	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	м2 4226,568	31	-	131024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг 4226,568	37	-	156383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	кг 0,68	1066,64	2,63	725	2	247	2,3	2
				382,95	0,99	260	1	94,5	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			947685	23437			2922
			Тенге			497615	8920			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	506535	-		-
		Местные материалы -	Тенге			425558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478675	-	-		239
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85582	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1511942	-	-		3202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1511942	-	-		3202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578336	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

43	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	ТИП2 65,8	1071,63	19	70513	1250	15188	1,23	81
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			11008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			287040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39638	-		-
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ КР-1(всего 4шт)								
141	Е0108-3-3	-Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	3,644	1884,06	126,11	6865	460	736	0,98	4
				142,31	47,81	519	174	106,2	0,18	1
		м3								
142	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	4,664	9213,39	441,83	42971	2061	3906	4,19	20
				719,33	166,9	3355	778	94,5	0,65	3
		м3								
143	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,047116	46804,41	409,16	2205	19	104	13,34	1
				2173,5	154,69	102	7	94,5	0,6	-
		1т								
144	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(нескользящая)	22,016	1071,63	19	23593	418	5082	1,23	27
				199,3	9,21	4388	203	110,7	0,04	1
		м2								
145	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,9628	9884,43	4187,55	9517	4032	4119	23	22
				4243,5	1038,55	4086	1000	81	2,92	3
		т								
146	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны,	0,9628	112700	-	108508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/								
147	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	27,9212	41,98 9,57	0,05 -	1172 267	1 -	216 81	0,05 -	1 -
148	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,9212	22,68 6,68	0,06 0,03	633 187	2 1	152 81	0,03 -	1 -
149	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей Зд-1,Зд-2	0,03806	99034,93 38036,25	380,3 143,44	3769 1448	14 5	1373 94,5	227,7 0,56	9 -
150	Е0106-11-7	1т -Установка закладных деталей МС-3	0,024096	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2386 917	9 3	869 94,5	227,7 0,56	5 -
151	Е0110-14-1	1т -Установка стропил	0,86	21898,02 3907,13	417,85 157,5	18832 3360	359 135	3775 108	25,42 0,62	22 1
152	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,86	599,34 142,31	35,14 13,23	515 122	30 11	144 108	0,9 0,05	1 -
153	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	26,2	137,88 108,31	10,38 1,46	3612 2838	272 38	3080 107,1	0,65 -	17 -
154	Е11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	30,13	896 -	- -	26996 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,916	568,05 176,21	1,55 0,59	1656 514	5 2	552 107,1	1,12 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
156	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27,12	263,04	9,43	7134	256	7335	1,64	45
				246,85	3,57	6695	97	108	0,01	-
		м2								
157	С ПРАЙС	-Сайдинг 1шт 0,78м2	34,7692308	303,74	-	10561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	30,08	138,46	10,84	4165	326	4041	0,78	24
				120,32	4,07	3619	123	108	0,02	-
		м2								
159	С ПРАЙС	-Металлосайдинг	30,08	551,62	-	16593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПАНДУС(всего 4шт)								
160	Е0108-3-3	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,236	1884,06	126,11	7981	534	855	0,98	4
				142,31	47,81	603	203	106,2	0,18	1
		м3								
161	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	10,38	9213,39	441,83	95635	4586	8693	4,19	43
				719,33	166,9	7467	1732	94,5	0,65	7
		м3								
162	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,016728	46804,41	409,16	783	7	37	13,34	-
				2173,5	154,69	36	3	94,5	0,6	-
		1т								
163	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(нескользящая)	6,96	1071,63	19	7459	132	1606	1,23	9
				199,3	9,21	1387	64	110,7	0,04	-
		м2								
164	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	17,64	97,17	7,36	1714	130	1897	0,48	8
				82,55	2,79	1456	49	126	0,01	-
		м								
165	С ПРАЙС	-Металлическое никелированное ограждение	17,64	5760,55	-	101616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			506873	13653			265
			Тенге			43364	4629			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388848	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50331	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42908	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155766	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			133852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49576	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			588773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55280	-		-

РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ КР-2(всего 2шт)

166	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,31858	9884,43	4187,55	3149	1334	1363	23	7
				4243,5	1038,55	1352	331	81	2,92	1
167	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/ т	0,31858	112700	-	35904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза (т)	9,23882	41,98	0,05	388	-	72	0,05	-
				9,57	-	88	-	81	-	-
169	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м2)	9,23882	22,68	0,06	210	1	50	0,03	-
				6,68	0,03	62	-	81	-	-
170	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей Зд-1 (м2)	0,009232	99034,93	380,3	914	4	333	227,7	2
				38036,25	143,44	351	1	94,5	0,56	-
171	Е0110-14-1	-Установка стропил (1т)	0,09	21898,02	417,85	1971	38	395	25,42	2
				3907,13	157,5	352	14	108	0,62	-
172	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (м3)	0,09	599,34	35,14	54	3	15	0,9	-
				142,31	13,23	13	1	108	0,05	-
173	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (м3)	16,4	137,88	10,38	2261	170	1928	0,65	11
				108,31	1,46	1776	24	107,1	-	-
174	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (м2)	18,86	896	-	16899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (м2)	2,1	568,05	1,55	1193	3	398	1,12	2
				176,21	0,59	370	1	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	62942	1553			26
	Тенге	4364	373			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23889	-	-		-
Материалы -	Тенге	3760	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3054	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16899	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3191	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	479	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1625	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3533	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			71546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5420	-		-
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
177	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	573,54	210,13	2,48	120519	1420	16958	0,16	92
				26,66	0,95	15289	545	107,1	-	1
		м2								
178	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	573,54	201,26	5,9	115429	3384	51436	0,46	266
				81,51	2,23	46750	1276	107,1	0,01	5
		м2								
179	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	88,61193	6632	-	587674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,63133	177400	-	111998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			935620	4803			357
			Тенге			62039	1821			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			823622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10259	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			945538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74119	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111998	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111998	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118718	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1064256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5044945	98807			6834
			Тенге			1158867	33233			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4708744	-	-		-
		Материалы -	Тенге			715864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1149988	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			935378	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1866750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1117062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6175355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1317547	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			336201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12871	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47229	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6567885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1364776	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			5044944,326
Накладные расходы			1151172,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			371767,07
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6567884,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	6567884,228 X 0,88 %	57797,381	6625681,6
Итого с зимними удорожаниями	6625681,609 X 1,08 %	71557,361	6697239
Итого с затратами на выслугу лет	6625681,609 X 1 %	66256,816	6763495,8
Итого с затратами на доп. отпуска	6625681,609 X 0,4 %	26502,726	6789998,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	6789998,512 X 2,557		17362026
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17362026,195 X 2 %	347240,524	17709267
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2125112
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			19834379

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: : №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1031,00	12,96	--	13364	--	0,06	61
					12,66	--	13055	--	--	--
9.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	18,00	13,10	--	236	--	0,06	1
					12,66	--	228	--	--	--
17.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	29,00	193,78	--	5620	--	1,00	29
					164,25	--	4763	--	--	--
18.	С	Балансировочный клапан AS V-PV д 20мм	шт	29,00	12571,37	--	364570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе диам. до 20 мм	шт	286,00	266,57	--	76239	--	1,00	286
					220,50	--	63063	--	--	--
25.	С	Регулирующий клапан RA-N-П	шт	143,00	1968,30	--	281467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С	Термостатический элемент RA	шт	143,00	778,10	--	111269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	123,00	327,64	6,64	40300	816	0,66	81
					119,54	2,54	14704	312	0,01	1
28.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	183,00	362,91	6,64	66412	1215	0,69	126
					125,75	2,54	23013	464	0,01	2
29.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	210,00	571,19	6,64	119950	1394	0,82	171
					149,56	2,54	31407	533	0,01	2
30.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	78,00	631,42	6,64	49251	518	0,85	66
					156,03	2,54	12170	198	0,01	1
31.	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	18,00	809,36	6,64	14568	119	1,17	21
					215,54	2,54	3880	46	0,01	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1143244
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	81,00	353,08	21,20	28599	1717	1,29	105
					214,63	8,86	17385	718	0,04	3
33.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	40,00	388,08	21,20	15523	848	1,29	52
					214,63	8,86	8585	354	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	37,50	199,39	65,82	7477	2468	0,64	24
					111,13	24,52	4167	919	0,11	4
38.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	1,50	7605,00	--	11408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,00	93,00	--	4464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	2,50	334,36	0,47	836	1	0,14	0
					22,66	--	57	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								68307
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	396,00	12,59	--	4987	--	0,06	23
					12,29	--	4868	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	26,00	12,73	--	331	--	0,06	1
					12,29	--	320	--	--	--
13.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	280,00	486,70	15,24	136276	4266	1,89	528
					336,38	5,71	94185	1599	0,03	7
14.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	280,00	75,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	56,00	266,00	--	14896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	16,00	313,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа,	шт	2,00	499,00	--	998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	945,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,18	0
20.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	9627,91	119,96	481	6	5,63	0
					887,51	45,31	44	2	0,20	0
22.	Е0116-20-2РС53679=2)	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	4,00	7665,06	1,96	30660	8	0,34	1
					62,10	--	248	--	--	--
29.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 10 мм	м	385,00	100,10	10,59	38540	4076	0,32	124
					55,89	3,94	21518	1516	0,02	7
30.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,6793	7605,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	67,93	109,76	0,09	7456	6	0,42	29
					69,34	0,02	4711	2	0,00	0
32.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								280296
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	567,00	12,59	--	7141	--	0,06	33
					12,29	--	6970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	260,00	546,39	15,24	142062	3962	1,89	490
					336,38	5,71	87458	1485	0,03	7
43.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	32,00	266,00	--	8512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	32,00	313,00	--	10016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	109,00	403,00	--	43927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	499,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	945,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 10 мм	м	567,00	100,10	10,59	56759	6003	0,32	183
					55,89	3,94	31690	2233	0,02	10
55.	C11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,8509	7605,00	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	85,09	109,76	0,09	9339	7	0,42	36
					69,34	0,02	5901	2	0,00	0
57.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3, Т4 292671

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

58.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	20,00	1242,87	13,22	24857	264	0,89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 100 мм			165,60	4,95	3312	99	0,02	0
59.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	9,60	40,41	--	388	--	0,20	2
					34,16	--	328	--	--	--
60.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	296,00	636,63	0,80	188442	237	0,67	199
					122,13	0,31	36150	92	0,00	0
61.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	266,00	764,59	1,79	203382	475	0,64	171
					117,74	0,67	31318	180	0,00	1
62.	С	Ревизия ПВХ д 100мм	шт	24,00	224,84	--	5396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Ревизия ПВХ д 50мм	шт	24,00	117,31	--	2815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Заглушка ПВХ 100	шт	52,00	60,40	--	3141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Заглушка ПВХ 50	шт	8,00	24,79	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,10	9627,91	119,96	963	12	5,63	1
					887,51	45,31	89	5	0,20	0
67.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	42,00	82,97	21,06	3485	885	0,24	10
					44,38	5,41	1864	227	0,03	1
68.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	19,80	271,00	--	5366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,40	678,00	--	17899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50м, ширина 50мм	рулон	0,54	748,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11031-546	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип	рулон	0,72	1395,00	--	1004	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IN CLAD, длина 50м, ширина 100мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								457741
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
21.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32,00	501,20	13,20	16038	422	1,00	32
					227,00	2,30	7264	74	0,01	0
22.	С	Автом выключатель ВА47-29 16А	шт	32,00	87,28	--	2793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-80-1	Прибор Защиты УЗО	шт	64,00	108,50	1,60	6944	102	1,00	64
					101,00	--	6464	--	--	--
24.	С	УЗО ВД1-63 30мА, 16А	шт	64,00	1047,37	--	67032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
26.	С	Автом выключатель АП50Б-2МТ, 4А	шт	2,00	871,76	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20,00	501,20	13,20	10024	264	1,00	20
					227,00	2,30	4540	46	0,01	0
32.	С151801-35прим.	Выключатели с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220прим.	шт	20,00	1160,00	--	23200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	38,00	33,18	--	1261	--	0,20	7
					31,05	--	1180	--	--	--
45.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	112,00	39,12	--	4382	--	0,22	24
					33,90	--	3797	--	--	--
46.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип	шт	38,00	46,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-П-20-0-01-10/220 У4								
47.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	112,00	46,00	--	5152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	4500,00	40,46	--	182068	--	0,19	838
					30,28	--	136258	--	--	--
56.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	454,50	579,00	--	263156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4380,00	27,70	2,10	121326	9198	0,10	438
					19,70	0,50	86286	2190	0,00	13
62.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	921900,00	--	165942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	900,00	73,10	20,80	65790	18720	0,14	126
					23,40	4,40	21060	3960	0,03	23
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								939601
		Раздел: Система управления потенциалов и молниезащита								
69.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1000,00	40,46	--	40460	--	0,19	186
					30,28	--	30280	--	--	--
70.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	100,00	579,00	--	57900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1100,00	38,10	3,20	41910	3520	0,15	165
					28,80	0,70	31680	770	0,00	4
72.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,72	16322,00	--	11752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с	км	0,38	25484,00	--	9684	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79			--	--	--	--	--	--
74.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,068	437100,00	--	29723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	55,00	7,60	2750	380	0,13	7
					23,20	0,90	1160	45	0,01	0
76.	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	49,10	7,30	11293	1679	0,15	35
					27,70	0,80	6371	184	0,00	1
77.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	28,33	330,10	24,10	9353	683	0,70	20
					116,00	2,50	3287	71	0,01	0
		Итого по разделу: Система управления потенциалов и молниезащита								214824
		Раздел: Сопутствующие работы								
78.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	390,00	77,20	0,50	30108	195	0,46	179
					76,70	0,09	29913	35	0,00	0
79.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	450,00	8,62	0,02	3879	9	0,05	25
					8,60	--	3870	--	--	--
80.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	1150,00	116,61	55,43	134102	63745	0,36	416
					61,18	20,95	70357	24092	0,10	118
81.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	8090,00	113,54	73,85	918538	597446	0,26	2123
					39,69	28,10	321092	227329	0,15	1246
82.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,27	27,10	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	46,27	95,50	--	4419	--	0,40	19
					19,10	--	884	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 2								
		Итого по разделу: Сопутствующие работы								1092300
		Раздел: Внутреннее газооборудование								
1.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	78,00	301,79	5,74	23540	448	0,32	25
					58,99	2,14	4602	167	0,01	1
2.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	311,79	5,74	7483	138	0,32	8
					58,99	2,14	1416	51	0,01	0
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	48,00	294,79	5,74	14150	275	0,32	16
					58,99	2,14	2832	103	0,01	0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	28,00	352,79	5,74	9878	161	0,32	9
					58,99	2,14	1652	60	0,01	0
5.	С	Кран шаровый муфтовый д 15мм	шт	40,00	209,47	--	8379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Кран шаровый муфтовый д 32мм	шт	8,00	960,09	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	139,28	17,65	2786	353	0,64	13
					115,40	6,61	2308	132	0,03	1
13.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,00	250,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	20,00	267,08	0,35	5342	7	0,97	19
					168,97	0,14	3379	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	40,00	815,86 346,73	-- --	32634 13869	-- --	2,07 --	83 --
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02768	143057,82 72191,25	61737,19 23321,25	3960 1998	1709 646	359,61 104,79	10 3
17.	С130804-62	Угольник прямой, d 15 мм	10шт	12,00	226,00 --	-- --	2712 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-64	Угольник прямой, d 32 мм	10шт	1,60	384,00 --	-- --	614 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Штуцер д 15мм	шт	80,00	48,88 --	-- --	3910 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм	шт	160,00	55,00 --	-- --	8800 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0119-10-1	Штуцер для контрольных опрессовок - Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	устройст	8,00	483,89 51,75	22,14 8,44	3871 414	177 68	0,29 0,03	2 0
22.	С130810-282	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	м	60,00	126,98 --	-- --	7619 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00444	143057,82 72191,25	61737,19 23321,25	635 321	274 104	359,61 104,79	2 0
24.	С	Резьба короткая д 15мм	шт	40,00	13,96 --	-- --	559 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Сгон в сборе д 32мм	шт	8,00	17,46 --	-- --	140 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130804-42	Переход, Dy 20x16 мм	10шт	0,80	56,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	0,80	80,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130804-4 4	Переход, Dy 32x25 мм	10шт	0,80	107,00 ---	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	178,00	89,38 80,21	-- --	15910 14278	-- --	0,38 --	68 --
30.	Е0125-43- 1	Продувка воздухом трубопровода	км	0,178	110908,35 10350,00	84639,60 14532,32	19742 1842	15066 2587	50,02 49,50	9 9
31.	Е0162-29- 11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	15,50	162,41 119,45	0,07 0,02	2517 1851	1 --	0,74 0,00	11 0
32.	Е0146-30- 1	Пробивка отверстий	отверст.	40,00	43,33 22,86	20,47 7,74	1733 914	819 310	0,13 0,04	5 2
33.	Е0153-15- 1	Заделка отверстий	м3	0,51	29176,79 15752,25	769,82 121,50	14880 8034	393 62	95,84 0,73	49 0

Итого по разделу: Внутреннее газооборудование 220669

ИТОГО: 4709657 745628 7932
1353873 274122 1472

Накладные расходы :

На монтажные работы	394870
На общестроительные работы	789549
На сантехнические работы	404488
Всего накладных расходов:	1588906
Итого с накладными	6298564

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	377914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6676476
Итого с временными, 0,88 %	6735229
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6807979
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6834910
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6902262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17651979		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						353040		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18005019		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2160602		
		Итого с НДС						20165621		

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN0910009 Код 467026 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»