Счет-фактура № 0000000020 от 30.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район (5)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (10)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10а)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10б)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	5 179 766,96	5 179 766,96	12%	621 572,04	5 801 339,00		
Всего по счету:					**5 179 766,96**		**621 572,04**	**5 801 339,00**		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: : №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
48.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	43,00	39,82	--	1712	--	0,22	9
					33,90	--	1458	--	--	--
50.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	43,00	156,00	--	6708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	40,31	--	161	--	0,20	1
					31,05	--	124	--	--	--
53.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,00	134,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0111-138-1	Установка замка	компл	4,00	211,71	103,32	847	413	0,50	2
					76,50	22,50	306	90	0,13	1
68.	С11011-815	Замок кодовый	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 13340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
22.	С	Блочный тепловой пункт БТП Энко №179/14 170/166	шт	0,961	414398,91	--	1357823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1357823
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ								
8.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	15,00	374,61	68,38	5619	1026	1,32	20
					217,35	25,31	3260	380	0,12	2
9.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	15,00	22600,00	--	339000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	15,00	193,78	--	2907	--	1,00	15
					164,25	--	2464	--	--	--
11.	С	Счетчик газовый СГК-1,6	шт	15,00	2294,44	--	34417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ								381942
		Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	200,00	40,46	--	8092	--	0,19	37
					30,28	--	6056	--	--	--
2.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	м	80,00	57,80	--	4624	--	0,20	16
					32,35	--	2588	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С130804-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	10м	20,20	508,00	--	10262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-123	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	8,08	3960,00	--	31997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	280,00	38,10	3,20	10668	896	0,15	42
					28,80	0,70	8064	196	0,00	1
6.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	73,10	20,80	43860	12480	0,14	84
					23,40	4,40	14040	2640	0,03	15
7.	С	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5 мм	м	880,00	7,68	--	6759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная прим.	шт	40,00	107,30	--	4292	--	1,00	40
					99,00	--	3960	--	--	--
9.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	40,00	222,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	4,00	742,00	305,00	2968	1220	2,00	8
					398,00	72,00	1592	288	0,42	2
11.	С	Коробка телефонная распределительная КРТ10х2	шт	4,00	1616,47	--	6466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								138867

ИТОГО:

	1891974	16035	274
	43912	3594	20

Накладные расходы :

На монтажные работы	42067
На сантехнические работы	4193
Всего накладных расходов:	46260
Итого с накладными	1938234

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32372
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1970606
Итого с временными, 0,88 %	1975639
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1981870
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1984178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1989947
Пересчет в текущих ценах, К-2,55194	5078203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101564
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5179767
Налог на добавленную стоимость, 12 %	621572
Итого с НДС	5801339

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 ДПК KIMKZ2A
ИИК KZ61070103KSN0010006 Код 16710 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 ИИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»