Счет-фактура № 00000000038 от 28.10.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	9 814 067,86	9 814 067,86	12%	1177 688,14	10 991 756,0		
Всего по счету:					**9 814 067,86**		**1177 688,14**	**10 991 756,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №2 от 14.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, единиц и N позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные слаботочные сети								
21.	С ПРАЙС	Коробка распределительная КРП-50х2	шт	0,00	78,00 / --	-- / --	78 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С ПРАЙС	Коробка распределительная КРТ-10х2	шт	0,00	39,20 / --	-- / --	196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С143008-1 11	Глина	м3	1,40	1310,00 / --	-- / --	1834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Наружные слаботочные сети								2108
		Раздел: Тепловые сети. Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	94,80	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	4822 / 227	4586 / 1334	0,02 / 0,05	2 / 5
2.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	180,12	32,30 / 6,46	-- / --	5818 / 1164	-- / --	0,14 / --	24 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	78,20	35,29	33,19	2760	2595	0,01	1
					2,10	9,13	164	714	0,03	2
4.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	302,50	44,07	41,46	13332	12542	0,02	6
					2,61	11,40	790	3450	0,04	12
5.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизирсванным способом/	м3	2,40	467,10	--	1121	--	2,98	7
					467,10	--	1121	--	--	--
6.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,40	791,10	--	7436	--	4,27	40
					791,10	--	7436	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,45	3,82	3,82	231	231	--	--
					--	1,32	--	80	0,00	0
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,45	3,14	3,14	190	190	--	--
					--	1,09	--	66	0,00	0
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	233,925	3,82	3,82	893	893	--	--
					--	1,32	--	310	0,00	1
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	233,925	3,14	3,14	735	735	--	--
					--	1,09	--	255	0,00	1
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,15	167,18	--	3369	--	1,21	24
					167,18	--	3369	--	--	--
12.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	77,975	190,58	--	14860	--	1,38	108
					190,58	--	14860	--	--	--
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	294,375	25,65	5,38	7550	1583	0,13	38
					20,27	--	5967	--	--	--

63116

Итого по разделу: Тепловые сети. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловые сети. Устройство сборных ж/б каналов								
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,75	1813,20	152,52	15866	1335	1,02	9
					153,68	57,15	1345	500	0,28	2
15.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,795	1986,57	564,43	21445	6093	3,33	36
					567,00	195,49	6121	2110	0,75	8
16.	С143018-140	Лотки каналов	м3	7,392	19300,00	--	142666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-67	Конструкции и детали каналов	м3	3,04	18900,00	--	57456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-70	Конструкции и каналов	м3	0,20	20300,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-145	Опора ОП-2	м3	0,255	17900,00	--	4564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство труб								
20.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,1504	188490,19	48404,01	28349	7280	462,00	69
					83632,50	17093,89	12578	2571	88,36	13
21.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	151,904	400,00	--	60762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1222,18	640,55	4889	2562	2,76	11
					501,75	154,35	2007	617	0,63	3
24.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00	--	41600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0124-12-	Установка П-образных компенсаторов	шт	2,00	15449,95	85,07	30900	170	3,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из труб диаметром 80 мм			585,00	11,25	1170	23	0,06	0
		Компенсаторная ниша 60х45, всего 1 шт								
26.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,07	1986,57 / 567,00	564,43 / 195,49	2126 / 607	604 / 209	3,33 / 0,75	4 / 1
27.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,71	19300,00 / --	-- / --	13703 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,36	20300,00 / --	-- / --	7308 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0162	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1523 / 536	5 / 2	198,00 / 0,56	3 / 0
30.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,31	2288,24 / 699,75	335,84 / 126,00	709 / 217	104 / 39	4,54 / 0,61	1 / 0
31.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,1178	12200,00 / --	-- / --	1437 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Угол поворота 60х45, всего 3 шт								
32.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,03	1986,57 / 567,00	564,43 / 195,49	6019 / 1718	1710 / 592	3,33 / 0,75	10 / 2
33.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5Л4-8	м3	2,07	18200,00 / --	-- / --	37674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия П5-8	м3	0,96	18600,00 / --	-- / --	17856 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1779	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	16722 / 5884	54 / 20	198,00 / 0,56	35 / 0
36.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,24	2288,24 / 699,75	335,84 / 126,00	549 / 168	81 / 30	4,54 / 0,61	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,0912	12200,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0124-101-2	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 80 мм	ввод	2,00	17799,73	1125,25	35599	2250	8,96	18
					1597,50	425,25	3195	850	2,08	4
		Монолитный участок УМ-1, всего 4 шт								
39.	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков	м3	0,68	12913,15	1092,57	8781	743	10,03	7
					1658,25	375,98	1128	256	1,42	1
40.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00288	41200,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм	т	0,0192	50800,00	--	975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,06	70000,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0076	51027,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	49,00	19,64	0,02	962	1	0,02	1
					3,13	--	153	--	--	--
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,00	21,80	0,05	1068	2	0,03	1
					5,81	0,02	285	1	0,00	0
46.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	150,40	107,33	10,40	16143	1564	0,35	52
					59,63	3,83	8968	576	0,02	3
47.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольтированные	м3	4,90	7605,00	--	37264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0126-23-	Покрытие поверхности изоляции	м	150,40	150,76	9,01	22674	1355	0,27	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм			42,75	3,38	6430	508	0,02	2
49.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	120,80	89,00 / --	-- / --	10751 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов для канала	м	12,00	154,31 / 67,28	0,45 / 0,18	1852 / 807	5 / 2	0,39 / 0,00	5 / 0
		Камера теплофикационная 2х2х2 1 шт								
51.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,80	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	651 / 31	619 / 180	0,02 / 0,05	0 / 1
52.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	24,32	32,30 / 6,46	-- / --	786 / 157	-- / --	0,14 / --	3 / --
53.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,95	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	175 / 10	164 / 45	0,01 / 0,03	0 / 0
54.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,40	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	1296 / 77	1219 / 335	0,02 / 0,04	1 / 1
55.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,15	467,10 / 467,10	-- / --	70 / 70	-- / --	2,98 / --	0 / --
56.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,90	791,10 / 791,10	-- / --	712 / 712	-- / --	4,27 / --	4 / --
57.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,825	3,82 / --	3,82 / 1,32	15 / --	15 / 5	-- / 0,00	-- / 0
58.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79	м3	3,825	3,14 / --	3,14 / 1,09	12 / --	12 / 4	-- / 0,00	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22,725	3,82 / --	3,82 / 1,32	87 / --	87 / 30	-- / 0,00	-- / 0
60.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79	м3	22,725	3,14 / --	3,14 / 1,09	71 / --	71 / 25	-- / 0,00	-- / 0
61.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,275	167,18 / 167,18	-- / --	213 / 213	-- / --	1,21 / --	2 / --
62.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7,575	190,58 / 190,58	-- / --	1444 / 1444	-- / --	1,38 / --	10 / --
63.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	26,55	25,65 / 20,27	5,38 / --	681 / 538	143 / --	0,13 / --	3 / --
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	8378,77 / 195,75	66,01 / 24,93	5865 / 137	46 / 17	1,35 / 0,12	1 / 0
65.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,14	12802,77 / 1296,00	418,23 / 152,98	53003 / 5365	1731 / 633	7,92 / 0,69	33 / 3
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0713	65000,00 / --	-- / --	4634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0569	62000,00 / --	-- / --	3528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,046	52900,00 / --	-- / --	2433 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0739	65900,00 / --	-- / --	4870 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,64	18900,00 / --	-- / --	12096 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		колодцев, марк а К-7-3 прим.			--	--	--	--	--	--
72.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	13682,59 / 209,25	35,42 / 13,50	27365 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
										800687
		Итого по разделу: Тепловые сети. Устройство сборных ж/б каналов								
		Раздел: Тепловые сети. Дренажный колодец ДК								
73.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,50	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	178 / 8	169 / 49	0,02 / 0,05	0 / 0
74.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	6,65	32,30 / 6,46	-- / --	215 / 43	-- / --	0,14 / --	1 / --
75.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,30	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	81 / 5	76 / 21	0,01 / 0,03	0 / 0
76.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,20	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	626 / 37	589 / 162	0,02 / 0,04	0 / 1
77.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,10	467,10 / 467,10	-- / --	47 / 47	-- / --	2,98 / --	0 / --
78.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	791,10 / 791,10	-- / --	396 / 396	-- / --	4,27 / --	2 / --
79.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,80	3,82 / --	3,82 / 1,32	7 / --	7 / 2	-- / 0,00	-- / 0
80.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,80	3,14 / --	3,14 / 1,09	6 / --	6 / 2	-- / 0,00	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,025	3,82 / --	3,82 / 1,32	42 / --	42 / 15	-- / 0,00	-- / 0
82.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,025	3,14 / --	3,14 / 1,09	35 / --	35 / 12	-- / 0,00	-- / 0
83.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,60	167,18 / 167,18	-- / --	100 / 100	-- / --	1,21 / --	1 / --
84.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	3,675	190,58 / 190,58	-- / --	700 / 700	-- / --	1,38 / --	5 / --
85.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,825	25,65 / 20,27	5,38 / --	329 / 260	69 / --	0,13 / --	2 / --
86.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,30	1722,20 / 112,50	97,07 / 36,00	517 / 34	29 / 11	0,78 / 0,18	0 / 0
87.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	19877,07 / 2286,00	2308,84 / 864,68	18088 / 2080	2101 / 787	13,87 / 4,22	13 / 4
88.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 / --	-- / --	8060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04244	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	7457 / 344	77 / 29	42,70 / 3,37	2 / 0
90.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	0,40	280,88 / 32,18	248,35 / 78,59	112 / 13	99 / 31	0,22 / 0,27	0 / 0
91.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	0,504	1720,00 / --	-- / --	867 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,20	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	1794 / 19	49 / 16	0,03 / 0,02	0 / 0
93.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	-6,40	67,17 / 0,01	-- / --	-430 / --	-- / --	0,00 / --	-0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2	12,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	2945 / 448	46 / 17	0,21 / 0,01	3 / 0 / 42172
		Итого по разделу: Тепловые сети. Дренажный колодец ДК								
		Раздел: Наружное газоснабжение. Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,46	32,56 / 1,53	30,98 / 9,01	1057 / 50	1006 / 292	0,01 / 0,03	0 / 1
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,40	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	2132 / 127	2005 / 551	0,01 / 0,03	1 / 2
3.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	107,50	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	4738 / 281	4457 / 1226	0,02 / 0,04	2 / 4
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,90	467,10 / 467,10	-- / --	887 / 887	-- / --	2,98 / --	6 / --
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,30	791,10 / 791,10	-- / --	2611 / 2611	-- / --	4,27 / --	14 / --
6.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,725	3,82 / --	3,82 / 1,32	178 / --	178 / 62	-- / 0,00	-- / 0
7.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,725	3,14 / --	3,14 / 1,09	147 / --	147 / 51	-- / 0,00	-- / 0
8.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,10	3,82 / --	3,82 / 1,32	317 / --	317 / 110	-- / 0,00	-- / 0
9.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	83,10	3,14	3,14	261	261	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	бульдозерами мощностью 79			--	1,09	--	91	0,00	0
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	15,575	167,18 / 167,18	-- / --	2604 / 2604	-- / --	1,21 / --	19 / --
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	27,70	190,58 / 190,58	-- / --	5279 / 5279	-- / --	1,38 / --	38 / --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	129,45	25,65 / 20,27	5,38 / --	3320 / 2624	696 / --	0,13 / --	17 / --
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32,46	1813,20 / 153,68	152,52 / 57,15	58856 / 4988	4951 / 1855	1,02 / 0,28	33 / 9
14.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,1082	121367,16 / 61425,00	49858,78 / 18834,75	13132 / 6646	5395 / 2038	336,00 / 91,99	36 / 10
15.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	108,6328	279,00 / --	-- / --	30309 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3788 / 2034	314 / 126	1,47 / 0,07	12 / 1
17.	С ПРАЙС	Кран шаровый для газа д 32 мм	шт	8,00	960,09 / --	-- / --	7681 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,1082	151044,59 / 35280,00	29540,14 / 11160,00	16343 / 3817	3196 / 1208	202,90 / 54,50	22 / 6
19.	Е0122-33-5	Установка отводов для труб	т	0,0012	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	298 / 75	59 / 22	312,70 / 91,12	0 / 0
20.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 н кгс/см2/, DУ 50 мм	соедине	8,00	3160,39 / 845,95	373,14 / 131,95	25283 / 6768	2985 / 1056	4,90 / 0,60	39 / 5
21.	С ПРАЙС	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50 .	шт	8,00	7628,37 / --	-- / --	61027 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0122-9-5	Укладка стальных труб-футляр диам. 150 мм	км	0,0072	1047865,25	60626,12	7545	437	442,00	3
					82575,00	22902,75	595	165	111,85	1
23.	Е0122-9-6	Укладка стальных труб-футляр диам. 200 мм	км	0,008	1829296,17	95036,29	14634	760	458,00	4
					86400,00	35901,00	691	287	175,34	1
24.	Е0122-47-1ПРИМ	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	15,20	244,97	0,28	3724	4	0,84	13
					146,93	0,11	2233	2	0,00	0
25.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,1082	211139,21	171127,46	22845	18516	97,00	10
					18225,00	23166,64	1972	2507	91,05	10
26.	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода	км	0,1082	89362,54	66943,54	9669	7243	103,00	11
					18697,50	11383,58	2023	1232	39,57	4
27.	С ПРАЙС	Газ сжиженный	м3	0,202334	27929,94	--	5651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	13,00	1313,35	875,72	17074	11384	0,96	12
					204,75	330,75	2662	4300	2,12	28
29.	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	8,00	12535,26	891,86	100282	7135	8,09	65
					1431,00	337,50	11448	2700	1,65	13
										421670

Итого по разделу: Наружное газоснабжение. Земляные работы

Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Устройство озеленения

26.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	4028,50	225,58	0,34	908766	1386	0,27	1079
					39,24	0,13	158078	526	0,00	2
27.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4028,50	19,01	--	76582	--	0,05	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,21	--	33074	--	--	--
28.	Е0147-6-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	74,00	421,49 221,85	-- --	31190 16417	-- --	1,54 --	114 --
29.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	74,00	424,69 220,50	163,33 40,14	31427 16317	12086 2970	1,25 0,17	93 12
30.	С143012-5 5	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	74,00	2840,00 --	-- --	210160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Устройство озеленения								1258125
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. МАФ								
32.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	1,00	5447,64 613,80	27,54 5,64	5448 614	28 6	3,70 0,03	4 0
33.	С12022-20	Металический мусоросборник	компл	3,00	18800,00 --	-- --	56400 --	-- --	-- --	-- --
34.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	1,00	7012,24 1120,35	197,59 47,94	7012 1120	198 48	6,80 0,23	7 0
35.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	7684,52 1091,65	6,87 1,87	7685 1092	7 2	6,30 0,01	6 0
36.	У1-38-8	Песочница из деревянных элементов типа IB, строительные работы	песочн.	1,00	32286,67 4125,00	1317,43 335,58	32287 4125	1317 336	25,00 1,60	25 2
37.	У1-8-7	Горка-скат тип IV, строительные работы	горка	1,00	21325,95 1930,50	651,99 203,04	21326 1930	652 203	12,00 0,99	12 1
38.	У1-8-8	Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	18104,73 1878,65	27,48 7,48	18105 1879	27 7	11,00 0,03	11 0
39.	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	стол-ск.	1,00	10984,74 4620,00	1263,18 321,48	10985 4620	1263 321	28,00 1,60	28 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	У1-40-17	Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы	установ.	2,00	9279,05 / 1009,80	299,45 / 98,70	18558 / 2020	599 / 197	6,10 / 0,48	12 / 1
41.	У1-40-18	Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций	установ.	2,00	16382,59 / 2411,78	18,11 / 5,61	32765 / 4824	36 / 11	14,00 / 0,02	28 / 0
42.	У1-40-11	Установка для сушки белья типа II, строительные работы	установ.	2,00	5114,51 / 1324,95	133,22 / 31,02	10229 / 2650	266 / 62	8,00 / 0,15	16 / 0
43.	У1-40-12	Установка для сушки белья типа II, монтаж металлоконструкций	установ.	2,00	5043,94 / 497,17	6,87 / 1,87	10088 / 994	14 / 4	2,90 / 0,01	6 / 0
44.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,05	402,75 / 402,75	-- / --	423 / 423	-- / --	2,80 / --	3 / --
45.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,05	134,10 / 134,10	-- / --	141 / 141	-- / --	0,97 / --	1 / --
46.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5	м3	0,53	9001,45 / 441,00	311,32 / 117,61	4771 / 234	165 / 62	2,82 / 0,57	1 / 0
47.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	6924,24 / 699,75	335,84 / 126,00	25204 / 2547	1222 / 459	4,54 / 0,61	17 / 2
48.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00186	55620,00 / --	-- / --	103 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01243	49502,00 / --	-- / --	615 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,20	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1276 / 194	20 / 7	0,21 / 0,01	1 / 0
51.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	19,60	229,58 / 117,00	3,39 / 0,72	4500 / 2293	66 / 14	0,65 / 0,05	13 / 1
52.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	19,60	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	342 / 269	2 / 1	0,09 / 0,00	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										276429
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. МАФ								
ИТОГО:							2864311	147875		2704
							419556	42749		192

Накладные расходы :

На монтажные работы	9388
На общестроительные работы	548762
На металломонтажные работы	7931
На сантехнические работы	2765
Всего накладных расходов:	568846
Итого с накладными	3433157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205973
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3639130
Итого с временными, 1,2 %	3682796
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	3710636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3725366
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3762191
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9621635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	192433
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9814068
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1177688
Итого с НДС	10991756

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KCMIKZA
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 463206 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 17
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»