Счет-фактура № 00000000019 от 24.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	1 517 857,14	1 517 857,14	12%	182 142,86	1 700 000,00		
Всего по счету:					**1 517 857,14**		**182 142,86**	**1 700 000,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №2 от 14 май 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационные сети

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Земляные работы												
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	53,90	35,29	33,19	1902	1789	0,01	1				
					2,10	9,13	113	492	0,03	2				
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	95,90	44,07	41,46	4226	3976	0,02	2				
					2,61	11,40	250	1094	0,04	4				
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,70	791,10	--	1345	--	4,27	7				
					791,10	--	1345	--	--	--				
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,90	467,10	--	1355	--	2,98	9				
					467,10	--	1355	--	--	--				
5.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,425	3,82	3,82	154	154	--	--				
					--	1,32	--	54	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,425	3,14	3,14	127	127	--	--
					--	1,09	--	44	0,00	0
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	71,925	3,82	3,82	275	275	--	--
					--	1,32	--	95	0,00	0
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	71,925	3,14	3,14	226	226	--	--
					--	1,09	--	78	0,00	0
9.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,475	167,18	--	2253	--	1,21	16
					167,18	--	2253	--	--	--
10.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	23,975	190,58	--	4569	--	1,38	33
					190,58	--	4569	--	--	--
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	112,35	25,65	5,38	2881	604	0,13	14
					20,27	--	2277	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Земляные работы								19313
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Прокладка труб								
12.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,039	70153,47	10674,97	2736	416	270,00	11
					48825,00	4032,00	1904	157	19,69	1
13.	С130806-7-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	39,156	509,00	--	19930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,039	228588,23	30337,38	8915	1183	204,80	8
					35550,00	11459,25	1386	447	55,97	2
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,039	8287,75	--	323	--	51,50	2
					8032,50	--	313	--	--	--
16.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1,00	405,40	16,15	405	16	1,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					227,25	6,75	227	7	0,03	0
17.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00 ---	-- --	5190 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
19.	С	Кран шаровый д 20 мм	шт	1,00	174,56 ---	-- --	175 ---	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-40- 2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85 96,75	16,47 --	238 194	33 --	0,46 --	1 --
21.	С130809-3 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	419,00 ---	-- --	838 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-8-9	Укладка стальных вставок диам. 350 мм	км	0,0003	243707,18 115425,00	102058,18 38553,75	73 35	31 12	615,00 188,29	0 0
23.	С130806-1 16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,30	2496,00 ---	-- --	749 ---	-- --	-- --	-- --
24.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	9502,26 771,75	95,97 36,25	475 39	5 2	4,90 0,18	0 0
25.	Е0122-38- 3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73 396,00	180,25 67,50	917 396	180 68	2,01 0,33	2 0
26.	Е0134-108 -4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	2,00	109,13 94,50	-- --	218 189	-- --	0,61 --	1 --
27.	С11011-95 4	Флуоресцентный указатель пожгидранта	шт	2,00	359,00 ---	-- --	718 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0113-16- 1	Огрунтовка стальной фасонины грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,70	36,09 4,39	0,09 0,05	61 7	-- --	0,02 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0113-26-18	Окраска стальной фасонины лаком ХС-76	м2	1,70	16,92	0,02	29	--	0,02	0
					4,14	--	7	--	--	--
30.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
31.	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	компл	1,00	3390,00	--	3390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Счетчик холодной воды SEnsus d 40 мм	шт	1,00	10914,99	--	10915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
34.	С	Фильтр сетчатый, d 40 мм	шт	1,00	1131,16	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
36.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
37.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	371,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	3,00	5570,00	--	16710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным	фланец	6,00	118,85	16,47	713	99	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводам диам. 65 мм								
					96,75	--	580	--	--	--
41.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	364,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Прокладка труб								86047
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								
42.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	136,00	35,29	33,19	4799	4514	0,01	2
					2,10	9,13	286	1242	0,03	4
43.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242,80	44,07	41,46	10700	10067	0,02	4
					2,61	11,40	634	2769	0,04	10
44.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,00	791,10	--	3164	--	4,27	17
					791,10	--	3164	--	--	--
45.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,20	467,10	--	3363	--	2,98	21
					467,10	--	3363	--	--	--
46.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	105,00	3,82	3,82	401	401	--	--
					--	1,32	--	139	0,00	0
47.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	105,00	3,14	3,14	330	330	--	--
					--	1,09	--	114	0,00	0
48.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	187,50	3,82	3,82	716	716	--	--
					--	1,32	--	248	0,00	1
49.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	187,50	3,14	3,14	589	589	--	--
					--	1,09	--	204	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	35,02	167,18	--	5855	--	1,21	42
					167,18	--	5855	--	--	--
51.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	62,50	190,58	--	11911	--	1,38	86
					190,58	--	11911	--	--	--
52.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	292,50	25,65	5,38	7502	1573	0,13	38
					20,27	--	5929	--	--	--
53.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,06	465331,02	1733,92	28385	106	361,00	22
					60966,00	650,25	3719	40	3,17	0
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ								
57.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,00	35,29	33,19	776	730	0,01	0
					2,10	9,13	46	201	0,03	1
58.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	39,00	44,07	41,46	1719	1617	0,02	1
					2,61	11,40	102	445	0,04	2
59.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,65	791,10	--	514	--	4,27	3
					791,10	--	514	--	--	--
60.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,15	467,10	--	537	--	2,98	3
					467,10	--	537	--	--	--
61.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,50	3,82	3,82	63	63	--	--
					--	1,32	--	22	0,00	0
62.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,50	3,14	3,14	52	52	--	--
					--	1,09	--	18	0,00	0
63.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	29,25	3,82	3,82	112	112	--	--
					--	1,32	--	39	0,00	0
64.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	29,25	3,14	3,14	92	92	--	--
					--	1,09	--	32	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,50	167,18	--	919	--	1,21	7
					167,18	--	919	--	--	--
66.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	9,75	190,58	--	1858	--	1,38	13
					190,58	--	1858	--	--	--
67.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	45,75	25,65	5,38	1173	246	0,13	6
					20,27	--	927	--	--	--
68.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,85	19877,07	2308,84	136158	15816	13,87	95
					2286,00	864,68	15659	5923	4,22	29
69.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8060,00	--	40300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								261990
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ								
55.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,42	134000,00	--	56708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	12,27	43,59	0,10	535	1	0,06	1
					11,62	0,04	143	--	0,00	0
57.	Е0115-172 -3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	м2	12,27	100,70	0,07	1236	1	0,37	5
					60,30	0,02	740	--	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ								58478
		ИТОГО:					425826	46697		499
							77210	14199		59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	101452
На сантехнические работы	4707
Всего накладных расходов:	106159
Итого с накладными	531985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31264
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	563249
Итого с временными, 1,2 %	569877
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	574103
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	576339
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	581929
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1488095
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29762
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1517857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182143
Итого с НДС	1700000

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMEKZ2A
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

АЗАМАТ ҚҰРЫЛЫС
Для формы №2, №3

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ТУНАС