Счет-фактура № 00000000022 от 27.07.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	4 691 868,75	4 691 868,75	12%	563 024,25	5 254 893,00		
Всего по счету:					**4 691 868,75**		**563 024,25**	**5 254 893,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор:

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационные сети

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Планировка территории								
1.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	17782,15	1,82	1,82	32338	32338	--	--
					--	0,41	--	7238	0,00	24
2.	Е0101-11-21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	383,26	35,52	34,72	13613	13306	0,00	2
					0,80	3,63	307	1391	0,01	5
3.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	166,00	14,62	14,62	2427	2427	--	--
					--	5,10	--	847	0,02	3
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	166,00	20,29	20,29	3367	3367	--	--
					--	7,04	--	1168	0,02	4
5.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	166,00	25,65	5,38	4257	892	0,13	21
					20,27	--	3365	--	--	--
6.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	166,00	14,12	12,00	2344	1992	0,01	2
					1,62	2,75	269	456	0,01	2
7.	Е0101-16-21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	217,26	48,87	47,58	10617	10336	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3			1,03	5,54	224	1203	0,02	4
8.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	434,52	76,60 / --	76,60 / 15,32	33284 / --	33284 / 6657	-- / 0,32	-- / 140
										102247
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Планировка территории								
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Ведомость дорожек, проездов и площадок								
9.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	98,20	232,89 / 6,41	17,83 / 5,07	22870 / 629	1750 / 498	0,04 / 0,02	4 / 2
12.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	976,40	232,89 / 6,41	17,83 / 5,07	227391 / 6259	17404 / 4948	0,04 / 0,02	41 / 18
13.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	976,40	329,37 / 6,01	34,29 / 8,79	321596 / 5868	33481 / 8587	0,04 / 0,03	39 / 29
14.	Е0127-26-3К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	976,40	100,65 / 0,40	5,47 / 1,60	98270 / 391	5341 / 1566	0,00 / 0,01	2 / 5
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	24,21	1803,48 / 21,38	73,75 / 11,67	43659 / 518	1785 / 282	0,14 / 0,04	3 / 1
										713786
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Ведомость дорожек, проездов и площадок								
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								
53.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам	м	65,34	520,89 / 261,00	243,27 / 66,53	34034 / 17053	15895 / 4347	1,49 / 0,24	97 / 16
54.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,23	7520,00 / --	-- / --	9238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	5,08	134000,00 /	-- /	680492 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	44,18	43,59	0,10	1926	4	0,06	3
					11,62	0,04	513	2	0,00	0
57.	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	м2	44,18	100,70	0,07	4449	3	0,37	16
					60,30	0,02	2664	1	0,00	0
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								730139
ИТОГО:							1546172	173608		232
							38060	39191		253

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95148
Всего накладных расходов:	95148
Итого с накладными	1641320

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1739799
Итого с временными, 1,2 %	1760677
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	1773988
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1781031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1798638
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4599872
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91997
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4691869
Налог на добавленную стоимость, 12 %	563024
Итого с НДС	5254893

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

ТОО «Азамат-Құрылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14