Счет-фактура № 00000000028 от 20.08.15 (1)

(2)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набережная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (5)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: **(10)**

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Ұйғыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) (10а)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10б)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	5 518 468,75	5 518 468,75	12%	662 216,25	6 180 685,00		
Всего по счету:					**5 518 468,75**		**662 216,25**	**6 180 685,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТУНАС

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор:№2 от 14.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети электричества. Электротехническое оборудование								
1.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4
					441,00	4,50	882	9	0,03	0
2.	С	Выключатель автоматический ВА5135, 200А	шт	2,00	3840,37	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети электричества. Электротехническое оборудование								9698
		Раздел: Наружные сети электричества. Кабельная линия 0,4кВ (КТП-400/10/0,4-ГРЩ(жилой дом))								
3.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,70	35,29	33,19	1048	986	0,01	0
					2,10	9,13	62	271	0,03	1
4.	Е0101-12-6	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,90	44,07	41,46	2331	2193	0,02	1
					2,61	11,40	138	603	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,90	791,10	--	712	--	4,27	4
					791,10	--	712	--	--	--
6.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,60	467,10	--	747	--	2,98	5
					467,10	--	747	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22,95	3,82	3,82	88	88	--	--
					--	1,32	--	30	0,00	0
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22,95	3,14	3,14	72	72	--	--
					--	1,09	--	25	0,00	0
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,875	3,82	3,82	156	156	--	--
					--	1,32	--	54	0,00	0
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	40,875	3,14	3,14	128	128	--	--
					--	1,09	--	45	0,00	0
11.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,65	167,18	--	1279	--	1,21	9
					167,18	--	1279	--	--	--
12.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	13,625	190,58	--	2597	--	1,38	19
					190,58	--	2597	--	--	--
13.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	63,825	25,65	5,38	1637	343	0,13	8
					20,27	--	1294	--	--	--
14.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,30	32,56	30,98	205	195	0,01	0
					1,53	9,01	10	57	0,03	0
15.	Е0101-166 -1	Устройство постели из сеянной земли	м3	6,30	122,18	--	770	--	0,89	6
					122,18	--	770	--	--	--
16.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельи марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,84	12200,00	--	10248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	105,00	36,70	27,80	3854	2919	0,06	6
					8,80	6,90	924	724	0,04	4
18.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	20,00	11,20	7,90	224	158	0,02	0
					3,30	2,00	66	40	0,01	0
19.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	105,00	32,40	23,70	3402	2488	0,06	6
					8,60	5,90	903	620	0,03	4
20.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	20,00	18,80	14,20	376	284	0,03	1
					4,50	3,50	90	70	0,02	0
21.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229872,38	--	2299	--	175,00	2
					27450,00	--	274	--	--	--
22.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	115,00	26,40	3,10	3036	356	0,11	13
					19,10	0,50	2196	57	0,00	0
23.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1
					19,70	0,50	197	5	0,00	0
24.	ТС151601-526	Кабели силовые АВВбШв 3х70+1х35	км	0,125	565200,00	--	70650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2,00	2815,00	1781,00	5630	3562	6,00	12
					1008,00	393,99	2016	788	2,29	5
26.	С	Муфта концевая 4КВ	шт	2,00	2880,28	--	5761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-1-20	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,03	9005,89	311,32	270	9	2,82	0
					441,00	117,61	13	4	0,57	0
28.	С11011-10-28	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001	736700,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143008-1-11	Глина	м3	0,50	1310,00	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Ду 100 мм, Дв 104 мм	м	1,00	253,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети электричества. Кабельная линия 0,4кВ (КТП-400/10/0,4-ГРЩ(жилой дом))								119441
		Раздел: Наружные сети электричества. Наружное освещение								
31.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,30	35,29	33,19	646	607	0,01	0
					2,10	9,13	38	167	0,03	1
32.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	36,20	44,07	41,46	1595	1501	0,02	1
					2,61	11,40	94	413	0,04	1
33.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	791,10	--	475	--	4,27	3
					791,10	--	475	--	--	--
34.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,10	467,10	--	514	--	2,98	3
					467,10	--	514	--	--	--
35.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14,175	3,82	3,82	54	54	--	--
					--	1,32	--	19	0,00	0
36.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14,175	3,14	3,14	45	45	--	--
					--	1,09	--	15	0,00	0
37.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	28,35	3,82	3,82	108	108	--	--
					--	1,32	--	38	0,00	0
38.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	28,35	3,14	3,14	89	89	--	--
					--	1,09	--	31	0,00	0
39.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,725	167,18	--	790	--	1,21	6
					167,18	--	790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	9,45	190,58	--	1801	--	1,38	13
					190,58	--	1801	--	--	--
41.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	42,525	25,65	5,38	1091	229	0,13	5
					20,27	--	862	--	--	--
42.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,90	32,56	30,98	127	121	0,01	0
					1,53	9,01	6	35	0,03	0
43.	Е0101-166 -1	Устройство постели из сеянной земли	м3	3,90	122,18	--	477	--	0,89	3
					122,18	--	477	--	--	--
44.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,52	12200,00	--	6344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65,00	36,70	27,80	2386	1807	0,06	4
					8,80	6,90	572	448	0,04	3
46.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	15,00	11,20	7,90	168	118	0,02	0
					3,30	2,00	50	30	0,01	0
47.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	65,00	32,40	23,70	2106	1540	0,06	4
					8,60	5,90	559	384	0,03	2
48.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	15,00	18,80	14,20	282	213	0,03	0
					4,50	3,50	68	53	0,02	0
49.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,016	229872,38	--	3678	--	175,00	3
					27450,00	--	439	--	--	--
50.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	64,00	26,40	3,10	1690	198	0,11	7
					19,10	0,50	1222	32	0,00	0
51.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	16,00	27,70	2,10	443	34	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			19,70	0,50	315	8	0,00	0
52.	ТС151601-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	км	0,08	131800,00	--	10544	--	--	--
53.	Е0106-1-20	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,03	9005,89	311,32	270	9	2,82	0
54.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001	441,00	117,61	13	4	0,57	0
55.	С143008-111	Глина	м3	0,50	736700,00	--	737	--	--	--
56.	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	1,00	1310,00	--	655	--	--	--
57.	Е0133-204-1	Установка опор светильников	опора	5,00	253,00	--	253	--	--	--
58.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,875	4796,83	1831,40	23984	9157	12,00	60
59.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,15965	1977,75	625,01	9889	3125	2,34	12
60.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами ртутными	шт	5,00	7830,00	--	6851	--	--	--
61.	С	Лампы NTV V125	шт	5,00	162700,00	--	25975	--	--	--
62.	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	5,00	1745,38	1411,25	8727	7056	2,01	10
63.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	5,00	333,00	239,85	1665	1199	0,81	4
64.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	5,00	49521,75	--	247609	--	--	--
					862,00	--	4310	--	--	--
					254,80	12,50	1274	62	1,00	5
					234,00	--	1170	--	--	--
					505,00	--	2525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	тип У996 У2								
65.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	17,50	27,70 / --	2,10 / --	485 / --	37 / --	0,10 / --	2 / --
					19,70	0,50	345	9	0,00	0
66.	ТС151601-162	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,0175	542000,00 / --	-- / --	9485 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	ТС151804-2363Изм.	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	156,00 / --	-- / --	156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	Е0115-172 -3	Покраска алюминиевой краской	м2	2,50	133,12 / --	0,07 / --	333 / --	-- / --	0,37 / --	1 / --
					60,30	0,02	151	--	0,00	0
69.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	5,00	51,70 / --	2,80 / --	258 / --	14 / --	0,16 / --	1 / --
					27,50	0,30	138	1	0,00	0
70.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 200 мм2	м	15,00	55,00 / --	7,60 / --	825 / --	114 / --	0,13 / --	2 / --
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
		Итого по разделу: Наружные сети электричества. Наружное освещение								370163
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								
42.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,60	35,29 / --	33,19 / --	7185 / --	6757 / --	0,01 / --	3 / --
					2,10	9,13	428	1859	0,03	6
43.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	360,70	44,07 / --	41,46 / --	15896 / --	14955 / --	0,02 / --	7 / --
					2,61	11,40	941	4114	0,04	14
44.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,50	791,10 / --	-- / --	5142 / --	-- / --	4,27 / --	28 / --
					791,10	--	5142	--	--	--
45.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	11,50	467,10 / --	-- / --	5372 / --	-- / --	2,98 / --	34 / --
					467,10	--	5372	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
46.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	157,575	3,82	3,82	602	602	--	--
					--	1,32	--	209	0,00	1
47.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	157,575	3,14	3,14	495	495	--	--
					--	1,09	--	172	0,00	1
48.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	279,15	3,82	3,82	1066	1066	--	--
					--	1,32	--	370	0,00	1
49.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	279,15	3,14	3,14	877	877	--	--
					--	1,09	--	304	0,00	1
50.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	52,505	167,18	--	8777	--	1,21	64
					167,18	--	8777	--	--	--
51.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	93,05	190,58	--	17733	--	1,38	128
					190,58	--	17733	--	--	--
52.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	436,73	25,65	5,38	11200	2348	0,13	56
					20,27	--	8852	--	--	--
53.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,09	465331,02	1733,92	41414	154	361,00	32
					60966,00	650,25	5426	58	3,17	0
54.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,18	511141,41	19866,96	92005	3576	375,00	68
					63306,00	7440,75	11395	1339	36,34	7
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								207765
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								
53.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам	м	370,25	520,89	243,27	19286	90071	1,49	552
					261,00	66,53	96636	24633	0,24	89
54.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,96	7520,00	--	52350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	2,96	134000,00	--	396954	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	189,00	43,59	0,10	8239	19	0,06	11
					11,62	0,04	2196	8	0,00	0
57.	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	м2	189,00	100,70	0,07	19031	13	0,37	70
					60,30	0,02	11397	4	0,00	0
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								669436
		Раздел: Наружные слаботочные сети								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,20	50,86	48,38	214	203	0,02	0
					2,39	14,07	10	59	0,05	0
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,20	44,07	41,46	802	755	0,02	0
					2,61	11,40	48	208	0,04	1
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,20	791,10	--	14398	--	4,27	78
					791,10	--	14398	--	--	--
4.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	13,65	3,82	3,82	52	52	--	--
					--	1,32	--	18	0,00	0
5.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	13,65	3,14	3,14	43	43	--	--
					--	1,09	--	15	0,00	0
6.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	4,55	190,58	--	867	--	1,38	6
					190,58	--	867	--	--	--
7.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	13,65	25,65	5,38	350	73	0,13	2
					20,27	--	277	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,20	1813,20	152,52	7615	641	1,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	645	240	0,28	1
9.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,073	47611,09	17877,09	3476	1305	173,00	13
					29700,00	4698,68	2168	343	18,10	1
10.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	194,00	14
					33075,00	6813,45	2315	477	26,38	2
11.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	70,70	382,00	--	27007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-882	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	73,73	59,00	--	4350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	425,00	38,10	3,20	16192	1360	0,15	64
					28,80	0,70	12240	298	0,00	2
14.	С151606-531	Кабели телефонные ТППэпЗ 50x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,33	223247,00	--	73672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151606-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,095	61333,00	--	5827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1	колодец	1,00	10780,55	575,54	10781	576	6,91	7
					1194,75	146,03	1195	146	0,59	1
17.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,46	19700,00	--	9062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	отверст	3,00	593,74	428,27	1781	1285	0,95	3
					165,47	166,44	496	499	0,91	3
19.	П0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
20.	П0110-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	коробка	5,00	1025,00	357,00	5125	1785	3,00	15
					477,00	83,30	2385	416	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С	Коробка распределительная КРП-50х2	шт	1,00	1118,94	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Коробка распределительная КРТ-10х2	шт	5,00	565,58	--	2828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-1-20	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,12	9005,89	311,32	1081	37	2,82	0
					441,00	117,61	53	14	0,57	0
24.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/	т	0,0004	736700,00	--	2947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143008-111	Глина	м3	0,60	1310,00	--	786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	4,00	253,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные слаботочные сети								196250

ИТОГО:

	1572755	168292	1492
	248961	45301	175

Накладные расходы :

На монтажные работы	33277
На общестроительные работы	311133
На металломонтажные работы	13664
Всего накладных расходов:	358074
Итого с накладными	1930829

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115613
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2046442
Итого с временными, 1,2 %	2070952
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	2086579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2094847
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2115517
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5410264
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5518469
Налог на добавленную стоимость, 12 %	662216
Итого с НДС	6180685

Заказчик: ГУ «Отдел [illegible] Уйгурского района»

Руководитель отдела [illegible] Дратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК [illegible]
ИИК KZ61070103KSN0910000 [illegible] КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление [illegible]

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор [illegible] Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор [illegible] Тулюбаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»