Счет-фактура № 00000000032 от 16.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	9 508 977,68	9 508 977,68	12%	1141 077,32	10 650 055,0		
Всего по счету:					**9 508 977,68**		**1141 077,32**	**10 650 055,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №2 от 14.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								
54.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,03	511141,41	19866,96	15334	596	375,00	11
					63306,00	7440,75	1899	223	36,34	1
55.	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	1,00	2589,98	753,98	2590	754	6,94	7
					1392,75	285,75	1393	286	1,39	1
56.	ТС130804-26	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 400 мм	10м	0,04	75700,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Канализация К1								20952
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. Колодцы канализационные								
57.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26,40	35,29	33,19	932	876	0,01	0
					2,10	9,13	55	241	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,80	44,07	41,46	2063	1940	0,02	1
					2,61	11,40	122	534	0,04	2
59.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,78	791,10	--	617	--	4,27	3
					791,10	--	617	--	--	--
60.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,38	467,10	--	645	--	2,98	4
					467,10	--	645	--	--	--
61.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	19,80	3,82	3,82	76	76	--	--
					--	1,32	--	26	0,00	0
62.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	19,80	3,14	3,14	62	62	--	--
					--	1,09	--	22	0,00	0
63.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	35,10	3,82	3,82	134	134	--	--
					--	1,32	--	47	0,00	0
64.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	35,10	3,14	3,14	110	110	--	--
					--	1,09	--	38	0,00	0
65.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	6,60	167,18	--	1103	--	1,21	8
					167,18	--	1103	--	--	--
66.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	11,70	190,58	--	2230	--	1,38	16
					190,58	--	2230	--	--	--
67.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	54,90	25,65	5,38	1408	295	0,13	7
					20,27	--	1113	--	--	--
68.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	8,21	19877,07	2308,84	163191	18956	13,87	114
					2286,00	864,68	18768	7099	4,22	35
69.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00	--	48360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,000116	151200,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31548	93997,62	304,24	29654	96	198,00	62
					33075,00	114,75	10435	36	0,56	0
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	6,05	8062,57	66,01	48779	399	1,35	8
					195,75	24,93	1184	151	0,12	1
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации. Колодцы канализационные								299380
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Ведомость дорожек, проездов и площадок								
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	49,00	592,92	6,63	29053	325	0,70	34
					108,68	1,76	5325	86	0,01	0
11.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,78	25300,00	--	19835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	976,40	470,95	15,35	459835	14989	0,03	33
					5,94	5,06	5800	4941	0,02	17
16.	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	976,40	216,30	--	211199	--	0,00	0
					0,04	--	39	--	--	--
17.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	976,40	582,87	15,35	569114	14989	0,03	33
					5,94	5,06	5800	4941	0,02	17
18.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	976,40	139,92	--	136614	--	0,00	0
					0,02	--	20	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х180 мм	м	430,00	592,92	6,63	254958	2851	0,70	300
					108,68	1,76	46732	755	0,01	3
20.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	23,22	26000,00	--	603720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	151,30	467,45	--	70725	--	0,14	22
					24,75	--	3745	--	--	--
23.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	151,30	295,67	--	44735	--	0,09	14
					15,92	--	2409	--	--	--
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм	м	200,00	592,92	6,63	118585	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
25.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,20	25300,00	--	80960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Ведомость дорожек, проездов и площадок								2599334
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								
58.	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	шт	3,00	4380,06	2083,10	13140	6249	12,60	38
					2207,25	604,19	6622	1813	2,35	7
59.	С143001-4	Бетон тяжелый	м3	1,50	7520,00	--	11280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,523812	134000,00	--	70191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-819	Петля накладная	шт	6,00	40,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С11011-78 8	Скобяные изделия для калитки, прим.	комплект	12,00	2980,00	--	35760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	30,381096	21,80	0,05	662	2	0,03	1
					5,81	0,02	177	1	0,00	0
64.	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	м2	15,190548	100,70	0,07	1530	1	0,37	6
					60,30	0,02	916	--	0,00	0
65.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1488,85	33,47	2978	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
66.	С143001-4	Бетон тяжелый	м3	1,00	7520,00	--	7520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,264118	134000,00	--	35392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-78 8	Скобяные изделия для калитки, прим.	комплект	4,00	2980,00	--	11920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	19,148555	43,59	0,10	835	2	0,06	1
					11,62	0,04	223	1	0,00	0
71.	Е0115-172-3	Масляная окраска металлоконструкций ограждений	м2	19,148555	100,70	0,07	1928	1	0,37	7
					60,30	0,02	1155	--	0,00	0
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Устройство ограждения								193535

ИТОГО: 3113203 65102 887

143134 21617 87

Накладные расходы :

На общестроительные работы 213250

Всего накладных расходов: 213250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными 3326453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 199587

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3526040
Итого с временными, 1,2 %	3568352
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	3595329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3609602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3645286
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9322527
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	186451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9508978
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1141077
Итого с НДС	10650055

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»