Заказчик Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство инженерной интрфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау.Раздел автомобильной дороги, наружные сети водоснабжения и канализации, наружное теплоснабжение»

наименование объекта

Договор Доп.согл №2 от 08.02.2019 г. к дог. №81/18 от 17.08.2018 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за МАРТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1									
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство инженерной интрфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау.Раздел автомобильной дороги, наружные сети водоснабжения и канализации, наружное теплоснабжение»	424 076 597,06	424 076 597,06									50 889 191,65	474 965 788,70
2	в т.ч. за **март** месяц 2019 года:		132 038 186,79									15 844 582,41	147 882 769,20
	Итого по объекту составляет:		**132 038 186,79**									**15 844 582,41**	**147 882 769,20**
	Удержание - 5%		6 601 909,34									792 229,12	7 394 138,4
	Итого к оплате		125 436 277,45									15 052 353,29	**140 488 630,7**

(сто сорок миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) тенге, 74 тиын

Заказчик:
И.О. руководителя

_____ **Койшыгулов М. К.**
подпись Ф.И.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"

_____ / **Омірбек М.Ж.**
подпись Ф.И.О.

Директор ТОО "YEREN"

_____ **Хамзаев Н.Н.**
подпись Ф.И.О.

Директор ТОО "АТК Жанаозен"

_____ / **Нагурнов К.**
подпись Ф.И.О.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки - **Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау.Раздел автомобильной дороги, наружные сети водоснабжения и канализации, наружное теплоснабжение**

Договор подряда	номер	81/18
	дата	17.08.2018
Дополнительное соглашение	номер	№ 2
	дата	08.02.2019

АКТ № 1

о приемке выполненных работ за МАРТ месяц 2019 года

На внутримикрорайонные сети водоснабжения, канализации, наружное теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г., с переходом в уровень цен 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	333	76,85	70,50	25591	23476	7082	0,01	2
		Накладные расходы -		6,35	22,88	2115	7619	59,1	0,02	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,27*		*7082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,28*				*5753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,99*				*1329*		
		Сметная стоимость		*7,85*		*2614*				
						35287				
2	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	334	217,49	199,52	72643	66638	20103	0,02	7
		Накладные расходы -		17,98	64,75	6005	21628	59,1	0,04	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,19*		*20103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,89*				*16331*		
				11,29				*3772*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,21*		*7420*				
		Сметная стоимость				*100166*				
3	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками								
		м3 грунта	25,1	5794,64	1935,23	145445	48574	80844	4,12	103
		Накладные расходы -		3859,41	970,00	96871	24347	59,1	0,87	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3220,89*		*80844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2854,18*				*71640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,71*				*9204*		
		Сметная стоимость		*721,24*		*18103*				
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	2176	15,03	15,03	32710	32710	9005	--	--
		Накладные расходы -		--	5,68	--	12366	59,1	--	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,14*		*9005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,36*				*7308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,78*				*1697*		
		Сметная стоимость		*1,53*		*3337*				
5	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	2176	6,65	6,65	14461	14461	3981	--	--
		Накладные расходы -		--	2,51	--	5467	59,1	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,83*		*3981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,48*				*3231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,34*				*750*		
		Сметная стоимость		*0,68*		*1475*				
6	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	929,7	17,13	17,13	15925	15925	4384	--	--
		Накладные расходы -		--	6,48	--	6020	59,1	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,72*		*4384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,83*				*3558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,89*				*826*		
		Сметная стоимость		*1,75*		*1625*				
7	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	929,7	7,04	7,04	6546	6546	1802	--	--
		Накладные расходы -		--	2,66	--	2475	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,94*		*1802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,37*				*340*		
				0,72		*668*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9016*				
8	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт) м3 грунта	1300	296,99	277,35	386085	360559	106662	0,02	28
		Накладные расходы -		19,42	93,32	25251	121313	59,1	0,06	81
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*82,05*		*106662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*86619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,42*				*20043*		
		Сметная стоимость		*30,32*		*39420*				
9	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	2093	138,26	--	289378	--	12270	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,86*		*12270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,86*				*12270*		
		Сметная стоимость		*11,53*		*24132*				
10	11-010102-0505 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 м3 грунта	1300	96,73	89,48	125754	116328	21621	--	--
		Накладные расходы -		--	20,34	--	26440	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,63*		*21621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,02*				*15626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,61*				*5995*		
		Сметная стоимость		*9,07*		*11790*				
11	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале м3 грунта	1300	45,17	44,93	58717	58403	16113	--	--
		Накладные расходы -		--	17,01	--	22113	59,1	0,01	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,39*		*16113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,05*				*13069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*				*3044*		
		Сметная стоимость		*4,60*		*5986*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1088	148,21	58,28	161247	63406	86730	0,11	118
		Накладные расходы -		89,93	29,27	97841	31843	59,1	0,03	29
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*79,71*		*86730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,44*				*76643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*				*10087*		
		Сметная стоимость		*18,23*		*19838*				
						267815				

Прокладка труб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-240108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	0,224	1803241,37	572321,03	403926	128200	217102	962,84	216
		км труб		1171313,02	207809,03	262374	46549	62,1	150,99	34
		Накладные расходы -		*969205,06*		*217102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*856434,79*				*191841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112770,27*				*25261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221795,71*		*49682*				
		Сметная стоимость				*670710*				
14	11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	0,33	-1533124,51	-554088,90	-505931	-182849	-263366	-767,46	-253
		км труб		-933631,05	-198826,08	-308098	-65613	62,1	-142,57	-47
		Накладные расходы -		*798078,40*		*263366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*703255,88*				*232074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94822,53*				*31291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186496,23*		*61544*				
		Сметная стоимость				*-181021*				
15	11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,22	583327,00	173317,29	128332	38130	72183	337,09	74
		км труб		404465,14	64185,54	88982	14121	62,1	45,62	10
		Накладные расходы -		*328104,90*		*72183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*291032,07*				*64027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37072,82*				*8156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72914,55*		*16041*				
		Сметная стоимость				*216556*				
16	11-240101-0211 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	0,166	-2539070,66	-989243,18	-421486	-164214	-199024	-1150,00	-191
		км трубопровода		-1379850,50	-305974,43	-229055	-50792	62,1	-218,26	-36
		Накладные расходы -		*1198942,32*		*199024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046897,28*				*173785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152045,04*				*25239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299041,04*		*49641*				
		Сметная стоимость				*-172821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-240101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,33	1916849,82	754690,94	632560	249048	304318	887,00	293
		Накладные расходы -		1064284,69	234745,92	351214	77466	62,1	167,89	55
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*922176,43*		*304318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*806698,01*				*266210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115478,43*				*38108*		
		Сметная стоимость		*227122,10*		*74950*				
18	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ".РК	Труба в ППУ изоляции Ду426х7,0/550 ППУ-ПЭ СОДК				*1011829*				
		м	58	55933,17	--	3244124	--	137551	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2371,57*		*137551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2371,57*				*137551*		
		Сметная стоимость		*4664,38*		*270534*				
19	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ".РК	Труба в ППУ изоляции Ду57х3,0/125 ППУ-ПЭ СОДК				*3652209*				
		м	220	4969,97	--	1093392	--	46360	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,73*		*46360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,73*				*46360*		
		Сметная стоимость		*414,46*		*91180*				
20	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство замка из глинистого грунта при сопряжение бесканальной прокладки трубопровода с каналом				*1230932*				
		м3 грунта	150,9	56,57	56,57	8536	8536	2350	--	--
		Накладные расходы -		--	21,39	--	3227	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,57*		*2350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,64*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,93*				*443*		
		Сметная стоимость		*5,77*		*871*				
21	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из из стеклоткани. Устройство в земляном полотне				*11757*				
		м2 поверхности	142,5	42,07	16,56	5995	2360	3041	0,03	4
		Накладные расходы -		25,49	5,63	3632	802	60,3	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,34*		*3041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,76*				*2674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,58*				*368*		
		Сметная стоимость		*5,07*		*723*				
22	21-130803-1607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001				*9759*				
		м2	142,5	308,29	--	43931	--	1863	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,07*		*1863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,07*				*1863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,71*		*3664*				
		Сметная стоимость				*49457*				
		Оборудования								
23	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	48,736	53059,89	2153,00	2585927	104929	1597430	45,40	2213
		т конструкций		47745,36	342,89	2326918	16711	60,9	0,27	13
		Накладные расходы -		*32777,20*		*1597430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29285,75*				*1427270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3491,46*				*170160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6866,97*		*334669*				
		Сметная стоимость				*4518025*				
		Фасонные части								
24	11-240108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	16	37154,87	11806,66	594478	188907	317674	19,41	311
		шт.		23942,07	4295,80	383073	68733	62,1	3,15	50
		Накладные расходы -		*19854,60*		*317674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17535,72*				*280571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2318,88*				*37102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4560,76*		*72972*				
		Сметная стоимость				*985124*				
25	11-240108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	4	41458,65	12887,31	165835	51549	88747	21,46	86
		шт.		26822,60	4736,12	107290	18944	62,1	3,51	14
		Накладные расходы -		*22186,76*		*88747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19597,96*				*78392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2588,80*				*10355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5091,63*		*20367*				
		Сметная стоимость				*274949*				
26	11-240108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	70	31409,46	9595,17	2198663	671662	1189910	16,82	1177
		шт.		20736,66	3465,74	1451566	242602	62,1	2,54	178
		Накладные расходы -		*16998,71*		*1189910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*15029,69*				*1052079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1969,02*				*137831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3872,65*		*271086*				
		Сметная стоимость				*3659659*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-020201-4043 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	146551,10	--	293102	--	12428	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6213,77*		*12428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6213,77*				*12428*		
		Сметная стоимость		*12221,19*		*24442*				
28	23-020201-3209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройниковое ответвление Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	315254,40	--	630509	--	26734	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13366,79*		*26734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13366,79*				*26734*		
		Сметная стоимость		*26289,69*		*52579*				
29	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ".РК	Тройниковое ответвление Ду300/Ду50 ППУ-ПЭ с СОДК								
		шт.	40	138990,57	--	5559623	--	235728	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5893,20*		*235728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5893,20*				*235728*		
		Сметная стоимость		*11590,70*		*463628*				
30	23-020201-0114 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006				*6258979*				
		шт.	2	212133,00	--	424266	--	17989	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8994,44*		*17989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8994,44*				*17989*		
		Сметная стоимость		*17690,20*		*35380*				
31	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ".РК	Отвод 45 426х7/560 ППУ-ПЭ с СОДК				*477635*				
		шт.	6	251530,81	--	1509185	--	63989	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10664,91*		*63989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10664,91*				*63989*		
		Сметная стоимость		*20975,66*		*125854*				
32	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ".РК	Отвод 90 426х7/560 ППУ-ПЭ с СОДК				*1699028*				
		шт.	2	276549,12	--	553098	--	23451	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11725,68*		*23451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11725,68*				*23451*		
				23061,98		*46124*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*622673*				
33	23-020103-2815 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67 шт.	8	18130,20	--	145042	--	6150	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*768,72*		*6150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*768,72*				*6150*		
		Сметная стоимость		*1511,91*		*12095*				
		Другие элементы системы				*163287*				
34	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр. 13-1009 гр. 13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 км кабеля	3,768	20663,91	13319,81	77862	50189	21575	6,30	24
		Накладные расходы -		7344,10	3526,02	27673	13286	42,8	9,04	34
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5725,82*		*21575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4652,41*				*17530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1073,41*				*4045*		
		Сметная стоимость		*2111,18*		*7955*				
35	ТПРАЙС	Сигнальная лента осторожно теплосеть(в рулоне 250м) рул	15,072	5222,68	--	78716	--	3338	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,44*		*3338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,44*				*3338*		
		Сметная стоимость		*435,53*		*6564*				
		Комплекты заделки стыков				*88618*				
36	23-020201-6109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта для заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке, диаметром 325 мм комплект	59	14900,95	--	879156	--	37276	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*631,80*		*37276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,80*				*37276*		
		Сметная стоимость		*1242,62*		*73315*				
37	23-020201-6111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта для заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке, диаметром 426 мм комплект	318	23149,54	--	7361554	--	312130	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*981,54*		*312130*				
				981,54				*312130*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1930,49*		*613895*				
		Сметная стоимость				*8287579*				
		Другие элементы системы								
38	21-110404-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полотно из вспененного полиэтилена толщина 50 мм	24	4288,05	--	102913	--	4364	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,81*		*4364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,81*				*4364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,59*		*8582*				
		Сметная стоимость				*115859*				
		Дренажные колодцы ТС-10лист 6шт								
39	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 50мм. Устройство	12,06	1711,07	117,36	20636	1415	3114	0,26	3
		м2 покрытия		250,96	41,44	3027	500	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*3114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*178,07*				*2148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,10*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25649*				
40	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,64	29275,24	6721,12	135837	31186	41755	8,86	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8978,28	3005,68	41659	13946	62,1	2,22	10
		Накладные расходы -		*8998,85*		*41755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7442,04*				*34531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1556,81*				*7224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3061,93*		*14207*				
		Сметная стоимость				*191799*				
41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,84	784,87	12,07	40688	625	8202	0,21	11
		м2		233,72	2,23	12116	116	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,22*		*8202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,86*				*6214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,36*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,45*		*3911*				
		Сметная стоимость				*52801*				
42	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1-КЦП1-10-1	6	7159,87	--	42959	--	1821	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,58*		*1821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,58*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,08*		*3582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						
		Сметная стоимость				*48363*				
43	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
		шт.	6	9880,56	--	59283	--	2514	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418,94*		*2514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,94*				*2514*		
		Сметная стоимость		*823,96*		*4944*				
44	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6				*66740*				
		шт.	6	7621,66	--	45730	--	1939	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,16*		*1939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,16*				*1939*		
		Сметная стоимость		*635,59*		*3814*				
45	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9				*51482*				
		шт.	12	11026,31	--	132316	--	5610	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*467,52*		*5610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,52*				*5610*		
		Сметная стоимость		*919,51*		*11034*				
46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*148960*				
		шт.	6	2595,81	--	15575	--	660	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,06*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*				*660*		
		Сметная стоимость		*216,47*		*1299*				
47	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*17534*				
		комплект	6	10027,58	--	60165	--	2551	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425,17*		*2551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,17*				*2551*		
		Сметная стоимость		*836,22*		*5017*				
						67733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	172,10	--	620	--	26	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,35*		*52*				
		Сметная стоимость				*698*				
49	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,04386	156101,84	--	6847	--	290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6618,72*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6618,72*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13017,64*		*571*				
		Сметная стоимость				*7708*				
50	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	6	4915,55	--	29493	--	10626	2,36	14
		сальник		2481,92	--	14892	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1771,06*		*10626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1499,08*				*8994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,98*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,93*		*3210*				
		Сметная стоимость				*43329*				
51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной-щебеночной смеси. Устройство	3,18	1232,95	863,11	3921	2745	818	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		133,69	192,28	425	611	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*257,17*		*818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*196,56*				*625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,61*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,21*		*379*				
		Сметная стоимость				*5118*				
52	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1	930,80	2,24	931	2	137	0,14	--
		м2 покрытия		155,04	0,86	155	1	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*137,46*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*94,00*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,45*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,46*		*85*				
		Сметная стоимость				*1154*				
				Строительные конструкции						
				Канал сборный железобетонный						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом тол.50мм под канал . Устройство	492	1711,07	117,36	841848	57742	127020	0,26	129
		м2 покрытия		250,96	41,44	123474	20386	60,9	0,03	16
		Накладные расходы -		*258,17*		*127020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*178,07*				*87611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,10*				*39409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*77509*				
		Сметная стоимость				*1046377*				
54	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	223,04	8086,48	2058,10	1803608	459038	690821	3,33	743
		м3 сборных конструкций		3543,62	711,44	790369	158680	62,1	0,55	124
		Накладные расходы -		*3097,30*		*690821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2642,39*				*589359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*454,90*				*101462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,70*		*199554*				
		Сметная стоимость				*2693983*				
55	21-040303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 с поправкой на водонепроницаемость и сульфатостойкость СТ РК 937-92	103,32	54784,85	--	5660371	--	240000	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2322,88*		*240000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2322,88*				*240000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4568,62*		*472030*				
		Сметная стоимость				*6372400*				
56	21-040302-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 с поправкой на водонепроницаемость и сульфатостойкость СТ РК 937-92	119,72	52532,02	--	6289133	--	266659	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2227,36*		*266659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2227,36*				*266659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4380,75*		*524463*				
		Сметная стоимость				*7080256*				
57	21-040305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	19	1807,34	--	34339	--	1456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,63*		*1456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,63*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,72*		*2864*				
		Сметная стоимость				*38659*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Камера тепловая УТ-1-18шт								
		Строительно-монтажные работы								
58	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	259,92	3422,15	234,72	889485	61010	134207	0,53	137
		м2 покрытия		501,92	82,87	130460	21540	60,9	0,03	9
		Накладные расходы -		*516,34*		*134207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*356,14*				*92568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,20*				*41639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*81895*				
		Сметная стоимость				*1105587*				
59	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм бетон В20. Устройство	312,66	27184,92	1607,14	8499636	502487	1041325	3,81	1191
		м3		3762,53	545,32	1176392	170500	48,5	0,42	133
		Накладные расходы -		*3330,53*		*1041325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2089,31*				*653243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1241,23*				*388082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2441,24*		*763277*				
		Сметная стоимость				*10304238*				
60	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010(поправка на водонепроницаемость W2)	317,3499	208,17	--	66064	--	2801	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,83*		*2801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,83*				*2801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*5509*				
		Сметная стоимость				*74374*				
61	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	27,972	152880,19	--	4276365	--	181318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,12*		*181318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,12*				*181318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12748,98*		*356615*				
		Сметная стоимость				*4814297*				
62	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	8,784	148991,98	--	1308746	--	55491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6317,26*		*55491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6317,26*				*55491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12424,74*		*109139*				
		Сметная стоимость				*1473376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,411712	161930,41	--	390530	--	16558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6865,85*		*16558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6865,85*				*16558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13503,70*		*32567*				
		Сметная стоимость				*439655*				
64	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,72	10766,65	5232,06	7752	3767	3712	4,93	4
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	3688	1539	62,1	1,68	1
		Накладные расходы -		*5156,24*		*3712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4508,57*				*3246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,67*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*917*				
		Сметная стоимость				*12382*				
65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	36	2595,81	--	93449	--	3962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,06*		*3962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,06*				*3962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,47*		*7793*				
		Сметная стоимость				*105204*				
66	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	36	1574,89	145,56	56696	5240	34752	1,31	47
		шт.		1310,04	78,05	47161	2810	62,1	0,07	3
		Накладные расходы -		*965,32*		*34752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*862,00*				*31032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,32*				*3720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*7316*				
		Сметная стоимость				*98764*				
67	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	36	10027,58	--	360993	--	15306	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*15306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425,17*				*15306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,22*		*30104*				
		Сметная стоимость				*406403*				
68	11-090701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны и пр. Сборка	0,477	175206,58	51318,82	83574	24479	40758	110,00	52
		т конструкций		119804,30	3094,44	57147	1476	60,9	2,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*85447,53*		*40758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*74845,33*				*35701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10602,20*				*5057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20852,33*		*9947*				
		Сметная стоимость				*134279*				
69	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость стремянки С-4	0,477	364969,69	--	174091	--	7381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15474,71*		*7381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15474,71*				*7381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30435,55*		*14518*				
		Сметная стоимость				*195990*				
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,879	81,39	0,88	1048	11	209	0,02	--
		м2		22,40	0,22	288	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,26*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,97*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
71	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка футляров в стенках камер из труб. Установка	18,38538	61753,21	12966,55	1135356	238395	540163	42,50	781
		т		47384,95	5549,36	871190	102027	48,5	4,38	81
		Накладные расходы -		*29380,02*		*540163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*25673,14*				*472010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3706,88*				*68152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*134042*				
		Сметная стоимость				*1809560*				
72	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	32,4	1443,91	--	46783	--	1984	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,22*		*1984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,22*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,41*		*3901*				
		Сметная стоимость				*52668*				
73	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	324	28483,92	--	9228790	--	391301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1207,72*		*391301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1207,72*				*391301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2375,33*		*769607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10389698*				
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	649,26	80,20	1,09	52068	705	15634	0,03	19
		м2		36,38	0,22	23619	145	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,08*		*15634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*12880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*2754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*5416*				
		Сметная стоимость				*73118*				
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	649,26	81,39	0,88	52842	568	10539	0,02	14
		м2		22,40	0,22	14544	145	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*10539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,26*				*7961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,97*				*2578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*5070*				
		Сметная стоимость				*68452*				
76	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	36	240,24	96,04	8649	3457	4040	0,13	5
		отверстие		144,20	48,50	5191	1746	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*112,23*		*4040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*97,89*				*3524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,34*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,20*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13704*				
77	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	36	4915,55	--	176960	--	63758	2,36	85
		сальник		2481,92	--	89349	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1771,06*		*63758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1499,08*				*53967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,98*				*9791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,93*		*19257*				
		Сметная стоимость				*259976*				
		Отмостка								
78	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.кл В7,5 Устройство	95,4	722,96	21,42	68971	2044	23709	0,37	35
		м2 стяжки		330,66	12,54	31545	1196	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*248,52*		*23709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*209,01*				*19939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,52*				*3770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,72*		*7414*				
		Сметная стоимость				*100095*				
79	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	95,4	199,17	7,41	19001	707	1538	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		7,95	4,15	758	396	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*16,12*		*1538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7,37*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,76*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,22*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22182*				
				Система СОДК						
80	13-100302-0104 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный. Монтаж	12	28931,67	4088,77	347180	49065	146275	25,00	300
		шт.		24688,50	1215,28	296262	14583	40,6	1,09	13
		Накладные расходы -		*12189,56*		*146275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10516,94*				*126203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1672,62*				*20071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3289,70*		*39476*				
		Сметная стоимость				*532931*				
81	ООО "Термолайн"	Терминал коммутационный "КТ-12"	7	5417,30	--	37921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*229,69*		*1608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,69*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451,76*		*3162*				
		Сметная стоимость				*42691*				
82	ООО "Термолайн"	Терминал коммутационный "КТ-11/Г"	5	16045,59	--	80228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*680,33*		*3402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*680,33*				*3402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1338,07*		*6690*				
		Сметная стоимость				*90320*				
83	ООО "Термолайн"	Детектор повреждений "ПИККОН" ДПП-АМ	1	24624,07	--	24624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1044,06*		*1044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,06*				*1044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2053,45*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27722*				
84	13-110501-0106 РСНБ РК 2015	Комплект удлинения кабеля. Монтаж	24	2877,94	1204,90	69071	28918	25388	1,00	24
		шт.		1114,94	925,40	26759	22210	44	0,83	20
		Накладные расходы -		*1057,84*		*25388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*897,75*				*21546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,09*				*3842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,86*		*7557*				
		Сметная стоимость				*102016*				
85	ООО "Термолайн"	Комплект удлинения кабеля "КУК-3"	10	2847,53	--	28475	--	1207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,74*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,74*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,46*		*2375*				
		Сметная стоимость				*32057*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ООО "Термолайн"	Комплект удлинения кабеля "КУК-5"	14	4126,01	--	57764	--	2449	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,94*		*2449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,94*				*2449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,08*		*4817*				
		Сметная стоимость				*65030*				
87	ООО "Термолайн"	Переходное устройство "ПКУ-1"	1	7102,68	--	7103	--	301	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301,15*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,15*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,31*		*592*				
		Сметная стоимость				*7996*				
88	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера, с установкой подушки под ковер	12	4950,39	1555,83	59405	18670	30596	2,74	33
		шт.		2984,22	630,30	35811	7564	62,1	0,48	6
		Накладные расходы -		*2549,69*		*30596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2244,62*				*26935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305,07*				*3661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,01*		*7200*				
		Сметная стоимость				*97201*				
89	ООО "Термолайн"	Ковер наземный "КНЗ"	12	48814,77	--	585777	--	24837	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2069,75*		*24837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2069,75*				*24837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4070,76*		*48849*				
		Сметная стоимость				*659463*				
90	ООО "Термолайн"	Мегаомметр "АМ-2002"	1	174984,15	--	174984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7419,33*		*7419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7419,33*				*7419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14592,28*		*14592*				
		Сметная стоимость				*196996*				
91	ООО "Термолайн"	Рефлектометр"РЕЙС-105М1"	1	333787,10	--	333787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14152,57*		*14153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152,57*				*14153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27835,17*		*27835*				
		Сметная стоимость				*375775*				
92	ООО "Термолайн"	Комплект монтажный "МРК-05"	1	82003,64	--	82004	--	3477	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3476,95*		*3477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3476,95*				*3477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6838,45*		*6838*				
		Сметная стоимость				*92319*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ООО "Термолайн"	Комплект монтажный "МРК-06"	1	42616,07	--	42616	--	1807	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1806,92*		*1807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1806,92*				*1807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,84*		*3554*				
		Сметная стоимость				*47977*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73280893	3445749			7880
			Тенге			8489933	1209787			913
	Стоимость оборудования -		Тенге			651544				
	Накладные расходы -		Тенге			27625				
	Сметная прибыль -		Тенге			54334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			733503				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1297851				
	Материалы -		Тенге			15247				
	Всего заработная плата -		Тенге				400772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803739				
		Накладные расходы -	Тенге			227316				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					165280		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62036		
		Сметная прибыль -	Тенге			122013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1647181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				400772			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36812336				
	Материалы -		Тенге			9115304				
	Всего заработная плата -		Тенге				6792455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6129331				
	Местные материалы -		Тенге			12439219				
	Транспортные расходы -		Тенге			289378				
		Накладные расходы -	Тенге			5603129				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877864		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1725265		
		Сметная прибыль -	Тенге			3393237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45808702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6000
		Сметная заработная плата -	Тенге				6792455			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2843591				
	Материалы -		Тенге			156028				
	Всего заработная плата -		Тенге				2402252			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174091				
		Накладные расходы -	Тенге			1645570				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1462971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					182599		
		Сметная прибыль -	Тенге			359133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4848293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2279
		Сметная заработная плата -	Тенге				2402252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31675571				
		Материалы -	Тенге			102212				
		Всего заработная плата -	Тенге				104241			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31469118				
		Накладные расходы -	Тенге			1408675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62961		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1345714		
		Сметная прибыль -	Тенге			2646740				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35730985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				104241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88768665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8793
		Сметная заработная плата -	Тенге				9699720			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода и канализации								
		Земляные работы								
94	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	158,2	-217,49	-199,52	-34407	-31563	-9522	-0,02	-3
		Накладные расходы -		-17,98	-64,75	-2844	-10244	59,1	-0,04	-7
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,19*		*9522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,89*				*7735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,29*				*1787*		
		Сметная стоимость		*22,21*		*3514*				
95	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками				*-21371*				
		м3 грунта	158,1	-5794,64	-1935,23	-916132	-305959	-509223	-4,12	-651
		Накладные расходы -		-3859,41	-970,00	-610173	-153357	59,1	-0,87	-138
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3220,89*		*509223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2854,18*				*451246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,71*				*57977*		
		Сметная стоимость		*721,24*		*114028*				
96	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Погрузка непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3				*-292881*				
		м3 грунта	216,88	296,99	277,35	64411	60152	17794	0,02	5
		Накладные расходы -		19,42	93,32	4213	20239	59,1	0,06	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*82,05*		*17794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*14451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,42*				*3344*		
		Сметная стоимость		*30,32*		*6576*				
97	11-010102-0505 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5				*88782*				
		м3 грунта	216,88	96,73	89,48	20980	19407	3607	--	--
				--	20,34	--	4411	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16,63*		*3607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,02*				*2607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,61*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,07*		*1967*				
		Сметная стоимость				*26554*				
98	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	349,1768	161,68	--	56455	--	2394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,86*		*2394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,86*				*2394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*4708*				
		Сметная стоимость				*63557*				
99	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	216,88	45,17	44,93	9796	9743	2688	--	--
		м3 грунта		--	17,01	--	3689	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,39*		*2688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,05*				*2180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,34*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,60*		*999*				
		Сметная стоимость				*13483*				
100	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4606	15,03	15,03	69238	69238	19061	--	--
		м3 грунта		--	5,68	--	26175	59,1	--	18
		Накладные расходы -		*4,14*		*19061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,36*				*15469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,78*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,53*		*7064*				
		Сметная стоимость				*95363*				
101	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4606	6,65	6,65	30610	30610	8427	--	--
		м3 грунта		--	2,51	--	11572	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,83*		*8427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,48*				*6839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,34*				*1588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*3123*				
		Сметная стоимость				*42160*				
102	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	6906,6	17,13	17,13	118301	118301	32568	--	--
		м3 грунта		--	6,48	--	44723	59,1	--	30
		Накладные расходы -		*4,72*		*32568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,83*				*26431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,89*				*6137*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,75*		*12069*				
		Сметная стоимость				*162938*				
103	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	6906,6	7,04	7,04	48632	48632	13388	--	--
		м3 грунта		--	2,66	--	18385	59,1	--	12
		Накладные расходы -		*1,94*		*13388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,57*				*10865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,37*				*2523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,72*		*4962*				
		Сметная стоимость				*66982*				
104	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	767,4	1485,76	--	1140175	--	750758	1,38	1059
		м3 грунта		1485,76	--	1140175	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*978,31*		*750758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*878,09*				*673843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,23*				*76914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,13*		*151275*				
		Сметная стоимость				*2042207*				
105	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2303	148,21	58,28	341316	134214	183583	0,11	249
		м3 уплотненного грунта		89,93	29,27	207103	67402	59,1	0,03	60
		Накладные расходы -		*79,71*		*183583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,44*				*162232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,27*				*21350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,23*		*41992*				
		Сметная стоимость				*566891*				
		Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1								
		Трубопроводы								
106	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,03	370828,77	97857,02	11125	2936	6321	247,00	7
		км трубопровода		262845,05	38353,38	7885	1151	62,1	38,24	1
		Накладные расходы -		*210698,04*		*6321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187044,23*				*5611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23653,82*				*710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46522,14*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18842*				
107	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	54,05	3151,35	--	170330	--	7222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,62*		*7222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,62*				*7222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,80*		*14204*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*191756*				
108	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,012	375845,43	58610,02	4510	703	2760	254,00	3
		Накладные расходы -		304766,98	25897,56	3657	311	62,1	21,14	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229985,06*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205342,68*				*2464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24642,38*				*296*		
		Сметная стоимость		*48466,44*		*582*				
109	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием				*7851*				
		км трубопровода	0,001	638577,89	157748,73	639	158	349	360,00	--
		Накладные расходы -		431953,20	65825,00	432	66	62,1	51,53	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*349302,66*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309120,26*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40182,40*				*40*		
		Сметная стоимость		*79030,44*		*79*				
110	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*1067*				
		м	12	1463,89	--	17567	--	745	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,07*		*745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,07*				*745*		
		Сметная стоимость		*122,08*		*1465*				
111	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80				*19777*				
		м	1	3386,23	--	3386	--	144	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,58*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,58*				*144*		
		Сметная стоимость		*282,38*		*282*				
112	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*3812*				
		шт.	14	1015,90	580,52	14223	8127	6575	0,41	6
		Накладные расходы -		435,39	223,61	6095	3131	62,1	0,23	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*469,66*		*6575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,24*				*5729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,43*				*846*		
		Сметная стоимость		*118,85*		*1664*				
						22462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	25	1497,37	854,81	37434	21370	17317	0,61	15
		Накладные расходы -		642,56	329,40	16064	8235	62,1	0,33	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*692,67*		*17317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,59*				*15090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,08*				*2227*		
		Сметная стоимость		*175,20*		*4380*				
114	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	3191,57	--	6383	--	271	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,32*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,32*				*271*		
		Сметная стоимость		*266,15*		*532*				
115	23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7186*				
		шт.	2	3190,70	--	6381	--	271	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,29*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,29*				*271*		
		Сметная стоимость		*266,08*		*532*				
116	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7184*				
		шт.	4	5560,67	--	22243	--	943	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,77*		*943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,77*				*943*		
		Сметная стоимость		*463,72*		*1855*				
117	23-020302-4732 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*25041*				
		шт.	21	9565,14	--	200868	--	8517	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,56*		*8517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,56*				*8517*		
		Сметная стоимость		*797,66*		*16751*				
						226136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	23-020302-5929 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3643,10	--	7286	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,47*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,47*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,81*		*608*				
		Сметная стоимость				*8203*				
119	23-020302-5957 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 315x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	25508,30	--	102033	--	4326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081,55*		*4326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,55*				*4326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2127,19*		*8509*				
		Сметная стоимость				*114868*				
120	23-020302-5942 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	7288,89	--	29156	--	1236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*309,05*		*1236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,05*				*1236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*607,84*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32824*				
121	23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	2356,46	--	44773	--	1898	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,91*		*1898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,91*				*1898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,51*		*3734*				
		Сметная стоимость				*50405*				
122	23-020302-8209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	852,31	--	18751	--	795	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,14*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,08*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21110*				
123	Т ПРАЙС ЛИСТ	Фланец РР/сталь Д150/160	19	8769,04	--	166612	--	7064	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,81*		*7064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,81*				*7064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,27*		*13894*				
		Сметная стоимость				*187570*				
124	ТПРАЙС ЛИСТ	Фланец РР/сталь Д80/90	22	5396,20	--	118716	--	5034	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,80*		*5034*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,80*				*5034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,00*		*9900*				
		Сметная стоимость				*133650*				
125	ТПРАЙС ЛИСТ	Фланец РР/сталь Д50/63	1	3829,40	--	3829	--	162	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,37*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,37*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,34*		*319*				
		Сметная стоимость				*4311*				
126	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0918	1067709,21	324443,65	98016	29784	35188	312,70	29
		т фасонных частей		401497,42	120708,20	36857	11081	62,1	94,30	9
		Накладные расходы -		*383310,44*		*35188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*29770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59020,75*				*5418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116081,57*		*10656*				
		Сметная стоимость				*143860*				
127	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	6270,91	--	6271	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,89*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,89*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,94*		*523*				
		Сметная стоимость				*7060*				
128	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	702,67	--	2811	--	119	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,79*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,79*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,60*		*234*				
		Сметная стоимость				*3165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	2769,72	--	2770	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,44*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,44*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,97*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				
130	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1385,29	--	1385	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,74*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,74*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*116*				
		Сметная стоимость				*1559*				
131	23-020103-2808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	20	1441,00	--	28820	--	1222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,10*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,10*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,17*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32445*				
132	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1665,22	--	3330	--	141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,61*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,61*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,87*		*278*				
		Сметная стоимость				*3749*				
133	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1136,04	--	1136	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,17*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,17*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,74*		*95*				
		Сметная стоимость				*1279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	460	1211,00	14,07	557059	6473	322052	0,90	413
		Накладные расходы -		1000,10	2,12	460047	974	62,1	–	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*700,11*		*322052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*622,38*				*286294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,74*				*35758*		
		Сметная стоимость		*152,89*		*70329*				
135	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух				*949440*				
		м2 футеровки	570,4	3497,16	316,86	1994778	180739	315774	0,54	308
		Накладные расходы -		533,27	129,14	304178	73661	58,7	0,11	62
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*553,60*		*315774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,84*				*221792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,77*				*93983*		
		Сметная стоимость		*324,06*		*184844*				
136	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм(377мм). Заделка битумом и прядью				*2495396*				
		футляр	20	11759,35	970,33	235187	19407	60901	3,76	75
		Накладные расходы -		3907,54	26,26	78151	525	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3045,06*		*60901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2442,89*				*48858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*602,17*				*12043*		
		Сметная стоимость		*1184,35*		*23687*				
137	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент				*319775*				
		км трубопровода	0,012	965143,30	186,00	11582	2	2127	191,00	2
		Накладные расходы -		210567,95	55,75	2527	1	62,1	0,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*177265,20*		*2127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130797,32*				*1570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46467,88*				*558*		
		Сметная стоимость		*91392,68*		*1097*				
138	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией				*14806*				
		км трубопровода	2,405	85906,23	--	206604	--	103773	61,80	149
		Накладные расходы -		61029,97	--	146777	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43148,98*		*103773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37899,61*				*91149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5249,37*				*12625*		
		Сметная стоимость		*10324,42*		*24830*				
		Арматура трубопроводная				*335208*				
139	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								
			1	1088,43	20,79	1088	21	638	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		902,74	11,15	903	11	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*637,74*		*638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*567,52*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,21*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,09*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
140	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	22	1769,36	62,38	38926	1372	21995	1,36	30
		задвижка или клапан		1395,14	33,45	30693	736	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*999,79*		*21995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*887,15*				*19517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,64*				*2478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,53*		*4874*				
		Сметная стоимость				*65795*				
141	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	10	2622,25	145,56	26222	1456	14756	1,93	19
		задвижка или клапан		2029,70	78,05	20297	780	62,1	0,07	1
		Накладные расходы -		*1475,59*		*14756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1308,91*				*13089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,68*				*1667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,83*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44256*				
142	23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	87480,51	--	87481	--	3709	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3709,17*		*3709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3709,17*				*3709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7295,17*		*7295*				
		Сметная стоимость				*98485*				
143	23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	22	54466,99	--	1198274	--	50807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2309,40*		*50807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2309,40*				*50807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4542,11*		*99926*				
		Сметная стоимость				*1349007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	23-040102-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
		шт.	10	105113,63	--	1051136	--	44568	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4456,82*		*44568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4456,82*				*44568*		
		Сметная стоимость		*8765,64*		*87656*				
145	23-040105-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80				*1183361*				
		шт.	22	4279,25	--	94144	--	3992	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,44*		*3992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,44*				*3992*		
		Сметная стоимость		*356,86*		*7851*				
146	23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50				*105986*				
		шт.	1	3298,00	--	3298	--	140	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,84*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,84*				*140*		
		Сметная стоимость		*275,03*		*275*				
147	23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150				*3713*				
		шт.	10	7064,84	--	70648	--	2995	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299,55*		*2995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,55*				*2995*		
		Сметная стоимость		*589,15*		*5892*				
148	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80				*79535*				
		шт.	2	876,04	--	1752	--	74	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,14*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,14*				*74*		
		Сметная стоимость		*73,05*		*146*				
						1972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	44	1332,36	--	58624	--	2486	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,49*		*2486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,49*				*2486*		
		Сметная стоимость		*111,11*		*4889*				
150	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80				*65998*				
		шт.	20	2929,03	--	58581	--	2484	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,19*		*2484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,19*				*2484*		
		Сметная стоимость		*244,26*		*4885*				
151	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Вантуз автоматический				*65950*				
		шт.	1	2403,36	--	2403	--	1188	2,06	2
		Накладные расходы -		2367,10	--	2367	--	44	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1187,59*		*1188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1041,53*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,06*				*146*		
		Сметная стоимость		*287,28*		*287*				
152	Т ПРАЙС ЛИСТ	Вантуз автоматический для впуска и выпуска воздуха ВА-50				*3878*				
		шт.	1	8676,38	--	8676	--	368	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,88*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,88*				*368*		
		Сметная стоимость		*723,54*		*724*				
153	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Колодцы Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом				*9767*				
		м2	118,22	1711,07	117,36	202283	13875	30521	0,26	31
		Накладные расходы -		250,96	41,44	29669	4899	60,9	0,03	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*258,17*		*30521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,07*				*21051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*				*9469*		
		Сметная стоимость		*157,54*		*18624*				
154	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*251428*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,16	26878,55	6721,12	1240714	310247	410696	8,86	409
		Накладные расходы -		8978,28	3005,68	414437	138742	62,1	2,22	102
				8897,23		*410696*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7442,04*				*343525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1455,19*				*67172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,06*		*132113*				
		Сметная стоимость				*1783523*				
155	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3	0,18	20051,15	--	3609	--	153	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*850,17*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,17*				*153*		
		Сметная стоимость		*1672,11*		*301*				
156	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	3	31757,39	--	95272	--	4040	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,51*		*4040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,51*				*4040*		
		Сметная стоимость		*2648,31*		*7945*				
157	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	3	25820,45	--	77461	--	3284	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1094,79*		*3284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1094,79*				*3284*		
		Сметная стоимость		*2153,22*		*6460*				
158	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20 9 шт.	6	28617,59	--	171706	--	7280	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1213,39*		*7280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,39*				*7280*		
		Сметная стоимость		*2386,48*		*14319*				
159	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	26	20162,04	--	524213	--	22227	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*854,87*		*22227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,87*				*22227*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1681,35*		*43715*				
		Сметная стоимость				*590155*				
160	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	26	16790,42	--	436551	--	18510	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,91*		*18510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,91*				*18510*		
		Сметная стоимость		*1400,19*		*36405*				
161	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9				*491466*				
		шт.	52	20280,19	--	1054570	--	44714	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,88*		*44714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,88*				*44714*		
		Сметная стоимость		*1691,21*		*87943*				
162	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10				*1187226*				
		шт.	1	9880,56	--	9881	--	419	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418,94*		*419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,94*				*419*		
		Сметная стоимость		*823,96*		*824*				
163	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1				*11124*				
		шт.	1	7159,87	--	7160	--	304	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,58*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,58*				*304*		
		Сметная стоимость		*597,08*		*597*				
164	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9				*8061*				
		шт.	3	11026,31	--	33079	--	1403	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*467,52*		*1403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,52*				*1403*		
		Сметная стоимость		*919,51*		*2759*				
						37240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	31	2595,81	--	80470	--	3412	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,06*		*3412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*				*3412*		
		Сметная стоимость		*216,47*		*6711*				
166	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	30	3340,56	--	100217	--	4249	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,64*		*4249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,64*				*4249*		
		Сметная стоимость		*278,58*		*8357*				
167	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций стремянки								
		т	0,3741	364969,69	--	136535	--	5789	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15474,71*		*5789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15474,71*				*5789*		
		Сметная стоимость		*30435,55*		*11386*				
168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	10,1007	81,39	0,88	822	9	164	0,02	--
		Накладные расходы -		22,40	0,22	226	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,23*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,26*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,97*				*40*		
		Сметная стоимость		*7,81*		*79*				
169	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	293,21	784,87	12,07	230132	3538	46393	0,21	62
		Накладные расходы -		233,72	2,23	68529	654	50,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*158,22*		*46393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,86*				*35145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,36*				*11248*		
		Сметная стоимость		*75,45*		*22122*				
170	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			159	1711,07	117,36	272061	18661	41049	0,26	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		250,96	41,44	39903	6588	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*258,17*		*41049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*178,07*				*28313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,10*				*12736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*25049*				
		Сметная стоимость				*338159*				
171	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство (отмостка)								
		м3 подстилающего слоя	8,1	24133,11	5,11	195478	41	26090	3,66	30
		Накладные расходы -		3462,03	--	28042	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3221,02*		*26090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2108,38*				*17078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1112,64*		*17725*		*9012*		
		Сметная стоимость		*2188,33*		*239294*				
172	11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
		врезка	1	31620,89	17922,33	31621	17922	12888	8,83	9
		Накладные расходы -		11190,44	6648,25	11190	6648	62,1	5,05	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*12888,25*		*12888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11077,82*				*11078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,43*		*3561*		*1810*		
		Сметная стоимость		*3560,73*		*48070*				
173	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
		врезка	1	25296,56	14409,00	25297	14409	10249	6,94	7
		Накладные расходы -		8795,20	5379,98	8795	5380	62,1	4,11	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10248,60*		*10249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,79*				*8803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,81*		*2844*		*1446*		
		Сметная стоимость		*2843,61*		*38389*				
174	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
		врезка	2	19744,68	11023,75	39489	22047	16217	5,59	11
		Накладные расходы -		7084,32	4148,11	14169	8296	62,1	3,20	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8108,27*		*16217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6975,34*				*13951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1132,93*		*4456*		*2266*		
		Сметная стоимость		*2228,24*		*60162*				
175	Т ПРАЙС ЛИСТ	Накладной седловой отвод Э.С с патрубком Д500/160								
		комп	4	367177,71	--	1468711	--	62273	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15568,33*		*62273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15568,33*				*62273*		
				30619,68		*122479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1653463*				
		Внутриплощадочный технический водопровод В2								
		Трубопроводы								
176	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,03	370828,77	97857,02	11125	2936	6321	247,00	7
		Накладные расходы -		262845,05	38353,38	7885	1151	62,1	38,24	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*210698,04*		*6321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187044,23*				*5611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23653,82*				*710*		
		Сметная стоимость		*46522,14*		*1396*				
177	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001				*18842*				
		м	54,05	3151,35	--	170330	--	7222	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,62*		*7222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,62*				*7222*		
		Сметная стоимость		*262,80*		*14204*				
178	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием				*191756*				
		км трубопровода	0,012	375845,43	58610,02	4510	703	2760	254,00	3
		Накладные расходы -		304766,98	25897,56	3657	311	62,1	21,14	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229985,06*		*2760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205342,68*				*2464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24642,38*				*296*		
		Сметная стоимость		*48466,44*		*582*				
179	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием				*7851*				
		км трубопровода	0,001	638577,89	157748,73	639	158	349	360,00	--
		Накладные расходы -		431953,20	65825,00	432	66	62,1	51,53	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*349302,66*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309120,26*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40182,40*				*40*		
		Сметная стоимость		*79030,44*		*79*				
180	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*1067*				
		м	12	1463,89	--	17567	--	745	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,07*		*745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,07*				*745*		
				122,08		*1465*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19777*				
181	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1	3386,23	--	3386	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,58*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,58*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,38*		*282*				
		Сметная стоимость				*3812*				
182	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	70	1015,90	580,52	71113	40636	32876	0,41	29
		шт.		435,39	223,61	30477	15653	62,1	0,23	16
		Накладные расходы -		*469,66*		*32876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*409,24*				*28647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,43*				*4230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,85*		*8319*				
		Сметная стоимость				*112308*				
183	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	10	1497,37	854,81	14974	8548	6927	0,61	6
		шт.		642,56	329,40	6426	3294	62,1	0,33	3
		Накладные расходы -		*692,67*		*6927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*603,59*				*6036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,08*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,20*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23653*				
184	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3191,57	--	6383	--	271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,32*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,32*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,15*		*532*				
		Сметная стоимость				*7186*				
185	23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3190,70	--	3191	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,29*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,29*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,08*		*266*				
		Сметная стоимость				*3592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5560,67	--	22243	--	943	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,77*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,77*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,72*		*1855*				
		Сметная стоимость				*25041*				
187	23-020302-4732 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	9565,14	--	19130	--	811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,56*		*811*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,56*				*811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,66*		*1595*				
		Сметная стоимость				*21536*				
188	23-020302-3121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400x400x400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	48314,74	--	193259	--	8194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2048,54*		*8194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2048,54*				*8194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4029,06*		*16116*				
		Сметная стоимость				*217569*				
189	23-020302-5929 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3643,10	--	3643	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,47*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,47*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,81*		*304*				
		Сметная стоимость				*4101*				
190	23-020302-5946 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	8654,59	--	34618	--	1468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,95*		*1468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,95*				*1468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,72*		*2887*				
		Сметная стоимость				*38973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	23-020302-5967 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 400x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	55424,98	--	221700	--	9400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2350,02*		*9400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2350,02*				*9400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4622,00*		*18488*				
		Сметная стоимость				*249588*				
192	23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			55	2356,46	--	129605	--	5495	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,91*		*5495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,91*				*5495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,51*		*10808*				
		Сметная стоимость				*145908*				
193	23-020302-8209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	852,31	--	1705	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,14*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,08*		*142*				
		Сметная стоимость				*1919*				
194	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	800,87	--	801	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,96*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,96*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,79*		*67*				
		Сметная стоимость				*902*				
195	Т ПРАЙС ЛИСТ	Фланец PP/сталь Д160/150								
			55	8769,04	--	482297	--	20449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,81*		*20449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,81*				*20449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,27*		*40220*				
		Сметная стоимость				*542966*				
196	Т ПРАЙС ЛИСТ	Фланец PP/сталь Д90/80								
			2	4462,86	--	8926	--	378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,23*		*378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,23*				*378*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,17*		*744*				
		Сметная стоимость				*10049*				
197	Т ПРАЙС ЛИСТ	Фланец РР/сталь Д63/53	1	3372,84	--	3373	--	143	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,01*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,01*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,27*		*281*				
		Сметная стоимость				*3797*				
198	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,09842	1067709,21	324443,65	105084	31932	37725	312,70	31
		т фасонных частей		401497,42	120708,20	39515	11880	62,1	94,30	9
		Накладные расходы -		*383310,44*		*37725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324289,69*				*31917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59020,75*				*5809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116081,57*		*11425*				
		Сметная стоимость				*154234*				
199	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	6270,91	--	6271	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,89*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,89*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,94*		*523*				
		Сметная стоимость				*7060*				
200	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	702,67	--	2811	--	119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,79*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,79*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,60*		*234*				
		Сметная стоимость				*3165*				
201	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	2769,72	--	2770	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,44*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,44*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,97*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1385,29	--	1385	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,74*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,74*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*116*				
		Сметная стоимость				*1559*				
203	23-020103-2808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	20	1441,00	--	28820	--	1222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,10*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,10*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,17*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32445*				
204	23-020103-2711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	1	4740,32	--	4740	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*200,99*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*200,99*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,30*		*395*				
		Сметная стоимость				*5336*				
205	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1665,22	--	3330	--	141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,61*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,61*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,87*		*278*				
		Сметная стоимость				*3749*				
206	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1136,04	--	1136	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,17*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,17*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,74*		*95*				
		Сметная стоимость				*1279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка								
			1,1655	61821,84	9488,27	72053	11059	30210	32,70	38
		т фасонных частей		32292,56	3699,36	37637	4312	62,1	2,69	3
		Накладные расходы -		*25919,91*		*30210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22350,98*				*26050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3568,93*				*4160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7019,34*		*8181*				
		Сметная стоимость				*110444*				
208	Т ПРАЙС ЛИСТ	Тройник фланцевый чугунный с пожарной подставкой ПЛТФ150х100								
			21	52226,76	--	1096762	--	46503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2214,41*		*46503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2214,41*				*46503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4355,29*		*91461*				
		Сметная стоимость				*1234726*				
209	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
			460	1211,00	14,07	557059	6473	322052	0,90	413
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	460047	974	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*700,11*		*322052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*622,38*				*286294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,74*				*35758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*70329*				
		Сметная стоимость				*949440*				
210	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью								
			20	11759,35	970,33	235187	19407	60901	3,76	75
		футляр		3907,54	26,26	78151	525	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*3045,06*		*60901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2442,89*				*48858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,17*				*12043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,35*		*23687*				
		Сметная стоимость				*319775*				
211	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент								
			0,012	965143,30	186,00	11582	2	2127	191,00	2
		км трубопровода		210567,95	55,75	2527	1	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*177265,20*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*130797,32*				*1570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46467,88*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91392,68*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14806*				
212	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух								
			570,4	3497,16	316,86	1994778	180739	315774	0,54	308
		м2 футеровки		533,27	129,14	304178	73661	58,7	0,11	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*553,60*		*315774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*388,84*				*221792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,77*				*93983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,06*		*184844*				
		Сметная стоимость				*2495396*				
213	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	2,405	85906,23	--	206604	--	103773	61,80	149
		Накладные расходы -		61029,97	--	146777	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43148,98*		*103773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37899,61*				*91149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5249,37*				*12625*		
		Сметная стоимость		*10324,42*		*24830*				
		Арматура трубопроводная				*335208*				
214	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	1088,43	20,79	1088	21	638	0,88	1
		Накладные расходы -		902,74	11,15	903	11	62,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*637,74*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567,52*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,21*				*70*		
		Сметная стоимость		*138,09*		*138*				
215	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка				*1864*				
		задвижка или клапан	2	1769,36	62,38	3539	125	2000	1,36	3
		Накладные расходы -		1395,14	33,45	2790	67	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*999,79*		*2000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,15*				*1774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,64*				*225*		
		Сметная стоимость		*221,53*		*443*				
216	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка				*5982*				
		задвижка или клапан	10	2622,25	145,56	26222	1456	14756	1,93	19
		Накладные расходы -		2029,70	78,05	20297	780	62,1	0,07	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1475,59*		*14756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1308,91*				*13089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*				*1667*		
		Сметная стоимость		*327,83*		*3278*				
217	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка				*44256*				
		задвижка или клапан	20	1810,40	62,38	36208	1248	20562	1,40	28
		Накладные расходы -		1436,18	33,45	28724	669	62,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1028,09*		*20562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*912,64*				*18253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,46*				*2309*		
		Сметная стоимость		*227,08*		*4542*				
						61311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	23-040102-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
		шт.	20	70482,14	--	1409643	--	59769	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2988,44*		*59769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,44*				*59769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5877,65*		*117553*				
		Сметная стоимость				*1586965*				
219	23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	87480,51	--	87481	--	3709	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3709,17*		*3709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3709,17*				*3709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7295,17*		*7295*				
		Сметная стоимость				*98485*				
220	23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	54466,99	--	108934	--	4619	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2309,40*		*4619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2309,40*				*4619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4542,11*		*9084*				
		Сметная стоимость				*122637*				
221	23-040102-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
		шт.	10	105113,63	--	1051136	--	44568	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4456,82*		*44568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4456,82*				*44568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8765,64*		*87656*				
		Сметная стоимость				*1183361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	23-040105-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	2	4279,25	--	8559	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,44*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,44*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,86*		*714*				
		Сметная стоимость				*9636*				
223	23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	1	3298,00	--	3298	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,84*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,84*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,03*		*275*				
		Сметная стоимость				*3713*				
224	23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	10	7064,84	--	70648	--	2995	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,55*		*2995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299,55*				*2995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,15*		*5892*				
		Сметная стоимость				*79535*				
225	23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 80 до DN 100	20	5899,23	--	117985	--	5003	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*250,13*		*5003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,13*				*5003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,95*		*9839*				
		Сметная стоимость				*132827*				
226	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	876,04	--	1752	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,14*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,14*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,05*		*146*				
		Сметная стоимость				*1972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	1332,36	--	5329	--	226	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,49*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,49*				*226*		
		Сметная стоимость		*111,11*		*444*				
228	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80								
		шт.	20	2929,03	--	58581	--	2484	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,19*		*2484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,19*				*2484*		
		Сметная стоимость		*244,26*		*4885*				
229	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	40	1715,51	--	68620	--	2910	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,74*		*2910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,74*				*2910*		
		Сметная стоимость		*143,06*		*5722*				
230	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Вантуз автоматический								
		шт.	1	2403,36	--	2403	--	1188	2,06	2
		Накладные расходы -		2367,10	--	2367	--	44	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1187,59*		*1188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1041,53*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,06*				*146*		
		Сметная стоимость		*287,28*		*287*				
231	Т ПРАЙС ЛИСТ	Вантуз автоматический для впуска и выпуска воздуха ВА-50								
		шт.	1	8676,38	--	8676	--	368	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,88*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,88*				*368*		
		Сметная стоимость		*723,54*		*724*				
232	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Установка				*9767*				
		шт.	21	56252,76	133,58	1181308	2805	75381	1,82	38
		Накладные расходы -		1797,32	63,36	37744	1331	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3589,59*		*75381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1155,48*				*24265*		
				2434,11				*51116*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4787,39*		*100535*				
		Сметная стоимость				*1357225*				
		Колодцы								
233	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	115,21	1711,07	117,36	197133	13521	29744	0,26	30
		Накладные расходы -		250,96	41,44	28913	4774	60,9	0,03	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*258,17*		*29744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,07*				*20515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*				*9228*		
		Сметная стоимость		*157,54*		*18150*				
234	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,03	26878,55	6721,12	1237220	309373	409540	8,86	408
		Накладные расходы -		8978,28	3005,68	413270	138351	62,1	2,22	102
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8897,23*		*409540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7442,04*				*342557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,19*				*66983*		
		Сметная стоимость		*2862,06*		*131741*				
235	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	2	31757,39	--	63515	--	2693	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,51*		*2693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346,51*				*2693*		
		Сметная стоимость		*2648,31*		*5297*				
236	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт	2	25820,45	--	51641	--	2190	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1094,79*		*2190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1094,79*				*2190*		
		Сметная стоимость		*2153,22*		*4306*				
237	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	4	28617,59	--	114470	--	4854	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1213,39*		*4854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,39*				*4854*		
		Сметная стоимость		*2386,48*		*9546*				
						128869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	27	20162,04	--	544375	--	23082	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*854,87*		*23082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*854,87*				*23082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1681,35*		*45397*				
		Сметная стоимость				*612853*				
239	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	27	16790,42	--	453341	--	19222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*711,91*		*19222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,91*				*19222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1400,19*		*37805*				
		Сметная стоимость				*510368*				
240	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	54	20280,19	--	1095130	--	46434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*859,88*		*46434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,88*				*46434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1691,21*		*91325*				
		Сметная стоимость				*1232889*				
241	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	9880,56	--	9881	--	419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,94*		*419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418,94*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*823,96*		*824*				
		Сметная стоимость				*11124*				
242	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7159,87	--	7160	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*303,58*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,58*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,08*		*597*				
		Сметная стоимость				*8061*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
		шт.	3	11026,31	--	33079	--	1403	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*467,52*		*1403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,52*				*1403*		
		Сметная стоимость		*919,51*		*2759*				
244	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	31	2595,81	--	80470	--	3412	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,06*		*3412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,06*				*3412*		
		Сметная стоимость		*216,47*		*6711*				
245	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	30	3340,56	--	100217	--	4249	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,64*		*4249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,64*				*4249*		
		Сметная стоимость		*278,58*		*8357*				
246	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций стремянки								
		т	0,387	364969,69	--	141243	--	5989	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15474,71*		*5989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15474,71*				*5989*		
		Сметная стоимость		*30435,55*		*11779*				
247	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	10,449	81,39	0,88	850	9	170	0,02	--
		Накладные расходы -		22,40	0,22	234	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,23*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,26*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,97*				*41*		
		Сметная стоимость		*7,81*		*82*				
						1101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	289,62	784,87	12,07	227314	3494	45825	0,21	61
		Накладные расходы -		233,72	2,23	67690	646	50,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*158,22*		*45825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,86*				*34715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,36*				*11110*		
		Сметная стоимость		*75,45*		*21851*				
249	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	159	1711,07	117,36	272061	18661	41049	0,26	42
		Накладные расходы -		250,96	41,44	39903	6588	60,9	0,03	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*258,17*		*41049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,07*				*28313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*				*12736*		
		Сметная стоимость		*157,54*		*25049*				
250	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Устройство (отмостка)								
		м3 подстилающего слоя	8,1	24133,11	5,11	195478	41	26090	3,66	30
		Накладные расходы -		3462,03	--	28042	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3221,02*		*26090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2108,38*				*17078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1112,64*				*9012*		
		Сметная стоимость		*2188,33*		*17725*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*239294*				
			Тенге			29054831	1479418			4042
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4258951	569913			426
		Материалы -	Тенге			4807				
		Всего заработная плата -	Тенге			73				
		Накладные расходы -	Тенге				4734			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2375				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2083		
		Сметная прибыль -	Тенге					292		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			575				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7756				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4734			
		Материалы -	Тенге			18034826				
		Всего заработная плата -	Тенге			7297702				
		Местные материалы -	Тенге				4824130			
		Транспортные расходы -	Тенге			4947034				
		Накладные расходы -	Тенге			56455				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3817620				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2928764		
		Сметная прибыль -	Тенге					888856		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1748196				
			Тенге			23600642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4464
		Сметная заработная плата -	Тенге				4824130			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			277778				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277778				
		Накладные расходы -	Тенге			11778				
		Сметная прибыль -	Тенге			23164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312721				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10737420				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10737420				
		Накладные расходы -	Тенге			455267				
		Сметная прибыль -	Тенге			895415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12088102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36009221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4468
		Сметная заработная плата -	Тенге				4828865			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			102335725	4925167			11923
			Тенге			12748884	1779701			1339
	Стоимость оборудования -		Тенге			651544				
	Накладные расходы -		Тенге			27625				
	Сметная прибыль -		Тенге			54334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			733503				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1302658				
	Материалы -		Тенге			15320				
	Всего заработная плата -		Тенге				405506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803739				
		Накладные расходы -	Тенге			229691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					167363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62328		
		Сметная прибыль -	Тенге			122588				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1654937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				405506			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54847162				
	Материалы -		Тенге			16413006				
	Всего заработная плата -		Тенге				11616586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6129331				
	Местные материалы -		Тенге			17386253				
	Транспортные расходы -		Тенге			345833				
		Накладные расходы -	Тенге			9420749				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6806628		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2614121		
		Сметная прибыль -	Тенге			5141433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69409344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10464
		Сметная заработная плата -	Тенге				11616586			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3121369				
	Материалы -		Тенге			156028				

Всего заработная плата -	Тенге				2402252			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451869				
Накладные расходы -	Тенге			1657347				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1462971		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					194376		
Сметная прибыль -	Тенге			382297				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5161014				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2279
Сметная заработная плата -	Тенге				2402252			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42412991				
Материалы -	Тенге			102212				
Всего заработная плата -	Тенге				104241			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42206538				
Накладные расходы -	Тенге			1863942				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62961		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1800981		
Сметная прибыль -	Тенге			3542155				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47819087				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
Сметная заработная плата -	Тенге				104241			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			124777886				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13261
Сметная заработная плата -	Тенге				14528585			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.								
Итого прямых затрат	102335724,39							
Итого прямых затрат без оборудования:	101684180,39							
Накладные расходы	13171729,14							
Сметная прибыль	9242807,58							
ИТОГО СМР в ценах на 1.01.2018 г.	**124098717,10**							
Итого с временными зданиями и сооружениями	125339704,27	1240987,17						
Итого с зимними удорожаниями	125918773,70	579069,43						
Итого с прочими:	**125918773,70**							
Итого с оборудованием:	**126570317,71**							
Итого с Кинфляц -**1,04320024775038**	**132038186,79**							
Налог на добавленную стоимость (НДС)	15844582,41							
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**147882769,20**							
Удержание 5%	**7394138,46**							
Итого к оплате за март месяц 2019 г.	**140488630,74**							

Примечание: Из стоимости произведено удержание, как перепроцентованное в 2018 году :

1. пункт 14 - удержаны укладка 330 пм трубы полиэтиленовой Д-300мм;
2. пункт 16 - удержаны работы по укладке 166 пм трубы полиэтиленовой Д-400мм;
3. пункт 04 - удержаны 158,2м3 разработки грунта в траншее экскаватором;
4. пункт 05 - удержаны 158,1м3 разработки грунта в траншее экскаватором;

Заказчик
И.О., руководителя

_____ / **Койшыгулов М.К.**
подпись Ф.И.О.

Директор ТОО "YEREN"

_____ / **Хамзаев Н.Н.**
подпись Ф.И.О.

Подрядчик
Директор ТОО "СМК-4"

_____ / **Омірбек М.Ж.**
подпись Ф.И.О.

Директор ТОО "АТК Жанаозен"

_____ / **Нагурнов К.**
подпись Ф.И.О.