Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Вершина"

Наименование строеки : «Строительство Мемориального комплекса с установкой памятников Олжабай батыру и Жасыбай батыру в селе Баянаул, Баянаульского района Павлодарской области», который находится - Село Баянауыл район Баянауыл Павлодарская область.

СПРАВКА № 1 от 22 сентября 2021г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма					
		№	дата	наименование	код						
		72	26.07.2021 г								

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат	дополнительные затраты		Налоги на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 060 637									
в том числе за сентябрь месяц	5 060 637	4518426							542 211	5 060 637
Акт выполненых работ (локальная смета № 7-2-1)	5 060 637	4518426							542 211	5 060 637
Удержание аванса 30%	1 518 191	1355528							162 663	1 518 191
Итого к оплате										**3 542 446**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" БИН

И.о.руководителя

Жанахметов Б.З.

Авторский надзор ТОО «Центр Современной Архитектуры «AZD»

Эксперт авторского надзора

Абилова М.Б

аттестат № 1402315 от 015.11.2020 г

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Вершина" БИН 970740002243

И.о директора

Исмаилов Ж.А.

Технический надзор ТОО " Бастау С"

Эксперт технического надзора

Калымов А.Т

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Вершина" БИН 970740002243

Наименование стройки : Мемориальный комплекс Олжабай батыр и Жасыбай батыр в селе Баянауыл, Баянауыльского района

Наименование объекта: Мемориал

Договор подряда (контракт) № 072 от 26.07.2021 г

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2021 года

(Локальнай сметный расчет № 7-2-1)

на Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Генеральный план									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
		Срезка растительного грунта									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2917	26,35	26,35	76863	76863	--	21380	106103
					--	10,18		29695		7859	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2917	165,72	158,39	483405	462024	204	105390	635899
					7,26	42,92	21177	125198		47104	
3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2917	16,93	14,41	49385	42034	146	16886	71573
					2,47	5,57	7205	16248		5302	
		Выемка грунта под проезды. тротуары и площадки									
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4067	32,63	32,63	132706	132706	--	36896	183170
					--	12,60		51244		13568	

5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4067	25,82 --	25,82 9,97	105010	105010 40548	--	29195 10736	144941
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4067	16,93 2,47	14,41 5,57	68854 10045	58605 22653	204	23543 7392	99789
		Насыпной грунт									
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10560	26,35 --	26,35 10,18	278256	278256 107501	--	77401 28453	384109
8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10560	22,81 --	22,81 8,81	240874	240874 93034	--	66984 24629	332487
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10560	67,63 --	67,63 25,50	714173	714173 269280	--	193882 72644	980699
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10560	32,98 --	32,98 9,68	348269	348269 102221	--	73599 33749	455616
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10560	81,28 9,26	69,02 15,80	858317 97786	728851 166848	95658	190536 83908	1132761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3356110 136213	3187665 1024469	96212 --	835691 335345	4527147
	Материалы										
		Накладные расходы	тенге				96211				
		Сметная прибыль	тенге				835691				
			тенге				335345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4 527 147,07				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				4 527 147				
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				58853				
		ИТОГО:	тенге				4 586 000				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2 %	тенге				100892				
		ИТОГО:	тенге				4 686 892				
		в тек.ценах 2021 (МРП-2784 тенге), 2784/2651=1,05017	тенге				4922032				
		ИТОГО:	тенге				4 922 032				

Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	98 441
ИТОГО:	**тенге**	**5 020 473**
Понижающий коэффициент	тенге	4 518 426
ИТОГО:		**4 518 426**
НДС 12%	тенге	542 211
ИТОГО к оплате:	**тенге**	**5 060 637**

Сдал:

Главный инженер ТОО "Вершина"

Пургалиев К.К.

Принял:

И.о.руководителя Государственного учреждения "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Жанахметову Б.З.

Эксперт технического надзора ТОО "Бастау С" :

Калымов А.Т. аттестат 1402315 от 015.11.2020 г

Эксперт авторский надзор
ТОО «Центр Современной Архитектуры «AZD»

Абилова М.Б