Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядч **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **25.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
на 13 сентября 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лок.см. 04-01-01. ВЛ-10КВ									
1	1	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14087,04	6896,8	14087	6897	720	7850	23692
						6470,36	3342,4	6470	3342		1755	
2	2	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	53077		106154		106154		114646
											8492	
3	3	Е11-330203-0206	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	0	4313	13608
						1818,96	876,5	3638	1753		1008	
4	4	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	2712		5424		5424		5858
											434	
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	853,03	19,94	6142	144	4128	1756	8529
						259,7	2,49	1870	18		632	
6	6	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1149	463127		53213		53213		57470
											4257	
7	7	С124-040102-0225	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	1780		12460		12460		13457
											997	
8	8	С124-040106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	6	3203		19218		19218		20755
											1537	
9	9	С124-040109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	54		378		378		408
											30	
10	10	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	513		1026		1026		1108
											82	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	386		3474		3474	278	3752
12	12	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушныеНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946		5838		5838	467	6305
13	13	С124-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	731		6579		6579	526	7105
14	14	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,048	281		13		13	1	15
15	15	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153		3459		3459	277	3736
16	16	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	697		2091		2091	167	2258
17	17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ог2,ог5/	т	0,0258	463127		11949		11949	956	12905
18	18	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	10908,12 9772,14	973,1 460,28	10908 9772	973 460	163	8186 1528	20622
19	19	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		79440		79440
			Отпускная цена			79440		79440				
			Сметная стоимость оборудования					*79440*				
20	20	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,035	224926,15 101185	123741,15 27243,33	7872 3541	4331 954	0	3596 917	12386
21	21	С123-061004-0105	Провода неизолированные длявоздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АСсечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02535	985313		24978		24978	1998	26976
22	22	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	6	234,72 184,14	48,05 12,44	1408 1105	288 75	15	944 188	2540
23	23	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000616	232064		143		143	11	154
24	24	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00158	217721		344		344	28	372
			Итого по разделу: 1. Лок.см. 04-01-01. ВЛ-10КВ									438096
			Раздел: 2. Лок.см № 04-01-02. КТПН 40/10/0,4									

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891
						3246	3127,4	3246	3127		1399	
26	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530
						15342,8	3020,42	15343	3020		3965	
27	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1	804541		804541				804541
										804541		
			Отпускная цена			804541		804541				
			Сметная стоимость оборудования					*804541*				
28	4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	436139		436139				436139
										436139		
			Отпускная цена			436139		436139				
			Сметная стоимость оборудования					*436139*				
29	5	С121-040405-0503	**Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4	36231		144924		144924		156518
											11594	
30	6	С123-070504-0106	**Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	3	2373		7119		7119		7689
											570	
31	7	С123-070504-0202	**Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	1	2372		2372		2372		2562
											190	
32	8	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231
						1124,91	30,22	1125	30		165	
33	9	С123-070501-1008	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	13005		13005		13005		14045
											1040	
34	10	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	м	30	489,85	61,11	14695	1833	8163	3743	19913
						156,65	16,62	4700	499		1475	
35	11	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	м	20	482,6	61,11	9652	1222	4815	2842	13494
						180,75	16,62	3615	332		1000	
			Итого по разделу: 2. Лок.см № 04-01-02. КТПН 40/10/0,4									1529553
			Раздел: 3. Лок.см. № 04-02-01. ВЛ-10КВ									
36	1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		36	7014,54	2983,74	252524	107415	25916	136982	420666

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				опора		3310,92	1445,4	119193	52034		31160	
37	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14087,04	6896,8	14087	6897	720	7850	23692
				опора		6470,36	3342,4	6470	3342		1755	
38	3	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		6	21559,98	11102,1	129360	66613	4319	72574	218089
				опора		9738	5381,64	58428	32290		16155	
39	4	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013		54	53077		2866158		2866158		3095451
				шт.							229293	
40	5	Е11-330203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		18	4143,74	2324,78	74587	41846	0	38815	122474
				шт.		1818,96	876,5	32741	15777		9072	
41	6	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		18	2712		48816		48816		52721
				шт.							3905	
42	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		154,8	853,03	19,94	132049	3087	88760	37746	183378
				м2 поверхности		259,7	2,49	40202	385		13584	
43	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,207	463127		558994		558994		603714
				т							44720	
44	9	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		168	1780		299040		299040		322963
				шт.							23923	
45	10	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		72	3203		230616		230616		249065
				шт.							18449	
46	11	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004		168	54		9072		9072		9798
				шт.							726	
47	12	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/птицезащитное устр/		0,0756	463127		35012		35012		37813
				т							2801	
48	13	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		54	513		27702		27702		29918
				шт.							2216	
49	14	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98		46	386		17756		17756		19176
				шт.							1420	
50	15	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушныеНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98		36	1946		70056		70056		75660
				шт.							5604	
51	16	С124-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98		12	731		8772		8772		9474
				шт.							702	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	17	С121-050307-0110	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	4,032	281		1133		1133	91	1224
53	18	С124-040201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1153		18448		18448	1476	19924
54	19	С124-040201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	44	697		30668		30668	2453	33121
55	20	С124-040201-0109	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	27	569		15363		15363	1229	16592
56	21	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	30	702		21060		21060	1685	22745
57	22	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ог2,ог5/**	т	0,0258	463127		11949		11949	956	12905
58	23	Е11-330208-0104	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	2	10908,12 9772,14	973,1 460,28	21816 19544	1946 921	326	16372 3055	41243
59	24	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	79440		158880		158880		158880
			Отпускная цена			79440		158880				
			Сметная стоимость оборудования					*158880*				
60	25	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	1,975	224926,15 101185	123741,15 27243,33	444229 199840	244389 53806	0	202917 51772	698918
61	26	С123-061004-0105	**Провода неизолированные длявоздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АСсечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,2285	985313		1210457		1210457	96837	1307294
62	27	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	258	234,72 184,14	48,05 12,44	60559 47508	12397 3210	654	40574 8091	109224
63	28	С121-050304-0109	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,026488	232064		6147		6147	492	6639
64	29	С121-050304-0115	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,3397	217721		73960		73960	5917	79877
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 04-02-01. ВЛ-10КВ									7982639
			Раздел: 4. Лок.см. №04-02-02. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА									
65	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	12393,02 3246	6438,02 3127,4	12393 3246	6438 3127	2709	5099 1399	18891
66	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	34874,07 15342,8	8906,78 3020,42	34874 15343	8907 3020	10624	14691 3965	53530

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряженнена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1	804541		804541		804541		804541
			Отпускная цена			804541		804541				
			Сметная стоимость оборудования					*804541*				
68	4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732		376732		376732		376732
			Отпускная цена			376732		376732				
			Сметная стоимость оборудования					*376732*				
69	5	С121-040405-0503	**Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4	36231		144924		144924	11594	156518
70	6	С123-070504-0106	**Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	3	2373		7119		7119	570	7689
71	7	С123-070504-0202	**Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562
72	8	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231
						1124,91	30,22	1125	30		165	
73	9	С123-070501-0303	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	20081		20081		20081	1606	21687
74	10	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	м	30	489,85	61,11	14695	1833	8163	3743	19913
						156,65	16,62	4700	499		1475	
75	11	Ц13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3089,16	168,04	15446	840	10388	3189	20125
						843,5	42,31	4218	212		1491	
			Итого по разделу: 4. Лок.см. №04-02-02. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА									1484420
			Раздел: 5. Лок.см. № 04-03. ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
76	21	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	19	7014,54	2983,74	133276	56691	13678	72296	222018
						3310,92	1445,4	62907	27463		16446	
77	22	С121-040405-0206	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**		19	37808		718352		718352		775820

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							57468	
78	23	Е11-330203-0206	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА		16	4143,74	2324,78	66300	37196	0	34502	108866
				шт.		1818,96	876,5	29103	14024		8064	
79	24	С121-040408-0101	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92		16	2712		43392		43392		46863
				шт.							3471	
80	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ		65,1	853,03	19,94	55532	1298	37327	15874	77118
				м2 поверхности		259,7	2,49	16906	162		5712	
81	26	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98		29	139		4031		4031		4353
				м							322	
82	27	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98		29	70		2030		2030		2192
				шт.							162	
83	28	С124-040207-2211	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98		5	3960		19800		19800		21384
				шт.							1584	
84	29	С124-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98		15	1443		21645		21645		23377
				шт.							1732	
85	30	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		25	445		11125		11125		12015
				шт.							890	
86	31	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98/СС19-180/		19	16		304		304		328
				шт.							24	
87	32	С124-040207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98/КС-2/		4	478		1912		1912		2065
				шт.							153	
88	33	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98/У4/		10	1300		13000		13000		14040
				шт.							1040	
89	34	С124-040207-3261	Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-98/РА54-1500/		13	4877		63401		63401		68473
				шт.							5072	
90	35	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98/РС63ЕА/		7	697		4879		4879		5269
				шт.							390	
91	36	С124-040207-0715	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98/Х16/		9	1541		13869		13869		14979
				шт.							1110	
92	37	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТЯЖКА Г11,Заземляющий проводник ЗП6,кронштейн КС-2,кронштейн У4/		0,3104	463127		143755		143755		155255
				т							11500	
93	38	Е11-330207-0102	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА		9	4720,83	2486,6	42487	22379	155	23218	70962
				светильник		2217,03	1007,64	19953	9069		5256	
94	39	С123-070106-0328	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP 65, количество LED 2 штуки СОВ, СТ РК 2595-2014		9	45371		408339		408339		441006

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							32667	
95	40	Е11-330204-0101	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	км линии	0,264	34056,24	14069,54	8991	3714	329	5125	15245
						18740,4	5523,36	4947	1458		1129	
96	41	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	158657		39664		39664		42837
											3173	
97	42	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,014	281353		3939		3939		4254
											315	
			Итого по разделу: 5. Лок.см. № 04-03. ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									2128718
			Раздел: 6. Лок.см. № 04-04. ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
98	25	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	7014,54	2983,74	84175	35805	8639	45661	140222
						3310,92	1445,4	39731	17345		10387	
99	26	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	35205		422460		422460		456257
											33797	
100	27	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	16	139		2224		2224		2402
											178	
101	28	Е11-330203-0206	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	шт.	10	4143,74	2324,78	41437	23248	0	21564	68041
						1818,96	876,5	18190	8765		5040	
102	29	С121-040408-0101	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92	шт.	10	2712		27120		27120		29290
											2170	
103	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	38,2	853,03	19,94	32586	762	21903	9314	45252
						259,7	2,49	9921	95		3352	
104	31	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	70		1190		1190		1285
											95	
105	32	С124-040207-2211	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3960		7920		7920		8554
											634	
106	33	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	445		5785		5785		6248
											463	
107	34	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16		64		64		69
											5	
108	35	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн КС2,стяжка,хомут х15/	т	0,2418	463127		111984		111984		120943
											8959	
109	36	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98		6	1300		7800		7800		8424

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							624	
110	37	С124-040203-0401	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	6103		97648		97648	7812	105460
111	38	Е11-330207-0102	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА	светильник	3	4720,83 2217,03	2486,6 1007,64	14162 6651	7460 3023	52	7739 1752	23654
112	39	С123-070106-0328	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP 65, количество LED 2 штуки СОВ, СТ РК 2595-2014	шт.	3	45371		136113		136113	10889	147002
113	40	Е11-330204-0101	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	км линии	0,09	34056,24 18740,4	14069,54 5523,36	3065 1687	1266 497	112	1747 385	5197
114	41	С123-061201-0910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	391249		35212		35212	2817	38029
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 04-04. ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									1206329
			Раздел: 7. Лок.см. № 02-04. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)									
115	15	С121-040104-0201	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/применит/	м3	7,72	66662		514631		514631	41170	555801
116	17	С121-040104-0201	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/применит/	м3	13,36	66662		890604		890604	71248	961853
117	20	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	22,2	68538		1521544		1521544	121723	1643267
			Итого по разделу: 7. Лок.см. № 02-04. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)									3160920
			Раздел: 8. Лок.см № 02-05. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М									
118	68	С121-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	4,73	528792		2501186		2501186	200095	2701281
			Итого по разделу: 8. Лок.см № 02-05. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М									2701281
			ИТОГО:					18428447	728287	14222911	872276	20631957
			В том числе :					816979	264164	2660273	1331233	
			Стоимость оборудования, всего							2660273		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		521179				
			Итого с временными									21153136
			Зимние удорожания			2,97 %		549238				
			Итого с зимними удорожаниями									21702374

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		380842				22083216
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 054 498,03
			Итого в текущих ценах 2019 года - 72,7%, К = 1			1,00		16 054 498,03				6 329 557,02
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27,3%, К = 1,049901			1,049901		6 028 717,97				22 384 055,06
			Итого в текущих ценах 2019-2020 г.г.									20 145 649,54
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999968			0,89999999968						2 417 477,95
			НДС			12 %						22 563 127,49
			Итого с НДС									

Принял (Заказчик)

ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Рахметов Р. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МузТау"**

Бабаев Е.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "КазэкологияЖобалау"**

Лебедева Л.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)