Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, Абая Кунанбаева, 103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190240004938**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010440003397**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 365 от 19 августа 2021 года

Номер документа	Дата составления
100	**27.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке/монтажу котельного оборудования: капитальный ремонт котельной по адресу: г. Семей, ул. Абая 103			Работа	1	10 549 660.50	10 549 660.50
				Итого	1	x	10 549 660.50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Председателя Правления-Ректора / _____ / Жанаспаев М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик: НАО «Медицинский университет Семей»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103.
БИН 190240004938 ИИК KZ476010261000059961 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана".
Подрядчик: ТОО «Жылы қыс»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397 ИИК KZ296017261000000668 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана".
Договор о государственных закупках работ № 365 от 19 августа 2021 года.
Наименование объекта: Работы по установке/монтажу котельного оборудования: капитальный ремонт котельной по адресу: г. Семей, ул. Абая 103.

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 27 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		365	19.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт № 2 Работы по установке/монтажу котельного оборудования: капитальный ремонт котельной по адресу: г. Семей, ул. Абая 103.	18 492 725,4	9 419 339,7							1 130 320,8	10 549 660,5
Всего выполнено:	18 492 725,4	9 419 339,7							1 130 320,8	10 549 660,5

Итого к оплате с НДС 12%									10 549 660,5
К оплате за текущий месяц: десять миллионов пятьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят тенге пятьдесят тиын									

Заказчик:
НАО «Медицинский университет Семей»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103
БИН 190240004938
И.о. Председателя Правления-Ректора

_____ **Жанаспаев М.А.**

Заместитель Председателя Правления по О и ЭР

_____ **Барсуков А.С.**

Руководитель Управления развития инфраструктуры

_____ **Турубаев М.Т.**

Главный специалист эксплуатационно – технического отдела

_____ **Жумагалиев К.Н.**

Инженер по контролю за строительством общежития

_____ **Целищев М.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Сем.тех.проект»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Аэропортская, 94
БИН 130240012908
Директор

_____ **Манарбекқызы А.**

Подрядчик:
ТОО «Жылы қыс»
РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
Директор

_____ **Винтер Г.К.**

Технический надзор:
ТОО «VK ENTA»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 94
БИН 990540001085
Директор

_____ **Карабаева Ж.А.**

Эксперт технического надзора:

_____ **Отарбаев М.Т.**

Сметчик ТОО «VK ENTA»:

_____ **Кайдарханова Р.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Наименование объекта: Работы по установке/монтажу котельного оборудования: капитальный ремонт котельной по адресу: г. Семей, ул. Абая 103

Заказчик: **НАО «Медицинский университет Семей»**

Подрядчик: **ТОО «Жылы қыс»**

Договор о государственных закупках работ № 365 от 19 августа 2021 года

Форма 2В

Заказ 232

Акт № 2

приемки выполненных работ от 27 сентября 2021 года

Работы по установке/монтажу котельного оборудования: капитальный ремонт котельной по адресу: г. Семей, ул. Абая 103

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 2 Строительно-монтажные работы										
	2.1 Оборудование										
29	1118-0101-0205	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	3	225527,31	26213,95	676582	78642	111960	376065	1136859
					161993,49	12110,88	485980	36333	–	84212	
31	1118-0501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР = 72 %	насос	2	39975,19	1971,55	79950	3943	16054	44376	134272
					29976,48	840,56	59953	1681	–	9946	
32	5102-0203-0204 (об)	Прим. Насос сетевой воды G=100 м3/час, H=32 м, с электродвигателем. К100-80-160	шт.	2	917284		1834568		–	–	1834568
					–		–		1834568	–	
35	1118-0701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	146385,2	1439,85	146385	1440	126635	13467	172640

40	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	18309,96 / 11274,29	393,88 / 185,45	18310 / 33823	394 / 556	– / 27	12788 / 24088	62544
41	2305-0404-0205	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,37 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	3	11080 / 53464	71,9	33240 / 160392	216	– / 160392	4633 / –	173223
	2.2 Трубопроводы				–		–		–	12831	
49	1116-0401-0108	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм (219х7 мм). Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	19525,48 / 3319,87	277,53 / 80,54	292882 / 49798	4163 / 1208	238921 / –	36724 / 26368	355974
50	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм (108х6,5 мм). Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	8026 / 1258,13	89,34 / 33,54	64208 / 10065	715 / 268	53428 / –	7440 / 5732	77380
51	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	18	3108,41 / 1136,65	61,43 / 23,59	55951 / 20460	1106 / 425	34386 / –	15037 / 5679	76667
52	1116-0401-0108	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 (219) мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	35	14656 / 3319,87	277,53 / 80,54	512960 / 116195	9714 / 2819	387051 / –	85690 / 47892	646542

53	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	4247	89,34	169880	3574	115981	37200	223646
					1258,13	33,54	50325	1342	–	16566	
54	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	2315,05	51,25	46301	1025	26083	14109	65243
					959,65	20,17	19193	403	–	4833	
56	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	2928,87	26,98	117155	1079	93133	16849	144724
					573,57	11,47	22943	459	–	10720	
57	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	3371,55	47,23	168578	2362	129368	27271	211517
					736,97	20,54	36849	1027	–	15668	
59	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	14947,51	1062,95	44843	3189	3932	27850	78508
					12573,92	319,81	37722	959	–	5815	
60	2304-0101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	112425		337275		337275	–	364257
					–		–		–	26982	
61	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	4924,4	333,34	49244	3333	5217	29889	85464

62 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002			4069,39	81,94	40694	819	–	6331	
		шт.	10	26236		262360		262360	–	283349
				–		–		–	20989	
63 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2737,09	138,4	21897	1107	2383	13465	38191
				2300,77	37	18406	296	–	2829	
64 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	11417		91336		91336	–	98643
				–		–		–	7307	
65 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	2737,09	138,4	27371	1384	2979	16832	47739
				2300,77	37	23008	370	–	3536	
66 2304-0502-0701	Прим. Вентили проходные фланцевые для воды и пара, PN 16. DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	16180		80900		80900	–	87372
				–		–		–	6472	
67 2304-0502-0607	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2213		11065		11065	–	11950
				–		–		–	885	
70 2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4548		9096		9096	–	9824

				–		–		–	728	
71 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2202		44040		44040	–	47563
				–		–		–	3523	
72 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1091		17456		17456	–	18852
				–		–		–	1396	
74 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1846		14768		14768	–	15949
				–		–		–	1181	
76 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2737,09	138,4	8211	415	894	5049	14321
				2300,77	37	6902	111	–	1061	
77 2304-1001-1102	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	9321		27963		27963	–	30200
				–		–		–	2237	
80 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2737,09	138,4	8211	415	894	5049	14321
				2300,77	37	6902	111	–	1061	

81	2304-1004-1114	Прим. Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 8, DN 40 ГОСТ 31294-2005	шт.	3	6715		20145		20145	–	21757
					–		–		–	1612	
82	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2737,09	138,4	10948	554	1192	6733	19096
					2300,77	37	9203	148	–	1415	
83	2304-1001-6702	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 50 мм	шт.	4	42479		169916		169916	–	183509
					–		–		–	13593	
84	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4924,4	333,34	9849	667	1043	5978	17093
					4069,39	81,94	8139	164	–	1266	
85	2304-1001-6704	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	92731		185462		185462	–	200299
					–		–		–	14837	

2.3 Прочие работы

86	1108-0801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки (Обмуровка) НР = 72 %	м3 кладки (без вычета пустот)	19,95	76117,84	1797,5	1518551	35860	1169645	238680	1897809
					15691,52	925	313046	18454	–	140578	
88	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72 %	м3 кладки	4,02	36128,71	2760,75	145237	11098	101764	25238	184113
					8053,62	666	32376	2677	–	13638	

89 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,2022	74018,05	3063,42	14966	619	921	9764	26708
				66398,01	668,75	13426	135	–	1978	
90 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2022	276682		55945		55945	–	60421
				–		–		–	4476	
91 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72 %	м3 кладки	2,2988	36128,71	2760,75	83053	6346	58193	14432	105284
				8053,62	666	18514	1531	–	7799	
92 1120-0401-0116	Шиберы в обечайке из тонколистовой стали периметр 2200 мм (300х800 мм). Установка НР = 72 %	клапан	6	9948,62	268,1	59692	1609	9559	35292	102583
				8087,35	81,94	48524	492	–	7599	
93 2305-0305-0311	Прим. Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2200 мм	шт.	6	14178		85068		85068	–	91873
				–		–		–	6805	

Итого по смете	**9 472 847**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 500 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 264 830
- оборудование, тенге	1 834 568
- накладные расходы, тенге	1 132 567
в т.ч. зарплата, тенге	101 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	565 797
в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 472 847**
в текущих ценах с к=0,994351508	**9 419 339,7**

Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 130 320,8
Всего по акту	**10 549 660,5**

Заказчик:
НАО «Медицинский университет Семей»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103
БИН 190240004938
И.о. Председателя Правления-Ректора

_____ **Жанаспаев М.А.**

Заместитель Председателя Правления по О и ЭР

_____ **Барсуков А.С.**

Руководитель Управления развития инфраструктуры

_____ **Турубаев М.Т.**

Главный специалист эксплуатационно – технического отдела

_____ **Жумагалиев К.Н.**

Инженер по контролю за строительством общежития

_____ **Целищев М.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Сем.тех.проект»
РК, ВКО, г. Семей, ул. Аэропортская, 94
БИН 130240012908
Директор

_____ **Манарбекқызы А.**

Подрядчик:
ТОО «Жылы қыс»
РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
Директор

_____ **Винтер Г.К.**

Технический надзор:
ТОО «VK ETNA»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 94

БИН 990540001085
Директор

_____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт технического надзора:

_____ **Отарбаев М.Т.**

Сметчик ТОО «VK ETNA»:

_____ **Кайдарханова Р.К.**