Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	97,2	21,55	4,52	2094	439	1606	0,11	10
				17,03	-	1655	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2094	439			10
				Тенге		1655	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2094	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1655	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1896	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1896	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены 1 этажа наружные кирпичные								
108	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,6205	11708,24	335,84	194597	5582	16195	4,54	75
				699,75	126	11630	2094	118	0,61	10
		м3								
		Стены 2 этажа наружные кирпичные								
109	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	66,68	11708,24	335,84	780705	22394	64972	4,54	303
				699,75	126	46659	8402	118	0,61	41
		м3								
		Стены 1 этажа внутренние кирпичные								
111	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	36	11667,06	337,41	420014	12147	33835	4,38	158
				670,5	126	24138	4536	118	0,62	22
		м3								
112	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (вентшахты)	8,42	9113,25	296,6	76734	2497	10194	5,95	50
				915,75	110,25	7711	928	118	0,54	5
		м3								
113	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (подпорные стенки лестниц)	14,1	11667,06	337,41	164506	4757	13252	4,38	62
				670,5	126	9454	1777	118	0,62	9
		м3								
		Армирование кирпичной кладки стен (лист АС-36)								
116	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,864	49879,65	422,15	43096	365	8579	56,4	49
				8257,5	157,5	7134	136	118	0,77	1
		т								
117	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,1584	73679,65	422,15	85351	489	11503	56,4	65
				8257,5	157,5	9565	182	118	0,77	1
		т								
		Монолитные ж/б стены								
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	42,7	15277,42	341,75	652346	14593	78623	9,8	418
				1624,5	129,11	69366	5513	105	0,63	27
		м3								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,405	61200	-	391986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Армирование кладки								
127	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,595345	8679,65	422,15	5167	251	5912	56,4	34
				8257,5	157,5	4916	94	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,129345	65000 -	- -	8407 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,466	41200 -	- -	19199 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					2842108 190574	63075 23662			1214 115
	Стоимость общестроительных работ -					2842108	-	-		-
	Материалы -					200301	-	-		-
	Всего заработная плата -					-	214236	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					419593	-	-		-
	Местные материалы -					1968565	-	-		-
	Накладные расходы -					243065	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					-	-	-		122
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					-	36460	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					185110	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					3270283	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					-	-	-		1451
	Сметная заработная плата -					-	250696	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					3270283	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					-	-	-		1451
	Сметная заработная плата -					-	250696	-		-

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

		Ж/б перекрытие								
130	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1991,94 447,75	403,26 146,29	43823 9851	8872 3218	18296 140	2,74 0,66	60 15
		шт								
131	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1451,39 353,25	244,31 87,6	11611 2826	1954 701	4938 140	2,1 0,39	17 3
		шт								
132	С143017-8 Изм. и	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	226,8	2810	-	637308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
133	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	226,8	45	-	10206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Монолитное перекрытие								
160	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	30,345	16219,89	241,1	492193	7316	43765	8,06	245
				1282,5	91,08	38917	2764	105	0,44	13
		м3								
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	4,158	41200	-	171310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитные ж/б балки и ригели								
162	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	25,6312	17285,04	367,51	443036	9420	59143	12	308
				2058,75	138,83	52768	3558	105	0,68	17
		м3								
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,24406	58700	-	131726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6993	61200	-	42797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:	1,81398	67700	-	122806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Обвязочные балки								
166	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	2,485	17285,04 2058,75	367,51 138,83	42953 5116	913 345	5734 105	12 0,68	30 2
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,175455	65900 - -	- - -	11562 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,051205	65000 - -	- - -	3328 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2164660	28475			659
	Тенге	109478	10586			50
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2164660	-	-		-
Материалы -	Тенге	205228	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	120065	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	483530	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1337949	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	131876	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19781	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	137792	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2434329	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		775
Сметная заработная плата -	Тенге	-	139846	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2434329	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		775
Сметная заработная плата -	Тенге	-	139846	-		-

РАЗДЕЛ 6. Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кирпичные перегородки								
		Элементы крепления кирпичных перегородок								
169	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,32	10204,57	66,01	33879	219	769	1,35	4
				195,75	24,93	650	83	105	0,12	-
		м3								
170	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04488	93997,62	304,24	4219	14	1564	198	9
				33075	114,75	1484	5	105	0,56	-
		1т								
171	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0391	8679,65	422,15	339	17	388	56,4	2
				8257,5	157,5	323	6	118	0,77	-
		т								
172	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00495	64100	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03073	67700	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00342	65000	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перегородки техподполья кирпичные								
175	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,8	1155,96	34,37	10172	302	2096	1,21	11
				189	12,87	1663	113	118	0,06	1
		м2								
		Перемычки								
203	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	155	108,33	66,43	16792	10297	10351	0,15	23
				23,85	23,85	3697	3697	140	0,11	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
207	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ19-3 154шт)	4,125	26900 -	- -	110963 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
208	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ21-8 1шт)	0,055	26900 -	- -	1480 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
209	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ13-37 39шт)	0,068	26900 -	- -	1829 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
210	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ25-37 39шт)	3,807	26900 -	- -	102408 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге ---- Тенге			284701 --- 7817	10849 --- 3904			49 --- 17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2620	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			260148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13996	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			317862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13996	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Техподполье тип пола Б2								
573	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	22,76	75,41	2,62	1716	60	322	0,07	2
		м2		10,51	0,99	239	23	123	-	-
574	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	22,76	2253,2 531	- -	51283 12086	- -	14865 123	3,24 -	74 -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8208	10688,19	-	19461	-	1270	3,66	7
				567	-	1032	-	123	-	-
		м3								
576	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,76	247,63	9,95	5636	226	1566	0,36	8
				52,2	3,74	1188	85	123	0,02	-
		м2								
579	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,76	247,63	9,95	5636	226	1566	0,36	8
				52,2	3,74	1188	85	123	0,02	-
		м2								
580	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	91,04	41,23	0,67	3754	61	99	-	-
				0,63	0,25	57	23	123	-	-
		м2								
581	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	22,76	408,23	14,76	9291	336	1623	0,36	8
				52,43	5,54	1193	126	123	0,03	1
		м2								
582	Е0111-15-2К-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	45,52	-54,89	-0,67	-2499	-30	-109	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-77	-11	123	-	-
		м2								
		Тип пола Б3								
584	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	371,77	75,41	2,62	28035	974	5259	0,07	25
				10,51	0,99	3907	368	123	-	2
		м2								
585	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	29,7416	10688,19	-	317884	-	20742	3,66	109
				567	-	16863	-	123	-	-
		м3								
586	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	371,77	408,23	14,76	151766	5487	26508	0,36	134
				52,43	5,54	19492	2060	123	0,03	10
		м2								
587	Е0111-15-2К-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	743,54	-54,89	-0,67	-40813	-498	-1774	-0,01	-8
				-1,69	-0,25	-1257	-186	123	-	-1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			551151	6842			367
			Тенге			55913	2572			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58485	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			71937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69276	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			660473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69276	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльцо Кр-3								
838	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	803,44	389,08	2410	1167	1221	0,94	3
				153,9	136,92	462	411	140	0,55	2
		шт								
839	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	541,09	243,37	3788	1704	1881	0,67	5
				106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
		шт								
840	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	377,02	172,69	3016	1382	1529	0,48	4
				76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
		шт								
841	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.4.6-т 4шт)	1,629	9970	-	16241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
842	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.4.6-т 8шт)	1,855	10800	-	20034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
843	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.4.6-т 5шт)	1,56	10800	-	16848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
855	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,27	1387,57	-	3150	-	1332	2,99	7
				477	-	1083	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Крыльца по оси "1", "Е"								
857	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	14	1387,57	-	19426	-	8214	2,99	42
				477	-	6678	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге	84913	4252			60
					Тенге	9581	1488			6
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	84913	-	-		-
		Материалы -			Тенге	37	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	11069	-		-
		Местные материалы -			Тенге	71043	-	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	14177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	2127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	5945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге	105036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		73
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	13195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге	105036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		73
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	13195	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге	5929628	113933			2359
					Тенге	375019	42213			201
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	5929628	-	-		-
		Материалы -			Тенге	411119	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	417232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	905743	-	-		-
		Местные материалы -			Тенге	4123814	-	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	477829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	71674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	384447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге	6791904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		2800
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	488906	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6791904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488906	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»