Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная теплосеть

А К Т N 4 (Локальная смета 6-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,68	28,89	27,85	915	882	291	0,01	-		
				1,04	8,44	33	267	97	0,03	1		
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		915	882			-		
				Тенге		33	267			1		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		915	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	300	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		291	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	44	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		72	-	-		-		
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1279	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	344	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	344	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Строительные конструкции

==========

Канал лотковый КЛ60х45-8 основные элементы

9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,6	1986,57 567	564,43 195,49	5165 1474	1468 508	2775 140	3,33 0,75	9 2
		м3								
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,8	23300 -	- -	41940 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

Канал лотковый КЛ60х45-8 доборные элементы

12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,13	1986,57 567	564,43 195,49	258 74	73 25	139 140	3,33 0,75	- -
		м3								
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,09	23300 -	- -	2097 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
17	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,07	9113,25 915,75	296,6 110,25	638 64	21 8	85 118	5,95 0,54	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			50098 1612	1562 541			10 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50098	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2351	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2153	-		-
	Местные материалы -		Тенге			44573	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2999	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			51013	2444			10
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1645	809			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2454	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2947	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			57562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2947	-		-

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заместитель Прокурата Правления
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Акимбеков К.С.