Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная канализация

А К Т N 6 (Локальная смета 6-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,9	27,84	26,18	1890	1777	584	0,01	1
				1,66	7,2	113	489	97	0,03	2
2	E0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	262,72	-	552	-	623	1,85	4
т.ч.				262,72	-	552	-	113	-	-
	п-1.55 п-3.180 к=1,2									
3	E0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28	218,93	-	6130	-	6927	1,54	43
				218,93	-	6130	-	113	-	-
4	E0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	-	6,48	6,48	-	-	-	-	-
			-	-	2,1	-	-	-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 113,4	3,2	3,2	363	363	114	-	-
				-	1,04	-	118	97	-	-
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 4,2	122,18	-	513	-	580	0,89	4
			122,18	-	513	-	113	-	-	
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 37,8	21,55	4,52	814	171	624	0,11	4
				17,03	-	644	-	97	-	-
8	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 5	39,76	37,82	199	189	62	0,01	-
				1,87	11	9	55	97	0,04	-
9	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3 9	76,6	76,6	689	689	138	-	-
				-	15,32	-	138	100	0,32	3
10	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1-2 группы грунтов	т 5	3,09	2,66	15	13	6	-	-
				0,39	0,93	2	5	97	-	-
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 3,5	122,18	-	428	-	483	0,89	3
			122,18	-	428	-	113	-	-	
12	С143008-92	-Песок природный	м3 3,5	1330	-	4655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Рекультивация ППС								
13	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	м3 55	7,91	7,91	435	435	137	-	-
				-	2,57	-	141	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	220	7,32	7,32	1611	1611	507	-	-
				-	2,38	-	523	97	0,01	2
		м3								
15	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	55	7,91	7,91	435	435	137	-	-
				-	2,57	-	141	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	220	7,32	7,32	1611	1611	507	-	-
				-	2,38	-	523	97	0,01	2
		м3								
		Трубопроводы								
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,1	1769,2	152,52	1946	168	301	1,02	1
				153,68	57,15	169	63	130	0,28	-
		м3								
18	Е0122-7-4	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,011	1097631,95	1984,82	12074	22	818	334	4
				56475	749,25	621	8	130	3,66	-
		км								
19	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,011	4194	-	46	-	55	24,7	-
				3870	-	43	-	130	-	-
		км								
34	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4118,18	83,18	4118	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		врезка								
35	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,011	4194	-	46	-	55	24,7	-
				3870	-	43	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			38571	7568			81
			Тенге			12101	2236			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14336	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			58257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»