Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружный водопровод

А К Т N 7 (Локальная смета 6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	199,82	27,84	26,18	5562	5230	1717	0,01		2	
				1,66	7,2	332	1439	97	0,03		5	
		м3										
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,18	262,72	-	1624	-	1835	1,85		11	
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1624	-	113	-		-	
		м3										
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38	218,93	-	8319	-	9401	1,54		59	
				218,93	-	8319	-	113	-		-	
		м3										
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	219,6	6,48	6,48	1423	1423	448	-		-	
				-	2,1	-	462	97	0,01		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 658,8	3,2 -	3,2 1,04	2108 -	2108 684	664 97	- -	- 3
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 24,4	134,1 134,1	- -	3272 3272	- -	3697 113	0,97 -	24 -
7	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 8	122,18 122,18	- -	977 977	- -	1105 113	0,89 -	7 -
8	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 219,6	25,65 20,27	5,38 -	5632 4451	1181 -	4318 97	0,13 -	28 -
9	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 10	39,76 1,87	37,82 11	398 19	378 110	125 97	0,01 0,04	- -
10	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3 18	76,6 -	76,6 15,32	1379 -	1379 276	276 100	- 0,32	- 6
11	Е0101-20-1	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 10	3,09 0,39	2,66 0,93	31 4	27 9	13 97	- -	- -
12	С143008-92	-Песок природный	м3 8	1330 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
		Рекультивация ППС								
13	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	м3 129	7,91 -	7,91 2,57	1020 -	1020 331	321 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	516	7,32	7,32	3779	3779	1190	-	-
				-	2,38	-	1227	97	0,01	5
		м3								
15	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	129	7,91	7,91	1020	1020	321	-	-
				-	2,57	-	331	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	516	7,32	7,32	3779	3779	1190	-	-
				-	2,38	-	1227	97	0,01	5
		м3								
		Трубопроводы								
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,6	1769,2	152,52	4600	397	713	1,02	3
				153,68	57,15	400	149	130	0,28	1
		м3								
18	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		фланец								
19	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	330	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
21	СПрайс-лист Казахстан стр.155	-Втулка под фланец диаметром 63мм	1	349,39	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0279	51202,26	20326,01	1429	567	1312	179	5
				30825	5353,43	860	149	130	20,64	1
		км								
23	С130804-855	-Труба полиэтиленовая для	28,179	115	-	3241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0279	8097,13	-	226	-	291	51,5	1
				8032,5	-	224	-	130	-	-
		км								
26	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,486	11640,7	453,79	5657	221	251	1,51	1
				228,15	169,88	111	83	130	0,83	-
		м3								
27	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
		фланец								
28	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		фланец								
30	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	330	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	97613	23085		149
	Тенге	22075	6621		30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83133	-	-	-
Материалы -	Тенге	18419	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28697	-	-
Местные материалы -	Тенге	19554	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31303	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4696	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15349	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			136651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33392	-		-

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»