Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №0,72-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Дворец бракосочетания в г.Костанае по ул.Каирбекова-ул.Текстильщиков"

Наименование обьекта: Строительство объекта:"Дворец бракосочетания в г.Костанае по ул.Каирбекова-ул.Текстильщиков"

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Раздел: Стены 2 этажа наружные кирпичные								
109.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	57,60	11708,24	335,84	674395	19344	4,54	262
					699,75	126,00	40306	7258	0,61	35
		Итого по разделу: Стены 2 этажа наружные кирпичные								674395
		Раздел: Стены чердака наружные кирпичные								
110.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,80	11708,24	335,84	208407	5978	4,54	81
					699,75	126,00	12456	2243	0,61	11
		Итого по разделу: Стены чердака наружные кирпичные								208407
		Раздел: Стены 2 этажа внутренние кирпичные								
114.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	10,03	11667,06	337,41	117021	3384	4,38	44
					670,50	126,00	6725	1264	0,62	6
		Итого по разделу: Стены 2 этажа внутренние								117021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичные								
		Раздел: Монолитные ж/б стены								
125.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	14,15	15277,42	341,75	216175	4836	9,80	139
					1624,50	129,11	22987	1827	0,63	9
126.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,12	61200,00	--	129744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные ж/б стены								345919
		Раздел: Перемычки								
203.	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	12,00	108,33	66,43	1300	797	0,15	2
					23,85	23,85	286	286	0,11	1
204.	E0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	46,00	638,11	292,42	29353	13452	1,62	75
					297,00	103,75	13662	4773	0,45	21
205.	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4,00	434,31	24,15	1737	97	1,03	4
					171,90	8,83	688	35	0,04	0
206.	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,26	26900,00	--	7102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,26	26900,00	--	7102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,82	26900,00	--	21950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,13	26900,00	--	30343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	C143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,90	21800,00	--	19620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,16	20800,00	--	3328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Перемычки								121835
		Раздел: Металлические перемычки,детали								
214.	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,52	5030,50	2020,02	2602	1045	14,10	7
					2272,50	502,43	1175	260	1,79	1
215.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,08	13864,97	4022,39	1161	337	56,50	5
					9090,00	1071,86	761	90	3,81	0
216.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,60	1333,50	312,12	801	188	2,96	2
					679,50	--	408	--	--	--
217.	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,52	146000,00	--	75511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,08	154200,00	--	12910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,72	20,36	0,02	1033	1	0,02	1
					4,16	--	211	--	--	--
		Итого по разделу: Металлические перемычки,детали								94017
		Раздел: Лестница главного входа ЛГВ-1 (лист АС-49)								
360.	E0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	17,00	11136,86	196,62	189327	3343	1,79	30
					272,25	74,27	4628	1263	0,36	6
361.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	м3	17,00	284,00	--	4828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
362.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,38	41200,00	--	15656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	52,80	208,34	12,56	11000	663	1,08	57
					180,00	4,75	9504	251	0,02	1
367.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	52,80	1150,00	--	60720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,53	11132,95	311,32	5900	165	2,82	1
					441,00	117,61	234	62	0,57	0
369.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,53	205,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3,00	950,20	200,77	2851	602	1,74	5
					299,25	71,15	898	213	0,31	1
371.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	7,20	2810,00	--	20232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	7,20	45,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница главного входа ЛГВ-1 (лист АС-49)								310946
		Раздел: Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								
373.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	61,29	208,34	12,56	12769	770	1,08	66
					180,00	4,75	11033	291	0,02	1
374.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	61,29	1150,00	--	70486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,21	11132,95	311,32	2338	65	2,82	1
					441,00	117,61	93	25	0,57	0
376.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,21	205,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								85636
		Раздел: Лестница Л-1 (лист АС-124)								
481.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,51	5030,50	2020,02	2587	1039	14,10	7
					2272,50	502,43	1169	258	1,79	1
482.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97	4022,39	192	56	56,50	1
					9090,00	1071,86	126	15	3,81	0
483.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,51	1333,50	312,12	686	160	2,96	2
					679,50	--	349	--	--	--
484.	С12021-146	Косоуры	т	0,33	108945,00	--	36173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,02	154645,00	--	3775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	29,65	28,74	0,02	852	1	0,03	1
					5,81	--	172	--	--	--
490.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97	4022,39	5139	1491	56,50	21
					9090,00	1071,86	3369	397	3,81	1
491.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,37	1333,50	312,12	494	116	2,96	1
					679,50	--	252	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,28	115345,00	--	31746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,10	154645,00	--	14753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
494.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	1,01	12181,20	283,24	12266	285	4,15	4
					722,25	106,99	727	108	0,52	1
495.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,40	5030,50	2020,02	2036	818	14,10	6
					2272,50	502,43	920	203	1,79	1
497.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97	4022,39	428	124	56,50	2
					9090,00	1071,86	280	33	3,81	0
498.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	1333,50	312,12	581	136	2,96	1
					679,50	--	296	--	--	--
499.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,40	154845,00	--	62683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	115345,00	--	3557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	15,20	28,74	0,02	437	--	0,03	0
					5,81	--	88	--	--	--
503.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10,00	950,20	200,77	9502	2008	1,74	17
					299,25	71,15	2992	712	0,31	3
504.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	30,60	2810,00	--	85986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	С143017-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11	м2	30,60	45,00	--	1377	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-А	за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
506.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,22	22000,00 -------- --	-- -------- --	4840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
507.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,90	208,34 -------- 180,00	12,56 -------- 4,75	2063 -------- 1782	124 -------- 47	1,08 -------- 0,02	11 -------- 0
508.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	9,90	1150,00 -------- --	-- -------- --	11385 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Лестница Л-1 (лист АС-124)								298210
		Раздел: Лестница Л-2 (лист АС-126) ==========								
515.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	13,34	28,74 -------- 5,81	0,02 -------- --	383 -------- 78	-- -------- --	0,03 -------- --	0 -------- --
517.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97 -------- 9090,00	4022,39 -------- 1071,86	5139 -------- 3369	1491 -------- 397	56,50 -------- 3,81	21 -------- 1
518.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,37	1333,50 -------- 679,50	312,12 -------- --	494 -------- 252	116 -------- --	2,96 -------- --	1 -------- --
519.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,28	115345,00 -------- --	-- -------- --	31746 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
520.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,10	154645,00 -------- --	-- -------- --	14753 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
521.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	1,01	12181,20 -------- 722,25	283,24 -------- 106,99	12266 -------- 727	285 -------- 108	4,15 -------- 0,52	4 -------- 1
522.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 -------- --	-- -------- --	4673 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,40	5030,50	2020,02	2036	818	14,10	6
					2272,50	502,43	920	203	1,79	1
524.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97	4022,39	428	124	56,50	2
					9090,00	1071,86	280	33	3,81	0
525.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	1333,50	312,12	581	136	2,96	1
					679,50	--	296	--	--	--
526.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,40	154845,00	--	62683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	115345,00	--	3557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	15,20	28,74	0,02	437	--	0,03	0
					5,81	--	88	--	--	--
530.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6,00	950,20	200,77	5701	1205	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	0,31	2
531.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	17,10	2810,00	--	48051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	17,10	45,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,22	22000,00	--	4840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,90	208,34	12,56	2063	124	1,08	11
					180,00	4,75	1782	47	0,02	0
535.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,90	1150,00	--	11385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8717.0-8								
536.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,20	13711,47	5475,87	2733	1091	28,90	6
					5040,00	1552,87	1004	309	5,46	1
537.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,20	154200,00	--	30732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65	422,15	139	7	56,40	1
					8257,50	157,50	132	3	0,77	0
540.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	42800,00	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница Л-2 (лист АС-126)								246275
		Раздел: Окна								
547.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	10,00	348,93	18,88	3489	189	1,02	10
					171,01	6,57	1710	66	0,03	0
550.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	10,00	11804,80	--	118048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								121537
		Раздел: Внутренняя отделка								
825.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	394,95	243,47	3,39	96160	1337	0,65	257
					117,00	0,72	46209	284	0,05	20
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								96160
		Раздел: Монолитный приямок в тепловом пункте								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1077.	E0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,41	11298,16	493,75	4632	202	3,81	2
					609,75	169,52	250	70	0,67	0
1078.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,41	205,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1079.	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,01	176722,10	1941,97	2529	28	42,30	1
					6975,00	726,75	100	10	3,55	0
		Итого по разделу: Монолитный приямок в тепловом пункте								7245
		Раздел: Обрамление отверстий (лист АС-141)								
1081.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,41	13864,97	4022,39	5687	1650	56,50	23
					9090,00	1071,86	3728	440	3,81	2
1082.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,41	1333,50	312,12	547	128	2,96	1
					679,50	--	279	--	--	--
1083.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,30	115345,00	--	34230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1084.	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,11	154645,00	--	17537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обрамление отверстий (лист АС-141)								58000

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5

Раздел: Отопление

1.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости;	шт	33,00	193,78	--	6395	--	1,00	33
					164,25	--	5420	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
2.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	33,00	193,78 164,25	-- --	6395 5420	-- --	1,00 --	33 --
3.	СПрайс-листРоссия	Регулирующий клапан RA-G	шт	33,00	2388,97 --	-- --	78836 --	-- --	-- --	-- --
4.	СПрайс-листРоссия	Термостатический элемент RA DAnfOss	шт	33,00	2153,23 --	-- --	71057 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	62,13 22,50	-- --	2112 765	-- --	0,12 --	4 --
6.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	46,08	231,30 97,43	18,61 6,98	10658 4490	858 322	0,59 0,03	27 2
7.	СПрайс-листРоссия	Радиатор алюминиевый "TUTTOTONDO"	шт	256,00	649,68 --	-- --	166318 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	46,00	408,00 --	-- --	18768 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	49,00	362,00 --	-- --	17738 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	507,00 --	-- --	2028 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	2,00	701,41	7,85	1403	16	0,24	0
					37,58	2,95	75	6	0,01	0
37.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15827,84	155,59	15828	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0
38.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	1,00	12593,61	76,23	12594	76	2,64	3
					454,50	29,25	454	29	0,14	0
39.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
41.	С130902-1-1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								433529

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6

Раздел: Водопровод В1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С130901-2-5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	371,00	--	1855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
4.	СПрайс-ли стКазахстан	Задвижка SM-KZ д.50	шт	1,00	7849,46	--	7849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130809-3-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
7.	СПрайс-ли стКазахстан	Втулка под фланец д.63	шт	1,00	236,63	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. до 40 мм	к		---	---	---	---	---	---
					67,50	--	68	--	--	--
9.	СПрайс-ли стРоссия	Счетчик холодной воды крыльчатый СХВ д.15	шт	1,00	853,87	--	854	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	63,45	1,57	63	2	0,31	0
					---	---	---	---	---	---
					56,25	--	56	--	--	--
11.	СПрайс-ли стРоссия	Манометр МПЗ-У	шт	1,00	705,37	--	705	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
15.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
18.	СПрайс-ли стКазахстан	Задвижка SM-KZ д.50	шт	2,00	7849,46	--	15699	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли стРоссия	Клапан фланцевый 15кч888р с электроприводом д.50	шт	1,00	6905,19	--	6905	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли стРоссия	Муфта переходная д.50х15	шт	1,00	24,71	--	25	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,12	693,07	10,34	1466	22	0,43	1
					---	---	---	---	---	---
					76,95	3,87	163	8	0,02	0
23.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 25 мм			130,50	18,00	130	18	0,09	0
24.	СПрайс-ли стРоссия	Фильтр магнитно механический ФММ-20 д.15	шт	1,00	185,62 ---	-- --	186 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 ---	-- --	1140 ---	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	164 107	48 13	56,50 3,81	1 0
27.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00 ---	-- --	1357 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	115 75	33 9	56,50 3,81	0 0
29.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00 ---	-- --	950 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	60,00	329,67 59,85	4,19 1,58	19780 3591	251 95	0,34 0,01	20 0
39.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	0,34 0,01	10 0
40.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	13,50	362,67 59,85	4,19 1,58	4896 808	57 21	0,34 0,01	5 0
41.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07 76,95	10,34 3,87	27723 3078	414 155	0,43 0,02	17 1
50.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	214,34	200,00 ---	-- --	42868 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод В1								150024
		Раздел: Т3								
52.	С130901-1 4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	430,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-26- 1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
55.	СПрайс-ли стКазахстан	Счетчик холодной воды крыльчатый СГВ д.15	шт	1,00	721,17	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0118-22- 3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	63,45	1,57	63	2	0,31	0
					56,25	--	56	--	--	--
57.	СПрайс-ли стРоссия	Манометр МПЗ-У	шт	1,00	705,37	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
59.	С130901-3 1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	350,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130901-3 3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-ли стРоссия	Муфта переходная д.25х15	шт	1,00	5,09	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-ли стРоссия	Муфта переходная д.15х25	шт	1,00	5,09	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0118-21- 1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
67.	СПрайс-ли	Фильтр сетчатый муфтовый д.15	шт	1,00	185,62	--	186	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т3								6439
		Раздел: К1								
139.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	17,00	620,54	0,64	10549	11	0,58	10
					106,20	0,25	1805	4	0,00	0
140.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	90,00	748,88	1,43	67399	129	0,56	50
					102,38	0,54	9214	49	0,00	0
141.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 45 110Кх110кх110К-ПНД	шт	10,00	352,68	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 45 110Кх110кх50К-ПНД	шт	3,00	96,38	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 90 110Кх110кх110К-ПНД	шт	5,00	262,68	--	1313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-ли стРоссия	Крестовина К 45 50Кх50кх50К-ПНД	шт	1,00	101,59	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс-ли стРоссия	Крестовина К 45 110Кх110кх110К-ПНД	шт	3,00	344,54	--	1034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод 45 К110к-ПНД	шт	20,00	189,97	--	3799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод 45 К50к-ПНД	шт	3,00	24,34	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод О Ук 110К	шт	10,00	23,52	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод О 110Кх110к-ПНД	шт	17,00	153,84	--	2615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-ли	Переходной патрубок ПП	шт	3,00	116,96	--	351	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия	110Кх50к-ПНД			--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс-ли стРоссия	Заглушка З 110К-ПНД	шт	5,00	49,75 --	-- --	249 --	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс-ли стРоссия	Заглушка З 50К-ПНД	шт	1,00	12,77 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
156.	СПрайс-ли стРоссия	Ревизия д.110	шт	3,00	372,94 --	-- --	1119 --	-- --	-- --	-- --
157.	СПрайс-ли стРоссия	Крепление кан. труб хомутами д.100	шт	50,00	35,88 --	-- --	1794 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,21	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	3701 2678	467 22	73,60 0,49	16 0
160.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,21	114900,00 --	-- --	24505 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: К1								122667
		Раздел: Внутреннее электроснабжение								
37.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1000,00	108,60 39,60	48,90 12,20	108600 39600	48900 12200	0,22 0,07	220 71
61.	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	шт	30,00	229,27 126,27	103,00 38,90	6878 3788	3090 1167	0,75 0,19	22 6
62.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1000,00	10,60 8,80	0,10 0,10	10600 8800	100 100	0,06 0,00	60 1
70.	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	500,00	47,20 26,30	14,80 4,30	23600 13150	7400 2150	0,16 0,02	80 12
153.	СПрайс-ли	Труба гофрированная	м	1000,00	9,15	--	9150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия	поливинилхлоридная диаметром 16мм			--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс-ли стКазахстан	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2	м	1530,00	41,54	--	63561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электроснабжение								222389

ИТОГО: 3720654 133335 1849

310990 41054 224

Накладные расходы :

На монтажные работы		81957
На общестроительные работы		246698
На металломонтажные работы		22299
На сантехнические работы		40101
Всего накладных расходов:		391055
Итого с накладными		4111709

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		246703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4358412
Итого с временными	- 1,8 %	4436863
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	4534474
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4552221
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4596590
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	10266714
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	205334
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10472048
Налог на добавленную стоимость	12 %	1256646
Итого с НДС		11728694

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.