Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 11 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы	рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены чердака наружные кирпичные								
110	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	48	11708,24	335,84	561996	16120	46770	4,54	218
				699,75	126	33588	6048	118	0,61	29
		м3								
		Монолитные ж/б стены								
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	19,83	15277,42	341,75	302951	6777	36513	9,8	194
				1624,5	129,11	32214	2560	105	0,63	13
		м3								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,977	61200	-	182192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ----		1047139	22897			412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65802	8608			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182192	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			735879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67825	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198248	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86903	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1198248	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86903	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
		Опорные плиты ОПм-1 (лист АС-65)								
135	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,43	15712,39	241,1	6756	104	620	8,06	3
				1282,5	91,08	551	39	105	0,44	-
			м3							
136	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0444	73000	-	3241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	47400	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
138	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0858	70437,87	304,24	6044	26	882	58	5
				9675	114,75	830	10	105	0,56	-
			1т							
		Опорные плиты ОП-1 (лист АС-34)								
147	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,028	15712,39	241,1	440	7	40	8,06	-
				1282,5	91,08	36	3	105	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
148	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0234	73000	-	1708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	47400	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опорные плиты ОП-1"								
150	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,028	15712,39	241,1	440	7	40	8,06	-
				1282,5	91,08	36	3	105	0,44	-
		м3								
151	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00234	73000	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	47400	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опорные плиты ОП-2								
153	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,072	15712,39	241,1	1131	17	104	8,06	1
				1282,5	91,08	92	7	105	0,44	-
		м3								
154	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,003424	73000	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
155	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00251	68200 --- -	- --- -	171 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00067	47400 --- -	- --- -	32 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
157	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,01398	70437,87 --- 9675	304,24 --- 114,75	985 --- 135	4 --- 2	144 --- 105	58 --- 0,56	1 --- -
158	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	91	434,31 --- 171,9	24,15 --- 8,83	39522 --- 15643	2197 --- 804	23025 --- 140	1,03 --- 0,04	94 --- 4
шт										
159	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,855	20800 --- -	- --- -	59384 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Монолитные ж/б балки и ригели								
162	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	13,5708 2058,75	17285,04 --- 138,83	367,51 --- 27939	234572 --- 1884	4987 --- 105	31314 --- 0,68	12 --- 9	163 ---
		м3								
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,18754	58700 --- -	- --- -	69709 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
164	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,3687	61200 ---	- ---	22564 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
165	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,95882	67700 -	- -	64912 -	- -	- -	- -	- -
166	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм Обвязочные балки м3	1,215 2058,75	17285,04 138,83	367,51 2501	21001 169	447 105	2804 0,68	12 1	15
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,085845	65900 -	- -	5657 -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,025095	65000 -	- -	1631 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			540521	7796			281
			----			---	---			---
			Тенге			47764	2919			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540521	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61988	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50683	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170246	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252727	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8846	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35970	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59529	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		635463	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59529	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
220	Е0109-34-1 прим.	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	Опорная пластина	0,01642	17355,77 12555	2191,29 101,25	285 206	36 2	187 90	73,6 0,49	1 -
221	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0161	154200 -	-	2483 -	-	-	-	-
222	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00032	53600 -	-	17 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2785 206	36 2				1 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18	-	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		3132	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
		Опорные элементы крыши и балюстрады (лист АС-94)								
249	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	13,5	12616,72 1154,25	365,89 137,25	170326 15582	4940 1853	20574 118	6,66 0,67	90 9
		м3								
250	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	108,33 23,85	66,43 23,85	5417 1193	3322 1192	3339 140	0,15 0,11	7 5
шт										
251	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 5ПБ21-27 34шт)	3,876	26900 -	- -	104264 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
252	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ19-3 16шт)	0,528	26900 -	- -	14203 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
253	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	434,31 171,9	24,15 8,83	4343 1719	241 88	2530 140	1,03 0,04	10 -
шт										
254	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ОПм-1 10шт)	0,43	20800 -	- -	8944 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			307497	8503			108
			Тенге			18494	3134			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21628	-		-
		Местные материалы -	Тенге			280333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20036	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		353976	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			353976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25594	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Стены
1 этаж

808	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	808,51	303,09	4,07	245051	3287	116007	0,74	598
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	109699	784	105	0,05	42
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			245051	3287			598

			Тенге			109699	784			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110483	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21664	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			382722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127884	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2142993	42519			1401

			Тенге			241965	15446			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2140226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	257203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1378099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			284706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145496	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2570428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299909	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2573560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300145	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
ТОО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.