Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

А К Т N 12 (Локальная смета 2-1-7)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
		Трубы										
37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108,6	48,9	65160	29340	29526	0,22	132		
				39,6	12,2	23760	7320	95	0,07	42		
		м										
		Провода и кабели										
63	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	14,6	0,2	5840	80	4522	0,07	28		
				11,8	0,1	4720	40	95	-	-		
		м										
69	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	400	175,2	75,7	70080	30280	35454	0,44	176		
				72,7	20,6	29080	8240	95	0,12	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141080	59700			336
			----			---	---			---
			Тенге			57560	15600			90
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141080	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12635	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			223217	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83585	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование неучтенное ценником								
		Трубы								
153	СПрайс-лист-Россия Альфа-Сети стр.18з	Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметром 16мм	600	9,15	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Светотехническое оборудование								
177	С151803-50 -	Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,05	18000	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
178	СПрайс-лист-Казахстан ЭлектроПрофи стр.31з,32з	Коробкаответвительная с крышкой У-409	20	188,12	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Провода и кабели								
185	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,204	52100	-	10628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
186	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11з	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	204	65,45	-	13352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
187	СПрайс-лист-	Кабели силовые на напряжение	27,54	104,25	-	2871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.10э,11 э	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10э,11 э	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м	142,8	162,65	-	23226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10э,13 э	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2 м	622,2	-41,54	-	-25848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			34381	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34381	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34381	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2063	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36444	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			36444	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			175461	59700			336
			Тенге			57560	15600			90
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23820	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73160	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			259661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			461
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83585			-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			259661	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			461
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83585			-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО "Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»