Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 13 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены чердака наружные кирпичные								
110	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26	11708,24	335,84	304414	8732	25334	4,54	118
		м3		699,75	126	18194	3276	118	0,61	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			304414	8732			118
			Тенге			18194	3276			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304414	-	-		-
		Материалы -	Тенге			995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21470	-		-
		Местные материалы -	Тенге			276494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			349533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25270	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге	349533	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-	147
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	25270	-	-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
		Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
178	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	28,9	968,68	22,79	27995	659	16139	2,73	79
				456,75	8,62	13200	249	120	0,04	1
		м2								
181	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	99,5	968,68	22,79	96384	2268	55565	2,73	272
				456,75	8,62	45447	858	120	0,04	4
		м2								
184	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	19,7	798,19	13,9	15724	274	7730	1,92	38
				321,75	5,24	6338	103	120	0,03	1
		м2								
186	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	40,582	787,05	-	31940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
187	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	10,4	968,68	22,79	10074	237	5808	2,73	28
				456,75	8,62	4750	90	120	0,04	-
		м2								
190	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	53,8	968,68	22,79	52115	1226	30044	2,73	147
				456,75	8,62	24573	464	120	0,04	2
		м2								
193	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных	19,1	2018,68	22,79	38557	435	10666	2,73	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией		456,75	8,62	8724	165	120	0,04	1
195	Е0110-7-3 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы) м2	24,3	129,31 / 121,5	4,32 / 1,64	3142 / 2952	105 / 40	3591 / 120	0,75 / 0,01	18 / -
196	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	25,029	250 / -	- / -	6257 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
197	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией м2	21,4	968,68 / 456,75	22,79 / 8,62	20730 / 9774	488 / 184	11951 / 120	2,73 / 0,04	58 / 1
199	Е0110-7-3 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы) м2	42,8	129,31 / 121,5	4,32 / 1,64	5534 / 5200	185 / 70	6324 / 120	0,75 / 0,01	32 / -
200	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм м2	132,252	787,05 / -	- / -	104089 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Локальная смета2-1-1(1) Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
1	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation" м3	4,84	3491,77 / -	- / -	16900 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation" м3	1,5	3491,77 / -	- / -	5238 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation" м3	5,13	3491,77 / -	- / -	17913 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип	1,013	3491,77	-	3537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Insulation"		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,54	3491,77	-	1886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	2,77	3491,77	-	9672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,98	3491,77	-	3422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	1,1	3491,77	-	3841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
1	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	93,7	1741,48	22,79	163177	2135	52326	2,73	256
				456,75	8,62	42797	808	120	0,04	4
		м2								
2	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	119,2	787,05	-	93816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	410	250	-	102500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	42,9	787,05	-	33764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	221,7	787,05	-	174489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1042697	8011			981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			163757	3030			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1042697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			609264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1317413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1317413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196809	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
228	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	500	260,95	3,72	130476	1860	23316	0,29	146
				42,95	0,59	21475	295	107,1	0,01	4
240	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	14,1165	21304,82	334,28	300750	4719	59687	22,1	312
				3397,5	126	47961	1779	120	0,62	9
241	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,5616	20617,97	309,62	11579	174	1732	13,8	8
				2452,5	117	1377	66	120	0,57	-
242	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,3636	22541,72	316,57	8196	115	1574	22,5	8
				3487,5	119,25	1268	43	120	0,58	-
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (доски) м3	0,9495	19007,72	316,57	18048	301	4110	22,5	21
				3487,5	119,25	3311	113	120	0,58	1
244	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	15,21	767,86	7,54	11679	115	3970	1,43	22
				214,65	2,86	3265	44	120	0,01	-
245	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов м2	1,44	803,18	8,67	1157	12	186	0,68	1
				104,63	3,26	151	5	120	0,02	-
247	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	18,65	153,44	28,11	2862	524	3006	0,78	15
				123,75	10,58	2308	197	120	0,05	1
248	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия		151,76	380,24	-	57705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховое окно СО-1 (лист АС-147)								
263	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
268	Е0113-29-6	-Окраска металлических	276,5792	215,73	99,18	59666	27431	38259	0,59	163
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	32235	10275	90	0,18	50
		м2								
273	Е0113-29-6	-Окраска металлических	22,7994	215,73	99,18	4919	2261	3154	0,59	13
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	2657	847	90	0,18	4
		м2								
278	Е0113-29-6	-Окраска металлических	1,4438	215,73	99,18	311	143	200	0,59	1
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	168	54	90	0,18	-
		м2								
284	Е0113-29-6	-Окраска металлических	5,824	215,73	99,18	1256	578	806	0,59	3
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	679	216	90	0,18	1
		м2								
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
290	Е0113-29-6	-Окраска металлических	4,1832	215,73	99,18	902	415	579	0,59	2
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	488	155	90	0,18	1
		м2								
295	Е0113-29-6	-Окраска металлических	10,1738	215,73	99,18	2195	1009	1407	0,59	6
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	1186	378	90	0,18	2
		м2								
300	Е0113-29-6	-Окраска металлических	2,0755	215,73	99,18	448	206	287	0,59	1
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	242	77	90	0,18	-
		м2								
306	Е0113-29-6	-Окраска металлических	24,8174	215,73	99,18	5354	2461	3433	0,59	15
	прим.	огрунтованных поверхностей								
		пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	2892	922	90	0,18	5
		м2								
		Покрытие купола (лист АС-163)								
315	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	3,79725	153,44	28,11	583	107	612	0,78	3
		конструкций - ферм, арок,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	470	40	120	0,05	-
		м3								
316	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	кг	72,4038	380,24	-	27531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	10,95	153,44	28,11	1680	308	1765	0,78	9
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	1355	116	120	0,05	1
		м3								
319	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	кг	204,37368	380,24	-	77711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		728087	42820			755
				Тенге		124451	15653			79
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		728087	-	-		-
	Материалы -			Тенге		397870	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	140105	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		162946	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		149276	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	22391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		52642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		930005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		909
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	162496	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		930005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		909
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	162496	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Стены
этаж

817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	482,985	303,09	4,07	146388	1964	69300	0,74	357
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	65531	468	105	0,05	25
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге		146388	1964			357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65531	468			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66000	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			228629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76395	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2221587	61527			2211
			Тенге			371933	22428			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2221587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			674212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			772210	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			341704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			444054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2825580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460970	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2825580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460970	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»