Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 15 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Стены										
118	Е0126-30-1	Утепление стен -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	81,712	5042,67 3566,25	378,22 141,75	412047 291405	30905 11583	302988 100	20,04 0,69	1638 56		
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		412047	30905			1638		
				Тенге		291405	11583			56		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		412047	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		89736	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	302988	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		302988	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		151		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	45448	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42902	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		757937	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1845		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	348436	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			757937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348436	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
139	Е0106-22-1	Опорные плиты ОПм-2 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,09	15712,39 1282,5	241,1 91,08	1414 115	22 8	130 105	8,06 0,44	1 -
140	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00196	73000 -	- -	143 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0032	47400 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0858	70437,87 9675	304,24 114,75	6044 830	26 10	882 105	58 0,56	5 -
143	Е0106-22-1	1т Опорные плиты ОПм-3 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,054	15712,39 1282,5	241,1 91,08	848 69	13 5	78 105	8,06 0,44	- -
144	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00112	73000 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
145	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	47400 -	- -	47 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
146	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01398	70437,87	304,24	985	4	144	58	1
				9675	114,75	135	2	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		9715	65			7
				Тенге		1150	25			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9715	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6512	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1175	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		424	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1564	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1360	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		11605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1360	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
		Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
178	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	21,1	968,68	22,79	20439	481	11783	2,73	58
				456,75	8,62	9637	182	120	0,04	1
		м2								
181	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	72,5	968,68	22,79	70230	1652	40487	2,73	198
				456,75	8,62	33114	625	120	0,04	3
		м2								
184	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	14,3	798,19	13,9	11414	199	5611	1,92	27
				321,75	5,24	4601	75	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
186	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	29,458	787,05 -	- -	23185 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
187	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	7,6	968,68 456,75	22,79 8,62	7362 3471	173 66	4244 120	2,73 0,04	21 -
		м2								
190	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	39,2	968,68 456,75	22,79 8,62	37972 17905	893 338	21891 120	2,73 0,04	107 2
		м2								
193	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	13,9	2018,68 456,75	22,79 8,62	28060 6349	317 120	7762 120	2,73 0,04	38 1
		м2								
195	Е0110-7-3 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)	17,7	129,31 121,5	4,32 1,64	2289 2151	76 29	2615 120	0,75 0,01	13 -
		м2								
196	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	18,231	250 -	- -	4558 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
197	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	15,6	968,68 456,75	22,79 8,62	15111 7125	356 134	8712 120	2,73 0,04	43 1
		м2								
199	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен	31,2	129,31	4,32	4034	135	4610	0,75	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)		121,5	1,64	3791	51	120	0,01	-
200	СПрайс-лист-Россия ISOLUX GrOuP стр.42	м2 Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	96,408	787,05 -	- -	75878 -	- -	- -	- -	- -
201	Е0110-5-1	м2 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,492	22541,72 3487,5	316,57 119,25	11091 1716	156 59	2129 120	22,5 0,58	11 -
202	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев (крепление умывальников)	0,054	19007,72 3487,5	316,57 119,25	1026 188	17 6	234 120	22,5 0,58	1 -
223	Е0113-26-6 к-2	м3 Опорная пластина -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,843988	20,36 4,16	0,02 -	17 4	- -	3 90	0,02 -	- -
		м2 Локальная смета2-1-1(1) Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
1	СПрайс-лист-	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	3,503	3491,77 -	- -	12232 -	- -	- -	- -	- -
2	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	1,075	3491,77 -	- -	3754 -	- -	- -	- -	- -
3	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	3,728	3491,77 -	- -	13017 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,738	3491,77 -	- -	2577 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,387	3491,77 -	- -	1351 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	2,0195	3491,77 -	- -	7052 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,7195	3491,77 -	- -	2512 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,8055	3491,77	-	2813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
1	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	68,3	1741,48	22,79	118943	1557	38142	2,73	186
				456,75	8,62	31196	589	120	0,04	3
		м2								
2	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	86,8	787,05	-	68316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	298,64	250	-	74660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	31,26	787,05	-	24603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	161,46	787,05	-	127077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		771573	6011			727
				----		---	---			---
				Тенге		121248	2274			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		771573	-	-		-
	Материалы -			Тенге		200730	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	123521	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		443584	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		148225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	22234	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		55188	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		974986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		812
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	145755	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		974986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		812
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	145755	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
228	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	80	260,95	3,72	20876	298	3731	0,29	23
				42,95	0,59	3436	47	107,1	0,01	1
		м2								
229	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	329	583,67	0,93	192027	306	27924	0,5	165
				79,11	0,14	26027	46	107,1	-	-
		м2								
230	СПрайс-лист Казахстан ТОО "STEEl Центр" стр.49	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием	341,68	61,01	-	20845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
240	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,5685	21304,82	334,28	33417	524	6632	22,1	35
				3397,5	126	5329	198	120	0,62	1
		м3								
241	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0624	20617,97	309,62	1287	19	192	13,8	1
				2452,5	117	153	7	120	0,57	-
		м3								
242	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0404	22541,72	316,57	911	13	175	22,5	1
				3487,5	119,25	141	5	120	0,58	-
		м3								
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (доски)	0,1055	19007,72	316,57	2005	33	457	22,5	2
				3487,5	119,25	368	13	120	0,58	-
		м3								
244	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	1,69	767,86	7,54	1298	13	441	1,43	2
				214,65	2,86	363	5	120	0,01	-
		м2								
245	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	0,16	803,18	8,67	129	1	21	0,68	-
				104,63	3,26	17	1	120	0,02	-
		м2								
246	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21	715,87	1,24	15033	26	3841	0,97	20
				153,23	0,47	3218	10	119	-	-
		м2								
247	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,65	153,44	28,11	2862	524	3006	0,78	15
				123,75	10,58	2308	197	120	0,05	1
		м3								
248	СПрайс-лист	-Пирилакс 3000	151,76	380,24	-	57705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Опорные элементы крыши и балюстрады								
255	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,4462	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2245 1014	901 224	1114 90	14,1 1,79	6 1
		т								
256	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4462	1333,5 679,5	312,12 -	595 303	139 -	273 90	2,96 -	1 -
		т								
257	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,4462	147100 -	- -	65636 -	- -	- -	- -	- -
		т								
258	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,04818	13864,97 9090	4022,39 1071,86	14533 9528	4216 1124	9586 90	56,5 3,81	59 4
		т								
259	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,04818	1333,5 679,5	312,12 -	1398 712	327 -	641 90	2,96 -	3 -
		т								
260	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,44684	114900 -	- -	51342 -	- -	- -	- -	- -
		т								
261	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,60134	154200 -	- -	92727 -	- -	- -	- -	- -
		т								
262	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100,41701	20,36 4,16	0,02 -	2044 418	2 -	376 90	0,02 -	2 -
		м2								
		Слуховое окно СО-1								
264	С12061-152 прим.	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,7	3960 -	- -	2772 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
270	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	553,1584 м2	20,36 4,16	0,02 -	11262 2301	11 -	2071 90	0,02 -	12 -
275	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	45,5988 м2	20,36 4,16	0,02 -	928 190	1 -	171 90	0,02 -	1 -
280	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,8876 м2	20,36 4,16	0,02 -	59 12	- -	11 90	0,02 -	- -
286	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,648 м2	20,36 4,16	0,02 -	237 48	- -	44 90	0,02 -	- -
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
292	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,3664 м2	20,36 4,16	0,02 -	170 35	- -	31 90	0,02 -	- -
297	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	20,3476 м2	20,36 4,16	0,02 -	414 85	- -	76 90	0,02 -	- -
302	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,151 м2	20,36 4,16	0,02 -	85 17	- -	16 90	0,02 -	- -
308	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	49,6348 м2	20,36 4,16	0,02 -	1010 206	1 -	186 90	0,02 -	1 -
		Покрытие надстенного желоба								
309	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	315 м2	103,08 11,59	0,99 0,38	32470 3651	312 120	4487 119	0,07 -	22 1
		Покрытие купола (лист АС-163)								
315	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,26575 м3	153,44 123,75	28,11 10,58	194 157	36 13	204 120	0,78 0,05	1 -
316	СПрайс-лист-Пирилакс 3000		24,1346	380,24	-	9177	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Россия									
		Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
318	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		3,65	153,44	28,11	560	103	588	0,78	3
					123,75	10,58	452	39	120	0,05	-
319	СПрайс-лист-Пирилакс 3000		м3	68,12456	380,24	-	25904	-	-	-	-
		Россия									
		Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				664155	7808			377

			Тенге				60488	2048			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				435680	-	-		-
		Материалы -	Тенге				268124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	49631	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				116402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				54680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				519782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	57833	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				228475	-	-		-
		Материалы -	Тенге				1629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	12905	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				209705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				11615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				254495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	14647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				774277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	72480	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Вентшахты								
		Вентшахты								
330	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	2,2	22541,72	316,57	49592	696	9522	22,5	50
				3487,5	119,25	7673	262	120	0,58	1
		м3								
331	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	5,9	207,96	1,19	1227	7	193	0,16	1
				27	0,45	159	3	119	-	-
		м2								
332	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	5,9	181,08	1,15	1068	7	129	0,1	1
				17,89	0,43	106	3	119	-	-
		м2								
333	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,44	9113,25	296,6	13123	427	1743	5,95	9
				915,75	110,25	1319	159	118	0,54	1
		м3								
334	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,5	161,83	1,24	566	4	640	0,97	3
				153,23	0,47	536	2	119	-	-
		м2								
335	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,082	154200	-	12644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
337	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	212	162,37	1,24	34422	263	38775	0,97	206
				153,23	0,47	32485	100	119	-	-
		м2								
		Вентканалы								
345	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,5	3
				3487,5	119,25	523	18	120	0,58	-
		м3								
346	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	5,5	129,31	4,32	711	24	813	0,75	4
				121,5	1,64	668	9	120	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С11011-620	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм м2	5,665	419 -	- -	2374 -	- -	- -	- -	- -
348	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м м2	0,05512	13864,97 9090	4022,39 1071,86	764 501	222 59	504 90	56,5 3,81	3 -
349	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,05512	1333,5 679,5	312,12 -	74 37	17 -	34 90	2,96 -	- -
350	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,05512	114900 -	- -	6333 -	- -	- -	- -	- -
351	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	4,85056	20,36 4,16	0,02 -	99 20	- -	18 90	0,02 -	- -
352	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0448	8679,65 8257,5	422,15 157,5	389 370	19 7	445 118	56,4 0,77	3 -
353	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0448	45800 -	- -	2052 -	- -	- -	- -	- -
357	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2,35	153,44 123,75	28,11 10,58	361 291	66 25	379 120	0,78 0,05	2 -
358	СПрайс-лист Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	-Пирилакс 3000 кг	36,4896	380,24 -	- -	13875 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			143054 44688	1800 645			284 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123239	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18300	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52732	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	598	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18978	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			538	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			208712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53410	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								
373	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	26,268	208,34	12,56	5473	330	6794	1,08	28
				180	4,75	4728	125	140	0,02	1
			м							
374	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	26,268	1150	-	30208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
375	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,09	11132,95	311,32	1002	28	53	2,82	-
				441	117,61	40	11	105	0,57	-
			м3							
376	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,09	205	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Монолитная площадка ПЛ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,32	15306,39 1282,5	241,1 91,08	4898 410	77 29	462 105	8,06 0,44	3 -
		м3								
383	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0093	68200 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монолитная площадка ПЛ-3								
384	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1	4600,36 499,5	261,86 99	4600 500	262 99	736 123	3,44 0,48	3 -
		м3								
385	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,9	11136,86 272,25	196,62 74,27	54571 1334	963 364	1783 105	1,79 0,36	9 2
		м3								
386	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,032	41200 -	- -	1318 -	- -	- -	- -	- -
		т								
387	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03007	64092,87 3330	304,24 114,75	1927 100	9 3	109 105	20 0,56	1 -
		1т								
388	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,17978	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	904 409	363 90	449 90	14,1 1,79	3 -
		т								
389	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,17978	1333,5 679,5	312,12 -	240 122	56 -	110 90	2,96 -	1 -
		т								
390	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,1025	146000 -	- -	14965 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,07728	154400 -	- -	11932 -	- -	- -	- -	- -
392	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) т	8,127566	20,36 4,16	0,02 -	165 34	- -	30 90	0,02 -	- -
393	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т м2	2	434,31 171,9	24,15 8,83	869 344	48 18	506 140	1,03 0,04	2 -
394	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	0,144	20800 -	- -	2995 -	- -	- -	- -	- -
395	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м м3	0,01564	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	79 36	32 8	39 90	14,1 1,79	- -
396	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,01564	147100 -	- -	2301 -	- -	- -	- -	- -
397	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,08448	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1171 768	340 91	773 90	56,5 3,81	5 -
398	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,08328	154200 -	- -	12842 -	- -	- -	- -	- -
399	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0012	50600 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
400	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,904552	20,36 4,16	0,02 -	242 50	- -	45 90	0,02 -	- -
		м2 Металлический каркас МК-1 (лист АС-165)								
454	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2764	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	1288 295	791 171	420 90	5,88 1,98	2 1
		т								
455	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,59249	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8215 5386	2383 635	5419 90	56,5 3,81	33 2
		т								
456	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (С-245)	0,86889	156260 -	- -	135773 -	- -	- -	- -	- -
		т								
457	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	50,39562	20,36 4,16	0,02 -	1026 210	1 -	189 90	0,02 -	1 -
		м2 Козырек К-3								
462	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	22,853798	28,74 5,81	0,02 -	657 133	- -	120 90	0,03 -	1 -
		м2								
463	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	45,707596	20,36 4,16	0,02 -	931 190	1 -	171 90	0,02 -	1 -
		м2 Лестница Л-1								
486	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	13,343958	215,73 116,55	99,18 37,15	2879 1555	1323 496	1846 90	0,59 0,18	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
489	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	59,30648	20,36 4,16	0,02 -	1207 247	1 -	222 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Ступень металлическая СТМ-1								
502	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	30,397136	20,36 4,16	0,02 -	619 126	1 -	114 90	0,02 -	1 -
		м2								
503	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	950,2 299,25	200,77 71,15	950 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 -
		шт								
504	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4,5	2810 -	- -	12645 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
505	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4,5	45 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Лестница Л-2								
513	Е0113-29-6 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	29,65324	215,73 116,55	99,18 37,15	6397 3456	2941 1102	4102 90	0,59 0,18	17 5
		м2								
516	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	26,68792	20,36 4,16	0,02 -	543 111	1 -	100 90	0,02 -	1 -
		м2								
529	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	30,397136	20,36 4,16	0,02 -	619 126	1 -	114 90	0,02 -	1 -
		м2								
530	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	950,2 299,25	200,77 71,15	4751 1496	1004 356	2593 140	1,74 0,31	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
531	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18	2810	-	50580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
532	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	18	45	-	810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подступенки								
538	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	50,86136	20,36	0,02	1035	1	190	0,02	1
				4,16	-	212	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		384543	11158			132

				Тенге		22716	3668			16
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		194834	-	-		-
	Материалы -			Тенге		10432	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18374	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2013	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		159495	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		20796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3119	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		12938	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		228568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		112
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	21493	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		189709	-	-		-
	Материалы -			Тенге		917	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	8010	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		177812	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11815	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		208733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		50
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	9091	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		437301	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30584	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Окна								
547	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	5,01	348,93	18,88	1748	95	1068	1,02	5
				171,01	6,57	857	33	120	0,03	-
		м2								
548	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	9,63	378,28	18,53	3643	178	1875	0,93	9
				156,07	6,18	1503	60	120	0,03	-
		м2								
549	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,188	472,81	19	562	23	319	1,3	2
				217,73	6,18	259	7	120	0,03	-
		м2								
550	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	5,01	11804,8	-	59142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	к-1,36	м2								
551	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,63	7126,4	-	68627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	к-1,36	м2								
552	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	1,188	29240	-	34737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,36	м2								
553	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м (ПВХ)	133,963	163,61 64,58	3,84 1,44	21917 8651	514 193	10613 120	0,4 0,01	54 1
554	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м2 м	83	4100 -	- -	340300 -	- -	- -	- -	- -
555	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,421575	10369,79 1642,5	169,49 63	4372 692	71 27	719 100	9,47 0,31	4 -
556	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,11	2139,46 1809	330,46 123,75	10933 9244	1689 632	9876 100	10,58 0,6	54 3
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
6	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(откосы) м2	166,08	582,74 222,86	4,85 1,41	96781 37013	805 234	39109 105	1,29 0,01	214 1
7	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	174,384	250 -	- -	43596 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-1(12)								
7	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н	м3	5,11	7949,29 -	- -	40621 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге ---- Тенге			726978 58219	3375 1186			341 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587023	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68941	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			837991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68941	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери								
559	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	32,37	398,48	102,53	12899	3319	7276	0,9	29
				151,65	35,67	4909	1155	120	0,14	5
			м2							
562	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,37	4250	-	137573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
571	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	23	1960	-	45080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			195551	3319			29
			----			---	---			---
			Тенге			4909	1155			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			214997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7155	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		1 этаж Тип пола Б								
589	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	28,46	48,53	5,55	1381	158	1577	0,26	7
				42,98	2,07	1223	59	123	0,01	-
		м2								
591	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	28,46	104,55	18,42	2975	524	3251	0,42	12
				85,95	6,91	2446	197	123	0,03	1
		м2								
593	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,46	247,63	9,95	7048	283	1958	0,36	10
				52,2	3,74	1486	106	123	0,02	1
		м2								
594	Е0111-11-2 к-3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	85,38	41,23	0,67	3520	57	92	-	-
				0,63	0,25	54	21	123	-	-
		м2								
595	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1121324	5239,08	327,33	587	37	237	11,6	1
				1890	123,75	212	14	105	0,6	-
		1т								
596	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1121324	64100	-	7188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
597	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,46	408,23	14,76	11618	420	2029	0,36	10
				52,43	5,54	1492	158	123	0,03	1
		м2								
598	Е0111-15-2К-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	56,92	-54,89	-0,67	-3124	-38	-136	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-96	-14	123	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола П1								
600	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	96,16	104,55	18,42	10054	1771	10983	0,42	40
				85,95	6,91	8265	664	123	0,03	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	48,08	266,09	2,58	12794	124	3105	0,32	15
				51,53	0,97	2478	47	123	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола К4								
607	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	19,14	121,68	9,38	2329	180	1232	0,24	5
				48,83	3,51	935	67	123	0,02	-
		м2								
608	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,14	48,53	5,55	929	106	1061	0,26	5
				42,98	2,07	823	40	123	0,01	-
		м2								
610	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,14	247,63	9,95	4740	190	1317	0,36	7
				52,2	3,74	999	72	123	0,02	-
		м2								
611	Е0111-11-2 к-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	76,56	41,23	0,67	3157	51	83	-	-
				0,63	0,25	48	19	123	-	-
		м2								
612	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021054	5239,08	327,33	110	7	45	11,6	-
				1890	123,75	40	3	105	0,6	-
		1т								
613	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,021054	64100	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
614	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,14	340,45	18,42	6516	353	2186	0,42	8
				85,95	6,91	1645	132	123	0,03	1
		м2								
615	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,14	232,19	9,05	4444	173	1277	0,25	5
				50,85	3,4	973	65	123	0,02	-
		м2								
616	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,14	247,63	9,95	4740	190	1317	0,36	7
				52,2	3,74	999	72	123	0,02	-
		м2								
617	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	19,14	1445,52	11,72	27667	224	4145	1,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	3286	84	123	0,02	-
		м2 1 этаж Тип пола К5								
635	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,89	48,53	5,55	2179	249	2487	0,26	12
				42,98	2,07	1929	93	123	0,01	-
637	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,89	104,55	18,42	4693	827	5127	0,42	19
				85,95	6,91	3858	310	123	0,03	2
639	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,89	247,63	9,95	11116	447	3089	0,36	16
				52,2	3,74	2343	168	123	0,02	1
640	Е0111-11-2 к-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	179,56	41,23	0,67	7404	120	194	-	1
				0,63	0,25	113	45	123	-	-
641	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049379	5239,08	327,33	259	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
642	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,049379	64100	-	3165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
643	Е0111-27-3	т -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	44,89	1445,52	11,72	64889	526	9722	1,06	48
				171,68	4,39	7707	197	123	0,02	1
		м2 1 этаж Тип пола Л1								
645	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	163,16	266,09	2,58	43415	421	10536	0,32	53
				51,53	0,97	8408	158	123	-	1
		м2 2 этаж Тип пола П								
649	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	383,74	104,55	18,42	40120	7068	43830	0,42	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	32982	2652	123	0,03	13
651	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	191,87	266,09	2,58	51055	495	12390	0,32	62
				51,53	0,97	9887	186	123	-	1
		2 этаж Тип пола К м2								
654	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,26	263,95	9,95	4556	172	1188	0,36	6
				52,2	3,74	901	65	123	0,02	-
655	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	17,26	340,45	18,42	5876	318	1971	0,42	7
				85,95	6,91	1483	119	123	0,03	1
656	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	17,26	232,19	9,05	4008	156	1152	0,25	4
				50,85	3,4	878	59	123	0,02	-
657	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	17,26	263,95	9,95	4556	172	1188	0,36	6
				52,2	3,74	901	65	123	0,02	-
658	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	17,26	1445,52	11,72	24950	202	3738	1,06	18
				171,68	4,39	2963	76	123	0,02	-
		2 этаж Тип пола Л м2								
678	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,42	104,55	18,42	18340	3231	20036	0,42	73
				85,95	6,91	15077	1212	123	0,03	6
680	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	87,71	266,09	2,58	23339	226	5664	0,32	28
				51,53	0,97	4520	85	123	-	-
		2 этаж Тип пола К3 м2								
684	E0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	69	290,73	4,37	20061	302	1033	0,07	5
				10,53	1,64	727	113	123	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1(4)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	С11011-728	-Рубероид кровельный с	28,46	60	-	1708	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола П1								
2	С11011-728	-Рубероид кровельный с	96,16	60	-	5770	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	Е0157-13-8	-Устройство оснований под	48,08	386,24	0,9	18570	43	2064	0,26	12
		покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм		38,12	0,65	1833	31	110,7	0,01	-
		1м2								
4	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	48,08	14,83	4,34	713	209	716	0,07	4
		древесноволокнистых плит		10,49	1,62	504	78	123	0,01	-
		м2								
5	СПрайс	-Плита OSB	49,0416	376,82	-	18480	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К5								
6	С11011-728	-Рубероид кровельный с	44,89	60	-	2693	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола Л1								
7	Е0157-13-8	-Устройство оснований под	163,16	386,24	0,9	63018	147	7003	0,26	42
		покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм		38,12	0,65	6220	106	110,7	0,01	1
		1м2								
8	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	163,16	14,83	4,34	2420	708	2430	0,07	12
		древесноволокнистых плит		10,49	1,62	1712	264	123	0,01	1
		м2								
9	СПрайс	-Плита OSB	166,4232	376,82	-	62712	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		2 этаж Тип пола П								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	383,74	60 -	- -	23024 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм 1м2	191,87	386,24 38,12	0,9 0,65	74107 7314	173 125	8235 110,7	0,26 0,01	50 2
12	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	191,87	14,83 10,49	4,34 1,62	2845 2013	833 311	2858 123	0,07 0,01	14 2
13	СПрайс	-Плита OSB м2	195,7074	376,82 -	- -	73747 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола Л								
15	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	175,42	60 -	- -	10525 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм 1м2	87,71	386,24 38,12	0,9 0,65	33877 3344	79 57	3764 110,7	0,26 0,01	23 1
17	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	87,71	14,83 10,49	4,34 1,62	1301 920	381 142	1306 123	0,07 0,01	6 1
18	СПрайс	-Плита OSB м2	89,4642	376,82 -	- -	33712 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола К3								
19	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	69	48,53 42,98	5,55 2,07	3349 2966	383 143	3823 123	0,26 0,01	18 1
20	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200 м3	2,8428	5510 -	- -	15664 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	69	104,55	18,42	7214	1271	7881	0,42	29
				85,95	6,91	5931	477	123	0,03	2
		м2								
22	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/	69	60	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Полы 2-1-1(5) 1 этаж Тип пола Б								
1	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		1,9922	11313,88	-	22540	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К4								
2	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		0,788568	11313,88	-	8922	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К5								
3	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		3,698936	11313,88	-	41849	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		976901	23986			880
				Тенге		154833	9147			47
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		788249	-	-		-
	Материалы -			Тенге		403387	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	163980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		148537	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		57506	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		199289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	29893	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		59252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1046790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1027
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	193873	-		-
	Стоимость прочих работ -			Тенге		188652	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11319	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге		199971	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		1246761	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1027
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	193873	-		-

РАЗДЕЛ 13. Витражи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витраж В-3 (лист АС-142)								
724	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	53,2	669,07 549	55,88 6,13	35594 29207	2973 326	26580 90	2,98 0,03	159 1
		м2								
725	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия Татпроф стр.53	м	69,44	682,62 -	- -	47401 -	- -	- -	- -	- -
726	СПрайс-лист-Стойка ТП50316 Россия Татпроф стр.55	м	9,92	653,05 -	- -	6478 -	- -	- -	- -	- -
727	СПрайс-лист-Ригель ТП50322 Россия Татпроф стр.53	м	62	530,19 -	- -	32872 -	- -	- -	- -	- -
728	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия Татпроф стр.53	м	69,44	120,35 -	- -	8357 -	- -	- -	- -	- -
729	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия Татпроф стр.53	м	62	107,74 -	- -	6680 -	- -	- -	- -	- -
730	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия Татпроф стр.53	м	197,16	828,51 -	- -	163349 -	- -	- -	- -	- -
731	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6043 Россия Татпроф стр.53	м	19,84	405,39 -	- -	8043 -	- -	- -	- -	- -
732	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6040 Россия Татпроф стр.53	м	19,84	48,04 -	- -	953 -	- -	- -	- -	- -
733	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 Россия Татпроф стр.53	м	67,48	59,81 -	- -	4036 -	- -	- -	- -	- -
734	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	49,36	2800 -	- -	138208 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
735	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	1,8	3300 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м2								
736	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04004	13864,97 9090	4022,39 1071,86	555 364	161 43	366 90	56,5 3,81	2 -
		т								
737	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04004	1333,5 679,5	312,12 -	53 27	12 -	24 90	2,96 -	- -
		т								
738	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04004	154200 -	- -	6174 -	- -	- -	- -	- -
		т								
739	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,739008	20,36 4,16	0,02 -	76 16	- -	14 90	0,02 -	- -
		м2								
		Отекленная перегородка ОП-1 (лист АС-144)								
740	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	9	669,07 549	55,88 6,13	6022 4941	503 55	4497 90	2,98 0,03	27 -
		м2								
741	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия Татпроф стр.53	м	29	682,62 -	- -	19796 -	- -	- -	- -	- -
742	СПрайс-лист-Ригель ТП50321 Россия Татпроф стр.53	м	13,8	452,14 -	- -	6239 -	- -	- -	- -	- -
743	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия Татпроф стр.53	м	29	120,35 -	- -	3490 -	- -	- -	- -	- -
744	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия Татпроф стр.53	м	13,8	107,74 -	- -	1487 -	- -	- -	- -	- -
745	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия Татпроф стр.53	м	42,8	828,51 -	- -	35460 -	- -	- -	- -	- -
746	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5		18,6	59,81	-	1112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
747	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	6,9	2800 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
748	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01918	13864,97 9090	4022,39 1071,86	266 174	77 21	175 90	56,5 3,81	1 -
749	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01918	1333,5 679,5	312,12 -	26 13	6 -	12 90	2,96 -	- -
750	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01918	154200 -	- -	2958 -	- -	- -	- -	- -
751	Е0113-26-6 к-2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,231356	20,36 4,16	0,02 -	25 5	- -	5 90	0,02 -	- -
752	Е0110-92-4 прим.	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	6,342	341,62 131,98	23,23 8,17	2167 837	147 52	1067 120	0,79 0,04	5 -
753	С12031-12	м2 -Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900 -	- -	29800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге ----			592938	3880			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35584	497			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1263	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	910	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503282	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1072	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35171	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			663218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40992	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Потолок
1 этаж

778	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	362,4	326,29	2,21	118247	801	121892	1,76	638
				319,5	0,83	115787	301	105	-	1
779	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	373,272 м2	1070	-	399401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
780	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков (алинекс-гипс)	19,09 м2	270,2	3,94	5158	75	2077	0,55	11
				102,11	1,49	1949	28	105	0,01	-
781	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	19,09 м2	171,8	3,94	3280	75	2077	0,55	11
				102,11	1,49	1949	28	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)								
		м2								
782	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	19,09	127,99 43,65	2,33 0,88	2443 833	44 17	893 105	0,26 -	5 -
		м2								
		2 этаж								
785	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	310,38	326,29 319,5	2,21 0,83	101274 99166	686 258	104395 105	1,76 -	546 1
		м2								
786	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	319,6914	1070 -	- -	342070 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
787	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков (алинекс-гипс)	17,23	270,2 102,11	3,94 1,49	4655 1759	68 26	1874 105	0,55 0,01	10 -
		м2								
788	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)	17,23	171,8 102,11	3,94 1,49	2960 1759	68 26	1874 105	0,55 0,01	10 -
		м2								
789	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	17,23	127,99 43,65	2,33 0,88	2205 752	40 15	806 105	0,26 -	4 -
		м2								
		Лестничные клетки								
794	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)	41,36	171,8 102,11	3,94 1,49	7106 4223	163 62	4499 105	0,55 0,01	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
795	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	41,36	127,99	2,33	5294	96	1934	0,26	11
				43,65	0,88	1805	36	105	-	-
		м2								
796	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	50,91	670,87	2,86	34154	146	15127	1,63	83
				282,04	0,94	14359	48	105	-	-
		м2								
797	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,91	196,26	2,33	9992	119	4389	0,49	25
				81,23	0,88	4135	45	105	-	-
		м2								
		Стены 1-ый этаж								
811	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	633,3	582,74	4,85	369046	3068	149132	1,29	816
				222,86	1,41	141137	893	105	0,01	4
		м2								
812	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1158	177,35	2,1	205371	2432	80031	0,39	452
				65,03	0,79	75305	915	105	-	5
		м2								
813	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,4	243,47	3,39	6428	89	3263	0,65	17
				117	0,72	3089	19	105	0,05	1
		м2								
814	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	19,78	1863,3	4,62	36856	91	5310	1,52	30
				254,97	3,14	5043	62	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
815	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	114,52	2557,51 309,66	7 4,08	292886 35462	802 467	37367 104	1,88 0,02	215 2
		м2								
		2-ой этаж								
817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	254,1	303,09 135,68	4,07 0,97	77015 34476	1033 246	36459 105	0,74 0,05	188 13
		м2								
820	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	310,5	582,74 222,86	4,85 1,41	180939 69198	1504 438	73118 105	1,29 0,01	400 2
		м2								
821	Е0115-180-5-	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	838,9	122,51 38,93	1,88 0,72	102774 32658	1577 604	34926 105	0,23 -	194 3
		м2								
822	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,6	243,47 117	3,39 0,72	3068 1474	43 9	1557 105	0,65 0,05	8 1
		м2								
823	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	15,33	1863,3 254,97	4,62 3,14	28564 3909	71 48	4115 104	1,52 0,02	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
824	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	150,55	2557,51 309,66	7 4,08	385033 46619	1054 614	49123 104	1,88 0,02	283 3
		м2								
		Лестничные клетки								
827	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	224,8	303,09 135,68	4,07 0,97	68135 30501	914 218	32255 105	0,74 0,05	166 12
		м2								
830	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	224,8	177,35 65,03	2,1 0,79	39868 14619	472 178	15536 105	0,39 -	88 1
		м2								
		Локальная смета2-1-1(3)								
		1 этаж								
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	667	217,93 73,73	3,43 1,31	145359 49178	2288 874	52554 105	0,46 0,01	304 4
		м2								
		2 этаж								
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	652,6	217,93 73,73	3,43 1,31	142221 48116	2238 855	51420 105	0,46 0,01	297 4
		м2								
		Лестничные клетки								
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	221,7	217,93 73,73	3,43 1,31	48315 16346	760 290	17468 105	0,46 0,01	101 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3170118	20818			4957
			Тенге			855609	7620			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3170118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1161859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	863229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			741471	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			390360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			905469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4320122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	999050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4320122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	999050	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
930	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1009,8 м2	150,62	0,62	152094	626	82587	0,44	439
				69,08	0,23	69757	232	118	-	1
936	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	811 м2	39,63	1,19	32140	965	32572	0,22	181
				37,8	0,45	30656	365	105	-	2
937	C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	811 м2	257	-	208427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
938	E0115-4-3	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	106,3 м2	3535,31	12,17	375803	1294	332009	14,8	1573
				2970	4,59	315711	488	105	0,02	2
939	E0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	260,2 м2	712,79	16,52	185467	4299	148882	2,91	757
				459	6,19	119432	1611	123	0,03	8
940	C143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	111,615 м2	10100	-	1127312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
941	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм м2	273,21	6370 -	- -	1740348 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3821591	7183			2951
			Тенге			535556	2696			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3821591	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	538251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2963242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			596050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4682699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			4682699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627659	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11869164	120309			12517
			Тенге			2186405	42542			229
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11155125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2376077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172262	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2952117	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3587574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2353976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			810546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14319647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2525359	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			525387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			610986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64336	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			188652	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			199971	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15130605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2589695	-		13949

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.