Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 16 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Утепление стен								
118	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	20,428	5042,67	378,22	103012	7726	75747	20,04	409
				3566,25	141,75	72851	2896	100	0,69	14
		м3								
		Локальная смета2-1-1(6)								
		Утепление стен								
1	Спрайс-лист-	Стоимость ISOVER FASAD 100	105,2042	11801,93	-	1241612	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1344624	7726			409
			Тенге			72851	2896			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1241612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75747	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1505593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1505593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87109	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
229	E0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	251	583,67	0,93	146501	233	21304	0,5	126
				79,11	0,14	19857	35	107,1	-	-
		м2								
230	СПрайс-лист Казахстан ТОО "STEEl Центр" стр.49	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием	267,32	61,01	-	16308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
265	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,449	5030,5	2020,02	17350	6967	8614	14,1	49
				2272,5	502,43	7838	1733	90	1,79	6
		т								
266	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,449	1333,5	312,12	4599	1077	2109	2,96	10
				679,5	-	2344	-	90	-	-
		т								
271	E0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	0,661	4428,41	1999,23	2927	1321	1191	8,65	6
				1566	436,7	1035	289	90	1,58	1
		т								
276	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,073	4658,59	2861,37	340	209	111	5,88	-
				1067,22	620,1	78	45	90	1,98	-
		т								
281	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в	0,056	13864,97	4022,39	776	225	512	56,5	3
				9090	1071,86	509	60	90	3,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
282	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,056	1333,5	312,12	75	17	34	2,96	-
				679,5	-	38	-	90	-	-
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)	т							
287	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,047	5030,5	2020,02	236	95	117	14,1	1
				2272,5	502,43	107	24	90	1,79	-
288	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,047	1333,5	312,12	63	15	29	2,96	-
				679,5	-	32	-	90	-	-
293	Е0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	т 0,1645	4428,41	1999,23	728	329	296	8,65	1
				1566	436,7	258	72	90	1,58	-
298	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т 0,0305	4658,59	2861,37	142	87	46	5,88	-
				1067,22	620,1	33	19	90	1,98	-
303	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,49	13864,97	4022,39	6794	1971	4481	56,5	28
				9090	1071,86	4454	525	90	3,81	2
304	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,49	1333,5	312,12	653	153	300	2,96	1
				679,5	-	333	-	90	-	-
		Локальная смета2-1-1(7)	т							
1	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		456,35568	449,39	-	205081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		37,61901	449,39	-	16906	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		2,38227	449,39	-	1071	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		9,6096	449,39	-	4318	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
5	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		6,90228	449,39	-	3102	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		16,78677	449,39	-	7544	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		3,424575	449,39	-	1539	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		40,94871	449,39	-	18402	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455456	12700			225
		Тенге				36914	2802			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				420771	-	-		-
	Материалы -	Тенге				126411	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	19892	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				274270	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				21304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26525	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				468600	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		137
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	23087	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				34685	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5161	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	19824	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				17842	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				55678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		119
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	22500	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				524278	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45588	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Лестница главного входа ЛГВ-1								
363	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ (клеевая смесь)	482	43	-	20726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
364	Е0111-4-5 прим.	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	134	58,39	9,38	7824	1257	8627	0,24	33
				48,83	3,51	6543	470	123	0,02	2
		м2								
365	СПрайс-лист Россия ATlAs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT	20,1	185,29	-	3724	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Лоток водоотвода ЛТ-1 (лист АС-48)								
401	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	3,2	12688,7	283,24	40604	906	2786	4,15	13
				722,25	106,99	2311	342	105	0,52	2
		м3								
402	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,36846	9850,48	1162,95	3630	428	2476	46,6	17
				7357,5	108	2711	40	90	0,53	-
		т								
403	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т (С245)	0,36846	164060	-	60450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
406	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,12678	4658,59	2861,37	591	363	193	5,88	1
				1067,22	620,1	135	79	90	1,98	-
		т								
407	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,12678	174660	-	22143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сечение а-а (лист АС-68)								
409	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10	42,86	18,33	429	183	374	0,14	1
				24,53	6,86	245	69	119	0,03	-
		м2								
411	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,8	6045,18	185,63	4836	149	2668	18,17	15
				3264,75	69,75	2612	56	100	0,34	-
		м3								
413	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	20	133,23	1,19	2665	24	803	0,22	4
				37,8	0,45	756	9	105	-	-
		м2								
414	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7	284,17	1,96	1989	14	804	0,61	4
				108,9	0,45	762	3	105	0,03	-
		м2								
417	Е0108-4-7 прим.	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	46,24	3,82	324	27	320	0,21	1
				37,35	1,44	261	10	118	0,01	-
		м2								
418	СПрайс-лист Россия ATlAs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT	1,05	185,29	-	195	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
419	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 прим.	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (керамогранит)	7	1623,3	4,62	11363	32	1879	1,52	11
				254,97	3,14	1785	22	104	0,02	-
		м2								
		Лоток водоотвода ЛТ-2 (лист АС-48)								
420	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,8	12688,7	283,24	10151	227	697	4,15	3
				722,25	106,99	578	86	105	0,52	-
		м3								
421	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3292	9850,48	1162,95	3243	383	2212	46,6	15
				7357,5	108	2422	36	90	0,53	-
		т								
422	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,3292	164060	-	54009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
425	Е0109-22-12-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,12678	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	591 135	363 79	193 90	5,88 1,98	1 -
		Покрытие открытой террасы (лист АС-47)								
430	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139,1	174,85 34,65	15,94 5,96	24322 4820	2217 829	6722 119	0,24 0,03	34 4
431	Е0112-17-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1391	-6,69 -0,11	-0,14 -0,05	-9301 -153	-195 -70	-265 119	- -	-1 -
432	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	139,1	207,96 27	1,19 0,45	28927 3756	166 63	4544 119	0,16 -	22 -
433	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	9,0415	4222,92 382,5	245,72 92,25	38182 3458	2222 834	5108 119	2,71 0,45	25 4
434	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2	20,865	148,03 29,25	4,93 1,85	3089 610	103 39	772 119	0,19 0,01	4 -
436	Е0112-17-1	Устройство в цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139,1	198,11 34,65	15,94 5,96	27556 4820	2217 829	6722 119	0,24 0,03	34 4
437	Е0112-17-2 к-5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (25мм) м2	3475	8,24 0,11	0,14 0,05	28622 382	487 174	662 119	- -	3 1
438	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два	139,1	42,86	18,33	5962	2550	5196	0,14	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя		24,53	6,86	3412	954	119	0,03	5
440	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	139,1	198,11	15,94	27556	2217	6722	0,24	34
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	4820	829	119	0,03	4
441	Е0112-17-2	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	2086,5	8,24	0,14	17186	292	397	-	2
		цементно-песчанных стяжек		0,11	0,05	230	104	119	-	1
442	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,548054	5239,08	327,33	2871	179	1159	11,6	6
				1890	123,75	1036	68	105	0,6	-
443	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,548054	64100	-	35130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
446	С143002-58	т -Сухие смеси для плиточных работ (клеевая смесь)	278	43	-	11954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
447	Е0111-4-5 прим.	кг -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	139,1	58,39	9,38	8122	1305	8955	0,24	34
		толщиной 2 мм		48,83	3,51	6792	488	123	0,02	2
448	СПрайс-лист Россия АТlАs стр.45	м2 -Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT	20,865	185,29	-	3866	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Анкера крепления ОПм-2 ОПм-3 (лист АС-56)								
449	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных	0,0329	41008,57	2434,57	1349	80	1514	170	6
		стыковых накладок		31950	920,25	1051	30	140	4,49	-
450	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0077	114900	-	885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
451	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0252	154200	-	3886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		толстолистовой стали массой до 0,5 т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
453	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	0,9541	1073,17	4,92	1024	5	219	1,28	1
				216,45	1,87	207	2	105	0,01	-
		м2								
		Козырек К-3 (лист АС-79-1)								
464	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,08	112,45	34,24	346	105	165	0,32	1
				51,08	8,45	157	26	90	0,03	-
		м2								
465	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Металлоск лад" стр.47	-Профлист Н60-845-0,8	0,03049	61100,11	-	1863	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		Водосливной лоток ЛВТ-1								
469	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,00406	13864,97	4022,39	56	16	37	56,5	-
				9090	1071,86	37	4	90	3,81	-
		т								
470	Е0116-7-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм	0,9	1954,17	27,39	1759	25	212	1,03	1
				174,15	10,26	157	9	128	0,05	-
		м								
472	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,7	8743,24	335,84	6120	235	682	4,54	3
				699,75	126	490	88	118	0,61	-
		м3								
473	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,48	4222,92	245,72	2027	118	271	2,71	1
				382,5	92,25	184	44	119	0,45	-
		м3								
474	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,05	198,11	15,94	604	49	147	0,24	1
				34,65	5,96	106	18	119	0,03	-
		м2								
475	Е0112-17-2 к-15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 15мм)	45,75	8,24	0,14	377	6	9	-	-
				0,11	0,05	5	2	119	-	-
		м2								
476	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,01244	5239,08	327,33	65	4	26	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	24	2	105	0,6	-
		1т								
477	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,01244	41200	-	513	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
478	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,05	42,86	18,33	131	56	114	0,14	-
				24,53	6,86	75	21	119	0,03	-
		м2								
		Локальная смета2-1-1(7) вместо поз.514								
	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		53,8206306	449,39	-	24186	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	548720	18814		349
	Тенге	57731	6688		33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	397133	-	-	-
Материалы -	Тенге	44654	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58392	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69477	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	213894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68634	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10295	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27946	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	493712	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	379
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68687	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149828	-	-	-
Материалы -	Тенге	1200	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5861	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	141372	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5275	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	791	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9306	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	164409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6652	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1759	-	-	-
Материалы -	Тенге	1577	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	166	-	-
Накладные расходы -	Тенге	212	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			660211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75537	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери								
559	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	52,03	398,48	102,53	20733	5335	11696	0,9	47
				151,65	35,67	7890	1856	120	0,14	7
		м2								
560	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	47,25	634,99	31,85	30003	1505	11501	1,15	54
				190,8	12,04	9015	569	120	0,06	3
		м2								
561	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,08	495,01	31,37	1525	97	662	0,99	3
				167,18	11,86	515	37	120	0,06	-
		м2								
563	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	52,86	4010	-	211969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
564	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	40,04	3540	-	141742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
565	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (ДС21-9)	5,16	11200	-	57792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
566	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (ДГ19-7,ДГ16-10)	1,3	4250	-	5525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,6	4010	-	6416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
568	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,6	330,85	32,08	1191	115	1229	1,49	5
				272,25	12,13	980	44	120	0,06	-
		м2								
569	СПрайс-лист Россия стр.61з	-Двери металлические	2	18529,34	-	37059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
570	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	4,5	2105,37	4,64	9474	21	1078	1,31	6
				197,78	1,76	890	8	120	0,01	-
		м2								
571	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	34	1960	-	66640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
572	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	13	1500	-	19500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			609568	7073			115
			Тенге			19291	2513			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			673876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25728	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Техподполье тип пола Б2								
577	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	22,76	340,45	18,42	7749	419	2600	0,42	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	1956	157	123	0,03	1
578	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,76	232,19	9,05	5285	206	1519	0,25	6
				50,85	3,4	1157	77	123	0,02	-
589	Е0111-9-1	м2 1 этаж Тип пола Б -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	84,62	48,53	5,55	4107	470	4689	0,26	22
				42,98	2,07	3637	175	123	0,01	1
591	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	84,62	104,55	18,42	8847	1559	9665	0,42	35
				85,95	6,91	7273	585	123	0,03	3
593	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,62	247,63	9,95	20954	842	5822	0,36	30
				52,2	3,74	4417	316	123	0,02	2
594	Е0111-11-2 к-3	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	253,86	41,23	0,67	10467	170	275	-	1
				0,63	0,25	160	63	123	-	-
595	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3334028	5239,08	327,33	1747	109	705	11,6	4
				1890	123,75	630	41	105	0,6	-
596	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,3334028	64100	-	21371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
597	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	57,55	408,23	14,76	23493	849	4103	0,36	21
				52,43	5,54	3017	319	123	0,03	2
598	Е0111-15-2К-2	м2 -исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	115,1	-54,89	-0,67	-6318	-77	-275	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-195	-29	123	-	-
		м2 1 этаж Тип пола К6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,16	1445,52	11,72	59497	482	8914	1,06	44
				171,68	4,39	7066	181	123	0,02	1
		м2								
		1 этаж Тип пола К7								
621	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,838	1387,57	-	3938	-	1665	2,99	8
				477	-	1354	-	123	-	-
		м3								
622	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,838	14,12	12	40	34	12	0,01	-
				1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
		м3								
623	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,838	21,55	4,52	61	13	47	0,11	-
				17,03	-	48	-	97	-	-
		м3								
624	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,946	11381,79	-	10767	-	660	3,66	3
				567	-	536	-	123	-	-
		м3								
625	С143001-59	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,946	513	-	485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
626	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,946	142	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
627	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	9,46	295	-	2791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
628	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,46	247,63	9,95	2343	94	651	0,36	3
				52,2	3,74	494	35	123	0,02	-
		м2								
629	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,14	340,45	18,42	6516	353	2186	0,42	8
				85,95	6,91	1645	132	123	0,03	1
		м2								
630	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	19,14	232,19	9,05	4444	173	1277	0,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	973	65	123	0,02	-
631	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,46	247,63	9,95	2343	94	651	0,36	3
				52,2	3,74	494	35	123	0,02	-
635	Е0111-9-1	м2 1 этаж Тип пола К5 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	202,34	48,53	5,55	9820	1123	11212	0,26	52
				42,98	2,07	8697	419	123	0,01	2
637	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	202,34	104,55	18,42	21155	3727	23111	0,42	84
				85,95	6,91	17391	1398	123	0,03	7
639	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	202,34	247,63	9,95	50105	2013	13922	0,36	72
				52,2	3,74	10562	757	123	0,02	4
640	Е0111-11-2 к-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	809,36	41,23	0,67	33372	542	876	-	4
				0,63	0,25	510	202	123	-	1
641	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,222574	5239,08	327,33	1166	73	471	11,6	3
				1890	123,75	421	28	105	0,6	-
642	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,222574	64100	-	14267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
643	Е0111-27-3	т -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	202,34	1445,52	11,72	292486	2371	43820	1,06	214
				171,68	4,39	34738	888	123	0,02	4
647	Е0111-36-2	м2 1 этаж Тип пола Л1 -Устройство покрытий из линолеума	163,16	662,78	4,9	108139	799	12111	0,38	62
				58,5	1,85	9545	302	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
648	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	174,5812	112,29	0,16	19604	28	3489	0,09	16
				16,18	0,07	2825	12	123	-	-
		м 2 этаж Тип пола К6								
660	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,29	1445,52	11,72	59685	484	8942	1,06	44
				171,68	4,39	7089	181	123	0,02	1
		м2 2 этаж Тип пола К2								
662	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	247,63	9,95	7181	289	1995	0,36	10
				52,2	3,74	1514	108	123	0,02	1
		м2								
663	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	87	-41,23	-0,67	-3587	-58	-94	-	-
				-0,63	-0,25	-55	-22	123	-	-
		м2								
664	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	29	323,65	18,42	9386	534	3312	0,42	12
				85,95	6,91	2493	200	123	0,03	1
		м2								
665	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	29	48,53	5,55	1407	161	1607	0,26	7
				42,98	2,07	1246	60	123	0,01	-
		м2								
667	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,785	4600,36	261,86	22013	1253	3523	3,44	16
				499,5	99	2390	474	123	0,48	2
		м3								
668	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	247,63	9,95	7181	289	1995	0,36	10
				52,2	3,74	1514	108	123	0,02	1
		м2								
669	Е0111-11-2 к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (толщиной 10мм)	58	41,23	0,67	2392	39	63	-	-
				0,63	0,25	37	14	123	-	-
		м2								
670	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04785	5239,08	327,33	251	16	101	11,6	1
				1890	123,75	90	6	105	0,6	-
		1т								
671	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,04785	64100	-	3067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
674	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	29	58,39 48,83	9,38 3,51	1693 1416	272 102	1867 123	0,24 0,02	7 -
675	СПрайс-лист Россия ATlAs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT кг	4,35	185,29 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола Л								
682	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума м2	87,71	662,78 58,5	4,9 1,85	58132 5131	430 162	6511 123	0,38 0,01	34 1
683	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	93,8497	112,29 16,18	0,16 0,07	10538 1518	15 7	1876 123	0,09 -	8 -
		2 этаж Тип пола К3								
684	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	0,17	290,73 10,53	4,37 1,64	49 2	1 -	3 123	0,07 0,01	- -
687	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	69,17	1445,52 171,68	11,72 4,39	99986 11875	811 304	14980 123	1,06 0,02	73 1
		Локальная смета2-1-1(4)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	84,62	60 -	- -	5077 -	- -	- -	- -	- -
		1 этаж Тип пола К5								
6	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	202,34	60 -	- -	12140 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-20 02									
		2 этаж Тип пола К2								
14	СПрайс	-Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	4,4805	9612,88	-	43071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		2 этаж Тип пола К3								
19	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	104,04	48,53	5,55	5049	577	5765	0,26	27
				42,98	2,07	4472	215	123	0,01	1
		м2								
20	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	4,286448	5510	-	23618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	104,04	104,55	18,42	10877	1916	11883	0,42	43
				85,95	6,91	8942	719	123	0,03	4
		м2								
22	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/	104,04	60	-	6242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Локальная смета2-1-1(5)								
		Локальная смета2-1-1(5)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	СПрайс-лист	-Утеплитель Техноруф В 60	5,9234	11313,88	-	67017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		1 этаж Тип пола К5								
3	СПрайс-лист	-Утеплитель Техноруф В 60	16,672816	11313,88	-	188634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1383083	23495			1003
	Тенге	169031	8808			43
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1340012	-	-		-
Материалы -	Тенге	606730	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177839	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	345031	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	195725	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			218507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1652031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210615	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			43071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			45655	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1697686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210615	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Витражи								
		Витраж В-1 (лист АС-136)								
689	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	39,9	669,07	55,88	26696	2229	19935	2,98	119
				549	6,13	21905	245	90	0,03	1
690	СПрайс-лист-Стойка ТП50310 м2		60,96	646,63	-	39419	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
691	СПрайс-лист-Ригель ТП50323 м		63,9	637,62	-	40744	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
692	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М м		55,36	120,35	-	6663	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
693	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М м		63,9	107,74	-	6884	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
694	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М м		119,26	828,51	-	98808	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
695	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 м		53,12	59,81	-	3177	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53			-	-	-	-	-	-	-
696	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	33,2	2800	-	92960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
697	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	6,7	3300	-	22110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
698	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04608	13864,97	4022,39	639	185	421	56,5	3
				9090	1071,86	419	49	90	3,81	-
		т								
699	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04608	1333,5	312,12	61	14	28	2,96	-
				679,5	-	31	-	90	-	-
		т								
700	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02912	154200	-	4490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
701	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01696	114900	-	1949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
703	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	11,04	341,62	23,23	3772	256	1857	0,79	9
				131,98	8,17	1457	90	120	0,04	-
		м2								
704	СПрайс-лист Россия Татпроф стр.55,57	-Дверь ЭК-40	11,04	26582,65	-	293472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
705	С12031-23	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-19ПИ	3	18600	-	55800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витраж В-2,В-2" (лист АС-140)								
706	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых с7плавов	25,8	669,07	55,88	17262	1442	12890	2,98	77
				549	6,13	14164	158	90	0,03	1
		м2								
707	СПрайс-лист-Стойка ТП50311		34,72	682,62	-	23700	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
708	СПрайс-лист-Стойка ТП50316		4,96	653,05	-	3239	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.55	м		-	-	-	-	-	-	-
709	СПрайс-лист-Ригель ТП50322		31	530,19	-	16436	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
710	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М		34,72	120,35	-	4179	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
711	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М		31	107,74	-	3340	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
712	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М		65,72	828,51	-	54450	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
713	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6043		9,92	405,39	-	4021	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
714	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6040		9,92	48,04	-	477	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
715	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5		33,74	59,81	-	2018	-	-	-	-
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
716	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	24,68	2800	-	69104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
717	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	0,9	3300	-	2970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
718	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04004	13864,97	4022,39	555	161	366	56,5	2
				9090	1071,86	364	43	90	3,81	-
		т								
719	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04004	1333,5	312,12	53	12	24	2,96	-
				679,5	-	27	-	90	-	-
		т								
720	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04004	154200	-	6174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
722	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	4,8	341,62	23,23	1640	111	807	0,79	4
				131,98	8,17	634	39	120	0,04	-
		м2								
723	СПрайс-лист Россия компания Промал стр.58	-Дверь ТПТ-66300 двухстворчатая	2	105945,35	-	211891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Отекленная перегородка ОП-1 (лист АС-144)								
		Отекленная перегородка ОП-2 (лист АС-146)								
754	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	1,88	669,07	55,88	1258	105	939	2,98	6
				549	6,13	1032	12	90	0,03	-
		м2								
755	СПрайс-лист Россия Татпроф стр.53	-Стойка ТП50311	15,2	682,62	-	10376	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
756	СПрайс-лист Россия Татпроф стр.53	-Ригель ТП50321	7	452,14	-	3165	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
757	СПрайс-лист Россия Татпроф стр.53	-Крышка стойки ТП5015М	15,2	120,35	-	1829	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
758	СПрайс-лист Россия	-Крышка ригеля ТП5014М	7	107,74	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
759	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия		21,4	828,51	-	17730	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
760	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 Россия		9,4	59,81	-	562	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
761	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	3,4	2800	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
762	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых) м2	3,822	341,62	23,23	1306	89	643	0,79	3
				131,98	8,17	504	31	120	0,04	-
763	С12031-12	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П шт	2	14900	-	29800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1195453	4606			222
			Тенге			40538	667			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025636	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3665	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2756	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1018919	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	496	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1090679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3252	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169818	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4432	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38449	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123293	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1307366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46892	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Потолок
Утепление потолка (лист АС-172)
Деталь утепления перекрытия N1

764	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,49543	13864,97	4022,39	6869	1993	4531	56,5	28
				9090	1071,86	4503	531	90	3,81	2
		т								
765	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,49543	1333,5	312,12	661	155	303	2,96	1
				679,5	-	337	-	90	-	-
		т								
766	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,49543	114900	-	56925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
768	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,1	2139,46	330,46	4493	694	4059	10,58	22
				1809	123,75	3799	260	100	0,6	1
		м3								
		Деталь утепления перекрытия N2								
770	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
				282,04	0,94	1255	4	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм м2	4,5835	787,05 -	- -	3607 -	- -	- -	- -	- -
772	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,45	2139,46 1809	330,46 123,75	963 814	149 56	870 100	10,58 0,6	5 -
		Деталь утепления перекрытия N3								
774	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	10,6	670,87 282,04	2,86 0,94	7111 2990	30 10	3150 105	1,63 -	17 -
775	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм м2	10,918	787,05 -	- -	8593 -	- -	- -	- -	- -
776	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,53	2139,46 1809	330,46 123,75	1134 959	175 66	1024 100	10,58 0,6	6 -
		1 этаж								
783	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	22,3	136,94 71,33	1,42 0,54	3054 1591	32 12	1683 105	0,45 -	10 -
		2 этаж								
790	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	17,23	136,94 71,33	1,42 0,54	2359 1229	24 9	1300 105	0,45 -	8 -
		Лестничные клетки								
		Стены								
		Утепление стен (лист АС-172)								
798	E0114-34-1	-Покрытие пленкой стен	50	72,38	0,07	3619	4	985	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,56	0,02	928	1	106	-	-
799	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	8679,65	422,15	95	5	109	56,4	1
				8257,5	157,5	91	2	118	0,77	-
		т								
800	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	47400	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
801	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	50	240,26	92,82	12013	4641	6784	0,59	30
				100,8	34,88	5040	1744	100	0,17	9
		м2								
803	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	50	1041,14	4,92	52057	246	10233	1,15	58
				193,05	1,87	9653	93	105	0,01	-
		м2								
804	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,08983	13864,97	4022,39	1245	361	822	56,5	5
				9090	1071,86	817	96	90	3,81	-
		т								
805	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08983	1333,5	312,12	120	28	55	2,96	-
				679,5	-	61	-	90	-	-
		т								
806	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08983	114900	-	10321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		1 этаж								
811	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	134,38	582,74	4,85	78308	651	31644	1,29	173
				222,86	1,41	29948	189	105	0,01	1
		м2								
812	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	245,65	177,35	2,1	43566	516	16977	0,39	96
				65,03	0,79	15975	194	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
		м2								
813	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	5,59	243,47	3,39	1361	19	691	0,65	4
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	654	4	105	0,05	-
		м2								
		этаж								
817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	53,925	303,09	4,07	16344	219	7737	0,74	40
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	7317	52	105	0,05	3
		м2								
820	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	65,85	582,74	4,85	38373	319	15507	1,29	85
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		222,86	1,41	14675	93	105	0,01	-
		м2								
821	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	177,91	122,51	1,88	21796	334	7407	0,23	41
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		38,93	0,72	6926	128	105	-	1
		м2								
822	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	2,73	243,47	3,39	665	9	337	0,65	2
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	319	2	105	0,05	-
		м2								
		Лестничные клетки								
827	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	47,63	303,09	4,07	14436	194	6834	0,74	35
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	6462	46	105	0,05	2
		м2								
830	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	47,63	177,35	2,1	8447	100	3292	0,39	19
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	3097	38	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы								
831	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	83,91	636,76	6,33	53431	531	27766	1,79	150
				312,75	2,39	26243	201	105	0,01	1
		м2								
832	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,71	177,35	2,1	31162	369	12143	0,39	69
				65,03	0,79	11426	139	105	-	1
		м2								
833	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	20	582,74	4,85	11655	97	4710	1,29	26
				222,86	1,41	4457	28	105	0,01	-
		м2								
834	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	20	133,54	3,43	2671	69	1576	0,46	9
				73,73	1,31	1475	26	105	0,01	-
		м2								
835	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	177,35	2,1	3547	42	1382	0,39	8
				65,03	0,79	1301	16	105	-	-
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(3)								
		Стены								
		1 этаж								
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	141,51	217,93	3,43	30839	485	11150	0,46	64
				73,73	1,31	10434	185	105	0,01	1
		м2								
		2 этаж								
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	138,41	217,93	3,43	30164	475	10906	0,46	63
				73,73	1,31	10205	181	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничные клетки								
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	50,73	217,93	3,43	11056	174	3997	0,46	23
				73,73	1,31	3740	66	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			576567	13152			1109
			Тенге			188719	4474			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12722	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107606	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			737760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216184	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76141	-	-		-
		Материалы -	Тенге			641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6345	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			824523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223386	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльцо Кр-3								
844	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,42	11132,95	311,32	4676	131	246	2,82	1
				441	117,61	185	49	105	0,57	-
		м3								
845	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	0,42	410	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 циклов								
		м3								
851	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,38	10846,22	100,65	25814	240	461	0,97	2
				146,25	38,03	348	91	105	0,19	-
		м3								
852	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,38	205	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
853	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06316	5239,08	327,33	331	21	134	11,6	1
				1890	123,75	119	8	105	0,6	-
		1т								
854	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06316	41200	-	2602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
856	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,2	247,63	9,95	4754	191	1321	0,36	7
				52,2	3,74	1002	72	123	0,02	-
		м2								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
863	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	247,63	9,95	6438	259	1789	0,36	9
				52,2	3,74	1357	97	123	0,02	-
		м2								
864	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	46,8	43	-	2012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
865	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,5	8428,84	335,84	4214	168	487	4,54	2
				699,75	126	350	63	118	0,61	-
		м3								
866	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,72	2139,46	330,46	1540	238	1392	10,58	8
				1809	123,75	1302	89	100	0,6	-
		м3								
868	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	18	133,23	1,19	2398	21	723	0,22	4
				37,8	0,45	680	8	105	-	-
		м2								
869	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	9	314,5	4,07	2830	37	1291	0,74	7
				135,68	0,97	1221	9	105	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону стен								
875	С143002-58	м2 -Сухие смеси для плиточных работ	16,2	43 -	- -	697 -	- -	- -	- -	- -
876	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	кг -Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,00708	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	33 8	20 4	11 90	5,88 1,98	- -
877	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,00467	174660 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
878	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03868	15724,97 9090	4022,39 1071,86	608 352	156 41	354 90	56,5 3,81	2 -
879	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,03868	1333,5 679,5	312,12 -	52 26	12 -	24 90	2,96 -	- -
880	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0435	156060 -	- -	6789 -	- -	- -	- -	- -
882	Е0112-15-1	т -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	19	207,96 27	1,19 0,45	3951 513	23 9	621 119	0,16 -	3 -
883	Е0126-31-1	м2 -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,85	2139,46 1809	330,46 123,75	6097 5156	942 353	5508 100	10,58 0,6	30 2
884	СПрайс-лист Казахстан	м3 -Утеплитель ISOVER OL-P	2,9355	16297,16	-	47840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Костанай-Изовер" стр.50,51	м3		-	-	-	-	-	-	-
885	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19	188,77	15,94	3587	303	918	0,24	5
				34,65	5,96	658	113	119	0,03	1
		м2								
886	Е0112-17-2 к-10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 10мм)	190	7,61	0,14	1447	27	36	-	-
				0,11	0,05	21	10	119	-	-
		м2								
887	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	19	42,86	18,33	814	348	710	0,14	3
				24,53	6,86	466	130	119	0,03	1
		м2								
		Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
890	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,1	16219,89	241,1	66502	989	5913	8,06	33
				1282,5	91,08	5258	373	105	0,44	2
		м3								
891	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,43	61300	-	26359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
892	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25	65900	-	16475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
893	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05	60500	-	3025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
894	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6	41200	-	24720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
895	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42	207,96	1,19	8734	50	1372	0,16	7
				27	0,45	1134	19	119	-	-
		м2								
896	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,04	2139,46	330,46	10783	1666	9741	10,58	53
				1809	123,75	9117	624	100	0,6	3
		м3								
898	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,25	4222,92	245,72	22170	1290	2966	2,71	14
				382,5	92,25	2008	484	119	0,45	2
		м3								
899	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	188,77	15,94	7928	669	2030	0,24	10
				34,65	5,96	1455	250	119	0,03	1
		м2								
900	Е0112-17-2 к-10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 10мм)	420	7,61	0,14	3198	59	80	-	-
				0,11	0,05	46	21	119	-	-
		м2								
901	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05082	5239,08	327,33	266	17	107	11,6	1
				1890	123,75	96	6	105	0,6	-
		1т								
902	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05082	42800	-	2175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
903	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	42	42,86	18,33	1800	770	1569	0,14	6
				24,53	6,86	1030	288	119	0,03	1
		м2								
908	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03868	13864,97	4022,39	536	156	354	56,5	2
				9090	1071,86	352	41	90	3,81	-
		т								
909	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,03868	1333,5	312,12	52	12	24	2,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		679,5	-	26	-	90	-	-
910	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,03868	75900	-	2936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Деталь устройства лотка для водостока (лист АС-173)								
928	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,4	11136,86	196,62	4455	79	146	1,79	1
				272,25	74,27	109	30	105	0,36	-
929	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,06776	29400	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			335108	8890			211
			Тенге			34398	3283			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128125	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42764	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			766	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			397960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43730	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
		Декоративная штукатурка								
930	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	214,2	150,62	0,62	32262	133	17519	0,44	93
				69,08	0,23	14797	49	118	-	-
		м2								
936	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	172	39,63	1,19	6816	205	6908	0,22	38
				37,8	0,45	6502	77	105	-	-
		м2								
937	C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	172	257	-	44204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Деталь установки цокольного и межэтажного карнизов (лист АС-133)								
942	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,49	41008,57	2434,57	61103	3628	68567	170	253
				31950	920,25	47606	1371	140	4,49	7
		т								
943	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,944	50900	-	48050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
944	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,386	51000	-	19686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
945	C12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,155	52400	-	8122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002	класса А-III, d 12 мм								
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
946	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0046	154700	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
949	Е0113-44-7	-Очистка щетками	1,4	60,75	-	85	-	77	0,34	-
		м2		60,75	-	85	-	90	-	-
950	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	21,8	0,05	31	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
951	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,5	4600,36	261,86	11501	655	1840	3,44	9
				499,5	99	1249	248	123	0,48	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			232571	4620			394
			Тенге			70246	1745			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232571	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27335	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71991	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120773	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9598	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14238	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19649	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		450
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86229	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			347139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		450
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86229	-		-

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

Стойки эркера (лист АС-150)

1013	Е0109-22-12-	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,165752	4658,59	2861,37	772	474	252	5,88	1
	Изм. и доп. вып.			1067,22	620,1	177	103	90	1,98	-
	8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-20	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, 8.02-17-20 06									
1014	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)	0,132696	163146	-	21649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1015	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)	0,015744	154646	-	2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1016	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,2520552	28,74	0,02	93	-	17	0,03	-
				5,81	-	19	-	90	-	-
		м2								
		Закладные детали ЗДС-2 (эркеров)								
1018	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,003036	70437,87	304,24	214	1	31	58	-
				9675	114,75	29	-	105	0,56	-
		1т								
1019	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003036	40200	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Растяжка РС-1 (лист АС-171)								
1034	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,15975	17355,77	2191,29	2773	350	1820	73,6	12
				12555	101,25	2006	16	90	0,49	-
		т								
1035	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,15975	130100	-	20783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Подвеска ПД-1 (лист АС-171)								
1037	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3297077	17355,77	2191,29	5722	722	3756	73,6	24
				12555	101,25	4139	33	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
1038	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,3297077	130100	-	42895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		97458	1548			37
				----		---	---			---
				Тенге		6370	153			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		429	-	-		-
		Материалы -		Тенге		258	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	49	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		122	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		48	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		506	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	56	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		97029	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1398	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		87762	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		109027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		40
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		109534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7404	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		6778609	102623			4075
				----		---	---			---
				Тенге		696089	34028			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6197393	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1082243	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	652147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3757693	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		655041	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		743764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		372
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	111565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		416469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7357627	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	763712	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			536386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			427278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			642794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			43071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			45655	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8048167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4647
		Сметная заработная плата	Тенге			-	852217	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овчинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.