Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Пожарная сигнализация

# А К Т N 17 (Локальная смета 2-1-2)

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Провода и кабели | | | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 844 | 34,2<br>23,2 | 1,2<br>0,2 | 28865<br>19581 | 1013<br>169 | 18762<br>95 | 0,14<br>- | 118<br>1 | | |
| | | м | | | | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 905 | 8,5<br>7,3 | 0,1<br>- | 7693<br>6607 | 91<br>- | 6276<br>95 | 0,05<br>- | 45<br>- | | |
| | | м | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование и материалы не учтенные ценником | | | | | | | | | | |
| | | Провода и кабели | | | | | | | | | | |
| 25 | СПрайс-лист-Россия | Провод КСПВ 1х2х0,5мм | 610 | 4,53 | - | 2764 | - | - | - | - | | |
| | Ампер-Сервис стр.80 | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 26 | СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.83 | Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 | 15 | 52,5<br>- | -<br>- | 788<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 27 | СПрайс-лист- | Шнур виниловый ШВВП 2х0,75 | 280 | 12,94 | - | 3623 | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Казахстан 220 VOLT стр.84 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Трубы | | | | | | | | | |
| 28 | СПрайс-лист-Труба гофрированная д.16 Казахстан ТОО АТС стр.85 | | шт | 835 | 7,76 - | - | 6483 - | - | - | - | - |
| 29 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы винипластовые | кг | 9 | 650 - | - | 5850 - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | 56065 | 1103 | | | | | 163 |
| | | | Тенге | | 26187 | 169 | | | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | 36557 | - | - | | | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | 9267 | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | - | 26356 | - | | | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 25038 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 3756 | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 3696 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | 65291 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 30112 | - | | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 13658 | - | - | | | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 13658 | - | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 819 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 14478 | - | - | | | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 5850 | - | - | | | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 5850 | - | - | | | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 351 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 6201 | - | - | | | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | 85970 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 30112 | - | | | | - |

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.