Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ОВ

А К Т N 19 (Локальная смета 2-1-5)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	3	62,13	-	186	-	86	0,12	-
		комплект		22,5	-	68	-	128	-	-
6	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	13,32	231,3	18,61	3081	248	1780	0,59	8
		1кВт		97,43	6,98	1298	93	128	0,03	-
7	СПрайс-лист Россия ООО "Авангард-Самара"стр.116	-Радиатор алюминиевый "TUTTOTONDO"	74	649,68	-	48076	-	-	-	-
		квт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-5(1)								
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	266,48	3,96	6662	99	1718	0,3	7
				52,2	1,49	1305	37	128	0,01	-
		м								
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	350	264,48	3,96	92568	1386	24053	0,3	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	18270	522	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	92	343,48	3,96	31600	364	6323	0,3	27
				52,2	1,49	4802	137	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	98	422,48	3,96	41403	388	6735	0,3	29
				52,2	1,49	5116	146	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	8	472,48	3,96	3780	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
6	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	7	606,31	7,95	4244	56	613	0,37	3
				65,48	2,97	458	21	128	0,01	-
7	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(гильзы) м	19	606,31	7,95	11520	151	1665	0,37	7
				65,48	2,97	1244	56	128	0,01	-
8	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	1	343,48	3,96	343	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243464	2728			188
			Тенге			33031	1025			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159630	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40595	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
104	СПрайс-лист Россия Кислород стр.139	Вентилятор канальный VENTS 150 D	13	2017,72	-	26230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0120-3-9	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,6	1198,62	10,58	10308	91	2545	1,41	12
				227,25	3,96	1954	34	128	0,02	-
135	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6	1164,43	9,15	22823	179	5025	1,22	24
				196,88	3,42	3859	67	128	0,02	-
136	Е0120-3-7	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44,58	1212,43	9,15	54050	408	11430	1,22	54
				196,88	3,42	8777	152	128	0,02	1
137	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,75	1132,62	10,58	7645	71	1998	1,41	10
				227,25	3,96	1534	27	128	0,02	-
138	Е0120-3-8	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1156,11	8,4	12486	91	2087	0,92	10
				147,83	3,15	1597	34	128	0,02	-
139	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной	26	1132,62	10,58	29448	275	7695	1,41	37
				227,25	3,96	5909	103	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали толщиной 0,5 мм								
140	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	7,15	1132,62	10,58	8098	76	2116	1,41	10
				227,25	3,96	1625	28	128	0,02	-
141	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	32	1164,43	9,15	37262	293	8204	1,22	39
				196,88	3,42	6300	109	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		208351	1484			196
				Тенге		31554	555			3
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		208351	-	-		-
		Материалы -		Тенге		149082	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	32109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26230	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		41100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		264418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		219
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		264418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		219
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38274	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		451815	4212			384
				Тенге		64585	1580			8
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		451815	-	-		-
		Материалы -		Тенге		308712	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	66165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		74307	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		84691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		32190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		568697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		434
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	78869	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			568697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		434
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	78869	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»