Приложение №4 к приказу МИиИР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ _____2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021-31	16.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр	12 540 192.99	5 223 419.09	11 196 600.88	5 223 419.09					626 810.29	**5 850 229,38**

ЗАКАЗЧИК _____ Зам Руководителя Оспанов Р.С.
БИН000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ Ру Технический директор Токубаев М.С.
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ Каков Т.Р.
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

ЭКСПЕРТ _____ Авхадов Х.А.
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа батыр

Договор № 2021-31 от 16.04.2021 г

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 27.09. 2021г.

Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Донского сельского округа, аул Андыкожа

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСКРЫВОЧНОЙ С НАВЕСОМ											
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты											
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		12	2529,14	1361,23	30350	16335	298	21129	55597	
						1143,08	349,06	13717	4189		4118		
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,82	81410,00	--	66756	--	66756	--	72097	Республика Казахстан
						--	--	--	--		5340		
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		11,31675	1064,97	12,06	12052	136	6067	5508	18964	
						516,85	6,46	5849	73		1405		
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,9258375	929,86	20,28	861	19	530	293	1247	
						337,50	3,23	312	3		92		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					110019	16490	73651	26930	147905	
								19878	4265	--	10955		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					110019					
	Материалы		Тенге					6894					
	Всего заработная плата		Тенге						24143				
	Местные материалы		Тенге					66756					
		Накладные расходы	Тенге					26930					
		Сметная прибыль	Тенге					10956					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					147904					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17	
		Сметная заработная плата	Тенге						24143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**147905**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17	
		Сметная заработная плата	Тенге						24143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОТДЕЛ 1.Надземная часть										
		РАЗДЕЛ 3.Деревянный каркас, кровля										
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3954	111562,17	1141,92	44112	452	32032	10672	59166	
					29407,50	581,76	11628	230		4383		
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,276	112009,14	1543,44	30915	426	22651	7229	41195	
					28398,50	701,87	7838	194		3051		
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,1714	9033,73	63,11	28650	200	25036	3161	34355	
					1076,40	30,94	3414	98		2545		
21	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2	18	3721,41	31,73	66985	571	49853	15180	88738	
					920,04	16,97	16561	305		6573		
22	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	3,75	6790,10	241,65	25463	906	19950	4520	32381	
					1228,58	110,57	4607	415		2399		
23	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,721	25981,00	--	18732	--	18732	--	20231	Республика Казахстан
					--	--	--	--		1499		
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,238	9033,73	63,11	2150	15	1879	237	2578	
					1076,40	30,94	256	7		191		
25	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	13,16	1719,72	13,46	22632	177	19423	2253	26875	
					230,38	7,40	3032	97		1991		
26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	83,16	315,22	2,93	26214	243	22580	3159	31723	
					40,77	1,44	3391	119		2350		
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	83,16	4146,73	23,03	344842	1915	274218	63949	441494	
					826,23	9,63	68709	801		32703		
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,75	624,20	107,66	8583	1480	3321	3876	13456	
					275,08	31,35	3782	431		997		
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,75	73,77	7,98	1014	110	834	95	1198	
					5,09	2,42	70	33		89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				620290	6496	490509	114331	793390	
							123288	2731	--	58771		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				620290					
	Материалы		Тенге				471775					
	Всего заработная плата		Тенге					126019				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18732					
		Накладные расходы	Тенге				114330					
		Сметная прибыль	Тенге				58770					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					793390					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
		Сметная заработная плата	Тенге						126019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**793390**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90	
		Сметная заработная плата	Тенге						126019				
		РАЗДЕЛ 4.Стены											
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		29,05	20472,95	2520,80	594739	73229	352035	175075	831399	
						5833,90	646,40	169475	18778		61585		
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		28	2529,14	1361,23	70816	38114	696	49300	129725	
						1143,08	349,06	32006	9774		9609		
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,84	81410,00	--	68384	--	68384	--	73855	Республика Казахстан
						--	--	--	--		5471		
33	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		79,1	2545,93	988,53	201383	78193	12700	93769	318764	
						1396,84	321,20	110490	25407		23612		
34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		90,965	2808,00	--	255430	--	255430	--	275864	Республика Казахстан
						--	--	--	--		20434		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1190752	189537	689245	318144	1629607	
								311971	53959	--	120711		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					989369					
	Материалы		Тенге					352730					
	Всего заработная плата		Тенге						230032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					255430					
	Местные материалы		Тенге					68384					
		Накладные расходы	Тенге					224375					
		Сметная прибыль	Тенге					97100					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1310844					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172	
		Сметная заработная плата	Тенге						230032				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					201383					
	Материалы		Тенге					12700					
	Всего заработная плата		Тенге						135897				
		Накладные расходы	Тенге					93769					
		Сметная прибыль	Тенге					23612					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					318764					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86	
		Сметная заработная плата	Тенге						135897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1629607**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									259	
		Сметная заработная плата	Тенге						365930				
		РАЗДЕЛ 5.Полы											
		Тип пола 1											
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		13,75	258,16	34,24	3550	471	1855	1334	5275	
						89,01	14,22	1224	196		391		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,375	19202,91	7,20	26404	10	20149	5871	34857	
		НР - 94% СП - 8%				4542,06	--	6245	--		2582		
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		13,75	744,34	32,04	10235	441	4037	5633	17137	
		НР - 94% СП - 8%				418,66	17,18	5757	236		1269		
41	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		13,75	178,51	3,86	2455	53	213	2077	4894	
		НР - 94% СП - 8%				159,20	1,51	2189	21		363		
		Тип пола 2											
42	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,78	6662,10	1076,46	18521	2993	5213	10963	31843	
		НР - 94% СП - 8%				3710,59	484,80	10315	1348		2359		
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,78	19202,91	7,20	53384	20	40737	11869	70474	
		НР - 94% СП - 8%				4542,06	--	12627	--		5220		
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		27,8	744,34	32,04	20693	891	8163	11389	34649	
		НР - 94% СП - 8%				418,66	17,18	11639	478		2567		
45	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		27,8	178,51	3,86	4963	107	430	4200	9895	
		НР - 94% СП - 8%				159,20	1,51	4426	42		733		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					140203	4985	80797	53336	209024	
								54421	2320	--	15484		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					140203					
	Материалы		Тенге					80796					
	Всего заработная плата		Тенге						56741				
		Накладные расходы	Тенге					53337					
		Сметная прибыль	Тенге					15483					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					209023					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
		Сметная заработная плата	Тенге						56741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**209024**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
		Сметная заработная плата	Тенге						56741				
		РАЗДЕЛ 6.Окна											
30	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		5,76	4067,64	184,85	23430	1065	11171	10585	36736	
		НР - 94% СП - 8%				1943,37	98,55	11194	568		2721		
31	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		5,76	14562,00	--	83877	--	83877	--	90587	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		6710		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					107307	1065	95048	10585	127323	
								11194	568	--	9431		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					107307					
	Материалы		Тенге					11171					
	Всего заработная плата		Тенге						11761				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83877					
		Накладные расходы	Тенге					10585					
		Сметная прибыль	Тенге					9431					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					127323					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Сметная заработная плата	Тенге						11761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**127323**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
		Сметная заработная плата	Тенге						11761				
		РАЗДЕЛ 7.Ворота											
48	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью до 9 м2. Монтаж	м2		9,6	1377,71	4,93	13226	47	--	9093	24105	
		[illegible]				1372,78	--	13179	--		1786		
49	2109-0403-0701 РСНБ РК 2015	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2		9,6	50460,00	--	484416	--	484416	--	523169	Республика Казахстан
		[illegible]				--	--	--	--		38753		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					497642	47	484416	9093	547274	
								13179	--	--	40539		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					497642					
	Всего заработная плата		Тенге						13179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					484416					
		Накладные расходы	Тенге					9093					
		Сметная прибыль	Тенге					40539					
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					547274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
		Сметная заработная плата	Тенге						13179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**547274**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
		Сметная заработная плата	Тенге						13179				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка											
50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой		31,8	1274,81	86,04	40539	2736	7087	26404	72298	
		[illegible]				965,90	71,98	30716	2289		5355		
51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой		31,8	1389,91	20,54	44199	653	7340	29157	79224	
		[illegible]				1138,55	7,54	36206	240		5868		
52	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		31,8	442,60	1,75	14075	56	5435	6892	22644	
		[illegible]				269,95	0,94	8584	30		1677		
54	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		4,739	2657,59	15,42	12594	73	5514	6335	20444	
		[illegible]				1478,58	6,67	7007	32		1514		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					111407	3518	25376	68788	194610	
								82513	2590	--	14414		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111407					
	Материалы		Тенге					25376					
	Всего заработная плата		Тенге						85103				
		Накладные расходы	Тенге					68787					
		Сметная прибыль	Тенге					14415					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					194609					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57	
		Сметная заработная плата	Тенге						85103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					194610					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57	
		Сметная заработная плата	Тенге						85103				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА											
		РАЗДЕЛ 3. Монолитная плита											
16	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		3,53	10923,91	1953,31	38561	6895	4538	26761	70549	
						7685,04	645,87	27128	2280		5226		
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		3,53	13903,00	--	49078	--	49078	--	53004	Республика Казахстан
						--	--	--	--		3926		
20	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		0,70688	1028,72	54,72	727	39	234	427	1246	
						641,58	14,80	454	10		92		
21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		0,70688	25981,00	--	18365	--	18365	--	19835	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1469		
22	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое обрамление проема ОБ-1. Монтаж	т конструкций		0,0236	71711,26	28852,01	1692	681	401	611	2488	
						25855,20	11678,53	610	276		184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					108424	7615	72616	27799	147122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28192	2566	--	10897		
	Материалы		Тенге					106732					
	Всего заработная плата		Тенге					4773					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						29872				
	Местные материалы		Тенге					18365					
		Накладные расходы	Тенге					49078					
		Сметная прибыль	Тенге					27188					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10714					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					144633					
		Сметная заработная плата	Тенге									22	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						29872				
	Материалы		Тенге					1692					
	Всего заработная плата		Тенге					401					
		Накладные расходы	Тенге						886				
		Сметная прибыль	Тенге					611					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					184					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2488					
		Сметная заработная плата	Тенге									1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**						886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**147122**					
		Сметная заработная плата	Тенге									22	
									30758				
		..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЯМА											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		21,17	5250,07	1889,42	111144	39999	48814	38446	161558	
						1054,85	897,92	22331	19009		11967		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111144	39999	48814	38446	161558	
								22331	19009	--	11967		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111144					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	Материалы		Тенге					48814					
	Всего заработная плата		Тенге						41340				
		Накладные расходы	Тенге					38446					
		Сметная прибыль	Тенге					11967					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					161558					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29	
		Сметная заработная плата	Тенге						41340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**161558**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29	
		Сметная заработная плата	Тенге						41340				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 МОСТ ЧЕРЕЗ РОВ											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		64,11312	2012,78	--	129046	--	--	92913	239715	
		[illegible]				2012,78	--	129046	--		17757		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,98288	2415,34	--	4789	--	--	3448	8897	
		[illegible]				2415,34	--	4789	--		659		
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		10,5	5250,07	1889,42	55126	19839	24211	19069	80130	
		[illegible]				1054,85	897,92	11076	9428		5936		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		25,78	1049,76	--	27063	--	--	19485	50272	
		[illegible]				1049,76	--	27063	--		3724		
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		25,78	185,46	83,19	4781	2145	--	2686	8064	
		[illegible]				102,28	42,42	2637	1094		597		
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2888	23923,06	1434,22	6909	414	83	5956	13894	
		[illegible]				22200,84	461,80	6412	133		1029		
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2,73	19090,88	1763,74	52118	4815	40691	7189	64052	
		[illegible]				2421,87	471,88	6612	1288		4745		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					279832	27213	64985	150746	465024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					187634	11943	--	34447		
	Материалы		Тенге					279832					
	Всего заработная плата		Тенге					64985					
		Накладные расходы	Тенге						199577				
		Сметная прибыль	Тенге					150746					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34446					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					465024					
		Сметная заработная плата	Тенге						199577			156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**465024**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156	
		Сметная заработная плата	Тенге						199577				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОГРАЖДЕНИЕ											
63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под стойки/	м3		0,328	22012,42	1080,31	7220	354	5150	1693	9626	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 21%; СП - 8%				5232,32	439,73	1716	144		713		
64	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /цоколь/	м3		0,704	20709,46	1402,34	14579	987	10852	2729	18693	
		НР - 21%; СП - 8%				3891,60	368,08	2740	259		1385		
65	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		143,26	2545,93	988,53	364730	141617	23002	169827	577321	
		НР - 69%; СП - 8%				1396,84	321,20	200111	46015		42765		
66	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2		148,32	454,95	12,70	67478	1883	2045	44447	120879	
		НР - 69%; СП - 8%				428,47	5,84	63550	866		8954		
67	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		83,7464153	2226,00	--	186420	--	186420	--	201333	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		14914		
68	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		94		
69	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		132		
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		68	99,63	2,47	6775	168	2926	2555	10077	
		НР - 69%; СП - 8%				54,13	0,32	3681	22		746		
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		68	83,96	1,76	5709	120	3437	1500	7786	
		НР - 69%; СП - 8%				31,65	0,32	2152	22		577		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					655745	145130	236666	222751	948775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					273951	47329	--	70280		
	Материалы		Тенге					223537					
	Всего заработная плата		Тенге					22365					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						10737				
		Накладные расходы	Тенге					189254					
		Сметная прибыль	Тенге					8477					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					18561					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					250576					
		Сметная заработная плата	Тенге									7	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						10737				
	Материалы		Тенге					432207					
	Всего заработная плата		Тенге					25045					
		Накладные расходы	Тенге						310543				
		Сметная прибыль	Тенге					214275					
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					51719					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					698201					
		Сметная заработная плата	Тенге									201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**948775**	310543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208	
		Сметная заработная плата	Тенге						321280				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Планировка участка механизированным способом	м2		340,4	11,71	11,71	3986	3986	--	1447	5868	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 85%; СП - 8%				--	4,83	--	1644		435		
2	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		50	202,64	198,91	10132	9945	--	2454	13593	
		НР - 72%; СП - 8%				3,74	64,42	187	3221		1007		
3	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		37	158,04	158,04	5848	5848	--	1089	7491	
		НР - 22%; СП - 8%				--	40,87	--	1512		555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19966	19779	--	4990	26952	
								187	6377	--	1997		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19966					
	Всего заработная плата		Тенге						6564				
		Накладные расходы	Тенге					4989					
		Сметная прибыль	Тенге					1996					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26952					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
		Сметная заработная плата	Тенге						6564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**26952**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**5398564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1128739					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						461873				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						153657				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2362123			
		- Накладные расходы	Тенге								1045939		
		- Сметная прибыль	Тенге								399893		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	Тенге				125247						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г					5523811						
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	Тенге				133676						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				5657487						
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге				113150						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	Тенге				5770637						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9051721				5223419,09						
		НДС 12%	Тенге				626810,29						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	Тенге				5850229,38						

Принял:
ЗАКАЗЧИК: _____ Зам Руководителя Оспанов Р.С.
БИН000140001367

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: _____ Технический директор Токубаев М.С.
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ Каков Т.Р.
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301163

ЭКСПЕРТ _____ Авхадов Х.А.
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПТС Компания"
БИН 040840005383

Куратор Гл. специалист _____ Жунусов Р.С.
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"