Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ВК

А К Т N 30 (Локальная смета 2-1-6)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
1	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	37	328	-	12136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Типовая опора ОП-2								
30	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (диаметром 15мм)	2	13273,57	1,57	26547	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
31	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (диаметром 15мм)	3	4408,57	1,57	13226	5	207	0,3	1
				54	-	162	-	128	-	-
		1кран								
32	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,9	5
				157,5	9	945	54	128	0,04	-
		1кран								
33	СПрайс-лист-Огнетушитель порошковый ОП-8 Казахстан ТОО "Стимул"	шт	8	2514,19	-	20114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	стр.109 Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
35	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Стимул"	-Шкаф пожарный ШПК-315	6	6100,62	-	36604	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	стр.109 Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
				4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
		шт								
37	Прайс-лист Россия WILO	-Установка повышения давления	1	206325,14	-	206325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	стр.60з,61 з Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,33	21,8	0,05	203	-	49	0,03	-
				5,81	0,02	54	-	90	-	-
		м2								
43	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	18,66	20,36	0,02	380	-	70	0,02	-
				4,16	-	78	-	90	-	-
		м2								
44	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5,7	221,01	5,31	1260	30	241	0,24	1
				40,28	2,03	230	12	100	0,01	-
		м								
45	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	18,5	221,01	5,31	4089	98	783	0,24	4
				40,28	2,03	745	38	100	0,01	-
		м								
46	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	13,5	221,01	5,31	2984	72	571	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		40,28	2,03	544	27	100	0,01	-
47	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм м	28,2	280,02	6,01	7896	169	1314	0,26	7
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		44,33	2,25	1250	63	100	0,01	-
48	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,2559	10300	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,1759	8097,13	-	1424	-	1837	51,5	9
				8032,5	-	1413	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		406535	1203			64
				Тенге		10784	293			2
		Стоимость оборудования -		Тенге		206325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		206325	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		9131	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3189	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5355	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		14815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6082	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		57476	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13542	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4454	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		39239	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		10	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		66080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			430562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12778	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ								
51	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12	280	-	3360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1	225	-	225	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел ТЗ (лист 9)									
63	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,3	364,67	4,19	839	10	181	0,34	1
					59,85	1,58	138	4	128	0,01	-
64	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,4	362,67	4,19	145	2	31	0,34	-
					59,85	1,58	24	1	128	0,01	-
65	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,3	329,67	4,19	99	1	24	0,34	-
					59,85	1,58	18	-	128	0,01	-
		Водомерный узел ТЗ (лист 10)									
74	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и	м	1	63,45	1,57	63	2	72	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубкой-сифоном		56,25	-	56	-	128	-	-
		комплект								
75	СПрайс-лист-Россия ООО "Теплоармата" стр.99	Манометр МПЗ-У	1	705,37	-	705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Типовая опора ОП-2								
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,83	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
93	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за раза)	3,66	20,36	0,02	75	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
94	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	52,8	221,01	5,31	11669	280	2234	0,24	13
				40,28	2,03	2127	107	100	0,01	1
		м								
95	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	65,7	221,01	5,31	14520	349	2780	0,24	16
				40,28	2,03	2646	133	100	0,01	1
		м								
96	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	36,6	221,01	5,31	8089	194	1549	0,24	9
				40,28	2,03	1474	74	100	0,01	-
		м								
97	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,476	10300	-	4903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1815	8097,13	-	1470	-	1895	51,5	9
				8032,5	-	1458	-	130	-	-
		км								
		Оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	7298,33	6,95	7298	7	533	2,48	2
				414	2,25	414	2	128	0,01	-
		шт								
100	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9126,62	39,24	100393	432	5671	2,22	24
				387	15,75	4257	173	128	0,07	1
		комплект								
101	СПрайс-лист Россия ООО Ника стр.51з	-Приставная полочка для унитаза	11	357,08	-	3928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Е0117-1-9	-Установка глубоких душевых поддонов	1	395,38	47,75	395	48	354	1,55	2
				258,75	18	259	18	128	0,09	-
		комплект								
103	СПрайс-лист Россия ООО Сантехторг стр.52з	-Душевая кабина 4-DR	1	10422,75	-	10423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
105	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
				346,5	9	4158	108	128	0,04	-
		комплект								
106	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	12	1750	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
107	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
108	СПрайс-лист Россия ЭЛСО стр.53з	-Смеситель для бидэ двухрукояточный центральный наборный	1	2318,1	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
		комплект								
110	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
111	Е0117-5-4	-Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
				144	4,5	288	9	128	0,02	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
113	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
114	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
		комплект								
115	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	5	2898,08	9,2	14490	46	922	0,79	4
				139,5	4,5	698	22	128	0,02	-
		комплект								
118	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
119	Е0117-2-4	-Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п. (поручни для санузла)	2	55,13	-	110	-	127	0,28	1
				49,5	-	99	-	128	-	-
		шт								
120	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,55з	-Поручни инвалидные марки ПР-01	1	9650,7	-	9651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,55з	-Поручни инвалидные марки ПР-02	1	9650,7	-	9651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
124	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,56з	-Умывальник для инвалидов марки MG-MO-02	1	8095	-	8095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
126	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
127	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
128	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
129	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
				4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
		шт								
131	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
132	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6780	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фонтанное оборудование								
133	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые,	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	прим.	многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т (фонтанное оборудование)		4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
		шт								
134	Прайс-лист Россия VErsAillEs стр.113	-Готовая фонтанная установка серии "VErsAillEs" в комплекте с насосом	1	165776,76	-	165777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета2-1-6(1)								
1	Прайс-лист	-Автоматическая установка для отвода стоков со встроеным погружным насосом WilO TMW	1	39486,2	-	39486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	32/11/В									
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			571204	2697			175
			----			---	---			---
			Тенге			29849	808			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			205263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			205263	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9195	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10436	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4903	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9318	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			313326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15993	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35747	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			977739	3900			239
			----			---	---			---
			Тенге			40634	1101			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге							
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			411588	-	-		-
						411588	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								-
		Материалы -	Тенге			20981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			5127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	14550	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			13121	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1968	-		7
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36148	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	16518	-		92
		Стоимость общестроительных работ -								-
		Материалы -	Тенге			98241	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			40839	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	12500	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13345	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2002	-		7
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			118282	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	14501	-		82
		Стоимость сантехнических работ -								-
		Материалы -	Тенге			446929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			311354	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	14686	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			18797	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2820	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			493670	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	17505	-		92
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1059688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48524	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Копия верна

Копия верна