Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Плиточное покрытие

А К Т N 33 (Локальная смета 7-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	14	69,78	33,28	977	466	307	0,03	-
				5	11,49	70	161	133	0,04	1
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	1,4	1552,76	68,13	2174	95	64	0,14	-
				21,38	12,76	30	18	133	0,04	-
		Локальная смета 7-2(1)								
1	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	14	728,67	16,52	10201	231	8011	2,91	41
				459	6,19	6426	87	123	0,03	-
2	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм м2	14,7	6370	-	93639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			106991	793			41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6526	265			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6791	-		-
		Местные материалы -	Тенге			99658	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8048	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			122295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8048	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

копия верна

копия верна