ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20210802-92925541
2. Дата выписки 02.08.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000019
3. Дата совершения оборота 23.07.2021
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 33001 — 9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014529 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35 д28
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014529
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35 д28
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 10
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 25.06.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 19
32.2 дата 23.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33
33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 4 на левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда за июль 2020 г. (без наружных инженерных сетей и генерального плана)			усл	1	18 166 823,21	18 166 823,21	0	0	18 166 823,21	12%	2 180 018,79	20 346 842			1	
				Всего по счету				18 166 823,21			18 166 823,21		2 180 018,79	20 346 842				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
V5e7hZrczlkeyWQYvde337XzcY0NCgf2WL39RjE/NfmjuOqMvf0O2mnxu7Osqdivb51V+go0ebs5VftKztbtQA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35.д28** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 10 от 25.06.2020 год.

Номер документа	Дата составления
19	23.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 50 квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 4 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за июль 2020 г.(без наружных инженерных сетей и генерального плана)			усл	1	20 346 842,00	20 346 842,00	2 180 018,79
				Итого	1	x	20 346 842,00	2 180 018,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садыков / Садыков С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Договор №10 от 25.05.2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2017 г.		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (декабрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"	622 108,447	494 763,106	273 752,475	232 381,372	20 346,842	17 203,491
	итого:	622 108,447	494 763,106	273 752,475	232 381,372	20 346,842	17 203,491

двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч восемьсот сорок две тенге, 00 тиын

(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
ПК " Сапак"

Садыков С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за июль месяц 2021 г.

объект: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8	17 203,491	0,000		17 203,491
		Всего по главе 2:	17 203,491	0,000		17 203,491
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	154,831			154,831
		сметная зарплата (К = 0,141)				21,831
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,124
		Всего по главе 8:	154,831			154,831
		Всего по главе 2-8:	17 358,322	0,000	0,000	17 358,322
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	187,470			187,470
		сметная зарплата (К = 0,46)				86,236
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,525
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			2 289,612	2 289,612
		Всего по главе:	187,470		2 289,612	2 477,081
		Итого по главам 1-9:	17 545,792	0,000	2 289,612	19 835,404
		Непредвиденные работы и затраты-2%	350,916			350,916
		Итого сметная стоимость	17 896,708	0,000	2 289,612	20 186,320
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,899957164	16 106,271	0,000	2 060,552	18 166,823
		НДС в текущих ценах -12%			2 180,019	2 180,019
		Общая стоимость строительства	16 106,271	0,000	4 240,571	20 346,842

двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч восемьсот сорок две тенге, 00 тиын
(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" Искаков Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" Садыков С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"
СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2021 года

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА									
1	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	28,35	4059,25	1654,90	115079,74	46916,42	45342,99	39298,04	166728,00
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	22820,33	19435,63		12350,22	
2	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,23	21245,70	1156,92	281080,63	15306,03	252518,01	15088,23	319862,37
		НР - 91%; СП - 8%			1002,01	251,24	13256,59	3323,88		23693,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396160,36	62222,44	297861,00	54386,27	486590,37
							36076,92	22759,51	--	36043,73	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				396160,36				
		Материалы	Тенге				297861,00				
		Всего заработная плата	Тенге					58836,43			
		Накладные расходы	Тенге				54386,27				
		Сметная прибыль	Тенге				36043,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				486590,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,91
		Сметная заработная плата	Тенге					58836,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486590,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,91
		Сметная заработная плата	Тенге					58836,43			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
3	С121-040102-0103 2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80	1970,00	--	157600,00	--	157600,00	--	170208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12608,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				157600,00	--	157600,00	--	170208,00
							--	--	--	12608,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				157600,00				
		Местные материалы	Тенге				157600,00				
		Сметная прибыль	Тенге				12608,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170208,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170208,00				
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-2ШТ									
3	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	1,30924	69702,33	24983,50	91257,08	32709,39	13332,43	38211,68	139826,26
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	45215,26	10163,99		10357,50	
4	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,30924	544343,00	--	712675,63	--	712675,63	--	769689,68
		СП - 8%			--	--	--	--		57014,05	
5	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,27552	69702,33	24983,50	19204,39	6883,45	2805,71	8041,37	29425,42
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	9515,22	2138,94		2179,66	
6	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27552	544343,00	--	149977,38	--	149977,38	--	161975,57
		СП - 8%			--	--	--	--		11998,19	
7	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,47456	69702,33	24983,50	33077,94	11856,17	4832,60	13850,58	50682,80
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	16389,17	3684,14		3754,28	
8	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47456	544343,00	--	258323,41	--	258323,41	--	278989,29
		СП - 8%			--	--	--	--		20665,87	
9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,72028	86,74	2,29	5179,99	137,03	2574,75	1713,23	7444,68
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	2468,21	14,74		551,46	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,72028	85,27	1,63	5092,08	97,17	3552,42	1005,49	6585,38
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	1442,50	14,74		487,81	
11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02912	67038,09	1266,09	1952,15	36,87	--	1756,78	4005,64
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1915,28	15,24		296,71	
12	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	277634,00	--	4175,62	--	4175,62	--	4509,66
		СП - 8%			--	--	--	--		334,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	220525,00	--	3104,99	--	3104,99	--	3353,39
		СП - 8%			--	--	--	--		248,40	
14	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,134784	58988,76	1281,00	7950,74	172,66	1165,31	6012,85	15080,68
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	6612,77	68,18		1117,09	
15	С121-070503-0301 2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	96	1101,00	--	105696,00	--	105696,00	--	114151,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8455,68	
16	Е11-150404-0111 1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	10,176	896,94	0,99	9127,29	10,04	5274,75	3077,85	13181,56
		НР - 80%; СП - 8%			377,60	0,47	3842,50	4,82		976,41	
		Л2-1ШТ									
17	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	69702,33	24983,50	22814,27	8177,35	3333,11	9552,92	34956,57
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	11303,81	2541,00		2589,38	
18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32731	544343,00	--	178168,91	--	178168,91	--	192422,42
		СП - 8%			--	--	--	--		14253,51	
19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	69702,33	24983,50	4801,10	1720,86	701,43	2010,34	7356,35
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	2378,81	534,73		544,92	
20	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	544343,00	--	37494,35	--	37494,35	--	40493,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2999,55	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,48951	86,74	2,29	996,57	26,36	495,35	329,61	1432,27
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	474,86	2,84		106,09	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,48951	85,27	1,63	979,66	18,69	683,44	193,45	1266,95
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	277,52	2,84		93,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,033696	58988,76	1281,00	1987,69	43,16	291,33	1503,21	3770,17
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	1653,19	17,04		279,27	
24	С121-070503-0301 2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	1101,00	--	26424,00	--	26424,00	--	28537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2113,92	
25	Е11-150404-0111 1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,544	896,94	0,99	2281,82	2,51	1318,69	769,46	3295,39
		НР - 80%; СП - 8%			377,60	0,47	960,62	1,20		244,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1682743,05	61891,73	1516401,60	88028,84	1912433,64
							104449,72	19204,44	--	141661,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174948,60				
	Материалы		Тенге				15356,04				
	Всего заработная плата		Тенге					19789,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139400,61				
		Накладные расходы	Тенге				16361,94				
		Сметная прибыль	Тенге				15304,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206615,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,87
		Сметная заработная плата	Тенге					19789,08			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1507794,45				
	Материалы		Тенге				25005,28				
	Всего заработная плата		Тенге					103865,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1336639,68				
		Накладные расходы	Тенге				71666,90				
		Сметная прибыль	Тенге				126356,91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1705818,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,85
		Сметная заработная плата	Тенге					103865,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1912433,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,72
		Сметная заработная плата	Тенге					123654,15			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-563,3 М2									
26	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	563,3	552,89	20,20	311443,50	11378,10	88973,24	203608,08	556255,71
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	211092,17	5512,17		41204,13	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	87,5	1477,80	82,00	129307,82	7174,93	67423,69	52356,84	196197,83
		НР - 94%; СП - 8%			625,25	11,31	54709,20	989,56		14533,17	
28	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	87,5	915,88	40,57	80139,44	3550,06	43579,74	31559,42	120634,76
		НР - 94%; СП - 8%			377,25	6,45	33009,64	564,21		8935,91	
29	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,5	1527,17	71,38	133627,08	6245,82	21138,16	102472,26	254987,29
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	106243,10	2769,95		18887,95	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 263,15 М2									
30	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	263,15	1527,17	71,38	401873,89	18783,86	63571,51	308178,02	766856,06
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	319518,52	8330,43		56804,15	
		ТИП 180 - 31,13 М2									
31	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,13	1527,17	71,38	47540,70	2222,08	7520,35	36456,70	90717,19
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	37798,26	985,47		6719,79	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2253,2 М2									
32	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2253,2	552,89	20,20	1245774,00	45512,39	355892,94	814432,32	2225022,83
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	844368,67	22048,69		164816,51	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
33	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	350	1477,80	82,00	517231,26	28699,72	269694,74	209427,35	784791,30
		НР - 94%; СП - 8%			625,25	11,31	218836,80	3958,26		58132,69	
34	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	350	915,88	40,57	320557,75	14200,24	174318,96	126237,66	482539,04
		НР - 94%; СП - 8%			377,25	6,45	132038,55	2256,84		35743,63	
35	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	350	1527,17	71,38	534508,31	24983,28	84552,65	409889,06	1019949,16
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	424972,38	11079,81		75551,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
36	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	118	2150,43	39,73	253750,60	4688,34	181965,10	63145,16	342247,43
		НР - 93%; СП - 8%			568,62	6,79	67097,16	800,87		25351,66	
37	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118	2223,95	72,77	262426,28	8586,93	149491,95	88880,26	379411,07
		НР - 80%; СП - 8%			884,30	57,23	104347,40	6752,93		28104,52	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
38	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3622	143,54	0,78	519905,14	2834,94	107443,01	386309,97	978712,32
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	409627,19	1340,86		72497,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4758085,76	178860,68	1615566,00	2832953,11	8198322,00
							2963659,00	67390,05	--	607283,11	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4758085,76				
	Материалы		Тенге				1615566,00				
	Всего заработная плата		Тенге					3031049,08			
		Накладные расходы	Тенге				2832953,11				
		Сметная прибыль	Тенге				607283,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8198322,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2724,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3031049,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8198322,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2724,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3031049,08			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
39	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	150,8	736,35	4,58	111041,56	691,15	28034,72	66115,67	191329,80
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	82315,69	328,89		14172,58	
40	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,42	657,12	4,32	272981,45	1795,57	90702,50	145070,51	451496,12
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	180483,37	854,77		33444,16	
		2-5 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	603,2	736,35	4,58	444166,22	2764,59	112138,89	264462,66	765319,20
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	329262,75	1315,58		56690,31	
42	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1666,16	657,12	4,32	1094869,69	7201,64	363788,17	581846,53	1810853,52
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	723879,87	3428,29		134137,30	
		ОТКОСЫ									
43	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	97,204	657,12	4,32	63874,85	420,14	21223,45	33945,01	105645,44
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	42231,25	200,01		7825,59	
		ГАЛТЕЛИ									
44	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Установка галтелей	м	3622	143,54	0,78	519905,14	2834,94	107443,01	386309,97	978712,32
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	409627,19	1340,86		72497,21	
46	С122-060401-0101 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм	м	3658,22	300,00	--	1097466,00	--	1097466,00	--	1185263,28
		СП - 8%			--	--	--	--		87797,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3604304,90	15708,03	1820796,74	1477750,35	5488619,68
							1767800,13	7468,40	--	406564,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3604304,90				
	Материалы		Тенге				723330,74				
	Всего заработная плата		Тенге					1775268,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1097466,00				
		Накладные расходы	Тенге				1477750,35				
		Сметная прибыль	Тенге				406564,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5488619,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1775268,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5488619,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1775268,53			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
45	Е11-150201-0502 1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,482	4377,58	31,86	72151,34	525,20	9432,30	50081,97	132011,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3773,44	24,79	62193,84	408,62		9778,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				72151,34	525,20	9432,30	50081,97	132011,97
							62193,84	408,62	--	9778,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72151,34				
	Материалы		Тенге				9432,30				
	Всего заработная плата		Тенге					62602,46			
		Накладные расходы	Тенге				50081,97				
		Сметная прибыль	Тенге				9778,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132011,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,59
		Сметная заработная плата	Тенге					62602,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				132011,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,59
		Сметная заработная плата	Тенге					62602,46			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
46	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,5	3229,20	32,74	130782,59	1325,93	75709,11	43489,11	188213,43
		НР - 80%; СП - 8%			1327,10	15,16	53747,55	613,84		13941,74	
47	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	40,5	519,40	6,18	21035,59	250,34	10362,90	8413,38	31804,88
		НР - 80%; СП - 8%			257,34	2,33	10422,35	94,37		2355,92	
48	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,24	20844,32	1337,39	67535,61	4333,14	6906,82	44334,38	120819,59
		НР - 76%; СП - 8%			17375,20	629,34	56295,65	2039,06		8949,60	
49	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	3,24	20845,00	--	67537,80	--	67537,80	--	72940,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5403,02	
50	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,5	1076,92	7,06	43615,39	285,98	17610,98	20646,71	69403,07
		НР - 80%; СП - 8%			635,02	2,22	25718,43	89,95		5140,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,5	657,12	4,32	26613,42	175,05	8842,74	14143,17	44017,12
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	17595,63	83,33		3260,53	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
52	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24	844,07	0,99	20257,66	23,69	3288,10	13565,79	36529,32
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	16945,87	11,36		2705,88	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-25ШТ									
53	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	41,5	844,07	0,99	35028,87	40,96	5685,67	23457,51	63165,29
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	29302,24	19,65		4678,91	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	69	844,07	0,99	58240,77	68,11	9453,28	39001,64	105021,80
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	48719,38	32,67		7779,39	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
55	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1195	54667,80	2412,91	6532,80	288,34	491,99	4005,97	11381,87
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	5752,47	53,28		843,10	
56	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1195	557942,00	--	66674,07	--	66674,07	--	72007,99
		СП - 8%			--	--	--	--		5333,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				543854,56	6791,56	272563,44	211057,66	815305,20
							264499,57	3037,53	--	60392,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470647,69				
	Материалы		Тенге				137859,57				
	Всего заработная плата		Тенге					261731,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67537,80				
		Накладные расходы	Тенге				207051,69				
		Сметная прибыль	Тенге				54215,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				731915,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230,27
		Сметная заработная плата	Тенге					261731,35			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73206,87				
	Материалы		Тенге				491,99				
	Всего заработная плата		Тенге					5805,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66674,07				
		Накладные расходы	Тенге				4005,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6177,03				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				83389,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,61
		Сметная заработная плата	Тенге					5805,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				815305,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235,88
		Сметная заработная плата	Тенге					267537,10			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17203490,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5198679,21				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325999,64			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120268,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5690221,13		
		- Накладные расходы	Тенге							4714258,20	
		- Сметная прибыль	Тенге							1274332,65	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
_____ **Садыков С.**