ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940340001162-20201012-44044733
1.1. **Номер учетной системы** 00000000036
2. **Дата выписки** 12.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 12.10.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014529
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35 д28
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014529
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35 д28
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 10
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 25.06.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 36
32.2 дата 12.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома № 8 квартала № 4 на левобережной части р. Сырдария" в г. Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана) за октябрь месяц 2020 год.				1	15 695 434,82	15 695 434,82	0	0	15 695 434,82	12%	1 883 452,18	17 578 887			1	
				Всего по счету				**15 695 434,82**			**15 695 434,82**		**1 883 452,18**	**17 578 887**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
Vdkr5szrZ1BFeR2nh/c1PRoaWmn0qUU+gptd+gleKjBBzLMd0//P3S8n2oNsYiXt uR2eHSf0mSqupIz48sL5LA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-35 д28** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014529**
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940340001162**

Договор (контракт) Договор № 10 от 25.06.2020 год.

Номер документа	Дата составления
36	12.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 50 квартирного жилого дома № 8 квартала № 4 на левобережной части р. Сырдария" в г. Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана) за октябрь месяц 2020 год.			усл	1	17 578 887,00	17 578 887,00	1 883 452,18
				Итого	1	x	17 578 887,00	1 883 452,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Договор №10 от 25.06. 2020 года
Наименование строительства и его адресс:
"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2017 г.		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (август месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"	622 108,447	494 763,106	138 427,815	119 533,955	17 578,887	14 786,406
	итого:	622 108,447	494 763,106	138 427,815	119 533,955	17 578,887	14 786,406

семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын
(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
ПК " Сапак"

Сеитов С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за октябрь месяц 2020 г.

объект: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8	14 786,406	0,000		14 786,406
		Всего по главе 2:	14 786,406	0,000		14 786,406
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	133,078			133,078
		сметная зарплата (К = 0,141)				18,764
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,106
		Всего по главе 8:	133,078			133,078
		Всего по главе 2-8:	14 919,484	0,000	0,000	14 919,484
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	161,130			161,130
		сметная зарплата (К = 0,46)				74,120
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,451
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			2 057,976	2 057,976
		Всего по главе:	161,130		2 057,976	2 219,107
		Итого по главам 1-9:	15 080,614	0,000	2 057,976	17 138,590
		Непредвиденные работы и затраты-2%	301,612			301,612
		Итого сметная стоимость	15 382,226	0,000	2 057,976	17 440,202
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,899957164	13 843,344	0,000	1 852,091	15 695,435
		НДС в текущих ценах -12%			1 883,452	1 883,452
		Общая стоимость строительства	13 843,344	0,000	3 735,543	17 578,887

семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" Исаков Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" Садыков С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"
СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"
Договор №10 от 25.06.2020 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020 года

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	220	12806,25	2370,17	2817374,67	521437,40	870134,87	1434561,08	4592090,61
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1425802,40	116736,40		340154,86	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	90,6	12806,25	2370,17	1160246,11	214737,40	358337,36	590778,34	1891106,41
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	587171,35	48074,17		140081,96	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	1811,29	242,24	64481,87	8623,86	11360,50	43061,83	116147,20
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	44497,51	1805,54		8603,50	
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	270,25	--	9620,76	--	--	8947,30	20053,51
		НР - 93%; СП - 8%			270,25	--	9620,76	--		1485,44	
5	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9072,67	3921,62	3222,61	1392,96	187,53	1740,87	5360,56
		НР - 91%; СП - 8%			4623,10	762,71	1642,13	270,92		397,08	
6	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	19105,00	--	6887,89	--	6887,89	--	7438,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		551,03	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	219813,00	--	12186,43	--	12186,43	--	13161,35
		СП - 8%			--	--	--	--		974,91	
8	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,552	137,15	3,46	487,16	12,29	43,30	409,53	968,42
		НР - 94%; СП - 8%			121,50	1,15	431,57	4,10		71,73	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	192,2	10000,52	2357,60	1922099,66	453130,72	643127,82	856261,26	3000629,79
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	825841,12	94869,92		222268,87	
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	424,6	2049,97	245,11	870416,22	104075,11	139126,24	603873,03	1592232,39
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	627214,87	22110,96		117943,14	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,043896	219813,00	--	9648,91	--	9648,91	--	10420,82
		СП - 8%			--	--	--	--		771,91	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,49565	63809,61	2164,41	31627,23	1072,79	--	28722,79	65178,03
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	30554,44	330,28		4828,00	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49565	219813,00	--	108950,31	--	108950,31	--	117666,34
		СП - 8%			--	--	--	--		8716,03	
		ГИЛЬЗЫ									
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,249484	225798,09	1266,09	56333,01	315,87	--	51094,44	116021,64
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	56017,14	130,59		8594,20	
15	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,249484	357191,00	--	89113,44	--	89113,44	--	96242,51
		СП - 8%			--	--	--	--		7129,08	
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	93330,02	995,13	11199,60	119,42	8388,29	2470,69	14763,91
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	2691,90	53,31		1093,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7173895,90	1304917,82	2257492,89	3621921,16	11659482,42
							3611485,19	284386,18	--	863665,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7173895,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2030705,90				
	Всего заработная плата		Тенге					3895871,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219899,10				
	Местные материалы		Тенге				6887,89				
		Накладные расходы	Тенге				3621921,16				
		Сметная прибыль	Тенге				863665,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11659482,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3688,23
		Сметная заработная плата	Тенге					3895871,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11659482,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3688,23
		Сметная заработная плата	Тенге					3895871,37			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	203	443,56	247,53	90043,29	50248,39	7557,69	50750,38	152057,16
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	32237,21	10771,59		11263,49	
18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2176,41	1273,10	43528,13	25462,08	619,07	26877,87	76038,48
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	17446,98	5330,88		5632,48	
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35	71175,06	6108,52	24911,27	2137,98	2911,38	23961,98	52783,11
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	19861,90	444,86		3909,86	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35	256599,00	--	89809,65	--	89809,65	--	96994,42
		СП - 8%			--	--	--	--		7184,77	
21	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9762,16	4848,66	39048,64	19394,65	2254,79	26119,66	70381,76
		НР - 118%; СП - 8%			4349,80	1184,03	17399,20	4736,11		5213,46	
22	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1716,04	56,58	3432,08	113,16	982,87	2784,48	6713,89
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	2336,04	23,69		497,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290773,05	97356,26	104135,45	130494,38	454968,83
							89281,34	21307,12	--	33701,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290773,05				
	Материалы		Тенге				14325,80				
	Всего заработная плата		Тенге					110588,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89809,65				
		Накладные расходы	Тенге				130494,38				
		Сметная прибыль	Тенге				33701,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454968,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,51
		Сметная заработная плата	Тенге					110588,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454968,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,51
		Сметная заработная плата	Тенге					110588,46			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.11,790									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	16	3737,58	952,97	59801,22	15247,55	11869,51	42341,57	110314,21
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	32684,16	3198,53		8171,42	
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	80	5625,87	1270,20	450069,65	101616,40	89901,25	330742,37	843276,98
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	258552,00	21738,14		62464,96	
25	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	8578,12	1532,95	85781,21	15329,48	26356,23	55884,13	152998,56
		НР - 118%; СП - 8%			4409,55	326,39	44095,50	3263,93		11333,23	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0788	71175,06	6108,52	5608,59	481,35	655,48	5394,87	11883,74
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4471,77	100,16		880,28	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0788	226241,00	--	17827,79	--	17827,79	--	19254,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1426,22	
28	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2486,89	1426,35	2486,89	1426,35	44,41	1551,42	4361,37
		НР - 118%; СП - 8%			1016,13	298,63	1016,13	298,63		323,06	
29	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	16	1716,04	56,58	27456,61	905,32	7862,98	22275,88	53711,09
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	18688,32	189,54		3978,60	
30	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7194,68	3263,21	43168,10	19579,24	4116,33	27790,63	76635,43
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	19472,52	4078,86		5676,70	
31	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	1	7194,68	3263,21	7194,68	3263,21	686,06	4631,77	12772,57
		НР - 118%; СП - 8%			3245,42	679,81	3245,42	679,81		946,12	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
32	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,26	39501,47	1783,95	168276,26	7599,61	124521,25	34411,73	218903,02
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	36155,39	1659,70		16215,04	
33	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32352	14231,18	906,72	4604,07	293,34	93,17	3926,16	9212,65
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4217,56	96,91		682,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3048	226241,00	--	68958,26	--	68958,26	--	74474,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5516,66	
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	219813,00	--	4114,90	--	4114,90	--	4444,09
		СП - 8%			--	--	--	--		329,19	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
36	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	39501,47	1783,95	55302,06	2497,53	40922,48	11309,02	71939,96
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	11882,05	545,44		5328,89	
37	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37304	14231,18	906,72	5308,80	338,24	107,44	4527,12	10622,80
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4863,12	111,74		786,87	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	211022,00	--	78719,65	--	78719,65	--	85017,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6297,57	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0056	226241,00	--	1266,95	--	1266,95	--	1368,31
		СП - 8%			--	--	--	--		101,36	
		ГИЛЬЗЫ									
40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17352	225798,09	1266,09	39180,48	219,69	--	35536,97	80694,86
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	38960,79	90,83		5977,40	
41	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,17352	357191,00	--	61979,78	--	61979,78	--	66938,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4958,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1187105,95	168797,31	540003,91	580323,64	1908824,00
							478304,73	36052,22	--	141394,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187105,95				
	Материалы		Тенге				307136,59				
	Всего заработная плата		Тенге					514356,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232867,33				
		Накладные расходы	Тенге				580323,64				
		Сметная прибыль	Тенге				141394,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1908824,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434,64
		Сметная заработная плата	Тенге					514356,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1908824,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					514356,94			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		ВЕНТКАНАЛ									
42	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	80	1716,04	56,58	137283,07	4526,59	39314,88	111379,39	268555,46
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	93441,60	947,71		19893,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				137283,07	4526,59	39314,88	111379,39	268555,46
							93441,60	947,71	--	19893,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137283,07				
	Материалы		Тенге				39314,88				
	Всего заработная плата		Тенге					94389,31			
		Накладные расходы	Тенге				111379,39				
		Сметная прибыль	Тенге				19893,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268555,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				268555,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,17
		Сметная заработная плата	Тенге					94389,31			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-2ШТ									
43	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	5665,78	2758,36	101984,08	49650,53	2250,71	71369,35	187221,71
		НР - 118%; СП - 8%			2782,38	577,76	50082,84	10399,66		13868,27	
44	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	5323,02	2737,38	85168,30	43798,04	1453,46	57993,60	154614,85
		НР - 118%; СП - 8%			2494,80	576,89	39916,80	9230,32		11452,95	
45	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	36	1309,57	51,21	47144,64	1843,50	1211,22	52929,02	108079,55
		НР - 118%; СП - 8%			1224,72	21,25	44089,92	765,18		8005,89	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,384	29515,47	1123,64	11333,94	431,48	8958,77	1855,07	14244,14
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	1943,69	94,85		1055,12	
47	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2176,41	1273,10	17411,25	10184,83	247,63	10751,15	30415,39
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	6978,79	2132,35		2252,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				263042,22	105908,38	14121,79	194898,19	494575,64
							143012,04	22622,36	--	36635,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263042,22				
	Материалы		Тенге				14121,79				
	Всего заработная плата		Тенге					165634,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				194898,19				
		Сметная прибыль	Тенге				36635,23				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				494575,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,37
		Сметная заработная плата	Тенге					165634,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				494575,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,37
		Сметная заработная плата	Тенге					165634,41			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14786406,30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4780840,49	4415524,89				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1681506,37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					365315,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2955068,92		
		- Накладные расходы	Тенге							4639016,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							1095289,36	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
Садыков С.