Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 г.
Доп.соглашение №3 от 15.02.2021г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			474 178 000,00	394 991 000,00	142 253 400,00	363 499 000,00	31 492 000,00	-	31 492 000,00
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	362 607 251,79	108 782 175,54	362 607 251,79	-	-	-
	в.т.ч. на 2021г.		**197 967 000,00**	**757 598 251,79**	**251 035 575,54**	**726 106 251,79**	**31 492 000,0**	-	**31 492 000,00**
	в.т.ч. на 2020г.		**638 818 251,79**						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**757 598 251,79**	**251 035 575,54**	**726 106 251,79**	**31 492 000,0**	-	**31 492 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за **сентябрь 2021 года**

на **6-1-1 Искуственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Разработка котлована									
		Тело трубы									
51	Е11-300102-0201	**Устройство монолитного бетона фундамента**	м3	21,07	24378,47	3847,49	513654	81067	355106	81730	643015
					3677,36	940,45	77482	19815		47631	
52	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	м3 железобетона звеньев	2,73	33168,88	19494,18	90551	53219	7336	36702	137433
					10987,61	5017,03	29996	13697		10180	
53	С121-040801-0109	**Звенья железобетонные водопропуски ых труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 12 40 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класс а В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	2	41298		82596		82596	6608	89204
58	Е11-300102-0201	**Монолитные пли ты. Устройство**	м3 бетона в деле	0,12	24378,47	3847,49	2925	462	2022	465	3662
					3677,36	940,45	441	113		271	
59	С121-130804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285 -77**	кг	415,27	575		238780		238780	19102	257883
60	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемо й поверхности	144,36	3955,97	157,66	571084	22759	424585	110174	735759
					857,16	51,4	123740	7420		54501	
61	Е11-300504-0102	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой пове рхности	25,68	1610,06	117,46	41346	3016	21184	15226	61098
					667,67	38,19	17146	981		4526	
		Оголовки									
65	Е11-300101-0102	**Подушки под фундамент ы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песко м. Устройство**	м3 подушки	206,39	2479,53	223,9	511751	46210	0	409594	995053
					2255,64	106,94	465541	22071		73708	
66	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014**	м3	206,39	1423		293693		293693	23495	317188
67	Е11-300102-0201	**Устройство мон олитного бетона фундамента**	м3	32,55	24378,47	3847,49	793519	125236	548585	126260	993362
					3677,36	940,45	119698	30612		73582	
68	Е11-300405-0101	**Установка ж.б. портальных стенок блок СТ10 и ж. б. откосных стенок блок СТ4**	м3 сборных конструкций	82,88	14601,88	3499,82	1210204	290065	530024	391984	1730363
					4706,99	923,41	390115	76532		128175	
71	С121-040803-0101	**Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	1	40846		40846		40846	3268	44114

72	С121-040802-0209	Звенья оголовков железобетонные во допропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	4	180712		722848		722848		780676
										57828	
74	С121-040803-0209	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2 770 мм х 4150 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92	шт.	2	156101		312202		312202		337178
										24976	
75	С121-040803-0210	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1 750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92	шт.	8	67322		538576		538576		581662
										43086	
76	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой	609,62	3955,97	157,66	2411640	96111	1792985	465256	3107048
					857,16	51,4	522544	31332		230152	
77	Е11-010104-0203	Послойная засыпка трубы грунтом 3 гр.бульдозером мощностью 96 кВт (130 л с) при пер емещении грунта до 10 м	м3 грунта	427,71	76	76	32506	32506	0	7329	43022
					0	23,8	0	10180		3187	
78	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	427,71	214,65	100,13	91807	42828	0	49841	152980
					114,51	47,33	48978	20245		11332	
79	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	427,71	90,44	76,71	38682	32809	1240	9026	51524
					10,83	18,48	4632	7904		3817	
80	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	63,17	1406,87	0	88872	0	0	63988	165088
					1406,87	0	88872	0		12229	
81	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,17	214,65	100,13	13559	6325	0	7361	22594
					114,51	47,33	7234	2990		1674	
82	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63,17	90,44	76,71	5713	4846	183	1333	7610
					10,83	18,48	684	1167		564	
		Укрепление									
83	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	24,23	20739,18	663,74	502510	16083	397725	66069	614066
					3660,89	349,04	88703	8457		45486	
84	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	28,69	20739,18	663,74	595007	19043	470933	78230	727097
					3660,89	349,04	105031	10014		53859	
85	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	16,65	20739,18	663,74	345307	11051	273302	45400	421964
					3660,89	349,04	60954	5811		31257	
86	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Т олщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	5,98	20739,18	663,74	124020	3969	98159	16306	151552
					3660,89	349,04	21892	2087		11226	
87	Е11-300102-0201	Упоры из бето на, В20,F200,W6	м3 бетона в деле	137,12	24378,47	3847,49	3342775	527568	2310969	531883	4184631
					3677,36	940,45	504239	128955		309973	
88	С121-050301-0102	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 259 1-2014	т	4,017	0		0				0
89	Е11-270801-0101	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м и з асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 пок рытия полосы	208,6	2028,77	216,88	423202	45241	354081	43481	504018
					114,48	78,52	23880	16380		37335	
90	Е11-300101-0102	Подушки под ф ундаменты песчаные, из грания, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	140,5	6735,43	223,9	946328	31457	597954	278831	1323172
					2255,64	106,94	316917	15025		98013	
91	Е11-010204-0601	Устройство ка менной наброски или призма	м3 камня (в деле)	120	5787,13	3,74	694456	448	287850	292564	1065981
					3384,65	1,51	406157	182		78962	
92	Е11-010104-0203	Расчистка русла с двух сторон бу льдозером мощностью 96 кВт (130 л с) с перемещение м грунта до 20м		869	76	76	66044	66044	0	14892	87411

			м3 грунта		0	23,8	0	20683		6475	
93	Е11-010104-0211	Расчистка русла с двух сторон бу льдозером мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять шак аждые последующие 10 м перемещения грунта		869	60,11	60,11	52235	52235	0	11778	69134
			м3 грунт а		0	18,82	0	16358		5121	
94	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Отсыпка на выход. ПГС		92,36	1406,87	0	129938	0	0	93556	241373
			м3 грунта		1406,87	0	129938	0		17880	
95	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природны е ГОСТ 23735-2014		92,36	1423		131428		131428		141943
			м3							10514	
		Итого по разделу: 1. Устройство новой трубы									20789856
		Раздел: 2. Транспортировка материалов из города Алматы-330км и г . Талдыкурган-90км									
100	С341-060102-1991	Перевозка строительных грузо в автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груза 1 . За каждый следующий км свыше 95 км		706,75	30		21203				22899
			т·км							1696	
101	С341-060102-1991	Перевозка строительных гр узов автобетоносмесителями. Объем 7 м3. Класс груз а 1. За каждый следующий км свыше 30 км		45938,75	30		1378163				1488416
			т·км							110253	
102	С341-010304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузопо дъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 330 км		357,65	4341		1552559				1676763
			т							124205	
103	С341-010304-1991	Перевозка ж/б изделий бор товыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподье мность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км		46494,5	19		883396				954067
			т·км							70672	
104	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		357,65	407		145564				157209
			т							11645	
108	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобе тонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		357,65	407		145564				157209
			т							11645	
		Итого по разделу: 2. Транспортировка материалов из города Алматы-330км и г . Талдыкурган-90км									4456562
		ИТОГО:					20127051	1610600	10835192	3249259	25246421
							3554814	469011		1870109	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		3029570				
		Итого с НДС									28 275 989,00

скидка **2 827 598,90**

с учетом скидки 10% **25 448 390,10**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за **сентябрь 2021 года**

на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия на пучинистых участках (дополнительные работы)									
		Раздел: 1. Устройство покрытий									
1	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		1,7354707	102982,43	1999,17	178723	3470	175253	1968	195147
			т		0	1050,15	0	1823		14455	
2	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7см (4см+3см=7СМ) из горячих асфальтобетонных смесей п ористых крупнозернистых, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2169,457807	1208,38	109,86	2621534	238338	2272784	200783	3048102
			м2 покрытия		50,89	34,8	110412	75498		225785	
3	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=6	Устройство нижнег о слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		2169,457807	781,57	0,13	1695577	292	1693511	1916	1833293
			м2		0,82	0	1774	0		135800	
		Итого по разделу: 1. Устройство покрытий									5076541
		Раздел: 2. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									
4	С341-020103-1090	Перевозка асфал ьтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 90 км		529,7121593	1358		719349				776897
			т							57548	
5	С341-310104-0301	Асфальт. Погруз ка		529,7121593	231		122364				132153
			т							9789	
6	С341-050101-1030	Перевозка битумной эмуль сии автобитумовозами в населенных пунктах. Грузопо дъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 30 км		2,6995935	1528		4125				4455
			т							330	
7	С341-050101-1991	Перевозка битумной эм ульсии автобитумовозами в населенных пунктах. Груз оподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следую щий км свыше 30 км		161,9756079	32		5183				5598
			т·км							415	
		Итого по разделу: 2. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									919103
		ИТОГО:					5 346 855,00	242 100,00	4 141 548,00	204 667,00	5 995 645,00
							112 186,00	77 321,00		444 122,00	

		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		719 477,00				
		Итого с НДС									6 715 122,00

скидка **671 512,10**

с учетом скидки 10% **6 043 609,90**

Итого по актам **31 492 000,00**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____ Алипбаев М.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ Саргалдаков Н.А