Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
6	**27.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	25 526 004,00	25 526 004,00
				Итого	1	x	25 526 004,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	71 259 939								8 551 193	**79 811 132**
В том числе за месяц		22 791 075							2 734 929	**25 526 004**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		23 246 978							2 789 637	**26 036 615**
Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		4 398 677							527 841	**4 926 519**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		18 392 398							2 207 088	**20 599 485**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2021 года.

на Общестроительные работы № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и монолитные пояса										
		2.3 Монолитный пояс на 2-х этажах (отм. +2,321 и отм. +7,92)										
1	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100 К=2,0**	м3	11,39		44522,48	4495,22	507111	51200	362507	93290	648433
		НР - 91%; СП - 8%				8200,48	800,09	93404	9113		48032	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	93,97	994,00		93404,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	8,24							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030753		4262,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030753		1101,00		33,86			
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	5,591351		39,00		218,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	7,969583		5773,00		46008,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	7,969583		1101,00		8774,51			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,095676		4347,00		416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,095676		1572,00		150,40			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	23,719675		172,00		4080,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,140097		2478,00		347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,140097		1101,00		154,25			
	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,56085	29293,00				338652,00		
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	28,475	70,00				1993,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,092259	58368,00				5385,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,004556	31967,00				146,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	4,2143	310,00				1306,00		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,028475	212247,00				6044,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,013668	99,00				1,00		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	8,87281	1012,00				8979,00		
2	**1106-0301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка К=2,000**	**т**	**0,29613**		**63917,87**	**15640,09**	**18929**	**4632**	**440**	**14131**	**35705**
		НР - 91%; СП - 8%				**46791,95**	**5646,17**	**13857**	**1672**		**2645**	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	42,5	12,59	1101,03		13857,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,3							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,518227		4347,00		2253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,518227		1572,00		814,65			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,611867		172,00		449,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,778822		2478,00		1930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,778822		1101,00		857,48			
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002073	212247,00				440,00		
3	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1 К=2,000**	**т стальных элементов**	**0,04484**		**680218,55**	**6210,97**	**30501**	**278**	**27952**	**2740**	**35900**
		НР - 118%; СП - 8%				**50646,74**	**1137,38**	**2271**	**51**		**2659**	
	0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	1,91	1186,11		2271,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0462							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,95285		172,00		164,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,046185		2478,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,046185		1101,00		50,85			
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04484	615000,00				27577,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001794	208994,00				375,00		
4	**1106-0301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,000**	**т**	**0,37184**		**16726,28**	**888,82**	**6219**	**330**	**108**	**5351**	**12496**
		НР - 91%; СП - 8%				**15547,01**	**267,59**	**5781**	**99**		**926**	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	6,28	921,03		5781,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0632							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063213		4347,00		275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063213		1572,00		99,37			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014874		28,00		0,42			
	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,275162		199,00		55,00			
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,11552	97,00				108,00		
5	**2105-0301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80 К 2,000**	**т**	**0,11312**		**226252,00**	**--**	**25594**	**--**	**25594**	**--**	**27641**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2047**	
6	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000**	**т**	**0,25872**		**203889,00**	**--**	**52750**	**--**	**52750**	**--**	**56970**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4220	
7	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100**	**м3**	**3,47**		**44522,48**	**4495,24**	**154493**	**15598**	**110439**	**28421**	**197547**
		НР - 91%; СП - 8%				**8200,43**	**800,14**	**28456**	**2776**		**14633**	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	28,63	994,01		28456,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,51							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009369		4262,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009369		1101,00		10,32			
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,703423		39,00		66,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,427959		5773,00		14017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,427959		1101,00		2673,18			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,029148		4347,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,029148		1572,00		45,82			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	7,226275		172,00		1243,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,042681		2478,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,042681		1101,00		46,99			
	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,52205	29293,00				103171,00		
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8,675	70,00				607,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,028107	58368,00				1641,00		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001388	31967,00				44,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,2839	310,00				398,00		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,008675	212247,00				1841,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,004164	99,00				0,41		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,70313	1012,00				2736,00		
8	**1106-0301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,096605**		**63920,09**	**15641,01**	**6175**	**1511**	**144**	**4610**	**11648**
		НР - 91%; СП - 8%				**46793,64**	**5646,71**	**4520**	**545**		**863**	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	42,5	4,11	1100,91		4520,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,4231							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,169059		4347,00		735,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,169059		1572,00		265,76			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,852056		172,00		147,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,254071		2478,00		630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,254071		1101,00		279,73			
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000676	212247,00				144,00		
9	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1**	**т стальных элементов**	**0,02006**		**680209,37**	**6206,38**	**13645**	**125**	**12504**	**1226**	**16060**
		НР - 118%; СП - 8%				**50648,06**	**1121,64**	**1016**	**23**		**1190**	
	0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,8566	1186,14		1016,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0207							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,426275		172,00		73,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,020662		2478,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,020662		1101,00		22,75			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02006	615000,00				12337,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000802	208994,00				168,00		
10	**1106-0301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,10506**		**16723,78**	**885,21**	**1757**	**93**	**31**	**1512**	**3530**
		НР - 91%; СП - 8%				**15548,26**	**266,51**	**1633**	**28**		**262**	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,77	920,82		1633,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0179							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01786		4347,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01786		1572,00		28,08			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004202		28,00		0,12			
	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,077744		199,00		15,00			
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,31518	97,00				31,00		
11	**2105-0301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01591**		**226252,00**	**--**	**3600**	**--**	**3600**	**--**	**3888**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
12	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08925**		**203889,00**	**--**	**18197**	**--**	**18197**	**--**	**19653**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1456**	
13	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15 D1200 F100**	**м3**	**3,06**		**44522,22**	**4495,10**	**136239**	**13755**	**97390**	**25063**	**174205**
		НР - 91%; СП - 8%				**8200,49**	**800,16**	**25094**	**2448**		**12904**	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	25,25	994,02		25094,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,21							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008262		4262,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008262		1101,00		9,10			
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,502154		39,00		59,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,141082		5773,00		12360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,141082		1101,00		2357,33			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,025704		4347,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,025704		1572,00		40,41			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	6,37245		172,00		1096,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,037638		2478,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,037638		1101,00		41,44			
	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1059	29293,00				90981,00		
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	7,65	70,00				536,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,024786	58368,00				1447,00		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001224	31967,00				39,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,1322	310,00				351,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00765	212247,00				1624,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,003672	99,00				0,36		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,38374	1012,00				2412,00		
14	**1106-0301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,08523**		**63921,15**	**15645,90**	**5448**	**1333**	**127**	**4067**	**10276**
		НР - 91%; СП - 8%				**46791,04**	**5649,42**	**3988**	**481**		**761**	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	42,5	3,62	1100,97		3988,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,3733							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,149152		4347,00		648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,149152		1572,00		234,47			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,751729		172,00		129,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,224155		2478,00		555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,224155		1101,00		246,79			
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000597	212247,00				127,00		
15	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МА1**	**т стальных элементов**	**0,0177**		**680197,74**	**6186,44**	**12040**	**110**	**11034**	**1081**	**14171**
		НР - 118%; СП - 8%				**50649,72**	**1129,94**	**896**	**20**		**1050**	
	0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,7558	1185,51		896,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0182							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,376125		172,00		65,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,018231		2478,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,018231		1101,00		20,07			
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0177	615000,00				10886,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000708	208994,00				148,00		
16	**1106-0301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0927**		**16720,60**	**884,57**	**1550**	**82**	**27**	**1334**	**3115**
		НР - 91%; СП - 8%				**15544,77**	**269,69**	**1441**	**25**		**231**	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,56	920,90		1441,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0158							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,015759		4347,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,015759		1572,00		24,77			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003708		28,00		0,10			
	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,068598		199,00		14,00			
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2781	97,00				27,00		
17	**2105-0301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01395**		**226252,00**	**--**	**3156**	**--**	**3156**	**--**	**3409**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**252**	
18	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07875**		**203889,00**	**--**	**16056**	**--**	**16056**	**--**	**17341**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1285**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1013459**	**89048**	**742056**	**182826**	**1291988**
								182356	**17282**	**--**	**95704**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1013459				
	Материалы		Тенге					622701				
	Всего заработная плата		Тенге						199639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119353				
		Накладные расходы	Тенге					182826				
		Сметная прибыль	Тенге					95703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1291988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						199639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1291988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						199639			

РАЗДЕЛ 3. Стены

3.1 Наружные стены

19	1108-0201-1003	**Стены наружные из силикатного кирпича М125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	213,33		27536,42	1905,09	5874436	406419	4339012	1122059	7556215
		НР - 93%, СП - 8%				5292,21	363,33	1129005	77510		559720	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,53	1179,73	957,00		1129005,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	70,4							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	70,4		5773,00		406419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	70,4		1101,00		77510,40			
	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	49,07	18156,00				754793,00		
	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,25	53,33	53678,00				2862827,00		
	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,13	27,73	62274,00				1727066,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,107	21429,00				2286,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,47	99,00				739,00		
20	1126-0101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	30		24083,18	1709,82	722495	51295	83800	463745	1281139
		НР - 76%; СП - 8%				19580,00	759,69	587400	22791		94899	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22	660	890,00		587400,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	20,7							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	20,7		2478,00		51295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	20,7		1101,00		22790,70			
	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9	87	133,00				11571,00		
	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,93	57,9	92,00				5327,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2111-0205-9908	Мастика теплоизоляционная	м3	0,11	3,3	--				--		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,12	99,00				12,00		
	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0079	0,237	282240,00				66891,00		
21	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,9295333**		**57142,29**	**2096,03**	**53116**	**1948**	**--**	**48100**	**109313**
		НР - 93%; СП - 8%				**55046,26**	**594,56**	**51167**	**553**		**8097**	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	52,43	975,99		51167,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5019							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,213793		5773,00		1234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,213793		1101,00		235,39			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,288155		2478,00		714,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,288155		1101,00		317,26			
22	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6473**		**225621,00**	**--**	**146037**	**--**	**146037**	**--**	**157720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11683**	
23	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2823**		**276119,00**	**--**	**77939**	**--**	**77939**	**--**	**84174**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6235**	
		3.2 Внутренние стены										
24	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**16,08**		**28677,49**	**2309,20**	**461134**	**37132**	**362375**	**63899**	**567035**
		НР - 93%; СП - 8%				**3832,50**	**440,38**	**61627**	**7082**		**42003**	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	70,43	875,01		61627,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,43							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,432		5773,00		37132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,432		1101,00		7081,63			
	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,8592	14456,00				51551,00		
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,1104	50135,00				306345,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00804	21429,00				172,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,70752	99,00				70,00		
25	**1126-0101-0504**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**7,9**		**24083,14**	**1709,83**	**190257**	**13508**	**22067**	**122119**	**337367**
		НР - 76%; СП - 8%				**19580,00**	**759,66**	**154682**	**6002**		**24990**	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22	173,8	890,00		154682,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	5,45							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	5,451		2478,00		13508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	5,451		1101,00		6001,55			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9	22,91	133,00				3047,00		
	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,93	15,247	92,00				1403,00		
	2111-0205-9908	Мастика теплоизоляционная	м3	0,11	0,869	--				--		
	2111-0205-9909	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	1,03	8,137	--				--		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,0316	99,00				3,00		
	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0079	0,06241	282240,00				17615,00		
26	**2111-0102-0108**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200**	**м3**	**8,104**		**28517,00**	**--**	**231102**	**--**	**231102**	**--**	**249590**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18488**	
27	**1108-0201-0107**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**86,67**		**25784,65**	**2309,20**	**2234670**	**200131**	**1702389**	**344396**	**2785391**
		НР - 93%; СП - 8%				**3832,50**	**440,40**	**332150**	**38168**		**206325**	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	379,6	875,00		332150,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	34,67							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	34,666667		5773,00		200131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	34,666667		1101,00		38168,00			
	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	20,8	18156,00				319966,00		
	2103-0102-0504	Кирпич селикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 К об=0,770	1000 шт.	0,2926	32,933333	53678,00				2040780,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,043333	21429,00				929,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	3,813333	99,00				378,00		
28	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,14**		**333261,90**	**2097,62**	**46657**	**293**	**38658**	**7244**	**58213**
		НР - 93%; СП - 8%				**55045,24**	**592,86**	**7706**	**83**		**4312**	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	7,9	975,94		7706,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0756							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0322		5773,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0322		1101,00		35,45			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0434		2478,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0434		1101,00		47,78			
	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,14	276119,00				38006,00		
		3.3 Перегородки										
29	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**277,87**		**4241,63**	**240,00**	**1178609**	**66687**	**745963**	**352348**	**1653434**
		НР - 93%; СП - 8%				**1317,03**	**46,46**	**365959**	**12910**		**122477**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	397,35	921,00		365959,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	11,73							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,42032		5773,00		65930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,42032		1101,00		12573,77			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,305653		2478,00		757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,305653		1101,00		336,52			
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	6,390933	17586,00				94707,00		
	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	14,00448	45067,00				631140,00		
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006391	218211,00				1395,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,044459	21429,00				953,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,8336	99,00				83,00		
30	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**127,77**		**4497,05**	**240,00**	**574603**	**30665**	**375657**	**162023**	**795556**
		НР - 93%; СП - 8%				**1317,03**	**46,46**	**168281**	**5937**		**58930**	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	182,72	921,00		168281,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	5,39							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,251484		5773,00		30317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	5,251484		1101,00		5781,88			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,140551		2478,00		348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,140551		1101,00		154,75			
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,938787	17586,00				43550,00		
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	6,439776	50135,00				322858,00		
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002939	218211,00				641,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,020444	21429,00				438,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,38332	99,00				38,00		
31	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19311**		**202055,00**	**--**	**39019**	**--**	**39019**	**--**	**42140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3122**	
32	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0530667**		**276119,00**	**--**	**14653**	**--**	**14653**	**--**	**15825**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1172**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**11844726**	**808078**	**8178671**	**2685933**	**15693112**
								2857977	**171035**	**--**	**1162453**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11844726**				
		Материалы	Тенге					**9307577**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3029012**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**508749**				
		Накладные расходы	Тенге					**2685933**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1162453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15693112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3259
		Сметная заработная плата	Тенге						3029012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15693112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3259
		Сметная заработная плата	Тенге						3029012			
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки										
33	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(первого этажа)**	**шт. сборных конструкций**	**86,7**		**422,15**	**242,31**	**36601**	**21008**	**3313**	**19334**	**60409**
		НР - 118%; СП - 8%				**141,64**	**47,35**	**12280**	**4105**		**4475**	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	12,83	957,01		12280,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,73							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,57204		5773,00		20621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,57204		1101,00		3932,82			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,15606		2478,00		387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,15606		1101,00		171,82			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,21675	15281,00				3114,00		
	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	86,7	--				--		
34	**2104-0105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,695**		**85898,00**	**--**	**317393**	**--**	**317393**	**--**	**342785**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25391**	
35	**1109-0302-0401**	**Монтаж металлических перемычек**	**т конструкций**	**0,48878**		**26406,89**	**9370,14**	**12907**	**4580**	**1732**	**5377**	**19747**
		НР - 69%; СП - 8%				**13493,28**	**2449,60**	**6595**	**1197**		**1463**	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,1	6,89	956,93		6595,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	0,7811							
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,283492		291,00		82,00			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,063541		4347,00		276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,063541		1572,00		99,89			
	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,581648		6248,00		3634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,581648		1572,00		914,35			
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,043013		8107,00		349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,043013		1879,00		80,82			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,092868		2478,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,092868		1101,00		102,25			
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,327483		26,00		9,00			
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014663	70,00				1,00		
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00914	3360,00				31,00		
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000049	415421,00				20,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000503	60203,00				30,00		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001466	404706,00				593,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004888	310,00				2,00		
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,24439	258,00				63,00		
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,073317	147,00				11,00		
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000049	1880677,00				92,00		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001271	212247,00				270,00		
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000152	461512,00				70,00		
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000293	628790,00				184,00		
	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,48878	--				--		
35.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000948	384562,00				384,00		
36	**2105-0201-0702**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,48879**		**216318,00**	**--**	**105734**	**--**	**105734**	**--**	**114193**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8459**	
37	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(2-3 этажей)**	**шт. сборных конструкций**	**122**		**422,14**	**242,31**	**51503**	**29562**	**4661**	**27205**	**85005**
		НР - 118%; СП - 8%				**141,64**	**47,34**	**17280**	**5776**		**6297**	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	18,06	957,02		17280,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	5,25							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	5,0264		5773,00		29017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	5,0264		1101,00		5534,07			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2196		2478,00		544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2196		1101,00		241,78			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,305	15281,00				4382,00		
37.6	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	122	--				--		
38	**2104-0105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5,218**		**85898,00**	**--**	**448216**	**--**	**448216**	**--**	**484073**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35857**	
39	**1109-0302-0401**	**Монтаж металлических перемычек**	**т конструкций**	**0,68015**		**26407,41**	**9370,73**	**17961**	**6373**	**2410**	**7482**	**27478**
		НР - 69%; СП - 8%				**13493,35**	**2450,19**	**9178**	**1666**		**2035**	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,1	9,59	957,03		9178,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,09							
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,394487		291,00		115,00			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,08842		4347,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,08842		1572,00		139,00			
	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,809379		6248,00		5057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,809379		1572,00		1272,34			
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,059853		8107,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,059853		1879,00		112,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,129228		2478,00		320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,129228		1101,00		142,28			
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,455701		26,00		12,00			
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020404	70,00				1,00		
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012719	3360,00				43,00		
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000068	415421,00				28,00		
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000701	60203,00				42,00		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00204	404706,00				826,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006802	310,00				2,00		
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,340075	258,00				88,00		
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,102022	147,00				15,00		
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000068	1880677,00				128,00		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001768	212247,00				375,00		
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000211	461512,00				97,00		
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000408	628790,00				257,00		
	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,68015	--				--		
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001319	384562,00				534,00		
40	**2105-0201-0702**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 8мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,68015**		**216318,00**	**--**	**147129**	**--**	**147129**	**--**	**158899**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11770**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1137443**	**61523**	**1030588**	**59398**	**1292589**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**45333**	**12744**	**--**	**95747**	
		Материалы	Тенге					**1106575**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7497**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**39440**			
		Местные материалы	Тенге					**252863**				
		Накладные расходы	Тенге					**765609**				
		Сметная прибыль	Тенге					**46539**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**92249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1245363**				**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39440**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**30868**				
		Материалы	Тенге					**4188**				
		Всего заработная плата	Тенге						**18637**			
		Накладные расходы	Тенге					**12859**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3498**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**47225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						18637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1292589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						58076			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие										
		5.2 Перекрытие 1 и 2-го этажа										
41	**1107-0504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**3922,38**	**935,00**	**15689**	**3740**	**4655**	**9449**	**27149**
		НР - 118%; СП - 8%				**1823,50**	**178,25**	**7294**	**713**		**2011**	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	6,96	1047,99		7294,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616		5773,00		3556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616		1101,00		678,22			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068		172,00		104,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032		2478,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032		1101,00		35,23			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	15281,00				2460,00		
	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00264	615000,00				1624,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	208994,00				251,00		
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	516,00				165,00		
42	**1107-0504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**68**		**5930,57**	**1246,43**	**403279**	**84757**	**122448**	**250821**	**706427**
		НР - 118%; СП - 8%				**2883,44**	**242,44**	**196074**	**16486**		**52328**	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	180,88	1084,00		196074,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,97							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	13,464		5773,00		77728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	13,464		1101,00		14823,86			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	19,1216		172,00		3289,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,5096		2478,00		3741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,5096		1101,00		1662,07			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,4404	15281,00				63800,00		
	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	68	--				--		
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,07208	615000,00				44329,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,034	208994,00				7106,00		
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	6,12	516,00				3158,00		
43	**2104-0108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**532,08**		**6304,00**	**--**	**3354232**	**--**	**3354232**	**--**	**3622571**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		268339	
44	1106-0801-0102	**Участок монолитный УМ-1 - 4шт Устройство из бетона кл.В15**	м3	1,02		54312,75	1746,08	55400	1782	38677	13919	74865
		НР - 91%; СП - 8%				14648,53	347,06	14941	355		5546	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	15,91	938,98		14941,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3179							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002754		4262,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002754		1101,00		3,03			
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,489192		15,00		7,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,291312		5773,00		1682,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,291312		1101,00		320,73			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,009588		4347,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,009588		1572,00		15,07			
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,04692		78,00		4,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01428		2478,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01428		1101,00		15,72			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,0353	28106,00				26499,00		
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,11832	114,00				13,00		
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00612	439282,00				2688,00		
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,010098	58264,00				588,00		
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,063444	40425,00				2565,00		
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005406	53962,00				292,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,02805	58368,00				1637,00		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000877	31967,00				28,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,8058	310,00				250,00		
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004376	6994,00				31,00		
	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,02856	20899,00				597,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002621	99,00				0,26		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,87822	1012,00				889,00		
45	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0624		16714,74	881,41	1043	55	18	898	2097
		НР - 91%; СП - 8%				15544,87	264,42	970	17		155	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	1,05	920,90		970,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0106							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010608		4347,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010608		1572,00		16,68			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002496		28,00		0,07			
	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,046176		199,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1872	97,00				18,00		
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0624	--				--		
46	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0207**	**203889,00**	**--**	**4221**	**--**	**4221**	**--**	**4558**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**338**	
47	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0417**	**193995,00**	**--**	**8090**	**--**	**8090**	**--**	**8737**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**647**	
48	**1106-0801-0102**	**Участок монолитный УМ-2 - 12шт Устройство из бетона кл.В15**	**м3**		**4,686**	**54312,95**	**1746,59**	**254513**	**8185**	**177686**	**63947**	**343937**
		НР - 91%; СП - 8%				**14648,42**	**347,52**	**68642**	**1629**		**25477**	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	73,1	938,99		68642,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,46							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012652		4262,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012652		1101,00		13,93			
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,247406		15,00		34,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,338322		5773,00		7726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,338322		1101,00		1473,49			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,044048		4347,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,044048		1572,00		69,24			
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,215556		78,00		17,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,065604		2478,00		163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,065604		1101,00		72,23			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,75629	28106,00				121737,00		
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,543576	114,00				62,00		
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,028116	439282,00				12351,00		
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,046391	58264,00				2703,00		
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,291469	40425,00				11783,00		
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,024836	53962,00				1340,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,128865	58368,00				7522,00		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00403	31967,00				129,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,70194	310,00				1148,00		
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,020103	6994,00				141,00		
	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,131208	20899,00				2742,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,012043	99,00				1,00		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,034646	1012,00				4083,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**1106-0301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2688**		**16724,33**	**887,28**	**4498**	**239**	**80**	**3868**	**9035**
		НР - 91%; СП - 8%				**15546,88**	**267,86**	**4179**	**72**		**669**	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	4,54	921,02		4179,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0457							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,045696		4347,00		199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,045696		1572,00		71,83			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010752		28,00		0,30			
	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,198912		199,00		40,00			
	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8064	97,00				78,00		
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2688	--				--		
50	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0897**		**203889,00**	**--**	**18289**	**--**	**18289**	**--**	**19752**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1463**	
51	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1791**		**193995,00**	**--**	**34745**	**--**	**34745**	**--**	**37524**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2780**	
52	**1107-0107-0103**	**Анкеровка плит. Установка**	**т стальных элементов**	**0,07336**		**680207,20**	**6202,29**	**49899**	**455**	**45729**	**4482**	**58732**
		НР - 118%; СП - 8%				**50640,68**	**1131,41**	**3715**	**83**		**4350**	
	0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	3,13	1185,96		3715,00				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0756							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,5589		172,00		268,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,075561		2478,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,075561		1101,00		83,19			
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07336	615000,00				45116,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002934	208994,00				613,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4203896**	**99213**	**3808870**	**347384**	**4915384**
								295816	**19355**	**--**	**364103**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4203896**				
	Материалы		Тенге					**370536**				
	Всего заработная плата		Тенге						**315170**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**65343**				
	Местные материалы		Тенге					**3354232**				
		Накладные расходы	Тенге					**347384**				
		Сметная прибыль	Тенге					**364102**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4915383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315170**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4915383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315170**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23193073**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3381482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1057862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220416			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13760185		
		- Накладные расходы	Тенге							3275541	
		- Сметная прибыль	Тенге							1718007	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**208 738**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**23 401 811**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**265 377**
		Итого с зимними :	**тенге**								**23 667 187**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**473 344**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**24 140 531**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**25 323 417**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**25 323 417**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**22 791 075**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**2 734 929**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**25 526 004**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ К.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев