Заказчик: Государственное учреждение «Городской отдел строительства»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РаЗа Строй»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау.

Газоснабжение села Атырау

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод высокого, среднего и низкого давления								
1	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	СПрайс-личт ИП Шумкин	**Пункт газорегуляторный с обогревом с узлом учета расхода газа ГСГО-50 (50/25)**	1	405146,68	--	405147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
3	Е0107-24-8прим	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м**	13,3	1153,00	214,15	15335	2848	7498	2,01	27
		м		344,25	58,46	4579	778	140	0,21	3
4	С11041-85	**Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/**	0,01673	47200,00	--	790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-82	**Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ 12х4**	0,000344	48400,00	--	17	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0135	50600,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	2,78	187,00	--	520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-24-8ПРИМ	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	1,4	1153,00	214,15	1614	300	789	2,01	3
		м		344,25	58,46	482	82	140	0,21	--
9	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0143	47200,00	--	675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0003	48400,00	--	15	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0115	50600,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	2,03	187,00	--	380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
14	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0093	47200,00	--	439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,002	48400,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	1,2	187,00	--	224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под задвижки 30С41НЖ Ду 100								
18	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,0857	402,75	--	35	--	39	2,80	--
		м3		402,75	--	35	--	113	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,0086	21,55	4,52	1	--	--	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,036	1782,77	100,89	64	4	7	0,85	--
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	--
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	936,10	95,97	94	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	--
22	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,1	10600,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1	132,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы	0,0341	15520,74	4123,67	529	141	351	54,90	2
		т		9882,00	1557,00	337	53	90	7,62	--
25	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159х5	1,6	4710,00	--	7536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159х5 ЛАЖМЕТ (сектор)	0,15	4710,00	--	707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0041	64200,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры подь задвижки 30С41НЖ Ду 150								
28	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,857	402,75	--	345	--	390	2,80	2
		м3		402,75	--	345	--	113	--	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,0086	21,55	4,52	1	--	--	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,036	1782,77	100,89	64	4	7	0,85	--
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,1	936,10	95,97	94	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	--
32	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,1	10600,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1	132,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	0,0111	15520,74	4123,67	172	46	114	54,90	1
		т		9882,00	1557,00	110	17	90	7,62	--
35	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,6	279,00	--	446	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Ложмент (сектор L110 мм) Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	0,15	279,00	--	42	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,0041	64200,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0138	46400,00	--	640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Газовые свечи, задвидки						
39	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	3	1116,74	28,48	3350	85	483	0,63	2
		свеча		112,50	11,25	338	34	130	0,05	--
40	Е0124-110-2	Установка газовых свечей диаметром более 40 мм	3	2071,46	49,32	6214	148	737	0,94	3
		свеча		171,00	18,00	513	54	130	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
42	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
43	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
		Газорегуляторный пункт ГРШ-07-2У1 в ограждении (14шт)								
46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
47	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	6880,00	--	96320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	14	1116,74	28,48	15634	399	2252	0,63	9
		свеча		112,50	11,25	1575	157	130	0,05	1
49	Е0124-110-2	Установка газовых свечей диаметром более 40 мм	14	2071,46	49,32	29000	690	3440	0,94	13
		свеча		171,00	18,00	2394	252	130	0,09	1
		Ограждение								
50	Е0107-24-8прим	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	168	1153,00	214,15	193704	35977	94717	2,01	338
		м		344,25	58,46	57834	9821	140	0,21	35
		ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ грпш-400-01 в ограждении (15 шт)								
51	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
52	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	15	6880,00	--	103200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	1	1116,74	28,48	1117	28	161	0,63	1
		свеча		112,50	11,25	113	11	130	0,05	--
54	Е0124-110-2	Установка газовых свечей диаметром более 40 мм(д.75мм)	1	2071,46	49,32	2071	49	246	0,94	1
		свеча		171,00	18,00	171	18	130	0,09	--
		Ограждение								
55	Е0107-24-8Прим	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	79,1105	1153,00	214,15	91214	16942	44602	2,01	159
		м		344,25	58,46	27234	4625	140	0,21	17
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли								
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0517	247994,13	49389,75	12821	2553	5473	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3245	965	130	91,12	5
57	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	5,04	540,00	--	2722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,90	16
		м		156,38	0,16	2815	3	130	--	--
59	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	5,04	540,00	--	2722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,90	16
		м		156,38	0,16	2815	3	130	--	--
61	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	18	540,00	--	9720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	30	4618,68	559,80	138560	16794	51872	7,99	240
		футляр		1320,75	9,29	39623	279	130	0,02	1
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0169	247994,13	49389,75	4191	835	1789	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1061	315	130	91,12	2
64	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	15	321,00	--	4815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,1405	14656,27	8484,89	2059	1192	760	20,50	3
		т		3757,50	2253,58	528	317	90	7,94	1
66	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1625	147100,00	--	23904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп Пластина	0,0094	87100,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0053	87100,00	--	462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0055	87100,00	--	479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	30	20,14	0,23	604	7	540	0,12	4
		шт		19,91	0,09	597	3	90	--	--
71	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0062	136500,00	--	846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы, галерии в построечных условиях и на производственнных базах	0,1015	15520,74	4123,67	1575	419	1045	54,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9882,00	1557,00	1003	158	90	7,62	1
73	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,1015	75600,00	--	7673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0132	17355,77	2191,29	229	29	150	73,60	1
		т		12555,00	101,25	166	1	90	0,49	--
75	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0132	55300,00	--	730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	15	530,00	--	7950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0015	51202,26	20326,01	77	30	71	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	46	8	130	20,64	--
78	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,015	2590,00	--	39	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15	440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
80	С130805-101прим	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	15	4130,00	--	61950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	15	5655,02	286,52	84825	4298	38880	11,20	168
		установк		1917,00	108,00	28755	1620	128	0,52	8
82	СПрайс ИП Шумкин	Газарегулирующий пункт ГРПШ-400-01	15	59554,25	--	893314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Узел выхода полиэтиленового газопровода из- земли										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	31,25	313,94	0,42	9811	13	6359	0,90	28
		м		156,38	0,16	4887	5	130	--	--
84	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	31,25	1710,00	--	53438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	100	4618,68	559,80	461868	55980	172905	7,99	799
		футляр		1320,75	9,29	132075	929	130	0,02	2
86	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
87	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,0025	12100,00	--	30	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
88	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 ммПАТРУБОК	3,5	5070,00	--	17745	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
89	С130805-101	Отвод W90 d90 PE100 SDR11	25	4130,00	--	103250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130805-101	Переходник ПЭ-ВП /сталь USTR d90/DN80 PE100 SDR11	25	4130,00	--	103250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,33	247994,13	49389,75	577826	115078	246658	312,70	729
		т		62775,00	18657,00	146266	43471	130	91,12	212
92	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3спНА ПАТРУБОК	0,01	87100,00	--	871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ПЛАТИНА ДЛИНОЙ 100 М	0,0981	87100,00	--	8545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0122	45300,00	--	553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Крышка нар 219 Д вн	0,0456	64200,00	--	2928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	25	20,14	0,23	504	6	450	0,12	3
		шт		19,91	0,09	498	2	90	--	--
97	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0071	136500,00	--	969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,75	2602,20	97,07	1952	73	131	0,78	1
		м3		112,50	36,00	84	27	118	0,18	--
99	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,75	11000,17	66,01	41251	248	869	1,35	5
		м3		195,75	24,93	734	93	105	0,12	--
100	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	25	530,00	--	13250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	25	440,21	332,43	11005	8311	6151	0,61	15
		шт		102,38	86,87	2560	2172	130	0,33	8
103	С130805-102прим	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-125 мм	25	5020,00	--	125500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	67	440,21	332,43	29494	22273	16484	0,61	41
		шт		102,38	86,87	6859	5820	130	0,33	22
107	С130805-101	Тройник прямой д.110 мм	64	4130,00	--	264320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130805-101	Тройник прямой д.63 мм	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
110	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	40	4130,00	--	165200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка под ковер								
111	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0252	62566,88	6788,50	1577	171	1580	253,00	6
		км		45675,00	2565,00	1151	65	130	12,52	--
112	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	25,2	321,00	--	8089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,65	2602,20	97,07	4294	160	289	0,78	1
		м3		112,50	36,00	186	59	118	0,18	--
114	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,65	11000,17	66,01	18150	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
115	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	42	1331,67	290,34	55930	12194	32555	2,74	115
		шт		486,00	110,25	20412	4630	130	0,53	22
116	С131104-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	42	8010,00	--	336420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4750704	315190			2867
			Тенге			507631	81480			361
		Стоимость оборудования -	Тенге			1298460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1298460				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2672				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2672				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2832				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1813125				
		Материалы -	Тенге			872674				
		Всего заработная плата -	Тенге				545092			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49378				
		Местные материалы -	Тенге			119818				
		Накладные расходы -	Тенге			718727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2683763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3335
		Сметная заработная плата -	Тенге				652901			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29577				
		Материалы -	Тенге			596				
		Всего заработная плата -	Тенге				3790			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23904				
		Накладные расходы -	Тенге			3411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1979				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4301			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1606871				
		Материалы -	Тенге			60443				
		Всего заработная плата -	Тенге				40230			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1502660				
		Накладные расходы -	Тенге			51494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99502				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1757867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				47954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5777889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3615
		Сметная заработная плата -	Тенге				705156			
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%				86 668				
		ИТОГО:				5 864 557				
		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 1,4175 %				83 130				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				58 646				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%				23 458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**6 029 791**				
		ИТОГО С К 2,08774 (2012года)				**12 588 636**				
		ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 2%				**251 773**				
		ИТОГО:				**12 840 409**				
		НДС-12%				**1 540 849**				
		ВСЕГО:				**14 381 258**				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Мусакаев Б.А.

Технадзор:
Эксперт ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей»

_____ Джалмагамбетова Р.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ Н.Сагынаев

Инженер ПТО ТОО "РаЗа Строй"

_____ Ерболатулы О.