Приложение №4 к приказу МИиИР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ _____2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021-30	16.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай	12 451 735,99	5 934 232,78	11 117 621,42	5 934 232,78					712 107,93	**6 646 340,71**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

ЭКСПЕРТ _____ **Ахалов К.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"БИН 000140001467 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НордСтройKZ" БИН 071240003036 расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, РАХИМБЕКА САБАТАЕВА, 151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, селоМамай

Договор № 2021-30 от 16.04.2021 г

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 27.09. 2021
Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Мамайского сельского округа, село Мамай

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Срана происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСКРЫВОЧНОЙ С НАВЕСОМ											
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		0,95	19112,87	1402,34	18157	1332	13128	3682	23587	
		НР-101-11-86				3891,60	368,08	3697	350		1747		
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,705	23897,73	1206,32	16848	850	11324	4461	23013	
		НР-101-13-86				6629,70	323,48	4674	228		1705		
13	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т		0,0227	532909,86	2233,86	12097	51	5312	6149	19706	
		НР-106-11-86				296631,00	1064,35	6734	24		1460		
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		12	2529,14	1361,23	30350	16335	298	21129	55597	
		НР-106-19-86				1143,08	349,06	13717	4189		4118		
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,82	81410,00	--	66756	--	66756	--	72097	Республика Казахстан
		ГЕ-86				--	--	--	--		5340		
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		11,31675	1064,97	12,06	12052	136	6067	5508	18964	
		НР-108-1-86				516,85	6,46	5849	73		1405		
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,9258375	929,86	20,28	861	19	530	293	1247	
		НР-108-2-86				337,50	3,23	312	3		92		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					157121	18723	103415	41222	214211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34983	4867	--	15867		
	Материалы		Тенге					157121					
								36658					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	Всего заработная плата		Тенге						39850				
	Местные материалы		Тенге					66756					
		Накладные расходы	Тенге					41222					
		Сметная прибыль	Тенге					15867					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					214211					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28	
		Сметная заработная плата	Тенге						39850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**214211**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28	
		Сметная заработная плата	Тенге						39850				
		ОТДЕЛ 1.Надземная часть											
		РАЗДЕЛ 3.Деревянный каркас, кровля											
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		2,3954	111562,17	1141,92	267236	2735	194058	64653	358440	
		НР - 30%, СП - 8%				29407,50	581,76	70443	1394		26551		
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		0,776	112009,14	1543,44	86919	1198	63684	20324	115822	
		НР - 30%, СП - 8%				28398,50	701,87	22037	545		8579		
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		3,1714	9033,73	63,11	28650	200	25036	3161	34355	
		НР - 30%, СП - 8%				1076,40	30,94	3414	98		2545		
21	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		18	3721,41	31,73	66985	571	49853	15180	88738	
		НР - 30%, СП - 8%				920,04	16,97	16561	305		6573		
22	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия		13,75	6790,10	241,65	93364	3323	73148	16572	118731	
		НР - 30%, СП - 8%				1228,58	110,57	16893	1520		8795		
23	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		0,721	25981,00	--	18732	--	18732	--	20231	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1499		
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,238	9033,73	63,11	2150	15	1879	237	2578	
		НР - 30%, СП - 8%				1076,40	30,94	256	7		191		
25	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		83,16	1719,72	13,46	143012	1119	122735	14237	169829	
		НР - 25%, СП - 8%				230,38	7,40	19158	615		12580		
26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		83,16	315,22	2,93	26214	243	22580	3159	31723	
		НР - 30%, СП - 8%				40,77	1,44	3391	119		2350		
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		83,16	4146,73	23,03	344842	1915	274218	63949	441494	
		НР - 25%, СП - 8%				826,23	9,63	68709	801		32703		
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		13,75	624,20	107,66	8583	1480	3321	3876	13456	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 92%; СП - 8%				275,08	31,35	3782	431		997		
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме	м2 стяжки		13,75	73,77	7,98	1014	110	834	95	1198	
		НР - 92%; СП - 8%				5,09	2,42	70	33		89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1087701	12910	850078	205443	1396595	
								224714	5869	--	103452		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1087701					
	Материалы		Тенге					831344					
	Всего заработная плата		Тенге						230584				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18732					
		Накладные расходы	Тенге					205443					
		Сметная прибыль	Тенге					103451					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1396595					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171	
		Сметная заработная плата	Тенге						230584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1396595**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171	
		Сметная заработная плата	Тенге						230584				
		РАЗДЕЛ 4.Стены											
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		29,05	20472,95	2520,80	594739	73229	352035	175075	831399	
		НР - 93%; СП - 8%				5833,90	646,40	169475	18778		61585		
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		28	2529,14	1361,23	70816	38114	696	49300	129725	
		НР - 118%; СП - 8%				1143,08	349,06	32006	9774		9609		
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,84	81410,00	--	68384	--	68384	--	73855	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		5471		
33	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		79,1	2545,93	988,53	201383	78193	12700	93769	318764	
		НР - 69%; СП - 8%				1396,84	321,20	110490	25407		23612		
34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		90,965	2808,00	--	255430	--	255430	--	275864	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		20434		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1190752	189537	689245	318144	1629607	
								311971	53959	--	120711		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					989369					
	Материалы		Тенге					352730					
	Всего заработная плата		Тенге						230032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					255430					
	Местные материалы		Тенге					68384					
		Накладные расходы	Тенге					224375					
		Сметная прибыль	Тенге					97100					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1310844					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172	
		Сметная заработная плата	Тенге						230032				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					201383					
	Материалы		Тенге					12700					
	Всего заработная плата		Тенге						135897				
		Накладные расходы	Тенге					93769					
		Сметная прибыль	Тенге					23612					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					318764					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86	
		Сметная заработная плата	Тенге						135897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1629607**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									259	
		Сметная заработная плата	Тенге						365930				
		РАЗДЕЛ 5.Полы											
		Тип пола 1											
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		13,75	258,16	34,24	3550	471	1855	1334	5275	
		НР - 0,02, СП - 8%				89,01	14,22	1224	196		391		
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,375	19202,91	7,20	26404	10	20149	5871	34857	
		НР - 0,02, СП - 8%				4542,06	--	6245	--		2582		
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		13,75	744,34	32,04	10235	441	4037	5633	17137	
		НР - 0,02, СП - 8%				418,66	17,18	5757	236		1269		
41	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		13,75	178,51	3,86	2455	53	213	2077	4894	
		НР - 0,02, СП - 8%				159,20	1,51	2189	21		363		
		Тип пола 2											
42	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,78	6662,10	1076,46	18521	2993	5213	10963	31843	
		НР - 0,02, СП - 8%				3710,59	484,80	10315	1348		2359		
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,78	19202,91	7,20	53384	20	40737	11869	70474	
		НР - 0,02, СП - 8%				4542,06	--	12627	--		5220		
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		27,8	744,34	32,04	20693	891	8163	11389	34649	
		НР - 0,02, СП - 8%				418,66	17,18	11639	478		2567		
45	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		27,8	178,51	3,86	4963	107	430	4200	9895	
		НР - 0,02, СП - 8%				159,20	1,51	4426	42		733		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					140203	4985	80797	53336	209024	
								54421	2320	--	15484		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					140203					
	Материалы		Тенге					80796					
	Всего заработная плата		Тенге						56741				
		Накладные расходы	Тенге					53337					
		Сметная прибыль	Тенге					15483					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					209023					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
		Сметная заработная плата	Тенге						56741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**209024**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45	
		Сметная заработная плата	Тенге						56741				
		РАЗДЕЛ 6.Окна											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
46	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		3,0394	4067,64	184,85	12363	562	5894	5586	19383	
		НР - 90%, СП - 8%				1943,37	98,55	5907	300		1436		
47	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		3,0394	14562,00	--	44260	--	44260	--	47801	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		3541		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					56623	562	50154	5586	67184	
								5907	300	--	4977		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56623					
	Материалы		Тенге					5895					
	Всего заработная плата		Тенге						6206				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44260					
		Накладные расходы	Тенге					5586					
		Сметная прибыль	Тенге					4977					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					67185					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4	
		Сметная заработная плата	Тенге						6206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**67184**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4	
		Сметная заработная плата	Тенге						6206				

РАЗДЕЛ 7.Ворота

48	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Ворота секционные площадью до 9 м2. Монтаж	м2		9,6	1377,71	4,93	13226	47	--	9093	24105	
		НР - 69%, СП - 8%				1372,78	--	13179	--		1786		
39	2109-0403-0701 РСНБ РК 2015	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2		9,6	50460,00	--	484416	--	484416	--	523169	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		38753		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					497642	47	484416	9093	547274	
								13179	--	--	40539		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					497642					
	Всего заработная плата		Тенге						13179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					484416					
		Накладные расходы	Тенге					9093					
		Сметная прибыль	Тенге					40539					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					547274					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
		Сметная заработная плата	Тенге						13179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	**Тенге**					**547274**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8	
		Сметная заработная плата	Тенге						13179				

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой		31,8	1274,81	86,04	40539	2736	7087	26404	72298	
		НР - 76%, СП - 8%				965,90	71,98	30716	2289		5355		
51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой		31,8	1389,91	20,54	44199	653	7340	29157	79224	
		НР - 76%, СП - 8%				1138,55	7,54	36206	240		5868		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
52	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		31,8	442,60	1,75	14075	56	5435	6892	22644	
		НР - 80%; СП - 8%				269,95	0,94	8584	30		1677		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					98813	3445	19862	62453	174166	
								75506	2559	--	12900		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98813					
	Материалы		Тенге					19862					
	Всего заработная плата		Тенге						78065				
		Накладные расходы	Тенге					62452					
		Сметная прибыль	Тенге					12901					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					174166					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52	
		Сметная заработная плата	Тенге						78065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**174166**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52	
		Сметная заработная плата	Тенге						78065				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА

		РАЗДЕЛ 2. Стена и днище											
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		1	38169,74	2632,40	38170	2632	3153	25460	68720	
		НР - 68%; СП - 8%				32384,64	1115,04	32385	1115		5090		
15	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3		1	15984,00	--	15984	--	15984	--	17263	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1279		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					54154	2632	19137	25460	85983	
								32385	1115	--	6369		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					54154					
	Материалы		Тенге					3153					
	Всего заработная плата		Тенге						33500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15984					
		Накладные расходы	Тенге					25460					
		Сметная прибыль	Тенге					6369					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85983					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21	
		Сметная заработная плата	Тенге						33500				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**85983**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21	
		Сметная заработная плата	Тенге						33500				

3.Монолитная плита

49	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		3,53	10923,91	1953,31	38561	6895	4538	26761	70549	
		НР - 40%; СП - 8%				7685,04	645,87	27128	2280		5226		
50	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		3,53	13903,00	--	49078	--	49078	--	53004	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		3926		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
51	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		0,70688	1028,72	54,72	727	39	234	427	1246	
		НР - 92% СП - 8%				641,58	14,80	454	10		92		
52	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		0,70688	25981,00	--	18365	--	18365	--	19835	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1469		
53	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое обрамление проема ОБ-1. Монтаж	т конструкций		0,0236	71711,26	28852,01	1692	681	401	611	2488	
		НР - 69% СП - 8%				25855,20	11678,53	610	276		184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					108424	7615	72616	27799	147122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28192	2566	--	10897		
	Материалы		Тенге					106732					
	Всего заработная плата		Тенге					4773					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						29872				
	Местные материалы		Тенге					18365					
		Накладные расходы	Тенге					49078					
		Сметная прибыль	Тенге					27188					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10714					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					144633					
		Сметная заработная плата	Тенге									22	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						29872				
	Материалы		Тенге					1692					
	Всего заработная плата		Тенге					401					
		Накладные расходы	Тенге						886				
		Сметная прибыль	Тенге					611					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					184					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2488					
		Сметная заработная плата	Тенге									1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**147122**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						886				
		Сметная заработная плата	Тенге									22	
									30758				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 МОСТ ЧЕРЕЗ РОВ

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		64,11312	2012,78	--	129046	--	--	92913	239715	
		НР - 22% СП - 8%				2012,78	--	129046	--		17757		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,98288	2415,34	--	4789	--	--	3448	8897	
		НР - 22% СП - 8%				2415,34	--	4789	--		659		
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		10,5	5250,07	1889,42	55126	19839	24211	19069	80130	
		НР - 23% СП - 8%				1054,85	897,92	11076	9428		5936		
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		25,78	1049,76	--	27063	--	--	19485	50272	
		НР - 22% СП - 8%				1049,76	--	27063	--		3724		
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		25,78	185,46	83,19	4781	2145	--	2686	8064	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 72%; СП - 8%				102,28	42,42	2637	1094		597		
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2888	23923,06	1434,22	6909	414	83	5956	13894	
		НР - 91%; СП - 8%				22200,84	461,80	6412	133		1029		
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2,73	19090,88	1763,74	52118	4815	40691	7189	64052	
		НР - 91%; СП - 8%				2421,87	471,88	6612	1288		4745		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					279832	27213	64985	150746	465024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					187634	11943	--	34447		
	Материалы		Тенге					279832					
	Всего заработная плата		Тенге					64985					
		Накладные расходы	Тенге						199577				
		Сметная прибыль	Тенге					150746					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34446					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					465024					
		Сметная заработная плата	Тенге									156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**						199577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**465024**					
		Сметная заработная плата	Тенге									156	
									199577				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОГРАЖДЕНИЕ

1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под стойки/	м3		3,328	22012,42	1080,31	73257	3595	52249	17178	97670	
		НР - 91%; СП - 8%				5232,32	439,73	17413	1463		7235		
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /цоколь/	м3		2,704	20709,46	1402,34	55998	3792	41683	10482	71798	
		НР - 91%; СП - 8%				3891,60	368,08	10523	995		5318		
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		1,13648	28593,83	13322,71	32496	15141	7605	10063	45964	
		НР - 91%; СП - 8%				8578,92	4253,59	9750	4834		3405		
10	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		143,26	2545,93	988,53	364730	141617	23002	169827	577321	
		НР - 92%; СП - 8%				1396,84	321,20	200111	46015		42765		
11	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0,10052	167845,33	77443,46	16872	7785	1971	6065	24772	
		НР - 90%; СП - 8%				70794,00	16655,15	7116	1674		1835		
12	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2		148,32	454,95	12,70	67478	1883	2045	44447	120879	
		НР - 90%; СП - 8%				428,47	5,84	63550	866		8954		
14	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		83,7464153	2226,00	--	186420	--	186420	--	201333	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		14914		
15	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		94		
16	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786	Республика Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		68	99,63	2,47	6775	168	2926	2555	10077	
		НР - 69% СП - 8%				54,13	0,32	3681	22		746		
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		68	83,96	1,76	5709	120	3437	1500	7786	
		НР - 69% СП - 8%				31,65	0,32	2152	22		577		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					812569	174101	324172	262117	1160660	
								314297	55893	--	85975		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					330994					
	Материалы		Тенге					100296					
	Всего заработная плата		Тенге						36272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					189254					
		Накладные расходы	Тенге					31715					
		Сметная прибыль	Тенге					29017					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					391725					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26	
		Сметная заработная плата	Тенге						36272				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					481576					
	Материалы		Тенге					34622					
	Всего заработная плата		Тенге						333917				
		Накладные расходы	Тенге					230403					
		Сметная прибыль	Тенге					56958					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					768937					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215	
		Сметная заработная плата	Тенге						333917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**1160660**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241	
		Сметная заработная плата	Тенге						370190				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Планировка участка механизированным способом	м2		340,4	11,71	11,71	3986	3986	--	1447	5868	
		НР - 69% СП - 8%				--	4,83	--	1644		435		
2	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		50	202,64	198,91	10132	9945	--	2454	13593	
		НР - 69% СП - 8%				3,74	64,42	187	3221		1007		
3	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		37	158,04	158,04	5848	5848	--	1089	7491	
		НР - 69% СП - 8%				--	40,87	--	1512		555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19966	19779	--	4990	26952	
								187	6377	--	1997		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19966					
	Всего заработная плата		Тенге						6564				
		Накладные расходы	Тенге					4989					
		Сметная прибыль	Тенге					1996					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26952					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
		Сметная заработная плата	Тенге						6564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**26952**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		Сметная заработная плата	Тенге						6564				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**6123802**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1283375					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						461549				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						147767				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2758877			
		- Накладные расходы	Тенге								1166389		
		- Сметная прибыль	Тенге								453615		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	Тенге				142072						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г					6265874						
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	Тенге				151634						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				6417508						
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге				128350						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	Тенге				6545859						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9065629				5934232,78						
		НДС 12%	Тенге				712107,93						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	Тенге				6646340,71						

Принял:
ЗАКАЗЧИК: _____ **Зам Руководителя Оспанов Р.С.**
БИН 000140001167

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: _____ **Технический директор Токубаев М.С.**
БИН 071240003036

ЭКСПЕРТ _____ **Каков Т.Р.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИП "Каков"
БИН 601027301162

ЭКСПЕРТ _____ **Авхадов Х.А.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "ПГС Компания"
БИН 040840005383

Куратор Гл. специалист _____ **Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"