Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Реконструкция бесчердачной крыши на чердачную здания ГУ "Каменская средняя школа" в селе Каменка Астраханского района Акмолинской о

ДОГОВОР №2021-3 от 01.04.2021

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		2021-3	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**38 985 626,88**	**34 808 595,43**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 722 328,17**	**16 075 062,88**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
_____Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____Кузенов Ж.К. Аттестат KZ60VJE00050624

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №2021-3 от 01.04.2021

Наименование стройки: Реконструкция бесчердачной крыши на чердачную здания ГУ "Каменская средняя школа" в селе Каменка Астраханского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2021 г. 22.09.2021

Составлен(а) редакция 2020.3.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1. Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление керамзитом. Демонтаж.**	м3 утеплителя	1,854051		3489,88	1393,42	6470	2584	–	3300	10551
		НР - 72%; СП - 8%				2096,46	375,36	3887	696		782	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	212,5		220,67	–	46892	–	–	33763	87107
		НР - 72%; СП - 8%				220,67	–	46892	–		6452	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные отмостки. Разборка**	м3 конструкции	18,8		370,59	257,45	6967	4840	–	2307	10015
		НР - 72%; СП - 8%				113,14	57,26	2127	1076		742	
4	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	9,4		1219,22	740,56	11461	6961	–	4672	17423
		НР - 72%; СП - 8%				478,66	211,60	4499	1989		1291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					71790	14385	–	44042	125096
								57405	3761	–	9267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					71790				
		Всего заработная плата	Тенге						61166			
		Накладные расходы	Тенге					44042				
		Сметная прибыль	Тенге					9267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					125099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						61166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						61166			

РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы

		Отмостка /лист АС-2 прим.7/										
5	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		23,62	7205,73	1990,79	170199	47023	117068	18361	203644
		НР - 108%; СП - 8%				258,59	461,16	6108	10893		15085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100249 С	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83	м3	1,26	29,7612	3932,00				117021		
5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,6534	29,00				48		
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		11,81	1403,71	3,68	16578	43	13965	2793	20920
		НР - 108%; СП - 8%				217,60	1,36	2570	16		1550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,05905	1373,00				81		
6.2	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	0,843234	15470,00				13045		
6.3	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0006	0,007086	118344,00				839		
7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем под бордюр	м2 площади уплотнения		4,724	262,66	40,25	1241	190	638	456	1832
		НР - 94%; СП - 8%				87,40	15,18	413	72		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,240924	2646,00				637		
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		236,2	2168,94	39,98	512304	9443	287858	236216	808402
		НР - 108%; СП - 8%				910,26	15,73	215003	3715		59882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	13,9358	19944,00				277936		
9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 /БР 100.30.15/ ГОСТ 6665-91	м3		10,1566	33922,00	–	344532	–	344532	–	372095
		СП - 8%				–	–	–	–		27563	
		Цоколь /лист АС-2 прим.6/										
10	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки		212,5	9467,90	93,70	2011929	19911	540773	1166277	3432462
		НР - 80%; СП - 8%				6829,39	31,06	1451245	6600		254256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0368	7,82	19334,00				151192		
10.2	271803 С	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,015	215,6875	1663,00				358688		
11	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента		265,5	680,55	10,18	180686	2703	815	141996	348496
		НР - 80%; СП - 8%				667,30	1,23	177168	327		25815	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000014	0,003717	219515,00				816		
12	С121-030302-0702 2103-0302-0702 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	м3	0,6372		35135,00	–	22388	–	22388	–	24179
		СП - 8%				–	–	–	–		1791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3259857	79313	1328037	1566099	5212030
								1852507	21623	–	386078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3259857				
	Материалы		Тенге					961115				
	Всего заработная плата		Тенге						1874130			
	Местные материалы		Тенге					366920				
		Накладные расходы	Тенге					1566098				
		Сметная прибыль	Тенге					386078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5212033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1466
		Сметная заработная плата	Тенге						1874130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5212033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1466
		Сметная заработная плата	Тенге						1874130			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля										
13	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	230		922,39	14,67	212151	3374	123849	79124	314577
		НР - 92%; СП - 8%				369,25	4,68	84928	1076		23302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-	т	0,00169	0,3887	309851,00				120439		
14	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	105		3903,61	188,34	409879	19776	285503	102098	552935
		НР - 92%; СП - 8%				996,19	60,73	104600	6377		40958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ	м3	0,0445	4,6725	50382,00				235410		
15	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	176		119,85	29,89	21094	5260	1229	14769	38732
		НР - 92%; СП - 8%				82,98	8,23	14605	1448		2869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052	0,9152	1143,00				1046		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					643124	28410	410581	195991	906244
								204133	8901	–	67129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					643124				
	Материалы		Тенге					410579				
	Всего заработная плата		Тенге						213034			
		Накладные расходы	Тенге					195991				
		Сметная прибыль	Тенге					67129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					906244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						[illegible]			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					906244				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						213034			
		РАЗДЕЛ 4.Блок А										
16	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	210		5594,63	126,20	1174872	26502	661897	454468	1759687
		НР - 92%; СП - 8%				2316,54	35,78	486473	7514		130347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	232,26	2538,00				589476		
16.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,02226	1588640,00				35363		
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,558		9022,64	73,29	257668	2093	225399	28007	308529
		НР - 90%; СП - 8%				1056,67	33,02	30176	943		22854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,191339	1148488,00				219750		
18	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,267		314,91	3,40	5438	58	4688	646	6571
		НР - 90%; СП - 8%				40,05	1,53	692	26		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003971	1148488,00				4561		
19	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11		3195,95	17,67	35155	194	20759	13113	52129
		НР - 92%; СП - 8%				1291,06	4,66	14202	51		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0627	328880,00				20621		
20	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Дополнительный слой гидроизоляции для защиты утеплителя от намокания. Устройство в один слой /лист АС-11 прим.10/	м2 кровли	253		588,60	9,87	148917	2497	115300	29324	192500
		НР - 92%; СП - 8%				123,00	2,98	31120	754		14259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135597 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,8 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	290,95	392,00				114052		
20.2	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,034	8,602	145,00				1247		
21	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	124		875,42	14,70	108553	1823	57871	45386	166254
		НР - 92%; СП - 8%				394,02	3,82	48859	474		12315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	255,44	223,00				56963		
		Слуховое окно (4шт.)										

22	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,8		5241,26	126,20	67088	1615	39810	24032	98409
		НР - 92%; СП - 8%				2004,96	35,78	25663	458		7290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	14,1568	2538,00				35930		
22.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001357	1588640,00				2155		
22.3	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00512	336689,00				1724		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1797691	34782	1125724	594976	2584079
								637185	10220	–	191413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1797691				
	Материалы		Тенге					1125722				
	Всего заработная плата		Тенге						647405			
		Накладные расходы	Тенге					594976				
		Сметная прибыль	Тенге					191413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2584080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									543
		Сметная заработная плата	Тенге						647405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2584080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									543
		Сметная заработная плата	Тенге						647405			
		РАЗДЕЛ 5.Блок Б										
23	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	195		5594,63	126,20	1090952	24609	614618	422006	1633994
		НР - 92%; СП - 8%				2316,54	35,78	451725	6977		121037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	215,67	2538,00				547370		
23.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,02067	1588640,00				32837		
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,0402		9022,64	73,29	45476	369	39781	4943	54453
		НР - 90%; СП - 8%				1056,67	33,02	5326	166		4034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,033769	1148488,00				38784		
25	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,256		314,91	3,40	710	7	613	84	858
		НР - 90%; СП - 8%				40,05	1,53	90	3		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000519	1148488,00				596		
26	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		НР - 92%; СП - 8%				1291,06	4,66	15493	56		4212	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0684	328880,00				22495		
27	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	124		875,42	14,70	108553	1823	57871	45386	166254
		НР - 92%; СП - 8%				394,02	3,82	48859	474		12315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	255,44	223,00				56963		
		Вентиляционные шахты										
28	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1		51051,47	3091,39	51051	3091	16157	25075	82216
		НР - 76%; СП - 8%				31803,48	1190,25	31803	1190		6090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,12	108375,00				13005		
29	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,5		3406,24	44,27	52797	686	25647	21434	80169
		НР - 80%; СП - 8%				1707,35	21,18	26464	328		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,4805	20789,00				9989		
29.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	16,74	861,00				14413		
30	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	8,64		2589,04	18,73	22369	161	17133	4696	29230
		НР - 92%; СП - 8%				587,39	3,40	5075	29		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	0,6048	952,00				576		
30.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,049248	328880,00				16197		
31	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,5		2583,83	51,98	40049	806	27906	10680	54787
		НР - 93%; СП - 8%				731,41	9,49	11337	147		4058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	35,65	339,00				12085		
31.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	68,2	223,00				15209		
32	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	15,5		-1300,35	-22,48	-20155	-348	-14332	-5129	-27306
		НР - 93%; СП - 8%				-353,20	-2,59	-5475	-40		-2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	17,825	339,00				6043		
32.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,3	35,65	223,00				7950		

33	Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	3		3069,08	143,14	9207	430	1113	7618	18171
						2554,82	36,23	7664	109		1346	
34	Е11-090701-0117 1109-0701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зонты вентиляционных шахт. Изготовление. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02031		237118,30	39924,07	4816	811	105	2972	8411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				192027,00	20026,38	3900	407		623	
34.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,000441	206089,00				91		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1444176	32657	809258	554070	2158105
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					602261	9846	–	159859	
		Материалы	Тенге					1430153				
		Всего заработная плата	Тенге					808041				
		Накладные расходы	Тенге						600027			
		Сметная прибыль	Тенге					543480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					157890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2131523				
		Сметная заработная плата	Тенге									497
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						600027			
		Материалы	Тенге					4816				
		Всего заработная плата	Тенге					105				
		Накладные расходы	Тенге						4307			
		Сметная прибыль	Тенге					2972				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8411				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						4307			
		Материалы	Тенге					9207				
		Всего заработная плата	Тенге					1113				
		Сдача и испытание	Тенге						7773			
		Накладные расходы	Тенге					385				
		Сметная прибыль	Тенге					7618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18171				
		Сметная заработная плата	Тенге									6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						7773			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2158105				
		Сметная заработная плата	Тенге									506
									612107			

РАЗДЕЛ 6.Блок В

35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	195		5594,63	126,20	1090952	24609	614618	422006	1633994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2316,54	35,78	451725	6977		121037	
35.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	215,67	2538,00				547370		
35.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,02067	1588640,00				32837		

36	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,0402		9022,64	73,29	45476	369	39781	4943	54453
		НР - 90%; СП - 8%				1056,67	33,02	5326	166		4034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,033769	1148488,00				38784		
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,256		314,91	3,40	710	7	613	84	858
		НР - 90%; СП - 8%				40,05	1,53	90	3		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000519	1148488,00				596		
38	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12		3195,95	17,67	38351	212	22646	14305	56868
		НР - 92%; СП - 8%				1291,06	4,66	15493	56		4212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0684	328880,00				22495		
39	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	124		875,42	14,70	108553	1823	57871	45386	166254
		НР - 92%; СП - 8%				394,02	3,82	48859	474		12315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	255,44	223,00				56963		
		Вентиляционные шахты										
40	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1		51051,47	3091,39	51051	3091	16157	25075	82216
		НР - 76%; СП - 8%				31803,48	1190,25	31803	1190		6090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,12	108375,00				13005		
41	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,5		3406,24	44,27	52797	686	25647	21434	80169
		НР - 80%; СП - 8%				1707,35	21,18	26464	328		5938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,4805	20789,00				9989		
41.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	16,74	861,00				14413		
42	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	8,64		2589,04	18,73	22369	161	17133	4696	29230
		НР - 92%; СП - 8%				587,39	3,40	5075	29		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		

42.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,049248	328880,00				16197		
43	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,5		2583,83	51,98	40049	806	27906	10680	54787
		НР - 93%; СП - 8%				731,41	9,49	11337	147		4058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	35,65	339,00				12085		
43.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	68,2	223,00				15209		
44	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	15,5		-1300,35	-22,48	-20155	-348	-14332	-5129	-27306
		НР - 93%; СП - 8%				-353,20	-2,59	-5475	-40		-2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	135525 С	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	17,825	339,00				6043		
44.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,3	35,65	223,00				7950		
45	Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	3		3069,08	143,14	9207	430	1113	7618	18171
		НР - 98%; СП - 8%				2554,82	36,23	7664	109		1346	
46	Е11-090701-0117 1109-0701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зонты вентиляционных шахт. Изготовление.	т конструкций	0,02031		237118,30	39924,07	4816	811	105	2972	8411
		НР - 69%; СП - 8%				192027,00	20026,38	3900	407		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,000441	206089,00				91		
		Слуховое окно (1шт.)										
47	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,2		5241,26	126,20	16772	403	9953	6008	24602
		НР - 92%; СП - 8%				2004,96	35,78	6416	114		1822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3,5392	2538,00				8982		
47.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000339	1588640,00				539		
47.3	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00128	336689,00				431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1460948	33060	819211	560078	2182707
								608677	9960	--	161681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1446925				
	Материалы		Тенге					817993				
	Всего заработная плата		Тенге						606557			
		Накладные расходы	Тенге					549488				
		Сметная прибыль	Тенге					159712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2156125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									502
		Сметная заработная плата	Тенге						606557			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4816				
	Материалы		Тенге					105				

	Всего заработная плата		Тенге						4307			
		Накладные расходы	Тенге					2972				
		Сметная прибыль	Тенге					623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4307			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9207				
	Материалы		Тенге					1113				
	Всего заработная плата		Тенге						7773			
	Сдача и испытание		Тенге					385				
		Накладные расходы	Тенге					7618				
		Сметная прибыль	Тенге					1346				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					18171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2182707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									511
		Сметная заработная плата	Тенге						618637			
		РАЗДЕЛ 7.Блок Г										
48	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		161	5594,63	126,20	900735	20319	507454	348425	1349093
		НР - 92%; СП - 8%				2316,54	35,78	372962	5761		99933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	134872 С	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,106	178,066	2538,00				451932		
48.2	146016 С	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000106	0,017066	1588640,00				27112		
49	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		4,1994	9022,64	73,29	37890	308	33145	4118	45369
		НР - 90%; СП - 8%				1056,67	33,02	4437	139		3361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,028136	1148488,00				32314		
50	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		1,877	314,91	3,40	591	7	509	70	714
		НР - 90%; СП - 8%				40,05	1,53	75	3		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,000432	1148488,00				496		
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		21	3195,95	17,67	67115	371	39632	25033	99520
		НР - 92%; СП - 8%				1291,06	4,66	27112	98		7372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	279797 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,1197	328880,00				39367		

52	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4		875,42	14,70	3502	59	1867	1464	5363
		НР - 92%; СП - 8%				394,02	3,82	1576	15		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	8,24	223,00				1838		
		Слуховое окно (1шт.)										
53	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,2		5241,26	126,20	16772	403	9953	6008	24602
		НР - 92%; СП - 8%				2004,96	35,78	6416	114		1822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	3,5392	2538,00				8982		
53.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000339	1588640,00				539		
53.3	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00128	336689,00				431		
54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1477		89482,97	33141,79	13217	4895	1759	5636	20361
		НР - 69%; СП - 8%				44435,20	10862,30	6563	1604		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001979	633852,00				1255		
54.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000591	219515,00				130		
54.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000287	406214,00				116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1039822	26362	594319	390754	1545022
								419141	7734	–	114446	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1026605				
		Материалы	Тенге					592560				
		Всего заработная плата	Тенге						418708			
		Накладные расходы	Тенге					385118				
		Сметная прибыль	Тенге					112938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1524661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
		Сметная заработная плата	Тенге						418708			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13217				
		Материалы	Тенге					1759				
		Всего заработная плата	Тенге						8167			
		Накладные расходы	Тенге					5636				
		Сметная прибыль	Тенге					1508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					20361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1545022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									360
		Сметная заработная плата	Тенге						426875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14713283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4381309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						248969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						72045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5087130		
		- Накладные расходы	Тенге								3906010	
		- Сметная прибыль	Тенге								1089873	
		Всего по акту										14713283
		в том числе оборудования и прочих затрат										-
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8%										176 559
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**14 889 843**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										297 797
		Итого										**15 187 640**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год -100% К=1,050036										**15 947 568**
		Итого с понижающим коэффициентом										14 352 734,71
		Налог на добавленную стоимость-12%										1 722 328,17
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**16 075 062,88**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области" БИН 000140001467
_____Оспанов Р.С.

Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____Байгожин Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО «Астана Быт Сервис - ЛТД»
_____Журко В.Д. Приказ №5 от 29.04.2021г

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "СтройЭкспертКомпани"
_____Кузенов Ж.К. Аттестат KZ60VJE00050624