МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«26» 11 2015 жыл
№5480.

«Қызылорда қаласындағы №5 «Шаттық» балабақшасын күрделі жөндеу»
(Обьектінің орналасқан жері)

Қызылорда қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «__» № -Ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

Төраға:
Шәменов А. Ө. — Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары:
Алмағанбетов С. Қ. — Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы ММ-нің басшысының орынбасары
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелерінің өкілдер:

тапсырыс беруші:
Остаев Б. Т. — Қалалық білім бөлімі ММ-нің бас маманы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

өртке қарсы қызмет органдары:
Төлешөв А.Д. — Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығының орынбасары
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым:
Сапабекова. Г. — №5 «Шаттық» балабақшасы МКҚК-ның меңгерушісі
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Өмірәлі П. Ө. — Қызылорда қаласының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы ММ-ң басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы:
Абдуллаева. Ж — «Инженерные изыскания и К» ЖШС маманы.
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

бас мердігер:
Камербаев. А. А. — «Энергия» ҚК-сы ЖШС директоры
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Қалалық білім бөлімі» ММ-сі мен «Энергия» ҚК-сы ЖШС
(ұйымның аты)

Қызылорда қаласы Пірманов көшесі мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің(корпустың)номері)
№5 «Шаттық» балабақшасын күрделі жөндеу
(обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кеңейту,жаңғырту,техникалық қайтадан жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс
(шешім шығарған органның атауы)
20___ жылғы «____» _____ № ___ шешімнің (бұйрықтың,қаулының және т.б) негізінде

және Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
2015 жылғы « 26 » маусым № 150 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты: Балабақша ғимараты, склад ғимаратының, погреб ғимараттарының ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарын, еден қабатын ауыстыру, погреб және склад ғимараттарының төбе шатырын ауыстыру, балабақша ғимаратының жылу жүйесін ауыстыру, автомобиль және жаяу жүргінші жолдары жұмыстарын жасау, ойын алаңшаларын орнату
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер ЖШС «Энергия» ҚК
(ұйымның атауы)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
ЖШС «Инженерные изыскания и К»
(ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша Том II Альбом I Генплан чертежи, Том II Альбом II Архитектурно строи-тельные чертежи, Склад, Погреб, Том II Альбом 3 Отопление, Малые архитектурные формы
(жобаның номері,серияның (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй мақсаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын
(обьектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
20__жылғы «_____» _____ №_____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: маусым 2015 жыл; жұмыстың аяқталуы: қыркүйек 2015 жыл
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖЕ бойынша.:__ ай
іс жүзінде: 3 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: «Қызылорда қаласындағы №5 «Шаттық» балабақшасын күрделі жөндеу» нысанының қолданыстағы жобалық – сметалық құжаттары, өндірістік жұмыс журналы, жасырын жұмыстар актісі, материалдардың сапа сертификаты мен өнімдердің техникалық паспорттары, техникалық құбыр жолдарының сынақ актілері.
(құжаттардың тізбесі)
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар:

Балабақша ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Қабат саны	этаж	2
Қуаттылығы	орын	140
Құрылыс алаңы	м2	644
Құрылыс көлемі	м3	5152
Салынған жылы	жылы	1972

11. Объекті бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады:

Балабақша ғимараты.

Ғимарат 2 қабаттан тұрады, қабат биіктігі 3 м. құрамында – ойын бөлмесінен, киім жуу, киім өтектеу, ән оқыту бөлмесінен, көкөніс қоймасынан, асханадан, ойынханадан, киім шешіну бөлмесі, жатын бөлмесінен, дәрігер кабинетінен, меңгеруші кабинетінен, персоналдар бөлмесінен тұрады.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетастардан, төбе жабындылары құрамалы темір бетон плиталарынан құралған. Сыртқы қабырғалары силикат кірпіштен қалыңдығы 510 мм, ішкі қабырғалар 380 мм, перегородкалар қалыңдығы 120 мм керамикалық кірпіштен құралған. Шатыры - ағаш обрешеткалары және стропилаларға орнатылған асбестоцементтік листтен. Едендері - тақтайлы, бетонды және керамикалық плиткалы. Терезесі – металлопластикалық. Есіктері – ағаштан және темірден, металлопластикадан құралған.

Погреб ғимараты.

Бір қабатты, склад бөлмелерінен, құрғақ азық – түлік сақтау бөлмесінен тұрады, қабат биіктігі 3 м, биіктігі 1,8 м жертөлемді бөлмесінен тұрады.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, сыртқы қабырғалары - силикат кірпіштен, ішкі қабырғалары – керамикалық кірпіштен, төбе жабындысы - құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – ағаш обрешеткалары және стропилаларға орнатылған профнастилден, едендері –бетоннан, терезелері – металлопластикадан, есіктері – ағаштан және темірден құралған.

Склад ғимараты.

Бір қабатты, склад бөлмесінен тұрады, қабат биіктігі 2,7 м.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, сыртқы қабырғалары - силикат кірпіштен, төбе жабындысы - құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – профнастилден, едендері – бетоннан, терезелері – металлопластикадан, есіктері – темірден құралған.

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Жұмыс коммисиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

14. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар сондай-ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі
Бетон төсемесі		
Асфальт төсемесі		
Бордюр орнатылымы		

15. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 56 290,04 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 44 956,75 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 596,09 мың теңге.

16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған:

Қызылорда қаласындағы №5 «Шаттық» балабақшасын күрделі жөндеу
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: _____
(қолы)

_____
(қолы)

_____
(қолы)

_____
(қолы)

_____
(қолы)

_____
(қолы)