Счет-фактура № 582 от 19 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках № 13-07-74 от 10.07.2013 МЖК пер.ул Жубанова-Тархана

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ119261501164667000, в банке Акмолинский ф-ал АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР" Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А.Жубанова "	<>	1	31 976 875,00	31 976 875,00	12%	3 837 225,00	35 814 100,00	0	
Всего по счету:					**31 976 875,00**		**3 837 225,00**	**35 814 100,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об выполнении работ № 25
от 19 июля 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"**

Заказчик: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"**

Основание: **Договор о гос.закупках № 13-07-74 от 10.07.2013 МЖК пер.ул Жубанова-Тархана**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СМР" Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А.Жубанова "	1	<>	35 814 100,00	35 814 100,00

Итого: 35 814 100,00

В том числе НДС 3 837 225,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 814 100,00 KZT

Тридцать пять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч сто тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН: 000140001437
Адрес: 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18
Расчетный счет: KZ128560000000523383 в ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана ,г Астана ул.Бараева,9/1

БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Де-Бенедетто П.Д.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН: 120840011464
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19
Расчетный счет: KZ119261501164667000 в Акмолинский ф-ал АО "Казкоммерцбанк" ,Республика Казахстан,010000 г Астана ул.Абая,66

БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма КС-3

Заказчик (застройщик) : ТОО "Елорда даму"

Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование объекта : Многоквартирный жилой комплекс в районе пересечения улиц Ж. Тархана и А. Жубанова в г. Астане Блоки А, Б, А*, В.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ

За июль 2013 г. /с 10 по 15 июля/

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		13-07-74	10.07.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	35 814 100									
в том числе за месяц		31 976 875							3 837 225	35 814 100

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Елорда даму»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЖК в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова
Блоки А, Б, А*,В

ФОРМА 1

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г. / с 10 по 15 июля/

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.		-Подготовка территории строительства	384,45	-	-	384,45
		Всего по главе	384,45	-	-	384,45
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.		-Блоки А, Б,Ах,В. Общестроительные работы ниже ниже 0,000	1785,2	-	-	1785,2
3.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх). Общестроительные работы	2462,3	-	-	2462,3
4.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх).Электромонтажные работы	2031,85	-	-	2031,85
5.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх). Отопление и вентиляция	989,52	-	-	989,52
6.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Общестроительные работы	1101,08	-	-	1101,08
7.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Электромонтажные работы	647,74	-	-	647,74
8.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Отопление и вентиляция	1112,8	-	-	1112,8
9.		-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Общестроительные работы	1108,34	-	-	1108,34
10.		-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Электромонтажные работы	782,41	-	-	782,41
11.	5	-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Отопление и вентиляция	1070,28	-	-	1070,28
		Всего по главе	13091,53	-	-	13091,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13475,97	-	-	13475,97

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Елорда даму»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЖК в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова
Блоки А, Б, А*,В

ФОРМА 1

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г. / с 10 по 15 июля/

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1. 2.		-Подготовка территории строительства (вынос наружных инженерных сетей)	384,45	-	-	384,45
		Всего по главе	384,45	-	-	384,45
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.		-Блоки А, Б,Ах,В. Общестроительные работы ниже ниже 0,000	1785,2	-	-	1785,2
3.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх). Общестроительные работы	2462,3	-	-	2462,3
4.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх).Электромонтажные работы	2031,85	-	-	2031,85
5.		-Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх). Отопление и вентиляция	989,52	-	-	989,52
6.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Общестроительные работы	1101,08	-	-	1101,08
7.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Электромонтажные работы	647,74	-	-	647,74
8.		-Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Отопление и вентиляция	1112,8	-	-	1112,8
9.		-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Общестроительные работы	1108,34	-	-	1108,34
10.		-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Электромонтажные работы	782,41	-	-	782,41
11. 5		-Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Отопление и вентиляция	1070,28	-	-	1070,28
		Всего по главе	13091,53	-	-	13091,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13475,97	-	-	13475,97

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	148,24	-	-	148,24
13.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	22,24	-	-	22,24
		Всего по главе	148,24	-	-	148,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13624,21	-	-	13624,21
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
14.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	243,19	-	-	243,19
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	136,24	136,24
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	54,5	54,5
		Всего по главе	243,19	-	190,74	433,93
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13867,4	-	190,74	14058,14
17.		-В том числе возвратные суммы	22,24	-	-	22,24
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13867,4	-	190,74	14058,14
18.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	30973,51	-	426,02	31399,54
19.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	49,66	-	-	49,66
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	627,99	627,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	30973,51	-	1054,02	32027,53
21.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3843,3	3843,3
		ИТОГО ПО АКТУ	30973,51	-	4897,32	35870,83
		Возвратные суммы в текущих ценах				56,73
		ВСЕГО ПО АКТУ				35814,10
		В т.ч. НДС 12%				3837,225

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовка территории строительства

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Вынос теплосети две трубы Ду=200мм=								
		Земляные и демонтажные работы								
1	Е0101-12-32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2	40,42	39,11	81	78	11	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,31	4,84	3	10	87,3	0,02	-
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,79	3,24	8	6	3	-	-
		м3		0,48	1,12	1	2	87,3	-	-
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	218,93	-	285	-	289	1,54	2
		м3		218,93	-	285	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0124-2-7 К=0,6	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,024	136933,1	56068,1	3286	1346	2712	430,2	10
				80865	15728,85	1941	377	117	77,78	2
		км								
5	Е0107-61-1 К=0,8	-Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты(Л6-8-2шт,П8-8-4шт/ширино й 1м, длиной 12м/)	3,2	905,15	451,55	2896	1445	2459	2,66	9
				453,6	156,39	1452	500	126	0,6	2
		м3								
6	Е0124-4-7К=0,6прим.	-Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,265	120766,1	50566,1	32003	13400	26559	375,6	100
				70200	15458,85	18603	4097	117	76,71	20
		км								
7	Е0152-1-1пр-им.	-Демонтаж опор из бетонных блоков	1,325	2585,9	518,15	3426	687	2843	12,9	17
				2067,75	202,78	2740	269	94,5	1,16	2
		м3								
8	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1,6	6,83	6,83	11	11	3	-	-
				-	1,87	-	3	87,3	0,01	-
		м3								
9	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	24	0,11	-
				17,03	-	27	-	87,3	-	-
		м3								
10	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,4	134,1	-	54	-	55	0,97	-
				134,1	-	54	-	101,7	-	-
		м3								
		Установка опор из бетонных блоков 12шт(5шт б/у)								
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,008	2369,27	100,89	2388	102	173	0,85	1
				123,75	38,25	125	39	106,2	0,18	-
		м3								
12	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	536,39	243,37	6437	2920	2902	0,67	8
				106,88	85,08	1283	1021	126	0,34	4
		шт								
13	С143003-17 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	1,855	9518	-	17656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,855	70	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,855	200	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,855	232	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е010б-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг/МИ1-7/	0,047	70437,87	304,24	3311	14	435	58	3
				9675	114,75	455	5	94,5	0,56	-
		1т								
		Надземная прокладка								
18	Е0124-4-7	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,2	210672,47	84276,84	42134	16855	33407	626	125
				117000	25764,75	23400	5153	117	127,85	26
		км								
19	Ц0112-754-6	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	4	4725	267	18900	1068	13734	21	84
				4230	9	16920	36	81	0,05	-
		врезка								
		Вывоз мусора								
20	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	27,1	27,1	217	217	152	-	-
				-	18,97	-	152	100	0,4	3
		т								
21	Е010333-А12--2	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км,	8	111,7	111,7	894	894	179	-	-
				-	22,34	-	179	100	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 2								
		=Вынос кабельной линии связи=								
22	Е0101-164-2-	т Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93 218,93	- -	328 328	- -	334 101,7	1,54 -	2 -
23	Е0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,1 134,1	- -	201 201	- -	205 101,7	0,97 -	1 -
24	Ц0108-412-5- К=0,6	м3 Вытягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 40 мм2	52	13,02 12,54	0,48 0,12	677 652	25 6	563 85,5	0,08 -	4 -
25	Ц0108-412-8- К=0,6	м Вытягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 160 мм2	52	36,84 35,52	1,32 0,36	1916 1847	69 19	1595 85,5	0,21 -	11 -
26	Ц0108-409-2-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	104	147,3 49,5	73 18,3	15319 5148	7592 1903	6029 85,5	0,29 0,11	30 11
27	С130804-10п- рим.	м Трубы напорные среднего типа из ПВХ, Dн 40 мм	10,504	1420 -	- -	14916 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-412-5-	10м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	52	27 20,9	0,8 0,2	1404 1087	42 10	938 85,5	0,13 -	7 -
29	Ц0108-412-8-	м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	52	68,6 59,2	2,2 0,6	3567 3078	114 31	2659 85,5	0,35 -	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2								
30	Ц0103-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг / м	18	26,4 / 19,1	3,1 / 0,5	475 / 344	56 / 9	302 / 85,5	0,11 / -	2 / -
31	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг / м	18	27,5 / 19,3	4 / 0,7	495 / 347	72 / 13	308 / 85,5	0,12 / -	2 / -
32	С151604-277 прим.	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТППэПз, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 50 / м	0,071	152800 / -	- / -	10849 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	С151604-280 прим.	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТППэПз, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 200 / 1000м	0,04	503900 / -	- / -	20156 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 / 1000м	2	1679,1 / 1175	3,1 / -	3358 / 2350	6 / -	2009 / 85,5	7 / -	14 / -
35	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 / шт	2	2440,8 / 1928	3,8 / 2,3	4882 / 3856	8 / 5	3301 / 85,5	11 / 0,01	22 / -
36	С151610-38 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х35-50 / шт / комплект	2	3570 / -	- / -	7140 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37	С151610-48 Изм. и доп.вып.5	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или	2	11800 / -	- / -	23600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240								
		комплект								
38	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	250	24,4	-	6100	-	5693	0,13	33
				23	-	5750	-	99	-	-
		пар								
39	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	2	626,1	-	1252	-	1226	4	8
				619	-	1238	-	99	-	-
		кабель								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			251587	47033			513
			Тенге			93513	13838			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			120090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			167953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50403	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62702	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73614	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14916	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14916	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15811	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			384448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124017	-		643

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блоки А, Б,Ах,В. Общестроительные работы ниже 0,000

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		=Полы= Техническое помещение												
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	747,34	95,3	2,62	71222	1958	10571	0,07	51				
		м2		10,51	0,99	7855	740	123	-	4				
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В7,5	74,734	7862,82	-	587620	-	52120	3,66	274				
				567	-	42374	-	123	-	-				
		м3												
3	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,092	5239,08	327,33	10960	685	4423	11,6	24				
				1890	123,75	3954	259	105	0,6	1				
		1т												
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,092	41200	-	86190	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
5	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм изВ15	747,34	318,97	14,76	238376	11031	53288	0,36	270				
				52,43	5,54	39183	4140	123	0,03	20				
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная,Электрощитовая,ИТП,узел связи,помещение для эксплуатирующей организации и диспетчера по лифтам								
6	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	99,503	95,3	2,62	9483	261	1407	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1046	99	123	-	-
7	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В7,5	9,95	7862,82	-	78235	-	6939	3,66	36
				567	-	5642	-	123	-	-
		м3								
		=Внутренняя отделка=								
		Стены для всех блоков								
8	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1100,65	291,49	3,39	320829	3726	136047	0,65	715
				117	0,72	128776	792	105	0,05	56
		м2								
9	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,483	362,56	4,07	11777	132	4661	0,74	24
				135,68	0,97	4407	32	105	0,05	2
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1414692	17792		1401
	Тенге		233236	6062		83
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1414692	-	-	-
Материалы -	Тенге		28410	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	239298	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		86190	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1049063	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		269457	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	135
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	40419	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		101049	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1785198	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1619
Сметная заработная плата -	Тенге		-	279716	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		1785198	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1619
Сметная заработная плата -	Тенге		-	279716	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция АА1). Общестроительные работы

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Внутренняя отделка=								
		Стены(1-9 этаж)								
1	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	5045	332,55	2,11	1677642	10661	645285	0,64	3229
				121,5	0,32	612943	1614	105	0,04	214

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1677642	10661			3229
	Тенге	612943	1614			214
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1677642	-	-		-
Материалы -	Тенге	136086	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	614557	-		-
Местные материалы -	Тенге	917951	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	645285	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		323
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96793	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	139376	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2462302	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3766
Сметная заработная плата -	Тенге	-	711350	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2462302	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3766
Сметная заработная плата -	Тенге	-	711350	-		-

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А.Жубанова в г. Астане"

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Угловое пятно выше отм.0,000 (Блок -секция ААх). Электромонтажные работы

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Блок А. Провода и кабели=								
1	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х1,5 ВВГп 4х1,5 КВВГ 4х1,5/	1524	94,79	10,91	144456	16623	140248	0,48	736
				78,3	6,91	119329	10530	108	0,03	46
2	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х2,5 ВВГп5х1,5/ м кабеля	1600	103,71	11,48	165935	18367	153620	0,5	805
				81,68	7,22	130688	11553	108	0,03	50
3	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/ВВГп 3х6,ВВГп 3х10,ВВГп 5х4,ВВГп 5х6/ м кабеля	360	66,8	18,1	24048	6516	8242	0,12	43
				20,3	3,8	7308	1368	95	0,02	8
4	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2/ПВ1 4мм2/ м	90	26,92	-	2423	-	2406	0,15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24,75	-	2228	-	108	-	-
5	Е0121-4-5	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2/ПВ1 50мм2/	350	23,41	3,47	8192	1213	7511	0,11	40
				17,98	1,89	6293	661	108	0,01	3
6	С151601-341	м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,122	52100	-	58456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГп, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,392	83600	-	32771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,632	60500	-	98736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151601-344	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х6 мм2	0,173	109800	-	18995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151601-345	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х10 мм2	0,194	175200	-	33989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151607-121	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,155	19900	-	3085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м =Блок А. Трубы=								
12	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	250	28,1	-	7025	-	4865	0,11	28
				18,02	-	4505	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПрайс-лист-Труба ПВХ д.20мм ТОО "ТОО "Электроко мплект-1""	м м.п	252,5	17,74 -	- -	4480 -	- -	- -	- -	- -
		=Блок Ах. Провода и кабели=								
14	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х1,5 ВВГп 4х1,5 КВВГ 4х1,5/	1540	94,79 78,3	10,91 6,91	145973 120582	16798 10641	141721 108	0,48 0,03	744 46
15	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х2,5 ВВГп5х1,5/	м кабеля 1750	103,71 81,68	11,48 7,22	181492 142940	20089 12636	168022 108	0,5 0,03	880 55
16	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/ВВГп 3х6,ВВГп 3х10,ВВГп 5х4,ВВГп 5х6/	м кабеля 504	66,8 20,3	18,1 3,8	33667 10231	9122 1915	11539 95	0,12 0,02	60 11
17	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2/ПВ1 4мм2/	м 270	26,92 24,75	- -	7268 6683	- -	7217 108	0,15 -	41 -
18	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2/ПВ1 25мм2/	м 90	21,79 17,8	2,88 1,64	1961 1602	259 147	1889 108	0,11 0,01	10 1
19	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 1,122	52100 -	- -	58456 -	- -	- -	- -	- -
20	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГп, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м 0,392	83600 -	- -	32771 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
21	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,709	60500	-	103395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	С151601-344	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х6 мм2	0,243	109800	-	26681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С151601-345	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х10 мм2	0,271	175200	-	47479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
24	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,216	19900	-	4298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	Е0121-3-4	=Блок Ах. Трубы= -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	350	28,1	-	9835	-	6812	0,11	39
				18,02	-	6307	-	108	-	-
		м								
26	СПрайс-лист-Труба ПВХ д.20мм ТОО "ТОО "Электроко мплект-1""		267,65	17,74	-	4749	-	-	-	-
		м.п		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Труба ПВХ д.25мм ТОО "ТОО "Электроко мплект-1""		85,85	24,77	-	2126	-	-	-	-
		м.п		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1262744	88988			3439
	Тенге	558695	49452			220
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1262744	-	-		-
Материалы -	Тенге	84592	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	608148	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	530468	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			654093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115010	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2031847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3987
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	706262	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2031847	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		3987
			Тенге			-	706262	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок -секция ААх. Отопление и вентиляция

Форма 2в

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Блок Ах. Отопление=								
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	90	3671,44	35,77	330430	3219	14412	0,7	63
				---	---	---	---	---	---	---
		1кВт		111,7	13,4	10053	1206	128	0,07	6
2	Е0118-9-8	-Установка регистров из 2-х стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	2	961,78	8,09	1924	16	107	0,25	-
				---	---	---	---	---	---	---
				38,71	3,04	77	6	128	0,01	-
		м								
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	50	62,81	-	3140	-	1483	0,12	6
				---	---	---	---	---	---	---
		комплект		23,18	-	1159	-	128	-	-
4	Е0116-31-1	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	50	172,07	3,65	8604	183	10204	0,89	45
				---	---	---	---	---	---	---
				158,42	1,02	7921	51	128	-	-
		м								
5	СПрайс-лист ТОО "КазПластТруба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.16х2мм	46,8	55,45	-	2595	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Е0116-31-2	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при	600	193,46	3,68	116076	2208	138870	1,01	606
				---	---	---	---	---	---	---
				179,78	1,04	107868	624	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стояковой системе, диаметр труб 20 мм								
7	СПрайс-лист ТОО "КазПластТруба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.20х2мм м	574,8	77,63 -	- -	44620 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм м	200	175,69 161,98	3,71 1,05	35138 32396	742 210	41736 128	0,91 -	182 -
9	СПрайс-лист ТОО "КазПластТруба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.26х3мм м	195,6	103,5 -	- -	20245 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	850	72,96 38,59	16,85 4,33	62019 32802	14323 3681	36482 100	0,21 0,03	179 21
11	С11031-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм м	55	55 -	- -	3025 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм м	660	60 -	- -	39600 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм м	220	78 -	- -	17160 -	- -	- -	- -	- -
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	28,2	200	-	5640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/кронштейны, планки, хомуты/		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			690215	20691			1082
			Тенге			192276	5778			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36482	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41954	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			568411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			329468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73100	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			821736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192593	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			989520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	234548	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Рядовое пятно выше 0,00 (блок-секция Б). Общестроительные работы

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Внутренняя отделка=								
		Стены(1-9 этаж)								
1	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2256	332,55	2,11	750200	4767	288556	0,64	1444
				121,5	0,32	274093	722	105	0,04	96
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			750200	4767			1444
			Тенге			274093	722			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274815	-		-
		Местные материалы -	Тенге			410485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62325	-	-		-
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1101081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1684
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318098	-		-

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок Б. Электромонтажные работы

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		=Блок Б. Провода и кабели=										
1	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х1,5 ВВГп 4х1,5 КВВГ 4х1,5/	1360	94,79	10,91	128911	14834	125156	0,48	657		
				78,3	6,91	106488	9397	108	0,03	41		
2	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х2,5 ВВГп 5х1,5/	582	103,71	11,48	60359	6681	55879	0,5	293		
				81,68	7,22	47538	4202	108	0,03	18		
3	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/ВВГп 3х6,ВВГп 3х10,ВВГп 5х4/	282	66,8	18,1	18838	5104	6456	0,12	34		
				20,3	3,8	5725	1072	95	0,02	6		
4	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных	246	27,7	2,1	6814	517	4721	0,1	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг/ВВГп 3х10,ВВГп 5х6/		19,7	0,5	4846	123	95	-	1
		м								
5	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2/ПВ1 25мм2/	60	21,79	2,88	1307	173	1260	0,11	7
				17,8	1,64	1068	98	108	0,01	-
		м								
6	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2/ПВ1 4мм2/	180	26,92	-	4846	-	4811	0,15	27
				24,75	-	4455	-	108	-	-
		м								
7	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,918	52100	-	47828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
8	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГп, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,343	83600	-	28675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
9	С151601-345	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х10 мм2	0,251	175200	-	43975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,594	60500	-	35937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	С151601-344	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х6 мм2	0,288	109800	-	31622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,185	19900	-	3682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 4 мм2								
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			412794	27309			1042
			Тенге			170120	14892			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			412794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185012	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36665	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			647742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214755	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			647742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214755	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок-секция Б. Отопление и вентиляция

Форма 2в

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Блок Б. Отопление=								
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	110	3671,44	35,77	403859	3935	17615	0,7	77
				111,7	13,4	12287	1474	128	0,07	7
		1кВт								
2	Е0118-9-8	-Установка регистров из 2-х стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	2	961,78	8,09	1924	16	107	0,25	-
				38,71	3,04	77	6	128	0,01	-
		м								
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	50	62,81	-	3140	-	1483	0,12	6
				23,18	-	1159	-	128	-	-
		комплект								
4	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	50	473,47	39,24	23674	1962	17280	1,47	74
				254,25	15,75	12713	787	128	0,07	4
		1шт								
5	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-С5-20 02, СН РК	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	850	72,96	16,85	62019	14323	36482	0,21	179
				38,59	4,33	32802	3681	100	0,03	21
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
6	С11031-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм м	110	55 --	- -	6050 -	- -	- -	- -	- -
7	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм м	825	60 --	- -	49500 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0116-31-2	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм м	830	193,46 179,78	3,68 1,04	160572 149217	3054 863	192103 128	1,01 -	838 1
9	СПрайс-лист ТОО "КазПластТ руба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.20х2мм м	795,14	77,63 --	- -	61724 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм м	20	175,69 161,98	3,71 1,05	3514 3240	74 21	4174 128	0,91 -	18 -
11	СПрайс-лист ТОО "КазПластТ руба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.26х3мм м	19,56	103,5 --	- -	2025 -	- -	- -	- -	- -
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12,85	200 --	- -	2570 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			780570 --- 211495	23364 --- 6832			1193 --- 33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117569	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14895	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36482	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41954	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			663000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			408947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66319	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			949507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216759	-		-
		ИТОГО ПО АКТК	Тенге			1112802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258713	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

1752310

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Рядовое пятно выше отм.0,000(блок-секция В). Общестроительные работы

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Внутренняя отделка=								
		Стены(1-9 этаж)								
1	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2271	332,55	2,11	755146	4799	290458	0,64	1453
				121,5	0,32	275900	727	105	0,04	97
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	755146	4799		1453
	Тенге	275900	727		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	755146	-	-	-
Материалы -	Тенге	61256	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	276627	-	-
Местные материалы -	Тенге	413191	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	290458	-	-	145
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43569	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62736	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1108340	-	-	1695
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	320195	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1108340	-	-	1695
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	320195	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок В. Электромонтажные работы

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Провода и кабели=								
1	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х1,5 ВВГп 4х1,5 КВВГ 4х1,5/ м кабеля	1410	94,79	10,91	133651	15380	129757	0,48	681
				78,3	6,91	110403	9743	108	0,03	42
2	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами/ВВГп 3х2,5/ м кабеля	868	103,71	11,48	90020	9964	83339	0,5	437
				81,68	7,22	70898	6268	108	0,03	27
3	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/ВВГп 3х6,ВВГп 3х10,ВВГп 5х4/ м кабеля	246	66,8	18,1	16433	4453	5632	0,12	30
				20,3	3,8	4994	935	95	0,02	5
4	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение м	0,918	52100	-	47828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
5	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-05ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГп, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,343	83600	-	28675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
6	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,673	60500	-	101217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
7	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГп, число жил и сечение 3х6 мм2	0,288	109800	-	31622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
8	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/ВВГп 3х6,ВВГп 3х10,ВВГп 5х4/	246	66,8	18,1	16433	4453	5632	0,12	30
				20,3	3,8	4994	935	95	0,02	5
		м								
9	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,093	174400	-	16219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	С151607-130	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 70 мм2	0,093	340500	-	31667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			513763	34249			1177
			Тенге			191289	17880			81
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			513763	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			30998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	209169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			782411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242823	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			782411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242823	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А. Жубанова, в г. Астане"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок-секция В. Отопление и вентиляция

Форма 2в

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		=Блок В. Отопление=										
1	Е0118-5-1	-Установка чугунных радиаторов	110	3671,44	35,77	403859	3935	17615	0,7	77		
		1кВт		111,7	13,4	12287	1474	128	0,07	7		
2	Е0118-9-8	-Установка регистров из 2-х стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	2	961,78	8,09	1924	16	107	0,25	-		
				38,71	3,04	77	6	128	0,01	-		
		м										
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	50	62,81	-	3140	-	1483	0,12	6		
		комплект		23,18	-	1159	-	128	-	-		
4	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	850	72,96	16,85	62019	14323	36482	0,21	179		
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			38,59	4,33	32802	3681	100	0,03	21		
		м										
5	С11031-198	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	55	55	-	3025	-	-	-	-		
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м								
6	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм м	880	60 -	- -	52800 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0116-31-1	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм м	50	172,07 158,42	3,65 1,02	8604 7921	183 51	10204 128	0,89 -	45 -
8	СПрайс-лист-ТОО "КазПластТруба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.16х2мм м	46,8	55,45 -	- -	2595 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0116-31-2	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм м	800	193,46 179,78	3,68 1,04	154768 143824	2944 832	185160 128	1,01 -	808 1
10	СПрайс-лист-ТОО "КазПластТруба"	-Трубы металлопластиковые Herz д.20х2мм м	766,4	77,63 -	- -	59493 -	- -	- -	- -	- -
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	32,125	200 -	- -	6425 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге --- Тенге			758651 --- 198070	21400 --- 6044			1116 --- 29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117844	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14895	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36482	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55825	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5472	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9260	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		219
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	41954	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			640807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			399948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68513	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			906698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199817	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1070284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241771	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: