Форма КС-3

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма-3

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строитедьная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адре **"Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части в г.Кызылорде"**

## Справка
## о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2020г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №401 | 19.12.2019 | | | | |
| Доп. Соглашение | | №3 | 21.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 315 008 901,00 | | | | | | | | |
| в т.ч за отчетный месяц: | 62 788 402,00 | 56 061 073,21 | | | | | | 6 727 328,79 | 62 788 402,00 |

**Итого к оплате :Шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь тенге, 00 тыин.**

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
С.Агымжай_____

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Баспана Кызылорда"
К.Стамшаев_____

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
К.Кадыркулов_____

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансақалов_____

Форма 2

**Заказчик:** КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
**Подрядчик:** ТОО "Строительная компания Данекер"

**Наименование стройки:** Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

# АКТ
## выполненных строительно-монтажных работ
## за ИЮНЬ месяц 2020 года

Составлен(а) 2кв.2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 93 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен** | м2 | 68 | | 1116,90 | 28,82 | 75949,02 | 1959,83 | 22718,96 | 42364,87 | 127779,00 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 753,97 | 24,79 | 51270,23 | 1685,86 | | 9465,11 | |
| 93.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,611 | 41,55 | 1234,00 | | 51270,23 | | | | |
| 93.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 1,63 | | | | | | | |
| 93.3 | 3105-0402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,612 | | 61,00 | | 37,33 | | | |
| 93.4 | 3103-0205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 1,632 | | 1178,00 | | 1922,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 1,632 | | 1033,00 | | 1685,86 | | | |
| 93.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 1,2852 | 17672,00 | | | | 22712,05 | | |
| 93.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,238 | 29,00 | | | | 6,90 | | |
| 94 | 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015 | **Железнение поверхности** | м2 | 68 | | 376,21 | 0,78 | 25582,17 | 53,22 | 1278,38 | 22090,92 | 51486,94 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 356,63 | 0,37 | 24250,57 | 25,17 | | 3813,85 | |
| 94.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,289 | 19,65 | 1234,00 | | 24250,57 | | | | |
| 94.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0204 | | | | | | | |
| 94.3 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0204 | | 2609,00 | | 53,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0204 | | 1234,00 | | 25,17 | | | |
| 94.4 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,0476 | 20221,00 | | | | 962,52 | | |
| 94.5 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,05 | 3,4 | 90,00 | | | | 306,00 | | |
| 94.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,34 | 29,00 | | | | 9,86 | | |
| | | **КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ** | | | | | | | | | | |
| 105 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 19,8 | | 619,57 | 99,33 | 12267,45 | 1966,83 | 6143,58 | 4260,57 | 17850,27 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 209,95 | 23,94 | 4157,05 | 474,00 | | 1322,24 | |
| 105.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,243 | 4,81 | 864,00 | | 4157,05 | | | | |
| 105.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,3841 | | | | | | | |
| 105.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,24948 | | 4405,00 | | 1098,96 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,24948 | | 1234,00 | | 307,86 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.4 | 3103-0206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,46726 | | 159,00 | | 74,30 | | | |
| 105.5 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,13464 | | 5894,00 | | 793,57 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,13464 | | 1234,00 | | 166,15 | | | |
| 105.6 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,60588 | 2663,00 | | | | 1613,46 | | |
| 105.7 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ | м3 | 0,0153 | 0,30294 | 14415,00 | | | | 4366,88 | | |
| 105.8 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923- | м2 | 0,044 | 0,8712 | 162,00 | | | | 141,13 | | |
| 105.9 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,7623 | 29,00 | | | | 22,11 | | |
| **106** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5** | **Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** | **м2** | **19,8** | | **84,76** | **7,35** | **1678,18** | **145,57** | **1455,63** | **104,54** | **1925,34** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **3,89** | **1,85** | **76,98** | **36,65** | | **142,62** | |
| 106.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0045 | 0,0891 | 864,00 | | 76,98 | | | | |
| 106.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,0297 | | | | | | | |
| 106.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0198 | | 4405,00 | | 87,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0198 | | 1234,00 | | 24,43 | | | |
| 106.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0099 | | 5894,00 | | 58,35 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0099 | | 1234,00 | | 12,22 | | | |
| 106.5 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ | м3 | 0,0051 | 0,10098 | 14415,00 | | | | 1455,63 | | |
| **107** | **1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство** | **м2 кровли** | **19,8** | | **1459,50** | **107,98** | **28898,16** | **2138,10** | **20040,34** | **6617,24** | **38356,63** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **339,38** | **23,89** | **6719,72** | **472,92** | | **2841,23** | |
| 107.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,284 | 5,62 | 1195,00 | | 6719,72 | | | | |
| 107.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0185 | 0,3663 | | | | | | | |
| 107.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,02574 | | 4405,00 | | 113,38 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,02574 | | 1234,00 | | 31,76 | | | |
| 107.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0115 | 0,2277 | | 5894,00 | | 1342,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 0,2277 | | 1234,00 | | 280,98 | | | |
| 107.5 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0396 | | 4788,00 | | 189,60 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0396 | | 1762,00 | | 69,78 | | | |
| 107.6 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0211 | 0,41778 | | 709,00 | | 296,21 | | | |
| 107.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,07326 | | 2609,00 | | 191,14 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,07326 | | 1234,00 | | 90,40 | | | |
| 107.8 | 3204-0108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,072 | 1,4256 | | 4,00 | | 5,70 | | | |
| 107.9 | 2101-0301-0101 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284- | м3 | 0,0105 | 0,2079 | 3833,00 | | | | 796,88 | | |
| 107.10 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923- | м2 | 3,45 | 68,31 | 162,00 | | | | 11066,22 | | |
| 107.11 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 3 | 59,4 | 132,00 | | | | 7840,80 | | |
| 107.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,118 | 2,3364 | 144,00 | | | | 336,44 | | |
| | | **ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт** | | | | | | | | | | |
| **109** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **0,5** | | **10157,48** | **2357,60** | **5078,74** | **1178,80** | **1673,07** | **2300,51** | **7969,59** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **4453,74** | **493,60** | **2226,87** | **246,80** | | **590,34** | |
| 109.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,54 | 2,27 | 981,00 | | 2226,87 | | | | |
| 109.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,2 | | | | | | | |
| 109.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,2 | | 5894,00 | | 1178,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,2 | | 1234,00 | | 246,80 | | | |
| 109.4 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,216 | 0,108 | 15443,00 | | | | 1667,84 | | |
| 109.5 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,00025 | 18349,00 | | | | 4,59 | | |
| 109.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,022 | 29,00 | | | | 0,64 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125** | 1000шт | 0,1463 | | 34668,00 | – | 5071,93 | – | 5071,93 | – | 5477,68 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 405,75 | |
| 117 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | шт | 152 | | 443,56 | 247,53 | 67421,58 | 37624,41 | 5658,96 | 38000,29 | 113855,61 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 158,80 | 53,06 | 24138,21 | 8065,42 | | 8433,75 | |
| 117.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,148 | 22,5 | 1073,00 | | 24138,21 | | | | |
| 117.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 6,54 | | | | | | | |
| 117.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 6,2624 | | 5894,00 | | 36910,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 6,2624 | | 1234,00 | | 7727,80 | | | |
| 117.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,2736 | | 2609,00 | | 713,82 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,2736 | | 1234,00 | | 337,62 | | | |
| 117.5 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,38 | 14892,00 | | | | 5658,96 | | |
| 118 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15** | м3 | 12,16 | | 71465,00 | – | 869014,40 | – | 869014,40 | – | 938535,55 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 69521,15 | |
| 119 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,81984 | | 71175,06 | 6108,52 | 58352,16 | 5008,01 | 6819,63 | 56128,54 | 123639,16 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 56748,30 | 1271,02 | 46524,53 | 1042,03 | | 9158,46 | |
| 119.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 35,01 | 1329,00 | | 46524,53 | | | | |
| 119.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,8444 | | | | | | | |
| 119.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 17,4216 | | 161,00 | | 2804,88 | | | |
| 119.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,844435 | | 2609,00 | | 2203,13 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,844435 | | 1234,00 | | 1042,03 | | | |
| 119.5 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,032794 | 207956,00 | | | | 6819,63 | | |
| 120 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,81984 | | 256599,00 | – | 210370,12 | – | 210370,12 | – | 227199,73 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 16829,61 | |
| 123 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,2824 | | 14231,18 | 906,72 | 4018,89 | 256,06 | 81,33 | 3427,14 | 8041,71 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13036,46 | 299,54 | 3681,50 | 84,59 | | 595,68 | |
| 123.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 12,62 | 3,56 | 1033,00 | | 3681,50 | | | | |
| 123.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,048 | | | | | | | |
| 123.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,048008 | | 4788,00 | | 229,86 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,048008 | | 1762,00 | | 84,59 | | | |
| 123.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,011296 | | 27,00 | | 0,30 | | | |
| 123.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,48 | 0,135552 | | 191,00 | | 25,89 | | | |
| 123.6 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,8472 | 96,00 | | | | 81,33 | | |
| 124 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,2824 | | 219813,00 | – | 62075,19 | – | 62075,19 | – | 67041,21 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4966,02 | |
| | | **ВЕНТКАНАЛ** | | | | | | | | | | |
| 125 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 43 | | 10157,48 | 2357,60 | 436771,58 | 101376,80 | 143883,96 | 197844,13 | 685384,96 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4453,74 | 493,60 | 191510,82 | 21224,80 | | 50769,26 | |
| 125.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 4,54 | 195,22 | 981,00 | | 191510,82 | | | | |
| 125.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 17,2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 17,2 | | 5894,00 | | 101376,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 17,2 | | 1234,00 | | 21224,80 | | | |
| 125.4 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,216 | 9,288 | 15443,00 | | | | 143434,58 | | |
| 125.5 | 2107-0201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0215 | 18349,00 | | | | 394,50 | | |
| 125.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 1,892 | 29,00 | | | | 54,87 | | |
| 126 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125** | 1000шт | 12,5818 | | 34668,00 | – | 436185,84 | – | 436185,84 | – | 471080,71 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 34894,87 | |
| 127 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен** | м2 | 149 | | 1116,90 | 28,82 | 166417,70 | 4294,33 | 49781,24 | 92828,91 | 279986,33 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 753,97 | 24,79 | 112342,13 | 3694,01 | | 20739,73 | |
| 127.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,611 | 91,04 | 1234,00 | | 112342,13 | | | | |
| 127.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 3,58 | | | | | | | |
| 127.3 | 3105-0402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 1,341 | | 61,00 | | 81,80 | | | |
| 127.4 | 3103-0205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 3,576 | | 1178,00 | | 4212,53 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 3,576 | | 1033,00 | | 3694,01 | | | |
| 127.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 2,8161 | 17672,00 | | | | 49766,12 | | |
| 127.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,5215 | 29,00 | | | | 15,12 | | |
| 129 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | **Установка плит парапета массой до 0,5 т** | шт | 52 | | 1462,80 | 823,27 | 76065,39 | 42810,16 | 9912,12 | 44096,88 | 129775,25 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 448,91 | 269,75 | 23343,11 | 14027,12 | | 9612,98 | |
| 129.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,389 | 20,23 | 1154,00 | | 23343,11 | | | | |
| 129.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2186 | 11,37 | | | | | | | |
| 129.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,077 | 4,004 | | 5894,00 | | 23599,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,077 | 4,004 | | 1234,00 | | 4940,94 | | | |
| 129.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1416 | 7,3632 | | 2609,00 | | 19210,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1416 | 7,3632 | | 1234,00 | | 9086,19 | | | |
| 129.5 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0128 | 0,6656 | 14892,00 | | | | 9912,12 | | |
| 130 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | **Стоимость плит ПТ12.5-8.6** | м3 | 1,976 | | 83875,00 | – | 165737,00 | – | 165737,00 | – | 178995,96 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 13258,96 | |
| 131 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т** | шт | 96 | | 1716,04 | 56,58 | 164739,69 | 5431,91 | 47177,86 | 133655,27 | 322266,55 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1168,02 | 11,85 | 112129,92 | 1137,25 | | 23871,60 | |
| 131.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,03 | 98,88 | 1134,00 | | 112129,92 | | | | |
| 131.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,9216 | | | | | | | |
| 131.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,9216 | | 5894,00 | | 5431,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,9216 | | 1234,00 | | 1137,25 | | | |
| 131.4 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 3,168 | 14892,00 | | | | 47177,86 | | |
| 132 | 2104-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм ГОСТ 13015-2012** | шт. | 96 | | 1970,00 | – | 189120,00 | – | 189120,00 | – | 204249,60 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 15129,60 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 3060815,18 | 204244,02 | 2254199,53 | 643719,80 | 4000897,78 |
| | | | | | | | | 602371,63 | 52216,64 | – | 296362,80 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 3060815,18 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 316625,04 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 654588,28 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 272445,32 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1665129,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 643719,80 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 296362,80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4000897,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 583,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 654588,28 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 4000897,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 583,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 654588,28 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОКНА** | | | | | | | | | | |
| **133** | **1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **58,5** | | **4409,21** | **166,87** | **257938,57** | **9761,95** | **156312,00** | **86743,43** | **372256,57** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1576,34** | **77,21** | **91864,63** | **4516,97** | | **27574,56** | |
| 133.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,46 | 85,61 | 1073,00 | | 91864,63 | | | | |
| 133.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 3,97 | | | | | | | |
| 133.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 1,87785 | | 2044,00 | | 3838,33 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 1,87785 | | 1033,00 | | 1939,82 | | | |
| 133.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1924 | 11,2554 | | 16,00 | | 180,09 | | | |
| 133.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 2,08845 | | 2609,00 | | 5448,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 2,08845 | | 1234,00 | | 2577,15 | | | |
| 133.6 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2964 | 17,3394 | | 17,00 | | 294,77 | | | |
| 133.7 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 | шт. | 1 | 58,5 | 1422,00 | | | | 83187,00 | | |
| 133.8 | 2113-0809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 5 | 292,5 | 114,00 | | | | 33345,00 | | |
| 133.9 | 2113-0809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 5 | 292,5 | 85,00 | | | | 24862,50 | | |
| 133.10 | 2113-0809-9901 | Лента бутиловая | м | 5 | 292,5 | 51,00 | | | | 14917,50 | | |
| **134** | **1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** | **м2** | **18** | | **4433,73** | **164,53** | **79807,09** | **2961,51** | **51679,44** | **23868,58** | **111969,73** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1398,12** | **75,25** | **25166,14** | **1354,51** | | **8294,05** | |
| 134.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,3 | 23,45 | 1073,00 | | 25166,14 | | | | |
| 134.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 1,19 | | | | | | | |
| 134.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,5436 | | 2044,00 | | 1111,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,5436 | | 1033,00 | | 561,54 | | | |
| 134.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 4,1202 | | 16,00 | | 65,92 | | | |
| 134.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,6426 | | 2609,00 | | 1676,54 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,6426 | | 1234,00 | | 792,97 | | | |
| 134.6 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 6,3486 | | 17,00 | | 107,93 | | | |
| 134.7 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 | шт. | 1,14 | 20,52 | 1422,00 | | | | 29179,44 | | |
| 134.8 | 2113-0809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 5 | 90 | 114,00 | | | | 10260,00 | | |
| 134.9 | 2113-0809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 5 | 90 | 85,00 | | | | 7650,00 | | |
| 134.10 | 2113-0809-9901 | Лента бутиловая | м | 5 | 90 | 51,00 | | | | 4590,00 | | |
| **135** | **2109-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **58,5** | | **16190,00** | **–** | **947115,00** | **–** | **947115,00** | **–** | **1022884,20** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **75769,20** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | м2 | 18 | | 25783,00 | – | 464094,00 | – | 464094,00 | – | 501221,52 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 37127,52 | |
| 137 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | п/м | 162,8 | | 1068,48 | 4,73 | 173947,86 | 770,22 | 137541,91 | 32403,91 | 222859,91 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 218,89 | 2,26 | 35635,73 | 368,61 | | 16508,14 | |
| 137.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,2119 | 34,5 | 1033,00 | | 35635,73 | | | | |
| 137.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,3093 | | | | | | | |
| 137.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,06512 | | 2044,00 | | 133,11 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,06512 | | 1033,00 | | 67,27 | | | |
| 137.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,2442 | | 2609,00 | | 637,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,2442 | | 1234,00 | | 301,34 | | | |
| 137.5 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 | шт. | 0,566 | 92,1448 | 1422,00 | | | | 131029,91 | | |
| 137.6 | 2113-0816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4 | 651,2 | 10,00 | | | | 6512,00 | | |
| 138 | 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99** | м | 157 | | 2284,00 | – | 358588,00 | – | 358588,00 | – | 387275,04 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 28687,04 | |
| 139 | 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** | м | 5,8 | | 1377,00 | – | 7986,60 | – | 7986,60 | – | 8625,53 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 638,93 | |
| 140 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | шт. | 280 | | 111,00 | – | 31080,00 | – | 31080,00 | – | 33566,40 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2486,40 | |
| | | **ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ** | | | | | | | | | | |
| 142 | 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 | **Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | м2 | 50 | | 6806,22 | 1709,02 | 340310,76 | 85451,23 | 1037,03 | 190036,10 | 572774,61 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 5076,45 | 431,84 | 253822,50 | 21592,14 | | 42427,75 | |
| 142.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) | чел-ч | 3,89 | 194,5 | 1305,00 | | 253822,50 | | | | |
| 142.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2934 | 14,67 | | | | | | | |
| 142.3 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0389 | 1,945 | | 12,00 | | 23,34 | | | |
| 142.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,245 | | 4788,00 | | 1173,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,245 | | 1762,00 | | 431,69 | | | |
| 142.5 | 3105-0104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,28 | 14 | | 5939,00 | | 83146,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,26 | 14 | | 1474,00 | | 20636,00 | | | |
| 142.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0085 | 0,425 | | 2609,00 | | 1108,83 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0085 | 0,425 | | 1234,00 | | 524,45 | | | |
| 142.7 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали Ст-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0003 | 0,015 | 70,00 | | | | 1,05 | | |
| 142.8 | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 | 10 м | 0,000187 | 0,00935 | 4169,00 | | | | 38,98 | | |
| 142.9 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,0005 | 499529,00 | | | | 249,76 | | |
| 142.10 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0001 | 0,005 | 307,00 | | | | 1,53 | | |
| 142.11 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000001 | 0,00005 | 1863667,00 | | | | 93,18 | | |
| 142.12 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000003 | 0,000155 | 431112,00 | | | | 66,82 | | |
| 142.13 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000006 | 0,0003 | 598637,00 | | | | 179,59 | | |
| 142.14 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,000019 | 0,00097 | 418668,00 | | | | 406,11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** | м2 | 50 | | 33689,00 | – | 1684450,00 | – | 1684450,00 | – | 1819206,00 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 134756,00 | |
| 144 | 2106-0408-1201 РСНБ РК 2015 | **Детали крепления** | т | 0,0527616 | | 711963,00 | – | 37564,31 | – | 37564,31 | – | 40569,45 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3005,14 | |
| 145 | 1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 | **Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м** | м2 | 5,2 | | 693,10 | 17,49 | 3604,14 | 90,93 | 1312,01 | 1996,09 | 6048,24 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 423,31 | 3,21 | 2201,19 | 16,68 | | 448,02 | |
| 145.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 0,402 | 2,09 | 1053,00 | | 2201,19 | | | | |
| 145.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,0135 | | | | | | | |
| 145.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,00572 | | 5894,00 | | 33,71 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,00572 | | 1234,00 | | 7,06 | | | |
| 145.4 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,01 | 0,052 | | 709,00 | | 36,87 | | | |
| 145.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0078 | | 2609,00 | | 20,35 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0078 | | 1234,00 | | 9,63 | | | |
| 145.6 | 2102-0402-0301 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013- | м3 | 0,0023 | 0,01196 | 17354,00 | | | | 207,55 | | |
| 145.7 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,05 | 0,26 | 227,00 | | | | 59,02 | | |
| 145.8 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,002 | 0,0104 | 22179,00 | | | | 230,66 | | |
| 145.9 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,037 | 0,1924 | 307,00 | | | | 59,07 | | |
| 145.10 | 2113-0704-3604 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000005 | 0,000026 | 197348,00 | | | | 5,13 | | |
| 145.11 | 2113-0805-0201 | Войлок строительный | т | 0,00035 | 0,00182 | 402916,00 | | | | 733,31 | | |
| 145.12 | 2113-0816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00004 | 0,000208 | 80149,00 | | | | 16,67 | | |
| 145.13 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,004 | 0,0208 | 29,00 | | | | 0,60 | | |
| 146 | 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | м | 6,2 | | 2011,00 | – | 12468,20 | – | 12468,20 | – | 13465,66 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 997,46 | |
| | | **ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ** | | | | | | | | | | |
| 149 | 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** | м2 | 178,2 | | 33689,00 | – | 6003379,80 | – | 6003379,80 | – | 6483650,18 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 480270,38 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 10402334,33 | 99035,84 | 9894608,30 | 335048,12 | 11596373,04 |
| | | | | | | | | 408690,19 | 27848,91 | – | 858990,60 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2336629,47 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 346845,36 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 161124,46 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1821331,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 145012,01 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 198531,32 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2680172,80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 151,13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 161124,46 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 8065704,87 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1037,03 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 275414,64 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 7725394,11 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 190036,10 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 660459,28 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 8916200,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 275414,64 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 11596373,04 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 360,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 436539,10 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| | | **БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ** | | | | | | | | | | |
| 166 | **1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2** | **м2** | **79,2** | | **3308,41** | **170,64** | **262025,74** | **13514,77** | **139088,66** | **104094,28** | **395409,62** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1381,59** | **78,76** | **109422,31** | **6238,00** | | **29289,60** | |
| 166.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,29 | 101,98 | 1073,00 | | 109422,31 | | | | |
| 166.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0693 | 5,49 | | | | | | | |
| 166.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0336 | 2,66112 | | 2044,00 | | 5439,33 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 2,66112 | | 1033,00 | | 2748,94 | | | |
| 166.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 16,56072 | | 16,00 | | 264,97 | | | |
| 166.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 2,82744 | | 2609,00 | | 7376,79 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 2,82744 | | 1234,00 | | 3489,06 | | | |
| 166.6 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 25,51032 | | 17,00 | | 433,68 | | | |
| 166.7 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 | шт. | 1,235 | 97,812 | 1422,00 | | | | 139088,66 | | |
| **167** | **2109-0203-0105 РСНБ РК 2015** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **м2** | **79,2** | | **20314,00** | **–** | **1608868,80** | **–** | **1608868,80** | **–** | **1737578,30** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **128709,50** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | | **1870894,54** | **13514,77** | **1747957,46** | **104094,28** | **2132987,92** |
| | | | | | | | | **109422,31** | **6238,00** | **–** | **157999,11** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1870894,54 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 139088,66 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 115660,31 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1608868,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 104094,28 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 157999,11 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2132987,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 107,47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 115660,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 2132987,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 107,47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 115660,31 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Л1-3ШТ** | | | | | | | | | | |
| 168 | **1107-0506-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных площадок массой более 1 т** | **шт** | **11** | | **5665,78** | **2758,36** | **62323,61** | **30341,99** | **1375,44** | **43614,60** | **114413,26** |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | | **2782,38** | **577,76** | **30606,18** | **6355,35** | | **8475,06** | |
| 168.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 2,37 | 26,07 | 1174,00 | | 30606,18 | | | | |
| 168.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4682 | 5,15 | | | | | | | |
| 168.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,462 | 5,082 | | 5894,00 | | 29953,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,462 | 5,082 | | 1234,00 | | 6271,19 | | | |
| 168.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,119 | 1,309 | | 161,00 | | 210,75 | | | |
| 168.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0062 | 0,0682 | | 2609,00 | | 177,93 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0062 | 0,0682 | | 1234,00 | | 84,16 | | | |
| 168.6 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 0,077 | 14892,00 | | | | 1146,68 | | |
| 168.7 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0011 | 207956,00 | | | | 228,75 | | |
| **169** | **1107-0506-0104 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | **шт** | **14** | | **5323,02** | **2737,38** | **74522,26** | **38323,29** | **1271,78** | **50744,40** | **135288,00** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **2494,80** | **576,89** | **34927,20** | **8076,53** | | **10021,33** | |
| 169.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 2,2 | 30,8 | 1134,00 | | 34927,20 | | | | |
| 169.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4675 | 6,54 | | | | | | | |
| 169.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,462 | 6,468 | | 5894,00 | | 38122,39 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,462 | 6,468 | | 1234,00 | | 7981,51 | | | |
| 169.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,077 | | 2609,00 | | 200,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,077 | | 1234,00 | | 95,02 | | | |
| 169.5 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0061 | 0,0854 | 14892,00 | | | | 1271,78 | | |
| **175** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)** | **т** | **0,20664** | | **69702,33** | **24983,50** | **14403,29** | **5162,59** | **2104,28** | **6031,03** | **22069,06** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **34535,50** | **7763,28** | **7136,42** | **1604,20** | | **1634,75** | |
| 175.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 28,9 | 5,97 | 1195,00 | | 7136,42 | | | | |
| 175.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,25 | 1,08 | | | | | | | |
| 175.3 | 3106-0103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 1,775038 | | 259,00 | | 459,73 | | | |
| 175.4 | 3105-0401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,17771 | | 24,00 | | 4,27 | | | |
| 175.5 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,024797 | | 4788,00 | | 118,73 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,024797 | | 1762,00 | | 43,69 | | | |
| 175.6 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 1,006337 | | 4307,00 | | 4334,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 1,006337 | | 1474,00 | | 1483,34 | | | |
| 175.7 | 3105-0102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,013638 | | 8793,00 | | 119,92 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,013638 | | 2106,00 | | 28,72 | | | |
| 175.8 | 3403-0202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,059926 | | 27,00 | | 1,62 | | | |
| 175.9 | 3106-0103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,08059 | | 156,00 | | 12,57 | | | |
| 175.10 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,039262 | | 2609,00 | | 102,43 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,039262 | | 1234,00 | | 48,45 | | | |
| 175.11 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,347155 | | 26,00 | | 9,03 | | | |
| 175.12 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,006199 | 70,00 | | | | 0,43 | | |
| 175.13 | 2105-0310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, нормальной прочности 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 | 10 м | 0,0187 | 0,003864 | 4169,00 | | | | 16,11 | | |
| 175.14 | 2105-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000207 | 439484,00 | | | | 90,81 | | |
| 175.15 | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000213 | 60012,00 | | | | 12,77 | | |
| 175.16 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,002769 | 499529,00 | | | | 1383,18 | | |
| 175.17 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002066 | 307,00 | | | | 0,63 | | |
| 175.18 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,283097 | 348,00 | | | | 98,52 | | |
| 175.19 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,084722 | 144,00 | | | | 12,20 | | |
| 175.20 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000021 | 1863667,00 | | | | 38,51 | | |
| 175.21 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000827 | 219502,00 | | | | 181,43 | | |
| 175.22 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000064 | 431112,00 | | | | 27,62 | | |
| 175.23 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000124 | 598637,00 | | | | 74,22 | | |
| 175.24 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000401 | 418668,00 | | | | 167,84 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **151249,16** | **73827,87** | **4751,50** | **100390,03** | **271770,32** |
| | | | | | | | | **72669,80** | **16036,08** | **–** | **20131,13** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **136845,87** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 2647,21 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 79965,26 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94359,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18496,39 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 249701,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79965,26 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14403,29 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2104,28 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8740,62 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6031,03 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1634,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22069,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,06 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8740,62 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 271770,32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75,62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88705,88 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1-70 М2** | | | | | | | | | |
| **211** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | **м2** | **70** | | **1477,80** | **82,00** | **103446,25** | **5739,94** | **53938,95** | **41885,47** | **156958,26** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **625,25** | **11,31** | **43767,36** | **791,65** | | **11626,54** | |
| 211.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,416 | 29,12 | 1503,00 | | 43767,36 | | | | |
| 211.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,686 | | | | | | | |
| 211.3 | 3103-0305-0901 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,06 | 4,2 | | 26,00 | | 109,20 | | | |
| 211.4 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 5,635 | | 709,00 | | 3995,22 | | | |
| 211.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,273 | | 2044,00 | | 558,01 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,273 | | 1033,00 | | 282,01 | | | |
| 211.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,413 | | 2609,00 | | 1077,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,413 | | 1234,00 | | 509,64 | | | |
| 211.7 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ | м2 | 1,12 | 78,4 | 241,00 | | | | 18894,40 | | |
| 211.8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,2422 | 105238,00 | | | | 25488,64 | | |
| 211.9 | 2113-0401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,0098 | 228357,00 | | | | 2237,90 | | |
| 211.10 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,35 | 90,00 | | | | 31,50 | | |
| 211.11 | 2113-0816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,1617 | 21265,00 | | | | 3438,55 | | |
| 211.12 | 2204-0601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,0665 | 57864,00 | | | | 3847,96 | | |
| **212** | **1111-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | **м2** | **70** | | **915,88** | **40,57** | **64111,55** | **2840,05** | **34863,79** | **25247,53** | **96507,81** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **377,25** | **6,45** | **26407,71** | **451,37** | | **7148,73** | |
| 212.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,251 | 17,57 | 1503,00 | | 26407,71 | | | | |
| 212.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,392 | | | | | | | |
| 212.3 | 3103-0305-0901 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,045 | 3,15 | | 26,00 | | 81,90 | | | |
| 212.4 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 2,576 | | 709,00 | | 1826,38 | | | |
| 212.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,161 | | 2044,00 | | 329,08 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,161 | | 1033,00 | | 166,31 | | | |
| 212.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,231 | | 2609,00 | | 602,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,231 | | 1234,00 | | 285,05 | | | |
| 212.7 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ | м2 | 1,12 | 78,4 | 241,00 | | | | 18894,40 | | |
| 212.8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,1057 | 105238,00 | | | | 11123,66 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.9 | 2113-0401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,0042 | 228357,00 | | | | 959,10 | | |
| 212.10 | 2113-0816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,0742 | 21265,00 | | | | 1577,86 | | |
| 212.11 | 2204-0601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,0399 | 57864,00 | | | | 2308,77 | | |
| **213** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **70** | | **4188,35** | **71,38** | **293184,26** | **4996,66** | **203193,13** | **81977,81** | **405175,04** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1214,21** | **31,66** | **84994,48** | **2215,96** | | **30012,97** | |
| 213.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,13 | 79,21 | 1073,00 | | 84994,48 | | | | |
| 213.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 2,06 | | | | | | | |
| 213.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,252 | | 4405,00 | | 1110,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,252 | | 1234,00 | | 310,97 | | | |
| 213.4 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,078 | | 12,00 | | 12,94 | | | |
| 213.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,61 | | 2044,00 | | 3290,84 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 1,61 | | 1033,00 | | 1663,13 | | | |
| 213.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,196 | | 2609,00 | | 511,36 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,196 | | 1234,00 | | 241,86 | | | |
| 213.7 | 3403-0501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,616 | | 116,00 | | 71,46 | | | |
| 213.8 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,35 | 90,00 | | | | 31,50 | | |
| 213.9 | 2206-0301-0606 | Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 71,4 | 2609,00 | | | | 186282,60 | | |
| 213.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,07 | 29,00 | | | | 2,03 | | |
| 213.11 | 2205-0102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 315 | 40,00 | | | | 12600,00 | | |
| 213.12 | 2205-0107-0103 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168- | кг | 0,6 | 42 | 64,00 | | | | 2688,00 | | |
| 213.13 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 7 | 227,00 | | | | 1589,00 | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 62 - 210,52 М2** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 180 - 26,42 М2** | | | | | | | | | | |
| **215** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **2,1136** | | **22286,17** | **7,20** | **47104,04** | **15,22** | **39763,04** | **6886,23** | **58309,50** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **3466,02** | **--** | **7325,78** | **--** | | **4319,22** | |
| 215.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,66 | 7,74 | 947,00 | | 7325,78 | | | | |
| 215.2 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,014528 | | 15,00 | | 15,22 | | | |
| 215.3 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,655216 | 2663,00 | | | | 1744,84 | | |
| 215.4 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,155872 | 16108,00 | | | | 34726,79 | | |
| 215.5 | 2107-0204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,002114 | 15107,00 | | | | 31,93 | | |
| 215.6 | 2110-0501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 4,2272 | 766,00 | | | | 3238,04 | | |
| 215.7 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,73976 | 29,00 | | | | 21,45 | | |
| | | **2,3,4,5 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2** | | | | | | | | | | |
| **217** | **1111-0101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляции из пенобетона. Устройство** | **м3 изоляции** | **86** | | **5110,79** | **1557,27** | **439527,94** | **133925,22** | **--** | **329232,22** | **830260,97** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **3553,52** | **519,12** | **305602,72** | **44644,32** | | **61500,81** | |
| 217.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 3,44 | 295,84 | 1033,00 | | 305602,72 | | | | |
| 217.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,45 | 38,7 | | | | | | | |
| 217.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,27 | 23,22 | | 4405,00 | | 102284,10 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 23,22 | | 1234,00 | | 28653,48 | | | |
| 217.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,18 | 15,48 | | 2044,00 | | 31641,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 15,48 | | 1033,00 | | 15990,84 | | | |
| **218** | **2103-0301-0504 РСНБ РК 2015** | **Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89** | **м3** | **86** | | **16289,00** | **--** | **1400854,00** | **--** | **1400854,00** | **--** | **1512922,32** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **112068,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 1777,12 | | 690,49 | 27,32 | 1227080,57 | 48549,67 | 611039,61 | 555357,17 | 1925032,76 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 319,33 | 13,12 | 567491,28 | 23314,22 | | 142595,02 | |
| 219.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,356 | 632,65 | 897,00 | | 567491,28 | | | | |
| 219.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 22,57 | | | | | | | |
| 219.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 161,184784 | | 15,00 | | 2417,77 | | | |
| 219.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 22,569424 | | 2044,00 | | 46131,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 22,569424 | | 1033,00 | | 23314,21 | | | |
| 219.5 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 36,253248 | 16805,00 | | | | 609235,83 | | |
| 219.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 62,1992 | 29,00 | | | | 1803,78 | | |
| 220 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 1777,12 | | -188,59 | -9,28 | -335138,89 | -16493,10 | -384617,92 | -20433,80 | -384018,50 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | -7,89 | -4,34 | -14027,87 | -7710,21 | | -28445,81 | |
| 220.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0088 | 15,64 | -897,00 | | -14027,87 | | | | |
| 220.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 7,46 | | | | | | | |
| 220.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 82,458368 | | 15,00 | | 1236,88 | | | |
| 220.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 7,463904 | | 2044,00 | | 15256,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 7,463904 | | -1033,00 | | -7710,21 | | | |
| 220.5 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 18,126624 | 16805,00 | | | | 304617,92 | | |
| | | **УЗЕЛ К1 - 280 М2** | | | | | | | | | | |
| 222 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 280 | | 316,66 | 29,25 | 88664,63 | 8189,27 | -- | 79319,16 | 181422,50 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 287,41 | 13,95 | 80475,36 | 3906,73 | | 13438,70 | |
| 222.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,258 | 72,24 | 1114,00 | | 80475,36 | | | | |
| 222.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 3,25 | | | | | | | |
| 222.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,504 | | 2044,00 | | 1030,18 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,504 | | 1033,00 | | 520,63 | | | |
| 222.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 2,744 | | 2609,00 | | 7159,10 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 2,744 | | 1234,00 | | 3386,10 | | | |
| 223 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 8,4 | | 22558,00 | -- | 189487,20 | -- | 189487,20 | -- | 204646,18 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15158,98 | |
| 224 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 280 | | 690,49 | 27,32 | 193336,72 | 7649,40 | 96274,36 | 87581,13 | 303304,88 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 319,33 | 13,12 | 89412,96 | 3673,35 | | 22467,03 | |
| 224.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,356 | 99,68 | 897,00 | | 89412,96 | | | | |
| 224.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,56 | | | | | | | |
| 224.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 25,396 | | 15,00 | | 380,94 | | | |
| 224.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,556 | | 2044,00 | | 7268,46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,556 | | 1033,00 | | 3673,35 | | | |
| 224.5 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,712 | 16805,00 | | | | 95990,16 | | |
| 224.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 9,8 | 29,00 | | | | 284,20 | | |
| 225 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 280 | | 188,59 | 9,28 | 52803,91 | 2598,62 | 47995,08 | 3219,51 | 60505,30 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 7,89 | 4,34 | 2210,21 | 1214,81 | | 4481,87 | |
| 225.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0088 | 2,46 | 897,00 | | 2210,21 | | | | |
| 225.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 1,18 | | | | | | | |
| 225.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0464 | 12,992 | | 15,00 | | 194,88 | | | |
| 225.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0042 | 1,176 | | 2044,00 | | 2403,74 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 1,176 | | 1033,00 | | 1214,81 | | | |
| 225.5 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 2,856 | 16805,00 | | | | 47995,08 | | |
| **226** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | **м2** | **280** | | **1477,80** | **82,00** | **413785,01** | **22959,78** | **215755,79** | **167541,88** | **627833,04** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **625,25** | **11,31** | **175069,44** | **3166,60** | | **46506,15** | |
| 226.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,416 | 116,48 | 1503,00 | | 175069,44 | | | | |
| 226.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 2,74 | | | | | | | |
| 226.3 | 3103-0305-0901 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,06 | 16,8 | | 26,00 | | 436,80 | | | |
| 226.4 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 22,54 | | 709,00 | | 15980,86 | | | |
| 226.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 1,092 | | 2044,00 | | 2232,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 1,092 | | 1033,00 | | 1128,04 | | | |
| 226.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 1,652 | | 2609,00 | | 4310,07 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 1,652 | | 1234,00 | | 2038,57 | | | |
| 226.7 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ | м2 | 1,12 | 313,6 | 241,00 | | | | 75577,60 | | |
| 226.8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,9688 | 105238,00 | | | | 101954,57 | | |
| 226.9 | 2113-0401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,0392 | 228357,00 | | | | 8951,59 | | |
| 226.10 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,4 | 90,00 | | | | 126,00 | | |
| 226.11 | 2113-0816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,6468 | 21265,00 | | | | 13754,20 | | |
| 226.12 | 2204-0601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,266 | 57864,00 | | | | 15391,82 | | |
| **227** | **1111-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | **м2** | **280** | | **915,88** | **40,57** | **256446,20** | **11360,19** | **139455,17** | **100990,13** | **386031,23** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **377,25** | **6,45** | **105630,84** | **1805,47** | | **28594,91** | |
| 227.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,251 | 70,28 | 1503,00 | | 105630,84 | | | | |
| 227.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 1,57 | | | | | | | |
| 227.3 | 3103-0305-0901 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,045 | 12,6 | | 26,00 | | 327,60 | | | |
| 227.4 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 10,304 | | 709,00 | | 7305,54 | | | |
| 227.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,644 | | 2044,00 | | 1316,34 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,644 | | 1033,00 | | 665,25 | | | |
| 227.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,924 | | 2609,00 | | 2410,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,924 | | 1234,00 | | 1140,22 | | | |
| 227.7 | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ | м2 | 1,12 | 313,6 | 241,00 | | | | 75577,60 | | |
| 227.8 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,4228 | 105238,00 | | | | 44494,63 | | |
| 227.9 | 2113-0401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,0168 | 228357,00 | | | | 3836,40 | | |
| 227.10 | 2113-0816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,2968 | 21265,00 | | | | 6311,45 | | |
| 227.11 | 2204-0601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,1596 | 57864,00 | | | | 9235,09 | | |
| **228** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **100** | | **4188,35** | **71,38** | **418834,66** | **7138,08** | **290275,90** | **117111,16** | **578821,49** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **1214,21** | **31,66** | **121420,68** | **3165,66** | | **42875,67** | |
| 228.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,13 | 113,16 | 1073,00 | | 121420,68 | | | | |
| 228.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 2,94 | | | | | | | |
| 228.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,36 | | 4405,00 | | 1585,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,36 | | 1234,00 | | 444,24 | | | |
| 228.4 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,54 | | 12,00 | | 18,48 | | | |
| 228.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 2,3 | | 2044,00 | | 4701,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 2,3 | | 1033,00 | | 2375,90 | | | |
| 228.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,28 | | 2609,00 | | 730,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,28 | | 1234,00 | | 345,52 | | | |
| 228.7 | 3403-0501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,88 | | 116,00 | | 102,08 | | | |
| 228.8 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,5 | 90,00 | | | | 45,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.9 | 2206-0301-0606 | Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 102 | 2609,00 | | | | 266118,00 | | |
| 228.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,1 | 29,00 | | | | 2,90 | | |
| 228.11 | 2205-0102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 4,5 | 450 | 40,00 | | | | 18000,00 | | |
| 228.12 | 2205-0107-0103 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168- | кг | 0,6 | 60 | 64,00 | | | | 3840,00 | | |
| 228.13 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 10 | 227,00 | | | | 2270,00 | | |
| | | **ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| **229** | **1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** | **м2** | **96** | | **2150,43** | **39,73** | **206441,17** | **3814,24** | **148039,40** | **51372,34** | **278438,58** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **568,62** | **6,79** | **54587,52** | **651,55** | | **20625,08** | |
| 229.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,468 | 44,93 | 1215,00 | | 54587,52 | | | | |
| 229.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,528 | | | | | | | |
| 229.3 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0358 | 3,4368 | | 709,00 | | 2436,69 | | | |
| 229.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,528 | | 2609,00 | | 1377,55 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,528 | | 1234,00 | | 651,55 | | | |
| 229.5 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,3 | 220,8 | 227,00 | | | | 50121,60 | | |
| 229.6 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,4 | 422,4 | 224,00 | | | | 94617,60 | | |
| 229.7 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,01536 | 134307,00 | | | | 2062,96 | | |
| 229.8 | 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,02304 | 53700,00 | | | | 1237,25 | | |
| **230** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **96** | | **2223,95** | **72,77** | **213499,35** | **6985,98** | **121620,57** | **72309,37** | **308673,41** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **884,30** | **57,23** | **84892,80** | **5493,91** | | **22864,70** | |
| 230.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,74 | 71,04 | 1195,00 | | 84892,80 | | | | |
| 230.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 5,32 | | | | | | | |
| 230.3 | 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 4,512 | | 1183,00 | | 5337,70 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 4,512 | | 1033,00 | | 4660,90 | | | |
| 230.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 0,8064 | | 2044,00 | | 1648,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,8064 | | 1033,00 | | 833,01 | | | |
| 230.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 1,7952 | 17672,00 | | | | 31724,77 | | |
| 230.6 | 2105-0308-0564 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 5,3184 | 16869,00 | | | | 89716,09 | | |
| 230.7 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,00576 | 22179,00 | | | | 127,75 | | |
| 230.8 | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,1152 | 451,00 | | | | 51,96 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | | **5273468,58** | **250269,23** | **3287938,09** | **1699517,31** | **7530824,76** |
| | | | | | | | | **1735261,26** | **86785,38** | **--** | **557838,87** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **5273468,58** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1697596,89** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1822046,64** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **189487,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **1400854,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1699517,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **557838,87** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **7530824,76** | | | | **1714,79** |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **1822046,64** | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7530824,76** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | | **1714,79** |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **1822046,64** | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 239 | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **465,08** | | **1353,45** | **72,77** | **629463,15** | **33844,15** | **184348,75** | **350308,75** | **1058153,65** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **884,30** | **57,23** | **411270,24** | **26615,69** | | **78381,75** | |
| 239.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,74 | 344,16 | 1195,00 | | 411270,24 | | | | |
| 239.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 25,77 | | | | | | | |
| 239.3 | 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 21,85876 | | 1183,00 | | 25858,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 21,85876 | | 1033,00 | | 22580,10 | | | |
| 239.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 3,906672 | | 2044,00 | | 7985,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 3,906672 | | 1033,00 | | 4035,59 | | | |
| 239.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 8,696996 | 17672,00 | | | | 153693,31 | | |
| 239.6 | 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 25,765432 | 1156,00 | | | | 29784,84 | | |
| 239.7 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,027905 | 22179,00 | | | | 618,90 | | |
| 239.8 | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,558096 | 451,00 | | | | 251,70 | | |
| 240 | **1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг** | **м2 горизонтальной проекции (поэтажно)** | **502,08** | | **2485,90** | **70,40** | **1248119,27** | **35345,93** | **499041,51** | **590694,11** | **1985918,44** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1421,55** | **49,07** | **713731,82** | **24635,81** | | **147105,07** | |
| 240.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 1,17 | 587,43 | 1215,00 | | 713731,82 | | | | |
| 240.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0475 | 23,85 | | | | | | | |
| 240.3 | 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,031 | 15,56448 | | 1183,00 | | 18412,78 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,031 | 15,56448 | | 1033,00 | | 16078,11 | | | |
| 240.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0165 | 8,28432 | | 2044,00 | | 16933,15 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0165 | 8,28432 | | 1033,00 | | 8557,70 | | | |
| 240.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 3,51456 | 17672,00 | | | | 62109,30 | | |
| 240.6 | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013- | м3 | 0,032 | 16,06656 | 17354,00 | | | | 278819,08 | | |
| 240.7 | 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,27 | 135,5616 | 1156,00 | | | | 156709,21 | | |
| 240.8 | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0062 | 3,112896 | 451,00 | | | | 1403,92 | | |
| 243 | **1115-0107-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **29,4** | | **4846,44** | **18,76** | **142485,46** | **551,51** | **78489,34** | **50967,00** | **208928,66** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **2157,98** | **8,98** | **63444,61** | **264,14** | | **15476,20** | |
| 243.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 1,87 | 54,98 | 1154,00 | | 63444,61 | | | | |
| 243.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,2528 | | | | | | | |
| 243.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0147 | | 4405,00 | | 64,75 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0147 | | 1234,00 | | 18,14 | | | |
| 243.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 0,23814 | | 2044,00 | | 486,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,23814 | | 1033,00 | | 246,00 | | | |
| 243.5 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 0,441 | 17778,00 | | | | 7840,10 | | |
| 243.6 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,01176 | 20221,00 | | | | 237,80 | | |
| 243.7 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,147 | 90,00 | | | | 13,23 | | |
| 243.8 | 2202-0101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 0,93 | 27,342 | 2232,00 | | | | 61027,34 | | |
| 243.9 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,00093 | 0,027342 | 3139,00 | | | | 85,83 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0082 | 0,24108 | 29,00 | | | | 6,99 | | |
| 243.11 | 2202-0101-9901 | Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91 | м | 0,46 | 13,524 | 216,00 | | | | 2921,18 | | |
| 243.12 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 0,46 | 13,524 | 235,00 | | | | 3178,14 | | |
| 243.13 | 2202-0101-9903 | Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91 | к | 0,51 | 14,994 | 212,00 | | | | 3178,73 | | |
| | | **1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 248 | 1115-0107-0201 РСНБ РК 2015 | **Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 70 | | 4846,44 | 18,76 | 339251,11 | 1313,12 | 186879,38 | 121350,00 | 497449,20 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2157,98 | 8,98 | 151058,60 | 628,90 | | 36848,09 | |
| 248.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 1,87 | 130,9 | 1154,00 | | 151058,60 | | | | |
| 248.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,602 | | | | | | | |
| 248.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,035 | | 4405,00 | | 154,18 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,035 | | 1234,00 | | 43,19 | | | |
| 248.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 0,567 | | 2044,00 | | 1158,95 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,567 | | 1033,00 | | 585,71 | | | |
| 248.5 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 1,05 | 17778,00 | | | | 18666,90 | | |
| 248.6 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,028 | 20221,00 | | | | 566,19 | | |
| 248.7 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,35 | 90,00 | | | | 31,50 | | |
| 248.8 | 2202-0101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (пенотонные). I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 0,93 | 65,1 | 2232,00 | | | | 145303,20 | | |
| 248.9 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,00093 | 0,0651 | 3139,00 | | | | 204,35 | | |
| 248.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0082 | 0,574 | 29,00 | | | | 16,65 | | |
| 248.11 | 2202-0101-9901 | Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91 | м | 0,46 | 32,2 | 216,00 | | | | 6955,20 | | |
| 248.12 | 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 0,46 | 32,2 | 235,00 | | | | 7567,00 | | |
| 248.13 | 2202-0101-9903 | Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91 | м | 0,51 | 35,7 | 212,00 | | | | 7568,40 | | |
| | | **2-5 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 251 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4238,44 | | 1353,45 | 72,77 | 5736522,30 | 308433,82 | 1680036,00 | 3192488,63 | 9643331,80 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 884,30 | 57,23 | 3748052,49 | 242558,29 | | 714320,87 | |
| 251.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,74 | 3136,45 | 1195,00 | | 3748052,49 | | | | |
| 251.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 234,81 | | | | | | | |
| 251.3 | 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 199,20668 | | 1183,00 | | 235661,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 199,20668 | | 1033,00 | | 205780,50 | | | |
| 251.4 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 35,602896 | | 2044,00 | | 72772,32 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 35,602896 | | 1033,00 | | 36777,79 | | | |
| 251.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 79,258828 | 17672,00 | | | | 1400662,00 | | |
| 251.6 | 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 234,809576 | 1156,00 | | | | 271439,87 | | |
| 251.7 | 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,254306 | 22179,00 | | | | 5640,26 | | |
| 251.8 | 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 5,086128 | 451,00 | | | | 2293,84 | | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | | |
| 254 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | м2 | 491,8 | | 2907,46 | 42,11 | 1429889,00 | 20707,93 | 376683,07 | 835170,75 | 2446264,55 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 2101,46 | 21,28 | 1033498,00 | 10465,41 | | 181204,78 | |
| 254.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 1,79 | 880,32 | 1174,00 | | 1033498,00 | | | | |
| 254.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 10,13 | | | | | | | |
| 254.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 10,13108 | | 2044,00 | | 20707,93 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 10,13108 | | 1033,00 | | 10465,41 | | | |
| 254.4 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,4918 | 17672,00 | | | | 8691,09 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.5 | 2102-0402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013- | м3 | 0,043 | 21,1474 | 17354,00 | | | | 366991,98 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | | **9525730,31** | **400196,46** | **3004478,00** | **5140979,23** | **15840046,30** |
| | | | | | | | | **6121055,80** | **305168,24** | **–** | **1173336,76** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **9525730,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **3004478,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **6426224,00** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **5140979,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1173336,76** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **15840046,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5429,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6426224,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | **15840046,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5429,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6426224,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| **258** | **1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **168** | | **4377,58** | **31,86** | **735434,12** | **5353,30** | **96142,90** | **510482,38** | **1345589,82** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 3773,44 | 24,79 | 633937,92 | 4165,06 | | 99673,32 | |
| 258.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5) | чел-ч | 2,56 | 430,08 | 1474,00 | | 633937,92 | | | | |
| 258.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 4,03 | | | | | | | |
| 258.3 | 3105-0402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0589 | 9,8952 | | 61,00 | | 603,61 | | | |
| 258.4 | 3103-0205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 4,032 | | 1178,00 | | 4749,70 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 4,032 | | 1033,00 | | 4165,06 | | | |
| 258.5 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 3,696 | 17672,00 | | | | 65315,71 | | |
| 258.6 | 2113-0703-1609 | Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 | т | 0,00035 | 0,0588 | 28461,00 | | | | 1673,51 | | |
| 258.7 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0122 | 2,0496 | 29,00 | | | | 59,44 | | |
| 258.8 | 2102-0104-0206 | Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,01 | 1,68 | 17318,00 | | | | 29094,24 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | | **735434,12** | **5353,30** | **96142,90** | **510482,38** | **1345589,82** |
| | | | | | | | | **633937,92** | **4165,06** | **–** | **99673,32** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **735434,12** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **96142,90** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **638102,98** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **510482,38** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **99673,32** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1345589,82** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **434,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **638102,98** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | **1345589,82** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **434,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **638102,98** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000:** | **Тенге** | | | | | | | | | **42718489,98** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **9683408,91** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **1046441,49** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **498458,30** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **20290075,82** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **8534231,14** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **3164332,59** | |

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 2кв.2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000** | | | | | | | | | | |
| 54 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС(125425) | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | м | 12 | | 1570,57 | 17,50 | 18846,84 | 209,97 | 14238,90 | 4386,92 | 25092,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 85%* | | | | 366,50 | 6,54 | 4397,98 | 78,48 | | 1858,70 | |
| 54.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,297 | 3,56 | 1234,00 | | 4397,98 | | | | |
| 54.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,06 | | | | | | | |
| 54.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0096 | | 5894,00 | | 56,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | | 1234,00 | | 11,85 | | | |
| 54.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0084 | | 4788,00 | | 40,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0084 | | 1762,00 | | 14,80 | | | |
| 54.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,042 | | 2609,00 | | 109,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,042 | | 1234,00 | | 51,83 | | | |
| 54.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,138 | | 26,00 | | 3,59 | | | |
| 54.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0204 | 450,00 | | | | 9,18 | | |
| 54.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000016 | 622415,00 | | | | 9,71 | | |
| 54.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,03372 | 348,00 | | | | 11,73 | | |
| 54.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0072 | 320,00 | | | | 2,30 | | |
| 54.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0636 | 519,00 | | | | 33,01 | | |
| 54.12 | 2301-1306-0102 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 | м | 1 | 12 | 1178,00 | | | | 14136,00 | | |
| 54.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,0528 | 174,00 | | | | 9,19 | | |
| 54.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0528 | 526,00 | | | | 27,77 | | |
| 55 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС(125425) | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | м | 8 | | 1986,87 | 17,50 | 15894,93 | 139,98 | 12822,97 | 2924,61 | 20325,11 |
| | | *НР - 98%; СП - 85%* | | | | 366,50 | 6,54 | 2931,98 | 52,32 | | 1505,56 | |
| 55.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,297 | 2,38 | 1234,00 | | 2931,98 | | | | |
| 55.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,04 | | | | | | | |
| 55.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0064 | | 5894,00 | | 37,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0064 | | 1234,00 | | 7,90 | | | |
| 55.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 4788,00 | | 26,81 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 1762,00 | | 9,87 | | | |
| 55.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,028 | | 2609,00 | | 73,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,028 | | 1234,00 | | 34,55 | | | |
| 55.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,092 | | 26,00 | | 2,39 | | | |
| 55.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0136 | 450,00 | | | | 6,12 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,00001 | 622415,00 | | | | 6,47 | | |
| 55.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,02248 | 348,00 | | | | 7,82 | | |
| 55.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0048 | 320,00 | | | | 1,54 | | |
| 55.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0424 | 519,00 | | | | 22,01 | | |
| 55.12 | 2301-1306-0105 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 | м | 1 | 8 | 1592,00 | | | | 12736,00 | | |
| 55.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,1408 | 174,00 | | | | 24,50 | | |
| 55.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0352 | 526,00 | | | | 18,52 | | |
| **56** | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм** | **м** | **40** | | **1768,26** | **37,92** | **70730,29** | **1516,68** | **41386,65** | **27797,66** | **106410,19** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **695,67** | **13,45** | **27826,96** | **538,00** | | **7882,24** | |
| 56.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | чел-ч | 0,553 | 22,12 | 1258,00 | | 27826,96 | | | | |
| 56.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,424 | | | | | | | |
| 56.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,048 | | 5894,00 | | 282,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,048 | | 1234,00 | | 59,23 | | | |
| 56.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,028 | | 4788,00 | | 134,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,028 | | 1762,00 | | 49,34 | | | |
| 56.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,348 | | 2609,00 | | 907,93 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,348 | | 1234,00 | | 429,43 | | | |
| 56.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 7,376 | | 26,00 | | 191,78 | | | |
| 56.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,0032 | 14892,00 | | | | 47,65 | | |
| 56.8 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,08 | 450,00 | | | | 36,00 | | |
| 56.9 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,128 | 5717,00 | | | | 731,78 | | |
| 56.10 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,14 | 348,00 | | | | 48,72 | | |
| 56.11 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,704 | 174,00 | | | | 122,50 | | |
| 56.12 | 2301-1307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросваных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 | 40 | 1010,00 | | | | 40400,00 | | |
| **57** | **2301-0201-0113 РСНБ РК 2015 РС125425)** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **40** | | **312,00** | **--** | **12480,00** | **--** | **12480,00** | **--** | **13478,40** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **998,40** | |
| **58** | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425)** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **8** | | **1768,26** | **37,92** | **14146,06** | **303,34** | **8277,33** | **5559,53** | **21282,04** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **695,67** | **13,45** | **5565,39** | **107,60** | | **1576,45** | |
| 58.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | чел-ч | 0,553 | 4,42 | 1258,00 | | 5565,39 | | | | |
| 58.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,0848 | | | | | | | |
| 58.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0096 | | 5894,00 | | 56,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0096 | | 1234,00 | | 11,85 | | | |
| 58.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 4788,00 | | 26,81 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 1762,00 | | 9,87 | | | |
| 58.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,0696 | | 2609,00 | | 181,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,0696 | | 1234,00 | | 85,89 | | | |
| 58.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 1,4752 | | 26,00 | | 38,36 | | | |
| 58.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,00064 | 14892,00 | | | | 9,53 | | |
| 58.8 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,016 | 450,00 | | | | 7,20 | | |
| 58.9 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,0256 | 5717,00 | | | | 146,36 | | |
| 58.10 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,028 | 348,00 | | | | 9,74 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.11 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,1408 | 174,00 | | | | 24,50 | | |
| 58.12 | 2301-1307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 | 8 | 1010,00 | | | | 8080,00 | | |
| 59 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425\ | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка** | м трубопровода | 103 | | 3289,97 | 45,51 | 338867,02 | 4687,19 | 249179,28 | 84887,71 | 457655,11 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 825,25 | 15,72 | 85000,54 | 1619,57 | | 33900,38 | |
| 59.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | чел-ч | 0,656 | 67,57 | 1258,00 | | 85000,54 | | | | |
| 59.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0124 | 1,28 | | | | | | | |
| 59.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,1545 | | 5894,00 | | 910,62 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,1545 | | 1234,00 | | 190,65 | | | |
| 59.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0824 | | 4788,00 | | 394,53 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0824 | | 1762,00 | | 145,19 | | | |
| 59.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0101 | 1,0403 | | 2609,00 | | 2714,14 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 1,0403 | | 1234,00 | | 1283,73 | | | |
| 59.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2494 | 25,6882 | | 26,00 | | 667,89 | | | |
| 59.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00012 | 0,01236 | 14892,00 | | | | 184,07 | | |
| 59.8 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,003 | 0,309 | 450,00 | | | | 139,05 | | |
| 59.9 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0041 | 0,4223 | 5717,00 | | | | 2414,29 | | |
| 59.10 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0045 | 0,4635 | 348,00 | | | | 161,30 | | |
| 59.11 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0464 | 4,7792 | 174,00 | | | | 831,58 | | |
| 59.12 | 2301-1307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 103 | 2383,00 | | | | 245449,00 | | |
| 60 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11РС125425\ | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка** | м трубопровода | 14 | | 3289,97 | 45,51 | 46059,59 | 637,09 | 33869,03 | 11538,14 | 62205,55 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 825,25 | 15,72 | 11553,47 | 220,14 | | 4607,82 | |
| 60.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1) | чел-ч | 0,656 | 9,18 | 1258,00 | | 11553,47 | | | | |
| 60.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0124 | 0,1736 | | | | | | | |
| 60.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,021 | | 5894,00 | | 123,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,021 | | 1234,00 | | 25,91 | | | |
| 60.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0112 | | 4788,00 | | 53,63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0112 | | 1762,00 | | 19,73 | | | |
| 60.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,1414 | | 2609,00 | | 368,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,1414 | | 1234,00 | | 174,49 | | | |
| 60.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2494 | 3,4916 | | 26,00 | | 90,78 | | | |
| 60.7 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00012 | 0,00168 | 14892,00 | | | | 25,02 | | |
| 60.8 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,003 | 0,042 | 450,00 | | | | 18,90 | | |
| 60.9 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0041 | 0,0574 | 5717,00 | | | | 328,16 | | |
| 60.10 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0045 | 0,063 | 348,00 | | | | 21,92 | | |
| 60.11 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0464 | 0,6496 | 174,00 | | | | 113,03 | | |
| 60.12 | 2301-1307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 14 | 2383,00 | | | | 33362,00 | | |
| 61 | 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015 РС125425\ | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 18 | | 1387,00 | – | 24966,00 | – | 24966,00 | – | 26963,28 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1997,28 | |
| 62 | 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 РС125425\ | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 4 | | 2907,00 | – | 11628,00 | – | 11628,00 | – | 12558,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 930,24 | |
| 63 | 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015 РС125425) | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 8 | | 5451,00 | – | 43608,00 | – | 43608,00 | – | 47096,64 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3488,64 | |
| 64 | 2304-0702-0206 РСНБ РК 2015 РС125425) | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | | 6686,00 | – | 13372,00 | – | 13372,00 | – | 14441,76 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1069,76 | |
| 65 | 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015 РС125425) | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 10 | | 1817,00 | – | 18170,00 | – | 18170,00 | – | 19623,60 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1453,60 | |
| 66 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425) | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 68 | | 79,96 | 1,03 | 5437,41 | 70,38 | 49,01 | 5211,65 | 11500,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 78,21 | – | 5318,01 | – | | 851,93 | |
| 66.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | чел-ч | 0,0501 | 3,41 | 1561,00 | | 5318,01 | | | | |
| 66.2 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 1,02 | | 69,00 | | 70,38 | | | |
| 66.3 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0136 | 320,00 | | | | 4,35 | | |
| 66.4 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0136 | 519,00 | | | | 7,06 | | |
| 66.5 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,01 | 0,68 | 29,00 | | | | 19,72 | | |
| 66.6 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,034 | 526,00 | | | | 17,88 | | |
| 67 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5РС125425) | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 217 | | 80,77 | 1,03 | 17527,94 | 224,59 | 332,62 | 16631,31 | 36891,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 78,21 | – | 16970,72 | – | | 2732,74 | |
| 67.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | чел-ч | 0,0501 | 10,87 | 1561,00 | | 16970,72 | | | | |
| 67.2 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 3,255 | | 69,00 | | 224,59 | | | |
| 67.3 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,0434 | 320,00 | | | | 13,89 | | |
| 67.4 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0434 | 519,00 | | | | 22,52 | | |
| 67.5 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,038 | 8,246 | 29,00 | | | | 239,13 | | |
| 67.6 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,1085 | 526,00 | | | | 57,07 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 651734,08 | 7789,23 | 484379,79 | 158937,54 | 875525,35 |
| | | | | | | | | 159565,07 | 2616,10 | – | 64853,73 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 651734,08 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 360155,79 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 162181,17 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 124224,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 158937,54 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 64853,73 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 875525,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 125,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 162181,17 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 875525,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 125,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 162181,17 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | **1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **68** | | **1271,01** | **17,50** | **86428,34** | **1189,82** | **60316,66** | **24859,23** | **120190,57** |
| | | | | | | **366,50** | **6,54** | **24921,86** | **444,69** | | **8903,01** | |
| 78.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,297 | 20,2 | 1234,00 | | 24921,86 | | | | |
| 78.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,34 | | | | | | | |
| 78.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0544 | | 5894,00 | | 320,63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0544 | | 1234,00 | | 67,13 | | | |
| 78.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0476 | | 4788,00 | | 227,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0476 | | 1762,00 | | 83,87 | | | |
| 78.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,238 | | 2609,00 | | 620,94 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,238 | | 1234,00 | | 293,69 | | | |
| 78.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,782 | | 26,00 | | 20,33 | | | |
| 78.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,1156 | 450,00 | | | | 52,02 | | |
| 78.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000088 | 622415,00 | | | | 55,02 | | |
| 78.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,19108 | 348,00 | | | | 66,50 | | |
| 78.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0408 | 320,00 | | | | 13,06 | | |
| 78.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,3604 | 519,00 | | | | 187,05 | | |
| 78.12 | 2301-1306-0103 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 68 | 878,00 | | | | 59704,00 | | |
| 78.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,4692 | 174,00 | | | | 81,64 | | |
| 78.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,2992 | 526,00 | | | | 157,38 | | |
| 79 | **1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **25** | | **1841,77** | **17,50** | **46044,27** | **437,43** | **36444,38** | **9139,42** | **59598,38** |
| | | | | | | **366,50** | **6,54** | **9162,45** | **163,49** | | **4414,69** | |
| 79.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,297 | 7,42 | 1234,00 | | 9162,45 | | | | |
| 79.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,125 | | | | | | | |
| 79.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,02 | | 5894,00 | | 117,88 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,02 | | 1234,00 | | 24,68 | | | |
| 79.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0175 | | 4788,00 | | 83,79 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0175 | | 1762,00 | | 30,84 | | | |
| 79.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,0875 | | 2609,00 | | 228,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,0875 | | 1234,00 | | 107,97 | | | |
| 79.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,2875 | | 26,00 | | 7,47 | | | |
| 79.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,0425 | 450,00 | | | | 19,13 | | |
| 79.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000032 | 622415,00 | | | | 20,23 | | |
| 79.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,07025 | 348,00 | | | | 24,45 | | |
| 79.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,015 | 320,00 | | | | 4,80 | | |
| 79.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,1325 | 519,00 | | | | 68,77 | | |
| 79.12 | 2301-1306-0104 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 | м | 1 | 25 | 1448,00 | | | | 36200,00 | | |
| 79.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0113 | 0,2825 | 174,00 | | | | 49,16 | | |
| 79.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,11 | 526,00 | | | | 57,86 | | |
| 80 | **1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **75** | | **1986,87** | **17,50** | **149015,01** | **1312,30** | **120215,36** | **27418,26** | **190547,94** |
| | | | | | | **366,50** | **6,54** | **27487,35** | **490,47** | | **14114,66** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,297 | 22,27 | 1234,00 | | 27487,35 | | | | |
| 80.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,375 | | | | | | | |
| 80.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,06 | | 5894,00 | | 353,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,06 | | 1234,00 | | 74,04 | | | |
| 80.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0525 | | 4788,00 | | 251,37 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0525 | | 1762,00 | | 92,50 | | | |
| 80.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,2625 | | 2609,00 | | 684,86 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,2625 | | 1234,00 | | 323,93 | | | |
| 80.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,8625 | | 26,00 | | 22,43 | | | |
| 80.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,1275 | 450,00 | | | | 57,38 | | |
| 80.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000097 | 622415,00 | | | | 60,69 | | |
| 80.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,21075 | 348,00 | | | | 73,34 | | |
| 80.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,045 | 320,00 | | | | 14,40 | | |
| 80.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,3975 | 519,00 | | | | 206,30 | | |
| 80.12 | 2301-1306-0105 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с муфтами, d=40 | м | 1 | 75 | 1592,00 | | | | 119400,00 | | |
| 80.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 1,32 | 174,00 | | | | 229,68 | | |
| 80.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,33 | 526,00 | | | | 173,58 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 281487,62 | 2939,55 | 216976,41 | 61416,91 | 370336,89 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 61571,66 | 1098,65 | – | 27432,36 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 281487,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 216976,41 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 62670,32 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 61416,91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 27432,36 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 370336,89 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 50,74 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | 62670,32 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 370336,89 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 50,74 |
| | | | | | | | | | 62670,32 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425) | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 2248 | | 1420,80 | 17,10 | 3193964,58 | 38447,43 | 23357,62 | 3069846,36 | 6764915,81 |
| | | | | | | 1393,31 | 0,15 | 3132159,53 | 336,75 | | 501104,88 | |
| 111.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 1,13 | 2538,22 | 1234,00 | | 3132159,53 | | | | |
| 111.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,2248 | | | | | | | |
| 111.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,1124 | | 4788,00 | | 538,17 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,1124 | | 1762,00 | | 198,05 | | | |
| 111.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,1124 | | 2609,00 | | 293,25 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,1124 | | 1234,00 | | 138,70 | | | |
| 111.5 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 149,9416 | | 17,00 | | 2549,01 | | | |
| 111.6 | 3106-0202-1502 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 565,5968 | | 62,00 | | 35067,00 | | | |
| 111.7 | 2113-0207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 171,7472 | 66,00 | | | | 11335,32 | | |
| 111.8 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 1717,472 | 7,00 | | | | 12022,30 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12РС125425) | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 120 | | 1318,05 | 14,23 | 158166,55 | 1708,15 | 1566,72 | 151804,42 | 334768,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1290,76 | 0,09 | 154891,68 | 10,79 | | 24797,68 | |
| 113.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 1,05 | 125,52 | 1234,00 | | 154891,68 | | | | |
| 113.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0072 | | | | | | | |
| 113.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0036 | | 4788,00 | | 17,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0036 | | 1762,00 | | 6,34 | | | |
| 113.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,0036 | | 2609,00 | | 9,39 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,0036 | | 1234,00 | | 4,44 | | | |
| 113.5 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0883 | 10,596 | | 17,00 | | 180,13 | | | |
| 113.6 | 3106-0202-1502 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2018 | 24,216 | | 62,00 | | 1501,39 | | | |
| 113.7 | 2113-0207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,096 | 11,52 | 66,00 | | | | 760,32 | | |
| 113.8 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,96 | 115,2 | 7,00 | | | | 806,40 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | **3352131,14** | **40155,58** | **24924,34** | **3221650,77** | **7099684,46** |
| | | | | | | | | **3287051,21** | **347,54** | **–** | **525902,55** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **3352131,14** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **24924,34** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **3287398,75** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **3221650,77** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **525902,55** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **7099684,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2663,97** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3287398,75** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | **7099684,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2663,97** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3287398,75** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ ОВ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **8345546,70** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **3508187,94** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **50884,36** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **4062,29** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **726280,54** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **3442005,23** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **618188,64** | |

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) 2кв.2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0.000)** | | | | | | | | | | |
| 17 | **1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **7,7** | | **2043,99** | **541,39** | **15738,69** | **4168,68** | **156,31** | **12270,12** | **30249,51** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1482,30** | **143,74** | **11413,71** | **1106,82** | | **2240,70** | |
| 17.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 1,22 | 9,39 | 1215,00 | | 11413,71 | | | | |
| 17.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,138 | 1,06 | | | | | | | |
| 17.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 1,02718 | | 3943,00 | | 4050,17 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 1,02718 | | 1033,00 | | 1061,08 | | | |
| 17.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00539 | | 5894,00 | | 31,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,00539 | | 1234,00 | | 6,65 | | | |
| 17.5 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,00385 | | 4788,00 | | 18,43 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,00385 | | 1762,00 | | 6,78 | | | |
| 17.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,02618 | | 2609,00 | | 68,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,02618 | | 1234,00 | | 32,31 | | | |
| 17.7 | 2113-0207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456- | кг | 0,0072 | 0,05544 | 1230,00 | | | | 68,19 | | |
| 17.8 | 2113-0812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00085 | 0,006545 | 3903,00 | | | | 25,55 | | |
| 17.9 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0467 | 0,35959 | 174,00 | | | | 62,57 | | |
| 18 | **2301-0501-1310 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **7,2842** | | **535,00** | **–** | **3897,05** | **–** | **3897,05** | **–** | **4208,81** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **311,76** | |
| 19 | **1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5** | | **3199,58** | **34,81** | **15997,92** | **174,07** | **13152,24** | **2685,29** | **20177,87** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **534,32** | **13,70** | **2671,61** | **68,48** | | **1494,66** | |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,433 | 2,17 | 1234,00 | | 2671,61 | | | | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0108 | 0,054 | | | | | | | |
| 19.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,007 | | 5894,00 | | 41,26 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,007 | | 1234,00 | | 8,64 | | | |
| 19.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0035 | | 4788,00 | | 16,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0035 | | 1762,00 | | 6,17 | | | |
| 19.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,0435 | | 2609,00 | | 113,49 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,0435 | | 1234,00 | | 53,68 | | | |
| 19.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0197 | 0,0985 | | 26,00 | | 2,56 | | | |
| 19.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,02 | 450,00 | | | | 9,00 | | |
| 19.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000004 | 0,000019 | 622415,00 | | | | 11,83 | | |
| 19.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00646 | 0,0323 | 348,00 | | | | 11,24 | | |
| 19.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,003 | 320,00 | | | | 0,96 | | |
| 19.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0062 | 0,031 | 519,00 | | | | 16,09 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | 2301-1306-0206 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 | м | 1 | 5 | 2613,00 | | | | 13065,00 | | |
| 19.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0275 | 0,1375 | 174,00 | | | | 23,93 | | |
| 19.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0054 | 0,027 | 526,00 | | | | 14,20 | | |
| 20 | **1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **8** | | **2803,26** | **19,91** | **22426,06** | **159,26** | **18939,94** | **3320,30** | **27806,08** |
| | | | | | | **415,86** | **7,65** | **3326,86** | **61,20** | | **2059,71** | |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 2,7 | 1234,00 | | 3326,86 | | | | |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0472 | | | | | | | |
| 20.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0064 | | 5894,00 | | 37,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0064 | | 1234,00 | | 7,90 | | | |
| 20.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 4788,00 | | 26,81 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0056 | | 1762,00 | | 9,87 | | | |
| 20.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0352 | | 2609,00 | | 91,84 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0352 | | 1234,00 | | 43,44 | | | |
| 20.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,1112 | | 26,00 | | 2,89 | | | |
| 20.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,032 | 450,00 | | | | 14,40 | | |
| 20.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000015 | 622415,00 | | | | 9,46 | | |
| 20.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,02736 | 348,00 | | | | 9,52 | | |
| 20.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0048 | 320,00 | | | | 1,54 | | |
| 20.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0424 | 519,00 | | | | 22,01 | | |
| 20.12 | 2301-1306-0205 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 | м | 1 | 8 | 2355,00 | | | | 18840,00 | | |
| 20.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,1408 | 174,00 | | | | 24,50 | | |
| 20.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0352 | 526,00 | | | | 18,52 | | |
| 21 | **1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **15** | | **2231,16** | **19,91** | **33467,43** | **298,62** | **26930,94** | **6225,57** | **42868,44** |
| | | | | | | **415,86** | **7,65** | **6237,87** | **114,75** | | **3175,44** | |
| 21.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 5,05 | 1234,00 | | 6237,87 | | | | |
| 21.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0885 | | | | | | | |
| 21.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,012 | | 5894,00 | | 70,73 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,012 | | 1234,00 | | 14,81 | | | |
| 21.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0105 | | 4788,00 | | 50,27 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0105 | | 1762,00 | | 18,50 | | | |
| 21.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,066 | | 2609,00 | | 172,19 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,066 | | 1234,00 | | 81,44 | | | |
| 21.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,2085 | | 26,00 | | 5,42 | | | |
| 21.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,06 | 450,00 | | | | 27,00 | | |
| 21.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000029 | 622415,00 | | | | 17,74 | | |
| 21.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,0513 | 348,00 | | | | 17,85 | | |
| 21.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,009 | 320,00 | | | | 2,88 | | |
| 21.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0795 | 519,00 | | | | 41,26 | | |
| 21.12 | 2301-1306-0204 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 | м | 1 | 15 | 1784,00 | | | | 26760,00 | | |
| 21.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0113 | 0,1695 | 174,00 | | | | 29,49 | | |
| 21.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,066 | 526,00 | | | | 34,72 | | |
| 22 | **1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **33,8** | | **1985,40** | **19,91** | **67106,39** | **672,88** | **52377,51** | **14028,29** | **87625,45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 415,86 | 7,65 | 14056,00 | 258,58 | | 6490,77 | |
| 22.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 11,39 | 1234,00 | | 14056,00 | | | | |
| 22.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,1994 | | | | | | | |
| 22.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,02704 | | 5894,00 | | 159,37 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,02704 | | 1234,00 | | 33,37 | | | |
| 22.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,02366 | | 4788,00 | | 113,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,02366 | | 1762,00 | | 41,69 | | | |
| 22.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,14872 | | 2609,00 | | 388,01 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,14872 | | 1234,00 | | 183,52 | | | |
| 22.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,46982 | | 26,00 | | 12,22 | | | |
| 22.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,1352 | 450,00 | | | | 60,84 | | |
| 22.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000064 | 622415,00 | | | | 39,97 | | |
| 22.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,115596 | 348,00 | | | | 40,23 | | |
| 22.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,02028 | 320,00 | | | | 6,49 | | |
| 22.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,17914 | 519,00 | | | | 92,97 | | |
| 22.12 | 2301-1306-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 33,8 | 1539,00 | | | | 52018,20 | | |
| 22.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,23322 | 174,00 | | | | 40,58 | | |
| 22.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,14872 | 526,00 | | | | 78,23 | | |
| **23** | **1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **1** | | **1565,63** | **19,91** | **1565,63** | **19,91** | **1129,86** | **415,04** | **2139,12** |
| | | | | | | **415,86** | **7,65** | **415,86** | **7,65** | | **158,45** | |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 0,337 | 1234,00 | | 415,86 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0059 | | | | | | | |
| 23.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0008 | | 5894,00 | | 4,72 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0008 | | 1234,00 | | 0,99 | | | |
| 23.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0007 | | 4788,00 | | 3,35 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0007 | | 1762,00 | | 1,23 | | | |
| 23.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0044 | | 2609,00 | | 11,48 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0044 | | 1234,00 | | 5,43 | | | |
| 23.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,0139 | | 26,00 | | 0,36 | | | |
| 23.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,004 | 450,00 | | | | 1,80 | | |
| 23.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000002 | 622415,00 | | | | 1,18 | | |
| 23.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,00342 | 348,00 | | | | 1,19 | | |
| 23.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0006 | 320,00 | | | | 0,19 | | |
| 23.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0053 | 519,00 | | | | 2,75 | | |
| 23.12 | 2301-1306-0201 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 | м | 1 | 1 | 1120,00 | | | | 1120,00 | | |
| 23.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 174,00 | | | | 0,43 | | |
| 23.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0044 | 526,00 | | | | 2,31 | | |
| **24** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* | **шт.** | **5** | | **2047,29** | **82,44** | **10236,44** | **412,20** | **1489,34** | **8228,67** | **19942,32** |
| | | | | | | **1666,98** | **12,34** | **8334,90** | **61,70** | | **1477,21** | |
| 24.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 7,35 | 1134,00 | | 8334,90 | | | | |
| 24.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,05 | | | | | | | |
| 24.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,75 | | 161,00 | | 281,75 | | | |
| 24.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | | 2609,00 | | 130,45 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,05 | | 1234,00 | | 61,70 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0055 | 186907,00 | | | | 1027,99 | | |
| 24.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0007 | 206076,00 | | | | 144,25 | | |
| 24.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,01 | 31710,00 | | | | 317,10 | | |
| 25 | 2304-0502-1403 РСНБ РК 2015 | **Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005** | шт. | 5 | | 14958,00 | – | 74790,00 | – | 74790,00 | – | 80773,20 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5983,20 | |
| 27 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 3 | | 2047,29 | 82,44 | 6141,86 | 247,32 | 893,61 | 4937,20 | 11965,39 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1666,98 | 12,34 | 5000,94 | 37,02 | | 886,33 | |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 4,41 | 1134,00 | | 5000,94 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,03 | | | | | | | |
| 27.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,05 | | 161,00 | | 169,05 | | | |
| 27.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | | 2609,00 | | 78,27 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,03 | | 1234,00 | | 37,02 | | | |
| 27.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0033 | 186907,00 | | | | 616,79 | | |
| 27.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 206076,00 | | | | 86,55 | | |
| 27.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 31710,00 | | | | 190,26 | | |
| 28 | 2304-0502-1404 РСНБ РК 2015 | **Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | | 22224,00 | – | 22224,00 | – | 22224,00 | – | 24001,92 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1777,92 | |
| 30 | 2304-0502-1405 РСНБ РК 2015 | **Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | | 27441,00 | – | 27441,00 | – | 27441,00 | – | 29636,28 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2195,28 | |
| 31 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2 | | 1137,00 | – | 2274,00 | – | 2274,00 | – | 2455,92 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 181,92 | |
| 33 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2 | | 1369,00 | – | 2738,00 | – | 2738,00 | – | 2957,04 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 219,04 | |
| 34 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 5 | | 2047,29 | 82,44 | 10236,44 | 412,20 | 1489,34 | 8228,67 | 19942,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1666,98 | 12,34 | 8334,90 | 61,70 | | 1477,21 | |
| 34.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 7,35 | 1134,00 | | 8334,90 | | | | |
| 34.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,05 | | | | | | | |
| 34.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,75 | | 161,00 | | 281,75 | | | |
| 34.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | | 2609,00 | | 130,45 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,05 | | 1234,00 | | 61,70 | | | |
| 34.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0055 | 186907,00 | | | | 1027,99 | | |
| 34.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0007 | 206076,00 | | | | 144,25 | | |
| 34.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,01 | 31710,00 | | | | 317,10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 5 | | 875,00 | -- | 4375,00 | -- | 4375,00 | -- | 4725,00 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 350,00 | |
| 36 | 2302-0103-0202 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80** | шт. | 10 | | 339,00 | -- | 3390,00 | -- | 3390,00 | -- | 3661,20 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 271,20 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 324045,92 | 6565,14 | 257688,14 | 60339,14 | 415135,87 |
| | | | | | | | | 59792,65 | 1777,90 | -- | 30750,81 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 324045,92 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 116559,09 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 61570,56 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 141129,05 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 60339,14 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 30750,81 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 415135,87 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 51,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 61570,56 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 415135,87 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 51,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 61570,56 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)** | | | | | | | | | | |
| 52 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 50 | | 1985,40 | 19,91 | 99269,81 | 995,39 | 77481,52 | 20751,90 | 129623,45 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 415,86 | 7,65 | 20792,90 | 382,51 | | 9601,74 | |
| 52.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 16,85 | 1234,00 | | 20792,90 | | | | |
| 52.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,295 | | | | | | | |
| 52.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,04 | | 5894,00 | | 235,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,04 | | 1234,00 | | 49,36 | | | |
| 52.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,035 | | 4788,00 | | 167,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,035 | | 1762,00 | | 61,67 | | | |
| 52.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,22 | | 2609,00 | | 573,98 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,22 | | 1234,00 | | 271,48 | | | |
| 52.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,695 | | 26,00 | | 18,07 | | | |
| 52.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,2 | 450,00 | | | | 90,00 | | |
| 52.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000095 | 622415,00 | | | | 59,13 | | |
| 52.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,171 | 348,00 | | | | 59,51 | | |
| 52.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,03 | 320,00 | | | | 9,60 | | |
| 52.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,265 | 519,00 | | | | 137,53 | | |
| 52.12 | 2301-1306-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 50 | 1539,00 | | | | 76950,00 | | |
| 52.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,345 | 174,00 | | | | 60,03 | | |
| 52.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,22 | 526,00 | | | | 115,72 | | |
| 53 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2 | | 1718,96 | 19,91 | 3437,92 | 39,82 | 2566,39 | 830,08 | 4609,44 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 415,86 | 7,65 | 831,72 | 15,30 | | 341,44 | |
| 53.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 0,674 | 1234,00 | | 831,72 | | | | |
| 53.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0118 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0016 | | 5894,00 | | 9,43 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0016 | | 1234,00 | | 1,97 | | | |
| 53.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0014 | | 4788,00 | | 6,70 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0014 | | 1762,00 | | 2,47 | | | |
| 53.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0088 | | 2609,00 | | 22,96 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0088 | | 1234,00 | | 10,86 | | | |
| 53.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,0278 | | 26,00 | | 0,72 | | | |
| 53.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,008 | 450,00 | | | | 3,60 | | |
| 53.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000004 | 622415,00 | | | | 2,37 | | |
| 53.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,00684 | 348,00 | | | | 2,38 | | |
| 53.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0012 | 320,00 | | | | 0,38 | | |
| 53.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0106 | 519,00 | | | | 5,50 | | |
| 53.12 | 2301-1306-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 | н | 1 | 2 | 1273,00 | | | | 2546,00 | | |
| 53.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,0088 | 174,00 | | | | 1,53 | | |
| 53.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0088 | 526,00 | | | | 4,63 | | |
| **54** | **1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **224** | | **1420,80** | **17,10** | **318259,82** | **3831,06** | **2327,45** | **305892,16** | **674084,14** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **1393,31** | **0,15** | **312101,31** | **33,56** | | **49932,16** | |
| 54.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 1,13 | 252,92 | 1234,00 | | 312101,31 | | | | |
| 54.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0224 | | | | | | | |
| 54.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0112 | | 4788,00 | | 53,63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0112 | | 1762,00 | | 19,73 | | | |
| 54.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0112 | | 2609,00 | | 29,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0112 | | 1234,00 | | 13,82 | | | |
| 54.5 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 14,9408 | | 17,00 | | 253,99 | | | |
| 54.6 | 3106-0202-1502 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 56,3584 | | 62,00 | | 3494,22 | | | |
| 54.7 | 2113-0207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 17,1136 | 66,00 | | | | 1129,50 | | |
| 54.8 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 171,136 | 7,00 | | | | 1197,95 | | |
| **55** | **2301-0601-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **3,96** | | **182,00** | **--** | **720,72** | **--** | **720,72** | **--** | **778,38** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **57,66** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **421688,27** | **4866,27** | **83096,08** | **327474,14** | **809095,41** |
| | | | | | | | | **333725,92** | **431,37** | **--** | **59932,99** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **421688,27** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **82375,36** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **334157,29** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **720,72** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **327474,14** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **59932,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **809095,41** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **270,77** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **334157,29** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **809095,41** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **270,77** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **334157,29** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)** | | | | | | | | | | |
| 78 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм.** Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 30 | | 2231,16 | 19,91 | 66934,86 | 597,23 | 53861,88 | 12451,14 | 85736,88 |
| | | | | | | 415,86 | 7,65 | 12475,74 | 229,51 | | 6350,88 | |
| 78.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 10,11 | 1234,00 | | 12475,74 | | | | |
| 78.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,177 | | | | | | | |
| 78.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,024 | | 5894,00 | | 141,46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,024 | | 1234,00 | | 29,62 | | | |
| 78.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,021 | | 4788,00 | | 100,55 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,021 | | 1762,00 | | 37,00 | | | |
| 78.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,132 | | 2609,00 | | 344,39 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,132 | | 1234,00 | | 162,89 | | | |
| 78.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,417 | | 26,00 | | 10,84 | | | |
| 78.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,12 | 450,00 | | | | 54,00 | | |
| 78.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000057 | 622415,00 | | | | 35,48 | | |
| 78.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,1026 | 348,00 | | | | 35,70 | | |
| 78.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,018 | 320,00 | | | | 5,76 | | |
| 78.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,159 | 519,00 | | | | 82,52 | | |
| 78.12 | 2301-1306-0204 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 | м | 1 | 30 | 1784,00 | | | | 53520,00 | | |
| 78.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0113 | 0,339 | 174,00 | | | | 58,99 | | |
| 78.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,132 | 526,00 | | | | 69,43 | | |
| 79 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.** Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 55 | | 1985,40 | 19,91 | 109196,79 | 1094,93 | 85229,67 | 22827,09 | 142585,80 |
| | | | | | | 415,86 | 7,65 | 22872,19 | 420,76 | | 10561,91 | |
| 79.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 18,54 | 1234,00 | | 22872,19 | | | | |
| 79.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,3245 | | | | | | | |
| 79.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,044 | | 5894,00 | | 259,34 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,044 | | 1234,00 | | 54,30 | | | |
| 79.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0385 | | 4788,00 | | 184,34 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0385 | | 1762,00 | | 67,84 | | | |
| 79.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,242 | | 2609,00 | | 631,38 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,242 | | 1234,00 | | 298,63 | | | |
| 79.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,7645 | | 26,00 | | 19,88 | | | |
| 79.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,22 | 450,00 | | | | 99,00 | | |
| 79.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000104 | 622415,00 | | | | 65,04 | | |
| 79.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,1881 | 348,00 | | | | 65,46 | | |
| 79.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,033 | 320,00 | | | | 10,56 | | |
| 79.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,2915 | 519,00 | | | | 151,29 | | |
| 79.12 | 2301-1306-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 55 | 1539,00 | | | | 84645,00 | | |
| 79.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,3795 | 174,00 | | | | 66,03 | | |
| 79.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,242 | 526,00 | | | | 127,29 | | |
| 80 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.** Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 32 | | 1718,96 | 19,91 | 55006,76 | 637,05 | 41062,25 | 13281,22 | 73751,02 |
| | | | | | | 415,86 | 7,65 | 13307,46 | 244,81 | | 5463,04 | |
| 80.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 10,78 | 1234,00 | | 13307,46 | | | | |
| 80.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,1888 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0256 | | 5894,00 | | 150,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0256 | | 1234,00 | | 31,59 | | | |
| 80.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0224 | | 4788,00 | | 107,25 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0224 | | 1762,00 | | 39,47 | | | |
| 80.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,1408 | | 2609,00 | | 367,35 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,1408 | | 1234,00 | | 173,75 | | | |
| 80.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,4448 | | 26,00 | | 11,56 | | | |
| 80.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,128 | 450,00 | | | | 57,60 | | |
| 80.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000061 | 622415,00 | | | | 37,84 | | |
| 80.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,10944 | 348,00 | | | | 38,09 | | |
| 80.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0192 | 320,00 | | | | 6,14 | | |
| 80.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,1696 | 519,00 | | | | 88,02 | | |
| 80.12 | 2301-1306-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 | м | 1 | 32 | 1273,00 | | | | 40736,00 | | |
| 80.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,1408 | 174,00 | | | | 24,50 | | |
| 80.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,1408 | 526,00 | | | | 74,06 | | |
| **81** | **1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **2,8** | | **1565,63** | **19,91** | **4383,77** | **55,74** | **3163,62** | **1162,11** | **5989,54** |
| | | | | | | **415,86** | **7,65** | **1164,40** | **21,42** | | **443,67** | |
| 81.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 0,9436 | 1234,00 | | 1164,40 | | | | |
| 81.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0165 | | | | | | | |
| 81.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,00224 | | 5894,00 | | 13,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,00224 | | 1234,00 | | 2,76 | | | |
| 81.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00196 | | 4788,00 | | 9,38 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,00196 | | 1762,00 | | 3,45 | | | |
| 81.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,01232 | | 2609,00 | | 32,14 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,01232 | | 1234,00 | | 15,20 | | | |
| 81.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,03892 | | 26,00 | | 1,01 | | | |
| 81.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,0112 | 450,00 | | | | 5,04 | | |
| 81.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000005 | 622415,00 | | | | 3,31 | | |
| 81.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,009576 | 348,00 | | | | 3,33 | | |
| 81.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,00168 | 320,00 | | | | 0,54 | | |
| 81.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,01484 | 519,00 | | | | 7,70 | | |
| 81.12 | 2301-1306-0201 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 | м | 1 | 2,8 | 1120,00 | | | | 3136,00 | | |
| 81.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0025 | 0,007 | 174,00 | | | | 1,22 | | |
| 81.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,01232 | 526,00 | | | | 6,48 | | |
| **82** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* | **шт.** | **1** | | **2047,29** | **82,44** | **2047,29** | **82,44** | **297,87** | **1645,73** | **3988,46** |
| | | | | | | **1666,98** | **12,34** | **1666,98** | **12,34** | | **295,44** | |
| 82.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 1134,00 | | 1666,98 | | | | |
| 82.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | | | | | | | |
| 82.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | | 161,00 | | 56,35 | | | |
| 82.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | | 2609,00 | | 26,09 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | | 1234,00 | | 12,34 | | | |
| 82.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0011 | 186907,00 | | | | 205,60 | | |
| 82.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 206076,00 | | | | 28,85 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 31710,00 | | | | 63,42 | | |
| 83 | 2304-0502-1404 РСНБ РК 2015 | **Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005** | шт. | 1 | | 22224,00 | – | 22224,00 | – | 22224,00 | – | 24001,92 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1777,92 | |
| 84 | 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2 | | 931,00 | – | 1862,00 | – | 1862,00 | – | 2010,96 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 148,96 | |
| 85 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 19 | | 2047,29 | 82,44 | 38898,48 | 1566,36 | 5659,50 | 31268,94 | 75780,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1666,98 | 12,34 | 31672,62 | 234,46 | | 5613,39 | |
| 85.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 27,93 | 1134,00 | | 31672,62 | | | | |
| 85.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,19 | | | | | | | |
| 85.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 6,65 | | 161,00 | | 1070,65 | | | |
| 85.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,19 | | 2609,00 | | 495,71 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,19 | | 1234,00 | | 234,46 | | | |
| 85.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0209 | 186907,00 | | | | 3906,36 | | |
| 85.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00266 | 206076,00 | | | | 548,16 | | |
| 85.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,038 | 31710,00 | | | | 1204,98 | | |
| 87 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80** | шт. | 10 | | 592,00 | – | 5920,00 | – | 5920,00 | – | 6393,60 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 473,60 | |
| 89 | 2302-0103-0203 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80** | шт. | 8 | | 492,00 | – | 3936,00 | – | 3936,00 | – | 4250,88 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 314,88 | |
| 90 | 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 10 | | 875,00 | – | 8750,00 | – | 8750,00 | – | 9450,00 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 700,00 | |
| 91 | 2302-0103-0202 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80** | шт. | 20 | | 339,00 | – | 6780,00 | – | 6780,00 | – | 7322,40 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 542,40 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 325939,94 | 4033,75 | 238746,80 | 82636,23 | 441262,26 |
| | | | | | | | | 83159,39 | 1163,29 | – | 32686,09 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 325939,94 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 189274,80 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 84322,68 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 49472,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 82636,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 32686,09 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 441262,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 70,68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 84322,68 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 441262,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 70,68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 84322,68 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)** | | | | | | | | | | |
| 116 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **водоснабжения из стальных дных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.** | м трубопровода | 50 | | 1985,40 | 19,91 | 99269,81 | 995,39 | 77481,52 | 20751,90 | 129623,45 |
| | | 8% | | | | 415,86 | 7,65 | 20792,90 | 382,51 | | 9601,74 | |
| 116.1 | 1 | очих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 16,85 | 1234,00 | | 20792,90 | | | | |
| 116.2 | 3 | инистов | чел-ч | 0,0059 | 0,295 | | | | | | | |
| 116.3 | 3105-0101-0102 | 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,04 | | 5894,00 | | 235,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,04 | | 1234,00 | | 49,36 | | | |
| 116.4 | 3105-0102-0102 | льном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,035 | | 4788,00 | | 167,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,035 | | 1762,00 | | 61,67 | | | |
| 116.5 | 3301-0201-0101 | вые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,22 | | 2609,00 | | 573,98 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,22 | | 1234,00 | | 271,48 | | | |
| 116.6 | 3106-0202-0501 | й сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,695 | | 26,00 | | 18,07 | | | |
| 116.7 | 2105-0307-0507 | ая легированная для сварки (наплавки) с ержнем диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,2 | 450,00 | | | | 90,00 | | |
| 116.8 | 2113-0701-0102 | ский растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000095 | 622415,00 | | | | 59,13 | | |
| 116.9 | 2113-0701-0401 | ский газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,171 | 348,00 | | | | 59,51 | | |
| 116.10 | 2113-0803-0901 | Г Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,03 | 320,00 | | | | 9,60 | | |
| 116.11 | 2204-0603-0102 | анная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,265 | 519,00 | | | | 137,53 | | |
| 116.12 | 2301-1305-0203 | монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из проводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 50 | 1539,00 | | | | 76950,00 | | |
| 116.13 | 2113-0703-1404 | Г 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,345 | 174,00 | | | | 60,03 | | |
| 116.14 | 2204-0201-0702 | стотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ | кг | 0,0044 | 0,22 | 526,00 | | | | 115,72 | | |
| 117 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **водоснабжения из стальных ных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.** | м трубопровода | 12 | | 1985,40 | 19,91 | 23824,76 | 238,89 | 18595,57 | 4980,46 | 31109,63 |
| | | 5% | | | | 415,86 | 7,65 | 4990,30 | 91,80 | | 2304,42 | |
| 117.1 | 1 | чих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 4,04 | 1234,00 | | 4990,30 | | | | |
| 117.2 | 3 | инистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0708 | | | | | | | |
| 117.3 | 3105-0101-0102 | 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0096 | | 5894,00 | | 56,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | | 1234,00 | | 11,85 | | | |
| 117.4 | 3105-0102-0102 | льном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0084 | | 4788,00 | | 40,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0084 | | 1762,00 | | 14,80 | | | |
| 117.5 | 3301-0201-0101 | вые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0528 | | 2609,00 | | 137,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0528 | | 1234,00 | | 65,16 | | | |
| 117.6 | 3106-0202-0501 | й сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,1668 | | 26,00 | | 4,34 | | | |
| 117.7 | 2105-0307-0507 | ая легированная для сварки (наплавки) с ержнем диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,048 | 450,00 | | | | 21,60 | | |
| 117.8 | 2113-0701-0102 | ский растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000023 | 622415,00 | | | | 14,19 | | |
| 117.9 | 2113-0701-0401 | ский газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,04104 | 348,00 | | | | 14,28 | | |
| 117.10 | 2113-0803-0901 | Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0072 | 320,00 | | | | 2,30 | | |
| 117.11 | 2204-0603-0102 | анная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0636 | 519,00 | | | | 33,01 | | |
| 117.12 | 2301-1305-0203 | монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из проводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 | м | 1 | 12 | 1539,00 | | | | 18468,00 | | |
| 117.13 | 2113-0703-1404 | Г 2874-82 | м3 | 0,0069 | 0,0828 | 174,00 | | | | 14,41 | | |
| 117.14 | 2204-0201-0702 | стотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ | кг | 0,0044 | 0,0528 | 526,00 | | | | 27,77 | | |
| 118 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | **водоснабжения из стальных ных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.** | м трубопровода | 50 | | 1718,96 | 19,91 | 85948,06 | 995,39 | 64159,77 | 20751,90 | 115235,96 |
| | | 5% | | | | 415,86 | 7,65 | 20792,90 | 382,51 | | 8536,00 | |
| 118.1 | 1 | чих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 16,85 | 1234,00 | | 20792,90 | | | | |
| 118.2 | 3 | инистов | чел-ч | 0,0059 | 0,295 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,04 | | 5894,00 | | 235,76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,04 | | 1234,00 | | 49,36 | | | |
| 118.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,035 | | 4788,00 | | 167,58 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,035 | | 1762,00 | | 61,67 | | | |
| 118.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,22 | | 2609,00 | | 573,98 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,22 | | 1234,00 | | 271,48 | | | |
| 118.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,695 | | 26,00 | | 18,07 | | | |
| 118.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,2 | 450,00 | | | | 90,00 | | |
| 118.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000095 | 622415,00 | | | | 59,13 | | |
| 118.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,171 | 348,00 | | | | 59,51 | | |
| 118.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,03 | 320,00 | | | | 9,60 | | |
| 118.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,265 | 519,00 | | | | 137,53 | | |
| 118.12 | 2301-1306-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 | м | 1 | 50 | 1273,00 | | | | 63650,00 | | |
| 118.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,22 | 174,00 | | | | 38,28 | | |
| 118.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,22 | 526,00 | | | | 115,72 | | |
| **119** | **1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* | **м трубопровода** | **6** | | **1718,96** | **19,91** | **10313,77** | **119,45** | **7699,17** | **2490,23** | **13828,32** |
| | | | | | | **415,86** | **7,65** | **2495,15** | **45,90** | | **1024,32** | |
| 119.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 2,02 | 1234,00 | | 2495,15 | | | | |
| 119.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0354 | | | | | | | |
| 119.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0048 | | 5894,00 | | 28,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0048 | | 1234,00 | | 5,92 | | | |
| 119.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0042 | | 4788,00 | | 20,11 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0042 | | 1762,00 | | 7,40 | | | |
| 119.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0264 | | 2609,00 | | 68,88 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0264 | | 1234,00 | | 32,58 | | | |
| 119.6 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0139 | 0,0834 | | 26,00 | | 2,17 | | | |
| 119.7 | 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,004 | 0,024 | 450,00 | | | | 10,80 | | |
| 119.8 | 2113-0701-0102 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000011 | 622415,00 | | | | 7,10 | | |
| 119.9 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00342 | 0,02052 | 348,00 | | | | 7,14 | | |
| 119.10 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,0036 | 320,00 | | | | 1,15 | | |
| 119.11 | 2204-0603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0318 | 519,00 | | | | 16,50 | | |
| 119.12 | 2301-1306-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 | м | 1 | 6 | 1273,00 | | | | 7638,00 | | |
| 119.13 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,0264 | 174,00 | | | | 4,59 | | |
| 119.14 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0264 | 526,00 | | | | 13,89 | | |
| **120** | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%* | **1шт** | **20** | | **2047,29** | **82,44** | **40945,77** | **1648,80** | **5957,37** | **32914,67** | **79769,27** |
| | | | | | | **1666,98** | **12,34** | **33339,60** | **246,80** | | **5908,84** | |
| 120.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 1,47 | 29,4 | 1134,00 | | 33339,60 | | | | |
| 120.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,2 | | | | | | | |
| 120.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 7 | | 161,00 | | 1127,00 | | | |
| 120.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,2 | | 2609,00 | | 521,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2 | | 1234,00 | | 246,80 | | | |
| 120.5 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,022 | 186907,00 | | | | 4111,95 | | |
| 120.6 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0028 | 206076,00 | | | | 577,01 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.7 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ | 1000 шт. | 0,002 | 0,04 | 31710,00 | | | | 1268,40 | | |
| 122 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80** | шт. | 40 | | 592,00 | – | 23680,00 | – | 23680,00 | – | 25574,40 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1894,40 | |
| 123 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 208 | | 1420,80 | 17,10 | 295526,97 | 3557,41 | 2161,20 | 284042,72 | 625935,27 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1393,31 | 0,15 | 289808,36 | 31,16 | | 46365,58 | |
| 123.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 1,13 | 234,85 | 1234,00 | | 289808,36 | | | | |
| 123.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0208 | | | | | | | |
| 123.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0104 | | 4788,00 | | 49,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0104 | | 1762,00 | | 18,32 | | | |
| 123.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0104 | | 2609,00 | | 27,13 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0104 | | 1234,00 | | 12,83 | | | |
| 123.5 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 13,8736 | | 17,00 | | 235,85 | | | |
| 123.6 | 3106-0202-1502 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 52,3328 | | 62,00 | | 3244,63 | | | |
| 123.7 | 2113-0207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 15,8912 | 66,00 | | | | 1048,82 | | |
| 123.8 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 158,912 | 7,00 | | | | 1112,38 | | |
| 124 | 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 5,94 | | 253,00 | – | 1502,82 | – | 1502,82 | – | 1623,05 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 120,23 | |
| | | **ФИТИНГИ** | | | | | | | | | | |
| 127 | 2304-0905-1229 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005** | шт. | 20 | | 1874,00 | – | 37480,00 | – | 37480,00 | – | 40478,40 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2998,40 | |
| 128 | 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 20 | | 59,00 | – | 1180,00 | – | 1180,00 | – | 1274,40 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 94,40 | |
| 132 | 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015 | **Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт | 40 | | 704,00 | – | 28160,00 | – | 28160,00 | – | 30412,80 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2252,80 | |
| 133 | 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 | **Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 80 | | 23,00 | – | 1840,00 | – | 1840,00 | – | 1987,20 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 147,20 | |
| 136 | 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Воздухоотводчики. Установка** | шт. | 4 | | 2259,33 | 286,74 | 9037,30 | 1146,97 | 281,52 | 7947,69 | 18343,79 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1902,20 | 125,27 | 7608,82 | 501,07 | | 1358,80 | |
| 136.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 1,57 | 6,26 | 1215,00 | | 7608,82 | | | | |
| 136.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0927 | 0,3708 | | | | | | | |
| 136.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0206 | 0,0824 | | 4788,00 | | 394,53 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,0824 | | 1762,00 | | 145,19 | | | |
| 136.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0721 | 0,2884 | | 2609,00 | | 752,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0721 | 0,2884 | | 1234,00 | | 355,89 | | | |
| 136.5 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,16 | 320,00 | | | | 51,20 | | |
| 136.6 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,16 | 519,00 | | | | 83,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.7 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,28 | 526,00 | | | | 147,28 | | |
| 137 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | **Воздухоотводчик** | шт. | 4 | | 2048,00 | – | 8192,00 | – | 8192,00 | – | 8847,36 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 655,36 | |
| 138 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 80 | | 7,00 | – | 560,00 | – | 560,00 | – | 604,80 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 44,80 | |
| 139 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 20 | | 7,00 | – | 140,00 | – | 140,00 | – | 151,20 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11,20 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 667601,26 | 8702,30 | 279070,94 | 373879,58 | 1124799,30 |
| | | | | | | | | 379828,02 | 1681,76 | – | 83318,47 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 667601,26 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 176336,12 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 381509,77 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 102734,82 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 255,02 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 373879,58 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 83318,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1124799,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 311,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 381509,77 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 1124799,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 311,57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 381509,77 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ ВК:** | Тенге | | | | | | | | | 2790292,85 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 856505,98 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 24167,46 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 5054,32 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 858601,96 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 844329,09 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 206688,36 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 53854329,50 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 14048102,83 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1121493,31 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 507574,91 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 21874958,32 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 12820565,46 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 3989209,59 | |
| | | Временные здания и сооружения -0,9% | Тенге | | | | | | | | | 484689 |
| | | Итого: | Тенге | | | | | | | | | 54339018 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% | Тенге | | | | | | | | | 586861 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска | Тенге | | | | | | | | | 6265684 |
| | | Итого : | Тенге | | | | | | | | | 61191564 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | | 1098518 |
| | | Итого: | Тенге | | | | | | | | | 62290081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | 7474810 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 69764891 |
| | | Согласно договора понижающий коэффициент 10% | | | | | | | | | 62788402 |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
С.Агымжай_____

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Баспана Кызылорда"
К.Стамшаев_____

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
К.Кадыркулов_____

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансакалов_____