Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО "Строитедьная компания Данекер"**
Наименование строительство и его адре **"Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части в г.Кызылорде"**

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№401	19.12.2019				
Доп. Соглашение		№3	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	336 075 336,00								
в т.ч за отчетный месяц:	21 066 435,00	18 809 316,96						2 257 118,04	21 066 435,00

Итого к оплате :Шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь тенге, 00 тыин.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
С.Агымжай_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Баспана Кызылорда"
К.Стамшаев_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
К.Кадыркулов_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансакалов_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование стро Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
76	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,73		2155,46	128,26	18817,17	1119,71	1034,59	15414,77	36970,50
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	13,01	1908,69	53,23	16662,86	464,66		2738,56	
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,3213	1281,00		16662,86				
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,129204		4788,00		618,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,129204		1762,00		227,66			
76.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,19206		2609,00		501,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,19206		1234,00		237,00			
76.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,004365	216144,00				943,47		
76.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,29682	307,00				91,12		
77	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	8,73		52097,00	–	454806,81	–	454806,81	–	491191,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–	–	–	–		36384,54	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					473623,98	1119,71	455841,40	15414,77	528161,85
		Материалы	Тенге					16662,86	464,66	–	39123,10	
		Всего заработная плата	Тенге					18817,17				
		Накладные расходы	Тенге					1034,59				
		Сметная прибыль	Тенге						17127,52			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15414,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2738,56				
		Сметная заработная плата	Тенге					36970,50				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге									13,33
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						17127,52			
		Сметная прибыль	Тенге					454806,81				
								454806,81				
								36384,54				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					491191,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					528161,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,33
		Сметная заработная плата	Тенге						17127,52			

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

81	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**569,13**		**355,04**	**2,25**	**202063,12**	**1279,63**	**8456,25**	**154379,15**	**384957,65**
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,298	169,6	337,93	1,14	192327,24	646,70		28515,38	
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,626	1134,00		192327,24				
81.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,626043		2044,00		1279,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,626043		1033,00		646,70			
81.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,341478	17672,00				6034,60		
81.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	4,211562	575,00				2421,65		
82	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**1,4**		**2907,46**	**42,11**	**4070,44**	**58,95**	**1069,45**	**2377,47**	**6963,75**
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	2,51	2101,46	21,28	2942,04	29,79		515,83	
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0288	1174,00		2942,04				
82.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,02884		2044,00		58,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,02884		1033,00		29,79			
82.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0014	17672,00				24,74		
82.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	0,0602	17354,00				1044,71		
83	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	**м**	**597**		**376,30**	**2,61**	**224649,79**	**1557,57**	**3556,21**	**259921,79**	**523337,30**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,298	177,91	367,73	1,23	219536,00	736,70		38765,73	
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,597	1234,00		219536,00				
83.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,597		2609,00		1557,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,597		1234,00		736,70			
83.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,2388	14892,00				3556,21		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**430783,35**	**2896,15**	**13081,91**	**416678,41**	**915258,70**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**414805,29**	**1413,19**	**–**	**67796,94**	
	Материалы		Тенге					**430783,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13081,91**				
		Накладные расходы	Тенге						**416218,48**			
		Сметная прибыль	Тенге					**416678,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**67796,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**915258,70**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**351,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						**416218,48**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**915258,70**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**351,26**
									416218,48			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ										
95	**11О7-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня** *НР - 118%; СП - 8%*	м	5		14261,14	74,76	71305,72	373,82	68452,27	3110,02	80368,99
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,415	2,08	495,93	31,20	2479,63	155,98		5953,26	
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,1295	1195,00		2479,63				
95.3	31О5-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,019		2044,00		38,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,019		1033,00		19,63			
95.4	31О6-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,29		161,00		46,69			
95.5	33О1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,1105		2609,00		288,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,1105		1234,00		136,36			
95.6	21О6-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных	т	0,0209	0,1045	651603,00				68092,51		
95.7	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0075	20221,00				151,66		
95.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	207956,00				207,96		
95.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,005	29,00				0,14		
97	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2,6		844,07	0,99	2194,58	2,57	356,21	1469,63	3957,34
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,646	1,68	706,08	0,47	1835,80	1,23		293,14	
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001	1093,00		1835,80				
97.3	31О5-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00026		2044,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00026		1033,00		0,27			
97.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00078		2609,00		2,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00078		1234,00		0,96			
97.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0078	90,00				0,70		
97.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0702	700,00				49,14		
97.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ. марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,6396	479,00				306,37		
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ										
98	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,086		155983,91	38282,48	13414,62	3292,29	465,04	7388,99	22467,90
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	7,83	112294,00	12225,56	9657,28	1051,40		1664,29	
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,6312	1234,00		9657,28				
98.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0258		12,00		0,31			
98.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	6	0,516		5152,00		2658,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,516		1762,00		909,19			
98.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,0946		27,00		2,55			
98.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,07224		1357,00		98,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,07224		1234,00		89,14			
98.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,3478		161,00		378,00			
98.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,043		3552,00		152,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,043		1234,00		53,06			
98.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,086		26,00		2,24			
98.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,2236	348,00				77,81		
98.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,043	144,00				6,19		
98.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001849	206076,00				381,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,08216**		**25302,19**	**12071,95**	**2078,83**	**991,83**	**548,82**	**555,33**	**2844,89**
						6550,32	**3245,54**	**538,17**	**266,65**		**210,73**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,88	0,4831	1114,00		538,17				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,1816							
99.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007394		259,00		1,92			
99.4	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,072301		5716,00		413,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,072301		1474,00		106,57			
99.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012324		4788,00		59,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012324		1762,00		21,71			
99.6	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,078052		5939,00		463,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,078052		1474,00		115,05			
99.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,018897		2609,00		49,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,018897		1234,00		23,32			
99.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,184038		26,00		4,78			
99.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002465	70,00				0,17		
99.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,001536	4169,00				6,41		
99.11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000411	439484,00				180,54		
99.12	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000085	60012,00				5,08		
99.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000329	499529,00				164,17		
99.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000822	307,00				0,25		
99.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,160212	348,00				55,75		
99.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,048474	144,00				6,98		
99.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863667,00				15,31		
99.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000033	211178,00				6,94		
99.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	431112,00				10,98		
99.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000049	598637,00				29,51		
99.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000159	418668,00				66,73		
100	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,00384**		**54137,53**	**24198,69**	**207,89**	**92,92**	**16,58**	**85,49**	**316,85**
						25622,00	**6644,29**	**98,39**	**25,51**		**23,47**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	23	0,0883	1114,00		98,39				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,52	0,0174							
100.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,002304		259,00		0,60			
100.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,001805		4788,00		8,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,001805		1762,00		3,18			
100.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,012749		5939,00		75,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	0,012749		1474,00		18,79			
100.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,000084		8793,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,000084		2106,00		0,18			
100.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,000883		27,00		0,02			
100.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,002726		2609,00		7,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,002726		1234,00		3,36			
100.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,003456		26,00		0,09			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000115	70,00				0,01		
100.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,000072	4169,00				0,30		
100.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000008	439484,00				3,38		
100.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000004	60012,00				0,24		
100.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000007	499529,00				3,64		
100.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000038	307,00				0,01		
100.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,002765	348,00				0,96		
100.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,000845	144,00				0,12		
100.18	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1863667,00				0,72		
100.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,00001	211178,00				2,19		
100.20	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	431112,00				0,51		
100.21	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000002	598637,00				1,38		
100.22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000007	418668,00				3,12		
101	**2105-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,00384**		**412692,00**	**--**	**1584,74**	**--**	**1584,74**	**--**	**1711,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**126,78**	
102	**2301-0201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,7**		**7841,00**	**--**	**21170,70**	**--**	**21170,70**	**--**	**22864,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1693,66**	
103	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0113**		**589396,00**	**--**	**6660,17**	**--**	**6660,17**	**--**	**7192,99**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**532,81**	
104	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,074**		**94016,18**	**1363,02**	**6957,20**	**100,86**	**5252,01**	**1479,58**	**9111,72**
		НР - 90%; СП - 8%				**21680,10**	**535,78**	**1604,33**	**39,65**		**674,94**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	1,64	981,00		1604,33				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0274							
104.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0111		4788,00		53,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0111		1762,00		19,56			
104.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,03256		161,00		5,24			
104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,01628		2609,00		42,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,01628		1234,00		20,09			
104.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,002812	216144,00				607,80		
104.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,32412	70,00				22,69		
104.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,01184	47187,00				558,69		
104.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,00444	59538,00				264,35		
104.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,06142	56827,00				3490,31		
104.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,25012	227,00				56,78		
104.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,5328	307,00				163,57		
104.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000145	605466,00				87,82		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,074**		**8768,25**	**55,25**	**648,85**	**4,09**	**583,98**	**56,27**	**761,53**
						821,34	**23,62**	**60,78**	**1,75**		**56,41**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	0,0577	1053,00		60,78				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0013							
105.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00037		4788,00		1,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00037		1762,00		0,65			
105.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,000888		2609,00		2,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,000888		1234,00		1,10			
105.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000074	70347,00				5,21		
105.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000126	74575,00				9,38		
105.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000496	1148339,00				569,35		
105.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,001702	29,00				0,05		
106	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2**	**5,74**		**2766,93**	**96,94**	**15882,20**	**556,45**	**4990,13**	**9643,92**	**27568,21**
						1800,63	**25,59**	**10335,62**	**146,91**		**2042,09**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	9,82	1053,00		10335,62				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,1119							
106.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,069454		5894,00		409,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,069454		1234,00		85,71			
106.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,016646		4788,00		79,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,016646		1762,00		29,33			
106.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,02583		2609,00		67,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02583		1234,00		31,87			
106.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000287	216144,00				62,03		
106.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,000574	309850,00				177,85		
106.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,030996	47187,00				1462,61		
106.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0287	54438,00				1562,37		
106.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000608	1588520,00				966,52		
106.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,002296	330462,00				758,74		
107	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	**м2**	**6,34844**		**2972,00**	**--**	**18867,56**	**--**	**18867,56**	**--**	**20376,97**
						--	**--**	**--**	**--**		**1509,41**	
108	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**5,74**		**305,11**	**2,56**	**1751,32**	**14,71**	**1558,00**	**166,41**	**2071,16**
						31,12	**1,10**	**178,61**	**6,29**		**153,42**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	0,1665	1073,00		178,61				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0045							
108.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00132		4788,00		6,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00132		1762,00		2,33			
108.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,003214		2609,00		8,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,003214		1234,00		3,97			
108.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00023	70347,00				16,15		
108.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000344	74575,00				25,68		
108.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00132	1148339,00				1516,04		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,004535	29,00				0,13		
109	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,2**		**844,07**	**0,99**	**2701,02**	**3,16**	**438,41**	**1808,77**	**4870,58**
						706,08	**0,47**	**2259,45**	**1,52**		**360,78**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,646	2,07	1093,00		2259,45				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0013							
109.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00032		2044,00		0,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032		1033,00		0,33			
109.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00096		2609,00		2,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00096		1234,00		1,18			
109.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0096	90,00				0,86		
109.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0864	700,00				60,48		
109.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,7872	479,00				377,07		
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ										
123	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**0,825**		**5167,85**	**1654,90**	**4263,48**	**1365,29**	**2234,10**	**1143,59**	**5839,64**
						804,95	**685,56**	**664,08**	**565,59**		**432,57**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7013	947,00		664,08				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4455							
123.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3795		2685,00		1018,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3795		1234,00		468,30			
123.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,759		15,00		11,38			
123.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,066		5075,00		334,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,066		1474,00		97,28			
123.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,94875	2351,00				2230,51		
123.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,12375	29,00				3,59		
		ЛОТОК										
127	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических решеток** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**1,01041**		**155983,91**	**38282,48**	**157607,71**	**38681,00**	**5463,73**	**86812,91**	**263974,26**
						112294,00	**12225,56**	**113462,98**	**12352,83**		**19553,65**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	91,95	1234,00		113462,98				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,42							
127.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,303123		12,00		3,64			
127.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,06246		5152,00		31233,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,06246		1762,00		10682,05			
127.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,111451		27,00		30,01			
127.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,848744		1357,00		1151,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,848744		1234,00		1047,35			
127.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	27,584193		161,00		4441,06			
127.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,505205		3552,00		1794,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,505205		1234,00		623,42			
127.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,01041		26,00		26,27			
127.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,627066	348,00				914,22		
127.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,505205	144,00				72,75		
127.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,021724	206076,00				4476,76		
128	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**	**0,6208**		**89254,10**	**8763,06**	**55408,95**	**5440,11**	**21266,83**	**28466,85**	**90585,86**
						46233,90	**3072,66**	**28702,01**	**1907,51**		**6710,06**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	42,3	26,26	1093,00		28702,01				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	1,55							
128.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,428352		5894,00		2524,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,428352		1234,00		528,59			
128.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	1,11744		2609,00		2915,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	1,11744		1234,00		1378,92			
128.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,4656	17778,00				8277,44		
128.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,037248	216144,00				8050,93		
128.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	3,104	1591,00				4938,46		
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	**0,57751**		**226241,00**	**--**	**130656,44**	**--**	**130656,44**	**--**	**141108,96**
						--	**--**	**--**	**--**		**10452,52**	
130	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** *СП - 8%*	т	**0,04329**		**320662,00**	**--**	**13881,46**	**--**	**13881,46**	**--**	**14991,97**
						--	**--**	**--**	**--**		**1110,52**	
		ОГМ-1-16ШТ										
131	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ограждений** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,093632**		**155983,91**	**38282,48**	**14605,09**	**3584,47**	**506,31**	**8044,72**	**24461,79**
						112294,00	**12225,56**	**10514,31**	**1144,70**		**1811,98**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	8,52	1234,00		10514,31				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,6873							
131.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,02809		12,00		0,34			
131.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,561792		5152,00		2894,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,561792		1762,00		989,88			
131.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,102995		27,00		2,78			
131.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,078651		1357,00		106,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,078651		1234,00		97,06			
131.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,556154		161,00		411,54			
131.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,046816		3552,00		166,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,046816		1234,00		57,77			
131.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,093632		26,00		2,43			
131.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,243443	348,00				84,72		
131.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,046816	144,00				6,74		
131.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002013	206076,00				414,85		
132	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждений** *НР - 69%; СП - 8%*	т	**0,093632**		**105662,77**	**1489,45**	**9893,42**	**139,46**	**901,57**	**6136,96**	**17312,80**
						94544,50	**445,90**	**8852,39**	**41,75**		**1282,43**	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	86,5	8,1	1093,00		8852,39				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029							
132.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,201309		12,00		2,42			
132.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011236		4788,00		53,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011236		1762,00		19,80			
132.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,413853		89,00		36,83			
132.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01779		2609,00		46,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01779		1234,00		21,95			
132.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002809	70,00				0,20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.8	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,001751	4169,00				7,30		
132.9	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000096	60012,00				5,79		
132.10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,001498	499529,00				748,35		
132.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000936	307,00				0,29		
132.12	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863667,00				17,45		
132.13	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	431112,00				12,51		
132.14	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000056	598637,00				33,63		
132.15	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000182	418668,00				76,05		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**551741,92**	**54643,03**	**305855,06**	**156369,45**	**764760,28**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**191243,83**	**17709,27**	–	**56648,91**	
	Материалы		Тенге					**326103,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**105131,95**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**50946,72**			
		Накладные расходы	Тенге					**164990,20**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47345,05**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29875,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**403324,44**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**46,73**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						**50946,72**			
	Материалы		Тенге					**204467,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7902,04**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**158006,38**			
		Накладные расходы	Тенге					**6660,17**				
		Сметная прибыль	Тенге					**109024,40**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**25079,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**338571,49**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**125,93**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						**158006,38**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**21170,70**				
		Сметная прибыль	Тенге					**21170,70**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1693,66**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**22864,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**764760,28**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**172,65**
									208953,10			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ										
139	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**17,6**		**2275,56**	**97,35**	**40049,78**	**1713,42**	**7554,31**	**29373,47**	**74977,10**
						1748,98	**26,50**	**30782,05**	**466,32**		**5553,86**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,57	27,63	1114,00		30782,05				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,4066							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,19184		4405,00		845,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,19184		1234,00		236,73			
139.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	9,90176		15,00		148,53			
139.5	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	5,632		46,00		259,07			
139.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,176		2044,00		359,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,176		1033,00		181,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,03872		2609,00		101,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,03872		1234,00		47,78			
139.8	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,35904	16131,00				5791,67		
139.9	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,02	0,352	120,00				42,24		
139.10	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,53856	3139,00				1690,54		
139.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0585	1,0296	29,00				29,86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**40049,78**	**1713,42**	**7554,31**	**29373,47**	**74977,10**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30782,05**	**466,32**	**–**	**5553,86**	
	Материалы		Тенге					**40049,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7554,31**				
		Накладные расходы	Тенге						**31248,37**			
		Сметная прибыль	Тенге					**29373,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5553,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**74977,10**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**28,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**31248,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**74977,10**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**28,04**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ НИЖЕ 0,000:	**Тенге**						**31248,37**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**2283157,93**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**653494,03**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**60372,32**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**20053,44**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**782332,68**		
		- Накладные расходы	Тенге								**617836,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**169122,81**	

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	800		862,98	50,56	690381,04	40444,64	258220,40	368694,20	1143801,25
						489,64	11,30	391716,00	9038,56		84726,02	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	322,4	1215,00		391716,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,64							
71.3	31О5-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,8		5894,00		16503,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,8		1234,00		3455,20			
71.4	31О5-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,6		4788,00		7660,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,6		1762,00		2819,20			
71.5	32О1-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	14,72		709,00		10436,48			
71.6	33О1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,24		2609,00		5844,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,24		1234,00		2764,16			
71.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1608	132,00				212256,00		
71.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,2	105238,00				21047,60		
71.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,464	53700,00				24916,80		
72	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	800		1387,22	98,42	1109773,92	78733,92	424512,00	574636,71	1819163,48
						758,16	22,60	606528,00	18077,12		134752,85	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,624	499,2	1215,00		606528,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0166	13,28							
72.3	31О5-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	5,6		5894,00		33006,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,6		1234,00		6910,40			
72.4	31О5-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	3,2		4788,00		15321,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	3,2		1762,00		5638,40			
72.5	32О1-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	26,4		709,00		18717,60			
72.6	33О1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,48		2609,00		11688,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,48		1234,00		5528,32			
72.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	3216	132,00				424512,00		
74	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	168		330,77	12,10	55569,28	2033,35	41025,60	11950,83	72921,71
						74,47	2,86	12510,32	479,71		5401,61	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	11,66	1073,00		12510,32				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3528							
74.3	31О5-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1344		5894,00		792,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344		1234,00		165,85			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.4	31О5-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,084		4788,00		402,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,084		1762,00		148,01			
74.5	32О1-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,6888		709,00		488,36			
74.6	33О1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1344		2609,00		350,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1344		1234,00		165,85			
74.7	21 10-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м2	1,1	184,8	162,00				29937,60		
74.8	21 10-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	84	132,00				11088,00		
75	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2**	**800**		**619,57**	**99,33**	**495654,72**	**79467,68**	**248225,44**	**172144,22**	**721222,85**
						209,95	**23,94**	**167961,60**	**19151,68**		**53423,92**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	194,4	864,00		167961,60				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	15,52							
75.3	31О5-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	10,08		4405,00		44402,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	10,08		1234,00		12438,72			
75.4	31О3-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	18,88		159,00		3001,92			
75.5	31О5-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,44		5894,00		32063,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,44		1234,00		6712,96			
75.6	21О1-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	24,48	2663,00				65190,24		
75.7	21О2-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3	0,0153	12,24	14415,00				176439,60		
75.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м2	0,044	35,2	162,00				5702,40		
75.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	30,8	29,00				893,20		
76	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2**	**800**		**396,98**	**1,47**	**317583,92**	**1176,32**	**176439,60**	**129043,03**	**482357,10**
						174,96	**0,37**	**139968,00**	**296,16**		**35730,16**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2025	162	864,00		139968,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,24							
76.3	31О5-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,16		4405,00		704,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,16		1234,00		197,44			
76.4	31О5-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,08		5894,00		471,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08		1234,00		98,72			
76.5	21О2-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3	0,0153	12,24	14415,00				176439,60		
77	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка стропил** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3**	**15,61**		**94016,18**	**1363,02**	**1467592,50**	**21276,74**	**1107889,39**	**312110,90**	**1922079,67**
						21680,10	**535,78**	**338426,36**	**8363,53**		**142376,27**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	344,98	981,00		338426,36				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,78							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,3415		4788,00		11211,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,3415		1762,00		4125,72			
77.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,8684		161,00		1105,81			
77.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,4342		2609,00		8959,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,4342		1234,00		4237,80			
77.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,59318	216144,00				128212,30		
77.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	68,3718	70,00				4786,03		
77.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,4976	47187,00				117854,25		
77.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,9366	59538,00				55763,29		
77.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,9563	56827,00				736267,66		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	52,7618	227,00				11976,93		
77.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	112,392	307,00				34504,34		
77.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,030596	605466,00				18524,60		
78	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	17,42		8768,25	55,25	152742,93	962,42	137472,77	13247,25	179269,39
						821,34	23,62	14307,74	411,43		13279,21	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	13,59	1053,00		14307,74				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,2961							
78.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0871		4788,00		417,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0871		1762,00		153,47			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,20904		2609,00		545,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,20904		1234,00		257,96			
78.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01742	70347,00				1225,44		
78.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,029614	74575,00				2208,46		
78.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,116714	1148339,00				134027,24		
78.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,40066	29,00				11,62		
79	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1152,84		2766,93	96,94	3189831,06	111759,88	1002232,89	1936916,76	5536887,65
						1800,63	25,59	2075838,29	29506,02		410139,83	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1971,36	1053,00		2075838,29				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	22,48							
79.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	13,949364		5894,00		82217,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	13,949364		1234,00		17213,52			
79.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,343236		4788,00		16007,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,343236		1762,00		5890,78			
79.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,18778		2609,00		13534,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,18778		1234,00		6401,72			
79.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,057642	216144,00				12458,97		
79.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,115284	309850,00				35720,75		
79.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,225336	47187,00				293754,93		
79.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	5,7642	54438,00				313791,52		
79.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,122201	1588520,00				194118,80		
79.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,461136	330462,00				152387,92		
81	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1152,84		305,11	2,56	351741,33	2953,90	312914,51	33423,10	415977,59
						31,12	1,10	35872,92	1263,86		30813,15	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	33,43	1073,00		35872,92				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,9107							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,265153		4788,00		1269,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,265153		1762,00		467,20			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,64559		2609,00		1684,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,64559		1234,00		796,66			
81.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,046114	70347,00				3243,95		
81.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06917	74575,00				5158,38		
81.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,265153	1148339,00				304485,76		
81.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,910744	29,00				26,41		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	119,53		1851,63	13,67	221325,75	1634,32	84802,23	121948,19	370735,86
						1128,50	5,09	134889,20	608,79		27461,92	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	116,89	1154,00		134889,20				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,4064							
82.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,203201		4788,00		972,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,203201		1762,00		358,04			
82.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,370746		16,00		53,93			
82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,203201		2609,00		530,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,203201		1234,00		250,75			
82.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,298825		205,00		61,26			
82.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,944287		17,00		16,05			
82.8	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	81,256494	90,00				7313,08		
82.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	342,262202	137,00				46889,92		
82.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	77,6945	17,00				1320,81		
82.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	1,78	212,7634	90,00				19148,71		
82.12	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	19,1248	24,00				459,00		
82.13	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	17,869735	48,00				857,75		
82.14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	78,471445	9,00				706,24		
82.15	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,773096	1102,00				3055,95		
82.16	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,98825	302,00				902,45		
82.17	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	155,735637	1,00				155,74		
82.18	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,011953	174,00				2,08		
82.19	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	79,810181	50,00				3990,51		
84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	113,26608		1044,21	13,61	118273,61	1542,04	3003,82	104976,72	241110,36
						1004,08	3,33	113727,75	377,38		17860,03	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	110,09	1033,00		113727,75				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3058							
84.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,226532		5894,00		1335,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,226532		1234,00		279,54			
84.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,079286		2609,00		206,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,079286		1234,00		97,84			
84.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	13,59193	105,00				1427,15		
84.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,530643	348,00				1576,66		
86	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	161,36		836,87	11,23	135036,70	1811,35	86886,95	43128,49	192418,40
						287,17	3,35	46338,40	540,39		14253,21	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,278	44,86	1033,00		46338,40				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,4034							
86.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,177496		5894,00		1046,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,177496		1234,00		219,03			
86.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,08068		4788,00		386,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08068		1762,00		142,16			
86.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,145224		2609,00		378,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,145224		1234,00		179,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,272698	309850,00				84495,60		
86.7	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	6,13168	390,00				2391,36		
87	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**161,36**		**1422,00**	**--**	**229453,92**	**--**	**229453,92**	**--**	**247810,23**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18356,31**	
88	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**239,06**		**94,04**	**22,57**	**22481,65**	**5395,94**	**1669,45**	**15477,72**	**40996,12**
		НР - 92%; СП - 8%				**64,49**	**5,89**	**15416,26**	**1407,35**		**3036,75**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,059	14,1	1093,00		15416,26				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,03							
88.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,430308		5894,00		2536,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,430308		1234,00		531,00			
88.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,262966		4788,00		1259,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,262966		1762,00		463,35			
88.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,518234		161,00		727,44			
88.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,334684		2609,00		873,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,334684		1234,00		413,00			
88.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001195	207956,00				248,57		
88.8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,243112	1143,00				1420,88		
89	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**35,859**		**93,25**	**0,47**	**3343,72**	**16,69**	**1014,59**	**1856,45**	**5616,19**
		НР - 80%; СП - 8%				**64,49**	**0,23**	**2312,44**	**8,13**		**416,01**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,059	2,12	1093,00		2312,44				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0072							
89.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003586		2044,00		7,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003586		1033,00		3,70			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003586		2609,00		9,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003586		1234,00		4,43			
89.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0008	0,028687	90,00				2,58		
89.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,179295	700,00				125,51		
89.7	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,685373	526,00				886,51		
90	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,36**		**2927,84**	**13,61**	**56683,05**	**263,57**	**36980,57**	**17943,14**	**80596,29**
		НР - 92%; СП - 8%				**1004,08**	**3,33**	**19438,91**	**64,50**		**5970,10**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	18,82	1033,00		19438,91				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0523							
90.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,03872		5894,00		228,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03872		1234,00		47,78			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,013552		2609,00		35,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,013552		1234,00		16,72			
90.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,3232	105,00				243,94		
90.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,7744	348,00				269,49		
90.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,110352	330462,00				36467,14		
91	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**58,4**		**41,70**	**4,87**	**2435,02**	**284,64**	**118,33**	**1928,87**	**4713,00**
		НР - 90%; СП - 8%				**34,80**	**1,90**	**2032,05**	**111,15**		**349,11**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0349	2,04	997,00		2032,05				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0701							
91.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,04672		4788,00		223,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04672		1762,00		82,32			
91.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02336		2609,00		60,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02336		1234,00		28,83			
91.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,38544	307,00				118,33		
92	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	3,34		42645,00	–	142434,30	–	142434,30	–	153829,04
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ				–	–	–	–		11394,74	
95	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство слуховых окон** *НР - 90%; СП - 8%*	шт	4		17248,27	815,59	68993,08	3262,36	40608,16	23796,72	100212,98
						6280,64	329,56	25122,56	1318,24		7423,18	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	24,32	1033,00		25122,56				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88							
95.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44		4788,00		2106,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1762,00		775,28			
95.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64		12,00		7,68			
95.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		2609,00		1147,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1234,00		542,96			
95.6	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	35568,00				8536,32		
95.7	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	47426,00				11382,24		
95.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	47426,00				18970,40		
95.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	307,00				1719,20		
96	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** *СП - 8%*	м2	4,32		9699,00	–	41899,68	–	41899,68	–	45251,65
						–	–	–	–		3351,97	
97	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство жалюзи** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,064		216,00	3,65	13,82	0,23	1,38	11,09	26,91
						190,85	1,73	12,21	0,11		1,99	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,205	0,0131	931,00		12,21				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0001							
97.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00009		2609,00		0,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00009		1234,00		0,11			
97.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,00448	307,00				1,38		
98	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Рейки из хвойных неантисептированных пород** *СП - 8%*	м3	0,064		34368,00	–	2199,55	–	2199,55	–	2375,52
						–	–	–	–		175,96	
99	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	22,8		1955,95	96,94	44595,68	2210,30	6852,95	33226,70	84048,18
						1558,44	25,59	35532,43	583,55		6225,79	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	33,74	1053,00		35532,43				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,4446							
99.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,27588		5894,00		1626,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,27588		1234,00		340,44			
99.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06612		4788,00		316,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06612		1762,00		116,50			
99.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1026		2609,00		267,68			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1026		1234,00		126,61			
99.6	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002417	1588520,00				3839,14		
99.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00912	330462,00				3013,81		
101	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3**	**1,1716**		**8768,25**	**55,25**	**10272,88**	**64,73**	**9245,87**	**890,96**	**12056,95**
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	0,9138	**821,34** 1053,00	**23,62**	**962,28** 962,28	**27,67**		**893,11**	
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0199							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,005858		4788,00		28,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005858		1762,00		10,32			
101.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,014059		2609,00		36,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,014059		1234,00		17,35			
101.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001172	70347,00				82,42		
101.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001992	74575,00				148,53		
101.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00785	1148339,00				9014,14		
101.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,026947	29,00				0,78		
102	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**22,8**		**305,11**	**2,56**	**6956,47**	**58,42**	**6188,59**	**661,02**	**8226,89**
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	0,6612	**31,12** 1073,00	**1,10**	**709,47** 709,47	**25,00**		**609,40**	
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,018							
102.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,005244		4788,00		25,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,005244		1762,00		9,24			
102.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,012768		2609,00		33,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,012768		1234,00		15,76			
102.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000912	70347,00				64,16		
102.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001368	74575,00				102,02		
102.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,005244	1148339,00				6021,89		
102.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,018012	29,00				0,52		
103	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	**шт**	**4**		**827,00**	**--**	**3308,00**	**--**	**3308,00**	**--**	**3572,64**
						--	**--**	**--**	**--**		**264,64**	
104	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная** *СП - 8%*	**шт**	**4**		**486,00**	**--**	**1944,00**	**--**	**1944,00**	**--**	**2099,52**
						--	**--**	**--**	**--**		**155,52**	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ										
108	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками** *НР - 92%; СП - 8%*	**м**	**12**		**3422,46**	**57,16**	**41069,53**	**685,91**	**32711,83**	**7166,24**	**52094,63**
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,554	6,65	**639,32** 1154,00	**9,80**	**7671,79** 7671,79	**117,60**		**3858,86**	
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876							
108.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312		5894,00		183,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312		1234,00		38,50			
108.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018		4788,00		86,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018		1762,00		31,72			
108.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452		709,00		315,65			
108.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384		2609,00		100,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0384		1234,00		47,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	14892,00				911,39		
108.8	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ	м2	1,89	22,68	241,00				5465,88		
108.9	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	132,00				7191,36		
108.10	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	2248,00				1807,39		
108.11	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-	кг	0,0159	0,1908	1230,00				234,68		
108.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	390,00				374,40		
108.13	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3903,00				87,58		
108.14	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	330462,00				16258,73		
108.15	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-	т	0,00013	0,00156	243850,00				380,41		
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт										
111	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**0,18**		**93330,02**	**995,13**	**16799,40**	**179,12**	**12582,43**	**3706,03**	**22145,87**
						22432,50	**444,24**	**4037,85**	**79,96**		**1640,43**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	4,05	997,00		4037,85				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0648							
111.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0414		12,00		0,50			
111.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0594		161,00		9,56			
111.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0648		2609,00		169,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0648		1234,00		79,96			
111.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000558	216144,00				120,61		
111.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,1674	59538,00				9966,66		
111.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0216	54438,00				1175,86		
111.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0018	16830,00				30,29		
111.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,261	227,00				59,25		
111.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00135	517568,00				698,72		
111.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,54	307,00				165,78		
111.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000464	80149,00				37,22		
111.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000542	605466,00				328,04		
112	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,064**		**69702,33**	**24983,50**	**4460,95**	**1598,94**	**651,73**	**1867,91**	**6835,17**
						34535,50	**7763,28**	**2210,27**	**496,85**		**506,31**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	1,85	1195,00		2210,27				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	0,3357							
112.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976		259,00		142,39			
112.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504		24,00		1,32			
112.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768		4788,00		36,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00768		1762,00		13,53			
112.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168		4307,00		1342,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,31168		1474,00		459,42			
112.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224		8793,00		37,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004224		2106,00		8,90			
112.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856		27,00		0,50			
112.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496		156,00		3,89			
112.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216		2609,00		31,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01216		1234,00		15,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752		26,00		2,80			
112.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	70,00				0,13		
112.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,001197	4169,00				4,99		
112.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	439484,00				28,13		
112.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	60012,00				3,96		
112.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	499529,00				428,40		
112.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	307,00				0,20		
112.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	348,00				30,51		
112.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	144,00				3,78		
112.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863667,00				11,93		
112.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	219502,00				56,19		
112.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	431112,00				8,55		
112.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	598637,00				22,99		
112.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	418668,00				51,98		
113	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,064		544343,00	--	34837,95	--	34837,95	--	37624,99
						--	--	--	--		2787,04	
114	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2		3165,31	518,69	6330,61	1037,37	2798,80	2467,48	9501,94
						1247,22	123,60	2494,44	247,21		703,85	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,23	2,46	1014,00		2494,44				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928							
114.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384		5894,00		815,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,1384		1234,00		170,79			
114.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176		4788,00		84,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0176		1762,00		31,01			
114.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572		709,00		40,55			
114.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506		16,00		0,81			
114.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368		2609,00		96,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0368		1234,00		45,41			
114.8	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	19105,00				63,81		
114.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	227,00				644,68		
114.10	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	22179,00				11,44		
114.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	348,00				23,18		
114.12	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	189831,00				6,07		
114.13	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	575,00				1989,50		
114.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	80149,00				60,11		
115	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	2		33102,00	--	66204,00	--	66204,00	--	71500,32
						--	--	--	--		5296,32	
116	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	2		4209,00	--	8418,00	--	8418,00	--	9091,44
						--	--	--	--		673,44	
121	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**	м2	5,04		2155,46	128,26	10863,52	646,43	597,29	8899,25	21343,79

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%										
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	7,51	1908,69	53,23	9619,80	268,26		1581,02	
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,1855	1281,00		9619,80				
121.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,074592		4788,00		357,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,074592		1762,00		131,43			
121.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,11088		2609,00		289,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,11088		1234,00		136,83			
121.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00252	216144,00				544,68		
121.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,17136	307,00				52,61		
122	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,04**		**37596,00**	**--**	**189483,84**	**--**	**189483,84**	**--**	**204642,55**
		СП - 8%				--	--	--	--		15158,71	
		ВЕНТКАНАЛ										
128	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**149**		**77,37**	**0,57**	**11528,54**	**84,59**	**2516,77**	**7171,17**	**20195,69**
		НР - 80%; СП - 8%				**59,91**	**0,25**	**8927,19**	**36,77**		**1495,98**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,058	8,64	1033,00		8927,19				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0298							
128.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,2533		27,00		6,84			
128.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0298		2609,00		77,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0298		1234,00		36,77			
128.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0894	17672,00				1579,88		
128.6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02831	26368,00				746,48		
128.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,149	90,00				13,41		
128.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,18476	29,00				5,36		
128.9	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,341	128,00				171,65		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**9332517,94**	**359585,82**	**4758347,58**	**3949291,16**	**14344353,83**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4214584,54**	**92906,96**	--	**1062544,73**	
	Материалы		Тенге					**9093373,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4037512,60**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**4304784,38**			
		Накладные расходы	Тенге					**485499,45**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3947423,24**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1043263,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**14084060,16**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**4020,59**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						**4304784,38**			
	Материалы		Тенге					**239144,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**651,73**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**2707,12**			
		Накладные расходы	Тенге					**234683,79**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1867,91**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**19281,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**260293,67**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**2,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						**2707,12**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**14344353,83**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**4022,77**
									4307491,50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ										
		1 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2										
204	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**448,28**		**690,49**	**27,32**	**309532,10**	**12246,70**	**154135,25**	**140089,31**	**485591,12**
						319,33	**13,12**	**143150,15**	**5881,03**		**35969,71**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	159,59	897,00		143150,15				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,69							
204.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,658996		15,00		609,88			
204.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,693156		2044,00		11636,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,693156		1033,00		5881,03			
204.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,144912	16805,00				153680,25		
204.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,6898	29,00				455,00		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2										
217	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**29,5128**		**5110,79**	**1557,27**	**150833,72**	**45959,40**	**--**	**112983,31**	**284922,39**
						3553,52	**519,12**	**104874,33**	**15320,68**		**21105,36**	
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	101,52	1033,00		104874,33				
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	13,28							
217.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	7,968456		4405,00		35101,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,968456		1234,00		9833,07			
217.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	5,312304		2044,00		10858,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,312304		1033,00		5487,61			
218	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89** *СП - 8%*	**м3**	**29,5128**		**16289,00**	**--**	**480734,00**	**--**	**480734,00**	**--**	**519192,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**		**38458,72**	
								941099,82	**58206,09**	**634869,25**	**253072,62**	**1289706,23**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**248024,47**	**21201,71**	**--**	**95533,79**	
	Материалы		Тенге					**941099,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**154135,25**				
	Местные материалы		Тенге						**269226,19**			
		Накладные расходы	Тенге					**480734,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**253072,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**95533,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1289706,23**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**280,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						**269226,19**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1289706,23**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**280,09**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ВЫШЕ 0,000:	**Тенге**						**269226,19**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**15634060,06**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4462609,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**417791,92**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**114108,68**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5393216,83**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4202363,78**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1158078,52**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17917217,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5116103,03				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					478164,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134162,12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6175549,51		
		- Накладные расходы	Тенге							4820199,88	
		- Сметная прибыль	Тенге							1327201,33	
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								161 255
		Итого:	Тенге								18 078 473
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								195 248
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								2 260 046
		Итого :	Тенге								20 533 766
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								365 474
		Итого:	Тенге								20 899 241
		НДС (12%)	Тенге								2 507 909
		ИТОГО:									23 407 150
		Согласно договора понижающий коэффициент 10%									21 066 435

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
С.Агымжай_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Баспана Кызылорда"
К.Стамшаев_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылые"
К.Кадыркулов_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансакалов_____