Форма КС-3

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма-3

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строитедьная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части в г.Кызылорде"**

Справка
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№401	19.12.2019				
Доп. Соглашение		№3	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**446 229 447,55**								
в т.ч за отчетный месяц:	**13 315 887,58**	**11 889 185,34**						**1 426 702,24**	**13 315 887,58**

Итого к оплате : Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге, 58 тыин.

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Қалдыбеков Е._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
К.Кадыркулов_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Баспана Кызылорда"
К.Стамшаев_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансакалов_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стро Строительство 40-квартирного жилого дома №14 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ										
		1 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2										
206	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	448,28		2865,23	20,20	1284425,75	9054,81	1107381,60	162033,43	15621765,92
		НР - 94%; СП - 8%				374,74	9,79	167989,34	4386,64		115716,73	
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	171,24	981,00		167989,34				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,81							
206.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,56898		2044,00		3207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,56898		1033,00		1620,76			
206.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,2414		2609,00		5847,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,2414		1234,00		2765,89			
206.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	224,14	315,00				70604,10		
206.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,2414	90,00				201,73		
206.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	457,2456	2267,00				1036575,78		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2										
221	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1777,12		2865,23	20,20	5091859,31	35896,05	4390001,76	642350,42	6192946,52
		НР - 94%; СП - 8%				374,74	9,79	665961,50	17390,01		458736,78	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	678,86	981,00		665961,50				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	15,11							
221.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	6,21992		2044,00		12713,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	6,21992		1033,00		6425,18			
221.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	8,8856		2609,00		23182,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	8,8856		1234,00		10964,83			
221.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	888,56	315,00				279896,40		
221.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	8,8856	90,00				799,70		
221.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1812,6624	2267,00				4109305,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6376285,07	44950,85	5497383,37	804383,85	7855126,24
							833950,85	21776,65	--	674457,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6376285,07				
		Материалы	Тенге				5497383,37				
		Всего заработная плата	Тенге					855727,50			
		Накладные расходы	Тенге				804383,85				
		Сметная прибыль	Тенге				574453,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7755122,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,02
		Сметная заработная плата	Тенге					855727,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7755122,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869,02
		Сметная заработная плата	Тенге					855727,50			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Общестроительные работы выше 0,000:	**Тенге**								7855126,24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				833950,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44950,85			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21776,65			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5497383,37		
		- Накладные расходы	Тенге							804383,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							674457,32	

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0.000)												
		ФИТИНГИ										
68	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40**		**534,95**	**26,09**	**21398,00**	**1043,60**	**756,40**	**19689,77**	**44374,79**
		НР - 98%; СП - 8%				489,95	**12,34**	19598,00	**493,60**		**3287,02**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	16,4	1195,00		19598,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4							
68.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2609,00		1043,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1234,00		493,60			
68.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	320,00				128,00		
68.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	519,00				207,60		
68.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00				420,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**21398,00**	**1043,60**	**756,40**	19689,77	**44374,79**
								19598,00	**493,60**	--	**3287,02**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**21398,00**				
	Материалы		Тенге					**756,40**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20091,60**			
		Накладные расходы	Тенге					**19689,77**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3287,02**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**44374,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20091,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**44374,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20091,60**			
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0.000)												
		НАСОСЫ										
110	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**3**		**534,95**	**26,09**	**1604,85**	**78,27**	**56,73**	**1476,73**	**3328,11**
		НР - 98%; СП - 8%				489,95	**12,34**	1469,85	37,02		246,53	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	1,23	1195,00		1469,85				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03							
110.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03		2609,00		78,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1234,00		37,02			
110.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	320,00				9,60		
110.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	519,00				15,57		
110.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	526,00				31,56		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1604,85**	**78,27**	**56,73**	**1476,73**	**3328,11**
								1469,85	37,02	--	246,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1604,85				
	Материалы		Тенге				56,73				
	Всего заработная плата		Тенге					1506,87			
		Накладные расходы	Тенге				1476,73				
		Сметная прибыль	Тенге				246,53				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3328,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,26
		Сметная заработная плата	Тенге					1506,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3328,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,26
		Сметная заработная плата	Тенге					1506,87			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
140	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм** *НР - 98%, СП - 8%*	**1счетчик**	40		**534,95**	26,09	**21398,00**	1043,60	756,40	**19689,77**	**44374,79**
						489,95	12,34	19598,00	493,60		3287,02	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	16,4	1195,00		19598,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4							
140.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2609,00		1043,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1234,00		493,60			
140.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	320,00				128,00		
140.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	519,00				207,60		
140.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00				420,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**21398,00**	**1043,60**	**756,40**	**19689,77**	**44374,79**
								19598,00	493,60	--	3287,02	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**21398,00**				
	Материалы		**Тенге**					**756,40**				
	Всего заработная плата		Тенге						20091,60			
		Накладные расходы	Тенге					**19689,77**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3287,02**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**44374,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,80
		Сметная заработная плата	Тенге						20091,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**44374,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,80
		Сметная заработная плата	Тенге						20091,60			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
153	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт**	40		**3158,60**	26,57	**126344,00**	1062,80	2868,40	120448,27	**266535,65**
						3060,32	12,34	122412,80	493,60		19743,38	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,48	99,2	1234,00		122412,80				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4							
153.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6		12,00		19,20			
153.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2609,00		1043,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1234,00		493,60			
153.5	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	32	66,00				2112,00		
153.6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	320,00				128,00		
153.7	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	519,00				207,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.8	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00			420,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				126344,00	1062,80	2868,40	120448,27	266535,65
			Тенге				122412,80	493,60	--	19743,38	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126344,00				
	Материалы		Тенге				2868,40				
	Всего заработная плата		Тенге					122906,40			
		Накладные расходы	Тенге				120448,27				
		Сметная прибыль	Тенге				19743,38				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266535,65				99,60
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					122906,40			
		Сметная заработная плата	Тенге				266535,65				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								99,60
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					122906,40			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

183	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40**		2711,34	**84,21**	108453,67	**3368,40**	**8833,27**	**95917,58**	220720,95
		НР - 98%; СП - 8%				2406,30	**40,58**	**96252,00**	**1623,08**		**16349,70**	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	78	1234,00		96252,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,4							
183.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8		12,00		9,60			
183.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,52		2044,00		1062,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52		1033,00		537,16			
183.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,88		2609,00		2295,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,88		1234,00		1085,92			
183.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0144	216144,00				3112,47		
183.7	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	8	358,00				2864,00		
183.8	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	76,00				1216,00		
183.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,2	320,00				384,00		
183.10	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,8	519,00				415,20		
183.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,6	526,00				841,60		
187	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**40**		**2319,14**	**63,34**	**92765,68**	**2533,52**	13230,56	**76665,20**	**182985,35**
		НР - 98%; СП - 8%				**1925,04**	**30,70**	**77001,60**	**1228,20**		**13554,47**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,56	62,4	1234,00		77001,60				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08							
187.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8		12,00		9,60			
187.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,52		2044,00		1062,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52		1033,00		537,16			
187.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,56		2609,00		1461,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,56		1234,00		691,04			
187.6	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,001	0,04	13458,00				538,32		
187.7	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	8	358,00				2864,00		
187.8	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	76,00				1216,00		
187.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,52	320,00				166,40		
187.10	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,0056	1358550,00				7607,88		
187.11	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,52	519,00				269,88		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187.12	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	1,08	526,00				568,08		
190	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	40		3401,24	167,40	136049,41	6695,96	21461,45	108916,49	264563,18
		НР - 98%; СП - 8%				2697,30	81,18	107892,00	3247,28		19597,27	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	88,8	1215,00		107892,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	2,84							
190.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,8		12,00		9,60			
190.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,28		2044,00		2616,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	1,28		1033,00		1322,24			
190.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,56		2609,00		4070,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,56		1234,00		1925,04			
190.6	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	16	358,00				5728,00		
190.7	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0032	1177767,00				3768,85		
190.8	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	16	76,00				1216,00		
190.9	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,16	320,00				51,20		
190.10	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,004	1358550,00				5434,20		
190.11	2113-0815-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,2	1252,00				4006,40		
190.12	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,8	519,00				415,20		
190.13	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,6	526,00				841,60		
192	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	40		2973,90	332,71	118956,06	13308,48	9395,58	100382,81	236885,98
		НР - 98%; СП - 8%				2406,30	154,49	96252,00	6179,44		17547,11	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	78	1234,00		96252,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	5,08							
192.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,44		4788,00		2106,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,44		1762,00		775,28			
192.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,6		2044,00		3270,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6		1033,00		1652,80			
192.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	3,04		2609,00		7931,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	3,04		1234,00		3751,36			
192.6	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	191755,00				1534,04		
192.7	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,24	320,00				76,80		
192.8	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,0028	1358550,00				3803,94		
192.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	2,4	519,00				1245,60		
192.10	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	526,00				2735,20		
194	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	шт	40		901,70	0,12	36068,12	4,80	1511,32	33860,96	75523,41
		НР - 98%; СП - 8%				863,80	–	34552,00	–		5594,33	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7	28	1234,00		34552,00				
194.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,4		12,00		4,80			
194.3	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	8	66,00				528,00		
194.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,52	320,00				166,40		
194.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,52	519,00				269,88		
194.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,04	526,00				547,04		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					492292,95	25911,16	54432,19	415743,05	980678,88
								411949,60	12278,00	–	72642,88	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					492292,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				54432,19				
	Всего заработная плата		Тенге					424227,60			
		Накладные расходы	Тенге				415743,05				
		Сметная прибыль	Тенге				72642,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				980678,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345,60
		Сметная заработная плата	Тенге					424227,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				980678,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345,60
		Сметная заработная плата	Тенге					424227,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Водопровод и канализация:	**Тенге**								1439292,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575028,25				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29139,43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13795,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58870,12		
		- Накладные расходы	Тенге							677047,59	
		- Сметная прибыль	Тенге							99206,83	

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
1	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**40**		**3529,34**	**229,16**	**141173,60**	**9166,40**	**79843,20**	**55395,48**	**212294,61**
		НР - 98%; СП - 8%				**1304,10**	**109,05**	**52164,00**	**4362,00**		**15725,53**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,15	46	1134,00		52164,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4		2044,00		817,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1033,00		413,20			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	3,2		2609,00		8348,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,2		1234,00		3948,80			
1.5	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,32	320,00				102,40		
1.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	700,00				280,00		
1.7	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1	40	1316,00				52640,00		
1.8	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00				420,80		
1.9	2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40	660,00				26400,00		
3	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-4**	**шт**	**40**		**534,95**	**26,09**	**21398,00**	**1043,60**	**756,40**	**19689,77**	**44374,79**
		НР - 98%; СП - 8%				**489,95**	**12,34**	**19598,00**	**493,60**		**3287,02**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	16,4	1195,00		19598,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4							
3.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2609,00		1043,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1234,00		493,60			
3.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	320,00				128,00		
3.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	519,00				207,60		
3.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00				420,80		
5	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт**	**40**		**534,95**	**26,09**	**21398,00**	**1043,60**	**756,40**	**19689,77**	**44374,79**
		НР - 98%; СП - 8%				**489,95**	**12,34**	**19598,00**	**493,60**		**3287,02**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	16,4	1195,00		19598,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4		2609,00		1043,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4		1234,00		493,60			
5.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	320,00				128,00		
5.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	519,00				207,60		
5.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	526,00				420,80		
6	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**40**		**55803,57**	**--**	**2232142,86**	**--**	**2232142,86**	**--**	**2410714,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		178571,43	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Газоснабжение:	**Тенге**								**2759349,17**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91360,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11253,60			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5349,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2313498,86		
		- Накладные расходы	Тенге							142366,71	
		- Сметная прибыль	Тенге							200870,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12053767,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1500339,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85343,88			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40921,67			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7869752,35		
		- Накладные расходы	Тенге							1623798,15	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								**108 483,91**
		Итого:	Тенге								**12 162 251,54**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								**131 352,32**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								**670 730,00**
		Итого :	Тенге								**12 964 333,86**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**245 872,08**
		Итого:	Тенге								**13 210 205,93**
		НДС (12%)	Тенге								**1 585 224,71**
		ИТОГО:									**14 795 430,64**
		Согласно договора понижающий коэффициент 10%									**13 315 887,58**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Қалдыбеков Е._____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Баспана Қызылорда"
К.Стамшаев_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
К.Кадыркулов_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"
А.Жансақалов_____