Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«19» мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Эва-Люкс», Алматинская область, Карасайский район, с.Абая, ул.Шаянбаева, д.49*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Эйхвальд Валерия Иосифовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство центральной котельной в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области».*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Директор Даданбеков С.Ш. ,Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Капшагайжылу"акима г.Капшагай, Алматинская область* (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «Тамыр-ТС»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден начальником отдела ЖКХ, ПТиАД г. Капшагай от 01.10.2011г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная	шт	1		1	

Емкость по 75м3	шт	2		2	
Блок мазутоподготовки БМП-2,25-2,5	шт	2		2	
Комплексная трансформаторная подстанция КТПБ-2-400/10-0,4 кв	компл ект	1		1	
Кабельные линии КЛ-10 кВ	м	2200		2200	
Воздушные линии ВЛ-10 кВ	м	160		160	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: электроснабжения центральной *котельной в п.Заречный* Алматинской области выполнен на основании технических условий №25.1-1599 от 25.04.2012 АО "АЖК" г.Алматы. Котельная состоит из нескольких блоков, полной заводской готовности и допускает многократный монтаж и демонтаж, что позволяет использовать ее на различных объектах.
В котельной установлено основное оборудование .
Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции блочного типа КТП БМ2х400/10/0,4кВ
-Ввод 1 - от опоры №14/19 ВЛ-10,0кВ Ф.7/68А до РУ-10,0 КТП БМ2Х400/10/0,4кВ секция I , яч.1.
-Ввод 2 - от опоры №10/1 ВЛ-10,0кВ Ф.8/68А до РУ-10,0 КТП БМ2Х400/10,0/0,4кВ секция II, яч.7.
Замена деревянных опор №12,13,18,19(демонтаж) на железобетонные соответствующего типа,
Установка дополнительных опор между опорами №16 и №17 и опорами №18 и№19
Замена провода марки АС35/6,2 на провод АС50/8 от опоры №12 до опоры №20.
Демонтаж существующих опор №2/19,3/19 в зоне застройки .
Прокладка кабельной вставки(два кабеля АСП 3Х95-10,0) от опоры №1/19 до опоры №2/19) .
Прокладка питающих кабелей выполнена в траншее на отметке -0,7м от планировочной отметки земли согласно типового проекта ТП-А5-92. Пересечение и параллельное следование кабельных линий с другими инженерными коммуникациями выполнено согласно Гл.2.3. ПУЭ. Пересечение с водопроводом и канализацией выполнено в двустенных гофрированных полиэтиленовых трубах П.140, ввод в КТП БМ 2Х400/10/0,4кВ в асбоцементных трубах.
Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ,ПТБ,ПТЭ и СНиП РК4.04.10-2002
Заземление опор выполнено согласно ПУЭ РК 2008 п.2.5.75 .
Строительство водовода диаметром 125х7.4 мм. Сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 125х7,4 мм по ГОСТ 18599-2001 . Стальные фасонные части покрыты весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией по ГОСТ 9.602-89 . Водопроводные колодцы - круглые выполнены из сборных железобетонных элементов, по т.п.901-09-11.84. Наружная поверхность камер покрыта горячей битумной мастикой за 2 раза .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. *Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и*
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; _Мероприятия по

технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме" Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей " и ПУЭ РК 2008г.

Для предотвращения неправильных операций с оборудованием предусмотрена механическая блокировка в пределах каждой камеры КСО-3М выполняется заводом-изготовителем.

Предусмотрен комплект основных защитных средств по технике безопасности и противопожарной технике.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *06 август 2015 г.*;

месяц, год

окончание работ *19 мая 2016 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *9 месяц*;

фактически, месяц: *9 месяц*;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство центральной котельной в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области».*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Эва – Люкс»

Директор Эйхвальд В.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

19 мая 2016 г М.П.

«ЭВА Люкс» БИН 021240000508 Товарищество с ограниченной ответственностью