Форма 2-В

Генподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью компания"АСП", г.Павлодар, ул.Кирова,153

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик — ТОО "Павлодар Рем Комплекс", г. Павлодар, ул. К. Сураганова, 19/1, офис 205

(организация, адрес, телефон)

Стройка — КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Суворова,66

(наименование, адрес)

Объект — Капитальный ремонт Поликлиника по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66

(наименование)

Договор субподрядных работ № 3 от 19.05.2020 г.

Акт № 1 от 14 августа 2020 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 1-й этаж							
1	**12-120104-0504**	**Стены,откосы,ригели,короба. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**108,2**	**305,88**	**33096**	**59,1**
								10988
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	27,8074	668,59	18591,74957	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**18591,74957**	
2	**12-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**1010,88**	**1339,61**	**1354185**	**59,1**
								377526
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	746,02944	837,44	624755	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	19,20672	730,83	14037	

		Итого по заработной плате					**638792**	
3	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**71,89**	**2482,35**	**178456**	**59,1**
								———
								50217
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	93,91	887,96	83388	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	2,16	730,83	1582	
		Итого по заработной плате					**84970**	
4	**11-150403-0310**	**Стены,откосы,ригели,короба . Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**831**	**651,6**	**541480**	**54,8**
								———
								164930
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,3565	386,0080	778,28	300422	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,6767	806,25	546	
		Итого по заработной плате					**300968**	
5	**11-150108-1401**	**Демонтаж потолков подвесных типа Амстронг**	м2		**0**	**1445,66**	**0**	**54,8**
								———
								29375
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,943	62,9170	806,01	50712	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	3,5630	811,69	2892	
		Итого по заработной плате					**53604**	
6	**11-150108-1401**	**. Устройство потолков подвесных типа Амстронг**	м2		**0**	**5661,59**	**0**	**54,8**
								———
								0
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1,17875	0,0000	806,01	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	0,0000	811,69	0	
		Итого по заработной плате					**0**	
7	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**325**	**169,96**	**55237**	**59,1**
								———
								18338
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	46,41	668,59	31029	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**31029**	
8	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**574,4**	**937,91**	**538736**	**59,1**
								———

								176917
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	401,333	730,83	293306	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	8,271	730,83	6045	
		Итого по заработной плате					**299351**	
11	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**524**	**4650,48**	**2436852**	**60,9**
								———
								295446
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	608,153	759,18	461698	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	28,673	817,32	23435	
		Итого по заработной плате					**485133**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**5138040,61**	
	Раздел 2 2-й этаж							
19	**11-150403-0310**	**Стены,откосы,ригели,короба . Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**252,85**	**651,6**	**164757**	**54,8**
								———
								120769
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,3565	282,651	778,28	**219982**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,495	806,25	**399**	
		Итого по заработной плате					**220381**	
20	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**247**	**169,96**	**41980**	**59,1**
								———
								28233
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	71,451	668,59	**47771**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**47771**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	3,102232	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
25	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		**247**	**2280,38**	**563254**	**60,9**
								———
								31096
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	65,332	768,42	**50202**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	1,02	840,95	**859**	
		Итого по заработной плате					**51061**	
26	**12-070101-0301**	**Разборка метал.порогов стыковочных**	м		**-37,7**	**44,87**	**-1692**	**59,1**
								———
								-562

	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	-1,42129	668,59	**-950**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1706**	
27	**11-110101-3901**	**Устройство метал.порогов стыковочных**	м плинтусов		**-37,7**	**1358,95**	**-51232**	**60,9**
								-1495
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,087975	-3,3166575	730,83	**-2424**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	-0,0377	825,11	**-31**	
		Итого по заработной плате					**-2455**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**717067,03**	
	Раздел 3 3-й этаж							
33	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**221**	**169,96**	**37561**	**59,1**
								12470
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	31,5588	668,59	21100	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**21100**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	3,130814	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
34	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**-15,8**	**937,91**	**-14819**	**59,1**
								-4866
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	-11,039	730,83	-8068	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	-0,228	730,83	-166	
		Итого по заработной плате					**-8234**	
35	**12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		**-268,68**	**1997,46**	**-536678**	**59,1**
								-156290
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	-298,772	730,83	-218352	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	-56,4228	817,03	-46099	
		Итого по заработной плате					**-264451**	
								-7896
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,029	-16,253	759,18	-12339	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	-0,766	817,32	-626	
		Итого по заработной плате					**-12965**	
38	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		**221**	**2280,38**	**503964**	**60,9**
								———
								27823
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	58,455	768,42	44918	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004138	0,914	840,95	769	
		Итого по заработной плате					**45687**	
43	**12-070101-0301**	**Разборка метал.порогов стыковочных**	м		**-31**	**44,87**	**-1391**	**59,1**
								———
								-462
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	-1,1687	668,59	-781	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**-781**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,0671	–	–	
		Итого по материалам					**–**	
44	**11-110101-3901**	**Устройство метал.порогов стыковочных**	м плинтусов		**-31**	**1358,95**	**-42127**	**60,9**
								———
								2419
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,087975	5,367	730,83	3922	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,061	825,11	50	
		Итого по заработной плате					**3972**	
	Раздел 4 4-й этаж							
51	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**220**	**169,96**	**37391**	**59,1**
								———
								25021
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	63,323	668,59	42337	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
55	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**361,1**	**4650,48**	**1679288**	**60,9**
								———
								180457
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	371,456348	759,18	282002	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	17,51335	817,32	14314	
		Итого по заработной плате					**296316**	

56	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		**220**	**2280,38**	**501684**	**60,9**
								———
								27696
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	58,19	768,42	44714	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00413	0,9086	840,95	764	
		Итого по заработной плате					**45478**	
57	**12-070101-0301**	**Разборка метал.порогов стыковочных**	м		**3,439**	**44,87**	**154**	**59,1**
								———
								51
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	0,1296503	668,59	87	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**87**	
58	**11-110101-3901**	**Устройство метал.порогов стыковочных**	м плинтусов		**30**	**1358,95**	**40769**	**60,9**
								———
								1190
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,08798	2,6394	730,83	1929	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03	825,11	25	
		Итого по заработной плате					**1954**	
59	**12-120103-0211**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	м2		**0,924**	**992,43**	**917**	**59,1**
								———
								281
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,741	0,684684	693,24	475	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0000924	824,68	0	
		Итого по заработной плате					**475**	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**2260202,94**	
	Раздел 5 Лестничных клеток /в осях 4-5 и Г-Д							
60	**12-120104-0504**	**Стены,откосы,ригели,короба. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**68**	**305,88**	**20800**	**59,1**
								———
								6905
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	17,476	668,59	11684	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**11684**	

61	**12-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**322,1**	**1339,61**	**431488**	**59,1**
								———
								120292
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	237,7098	837,44	199068	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	6,1199	730,83	4473	
		Итого по заработной плате					**203540**	
62	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**36,7**	**2482,35**	**91102**	**59,1**
								———
								2563581
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	47,94121	887,96	42570	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	1,10467	730,83	807	
		Итого по заработной плате					**43377**	
63	**11-150403-0310**	**Стены,откосы,ригели,короба . Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**240**	**651,6**	**156384**	**54,8**
								———
								36557
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,3565	85,56	778,28	66590	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,15	806,25	121	
		Итого по заработной плате					**66711**	
64	**12-120104-0501**	**Потолки и марши . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		**86**	**211,85**	**18219**	**59,1**
								———
								6049
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	15,308	668,59	10235	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**10235**	
65	**12-110101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью**	м2		**86**	**1674,55**	**144011**	**59,1**
								———
								40715
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	77,1936	875,02	67546	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	1,8404	730,83	1345	

		Итого по заработной плате					**68891**	
66	**11-150405-0102**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		**86**	**329,56**	**28342**	**54,8**
								———
								10263
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,1771	24,19186	768,42	18590	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,17075	815,68	139	
		Итого по заработной плате					**18729**	
67	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**209,76**	**169,96**	**35651**	**59,1**
								———
								11836
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	29,953728	668,59	20027	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**20027**	
68	**12-070101-0207**	**Полы ,ступени и подступенки из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**120**	**937,91**	**112549**	**59,1**
								———
								36960
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	83,844	730,83	61276	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,728	730,83	1263	
		Итого по заработной плате					**62539**	
71	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**120**	**4650,48**	**558058**	**60,9**
								———
								59969
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	123,442	759,18	93714	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	5,820	817,32	4757	
		Итого по заработной плате					**98471**	
72	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		**100**	**2280,38**	**228038**	**60,9**
								———
								12589
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	26,45	768,42	20325	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00413	0,413	840,95	347	
		Итого по заработной плате					**20672**	
73	**12-120103-0211**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	м2		**4,8884**	**992,43**	**4851**	**59,1**

								———
								1484
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,741	3,6223044	693,24	2511	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00048884	825,01	0	
		Итого по заработной плате					**2511**	
74	**12-120103-0213**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	м2		**6**	**977,84**	**5867**	**59,1**
								———
								1686
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,634	3,804	749,83	2852	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006	825,17	0	
		Итого по заработной плате					**2853**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**1835361,07**	
	Раздел 6 Прочие работы							
75	**11-080701-0201**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	м2 горизонтальной проекции		**43,9**	**1156,4**	**50766**	**50,8**
								———
								11619
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,702	30,8178	740,07	22807	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,07902	825,11	65	
		Итого по заработной плате					**22873**	
76	**41-010101-1010**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**263,9523**	**762,4**	**201237**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6					**10252003**	
		Итого по смете на подряд, тенге					**20612385**	
		Раздел Добавляемые работы						
		1-й этаж						
1	**11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**574,4**	**1437,66**	**825792**	**50,8**
								———
								94886
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4393	252,3339	730,83	184413	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,8720	825,11	2370	
		Итого по заработной плате					**186783**	
2	**11-110101-0601**	**Бетон-контакт на ГКЖ-10. Устройство**	м2		**574,4**	**2274,82**	**1306657**	**54,2**
								———
								289045
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,7981	458,42864	950,2	435599	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20613	118,401072	825,11	97694	
		Итого по заработной плате					**533293**	
3	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		**251,77**	**592,51**	**149176**	**54,2**
								———
								27856
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	66,8827005	768,42	51394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,3474426		0	
		Итого по заработной плате					**51394**	
4	**11-130701-1001**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10 стен**	м2		**899**	**1919,12**	**1725289**	**54,2**
								———
								320560
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,88895	799,16605	740,07	591439	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40388	363,08812		0	
		Итого по заработной плате					**591439**	
5	**11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва		**37,5**	**128,91**	**4834**	**54,2**
								———
								1173
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0728	2,73	778,28	2125	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,046875		0	
		Итого по заработной плате					**2164**	
6	**11-130301-0110**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка перед маслянной покраской**	м2		**831**	**299,59**	**248959**	**54,2**
								———
								14463
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,03347	27,81357	950,2	26428	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,31578		0	
		Итого по заработной плате					**26685**	

		2-й этаж						
7	**11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**456,7**	**1437,66**	**656579**	**50,8**
								———
								75591
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4393	200,62831	730,83	146625	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,2835	825,11	1884	
		Итого по заработной плате					**148509**	
8	**11-110101-0601**	**Бетон-контакт на ГКЖ-10. Устройство**	м2		**456,7**	**2274,82**	**1038910**	**54,2**
								———
								229817
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,7981	364,49227	950,2	346341	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20613	94,139571	825,11	77676	
		Итого по заработной плате					**424016**	
9	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		**190**	**592,51**	**112577**	**54,2**
								———
								28009
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	50,4735	768,42	51394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,2622		283	
		Итого по заработной плате					**51677**	
10	**12-120102-0701**	**Стены . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**792,85**	**193,08**	**153083**	**54,2**
								———
								17143
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	30,92115	740,07	31540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,079285		90	
		Итого по заработной плате					**31630**	
11	**11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва		**28,9**	**128,91**	**3725**	**54,2**
								———
								1173
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0728	2,10392	778,28	2125	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,036125		39	
		Итого по заработной плате					**2164**	

12	**11-130301-0110**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка перед маслянной покраской**	м2		**602,85**	**299,59**	**180608**	**54,2**
								———
								14463
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,03347	20,1773895	950,2	26428	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,229083		257	
		Итого по заработной плате					**26685**	
21	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**21,6**	**937,91**	**20259**	**59,1**
								———
								6653
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	15,09192	730,83	11030	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,31104	730,83	227	
		Итого по заработной плате					**11257**	
24	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**21,6**	**4650,48**	**100450**	**60,9**
								———
								217437
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	447,57867	759,18	**339793**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	21,10235	817,32	**17247**	
		Итого по заработной плате					**357040**	
		3-й этаж						
13	**11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**432**	**1437,66**	**621069**	**50,8**
								———
								71503
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4393	189,7776	730,83	138695	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,16	825,11	1782	
		Итого по заработной плате					**140477**	
14	**11-110101-0601**	**Бетон-контакт на ГКЖ-10. Устройство**	м2		**432**	**2274,82**	**982722**	**54,2**
								———
								217387
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,7981	344,7792	950,2	327609	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20613	89,04816	825,11	73475	
		Итого по заработной плате					**401084**	

15	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		**185**	**592,51**	**109614**	**54,2**
								———
								28009
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	49,14525	768,42	51394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,2553		283	
		Итого по заработной плате					**51677**	
16	**12-120102-0701**	**Стены . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**776,36**	**193,08**	**149900**	**54,2**
								———
								17143
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	30,27804	740,07	31540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,077636		90	
		Итого по заработной плате					**31630**	
17	**11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва		**28**	**128,91**	**3609**	**54,2**
								———
								1173
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0728	2,0384	778,28	2125	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,035		39	
		Итого по заработной плате					**2164**	
18	**11-130301-0110**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка перед маслянной покраской**	м2		**591,36**	**299,59**	**177166**	**54,2**
								———
								14463
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,03347	19,7928192	950,2	26428	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,2247168		257	
		Итого по заработной плате					**26685**	
19	**11-110101-3504**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия		**65**	**1954,77**	**127060**	**60,9**
								———
								15069
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,49565	32,21725	740,07	23843	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017625	1,145625	786,33	901	
		Итого по заработной плате					**24744**	
20	**11-110101-3604**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия		**249**	**2067,34**	**514768**	**54,2**

								———
								23679
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,322	80,178	712,34	42205	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01025	2,55225		1483	
		Итого по заработной плате					**43688**	
		4-й этаж						
21	**11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**400,06**	**1437,66**	**575150**	**50,8**
								———
								66216
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4393	175,746358	730,83	128441	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,0003	825,11	1650	
		Итого по заработной плате					**130091**	
22	**11-110101-0601**	**Бетон-контакт на ГКЖ-10. Устройство**	м2		**400,06**	**2274,82**	**910064**	**54,2**
								———
								201315
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,7981	319,287886	950,2	303387	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20613	82,4643678	825,11	68042	
		Итого по заработной плате					**371430**	
26	**12-120102-0701**	**Стены . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**856,05**	**193,08**	**165286**	**54,2**
								———
								17143
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	33,38595	740,07	31540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,085605		90	
		Итого по заработной плате					**31630**	
23	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		**856,05**	**807,67**	**691406**	**54,2**
								———
								28009
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	227,4096825	768,42	51394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	1,181349		283	
		Итого по заработной плате					**51677**	

52	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**14,46**	**937,91**	**13562**	**59,1**
								———
								4454
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	10,103202	730,83	7384	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,208224	730,83	152	
		Итого по заработной плате					**7536**	
55	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**14,46**	**4650,48**	**67246**	**60,9**
								———
								7226
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	14,8747128	759,18	11293	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	0,70131	817,32	573	
		Итого по заработной плате					**11866**	
	Лестничных клеток /в осях 4-5 и Г-Д							
24	**11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**120**	**1437,66**	**172519**	**50,8**
								———
								19862
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4393	52,716	730,83	38526	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,6	825,11	495	
		Итого по заработной плате					**39022**	
25	**11-110101-0601**	**Бетон-контакт на ГКЖ-10. Устройство**	м2		**120**	**2274,82**	**272978**	**54,2**
								———
								60385
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,7981	95,772	950,2	91003	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20613	24,7356	825,11	20410	
		Итого по заработной плате					**111412**	
26	**12-120102-0701**	**Стены . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2		**380**	**193,08**	**73370**	**54,2**
								———
								17143
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,039	14,82	740,07	31540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,038		90	
		Итого по заработной плате					**31630**	

27	11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		**70**	**592,51**	**41476**	**54,2**
								———
								28009
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	18,5955	768,42	51394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,0966		283	
		Итого по заработной плате					**51677**	
18	11-130301-0110	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка перед маслянной покраской**	м2		**270,00**	**299,59**	**80889**	**54,2**
								———
								14463
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,03347	9,0369	950,2	26428	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,1026		257	
		Итого по заработной плате					**26685**	
4	11-130701-1001	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10 стен**	м2		**207,654**	**1919,12**	**398513**	**54,2**
								———
								74044
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,88895	184,5940873	740,07	136613	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40388	83,8673266		0	
		Итого по заработной плате					**136613**	
		итого по разделу добовляемые работы					**11881912,85**	
		Итого по смете на подряд, тенге					**32494297,86**	
		Итого с учетом понижающего к=	**0,97703057434**				**31747922,50**	
		НДС 12%					**3809750,70**	
		Итого					**35621086,44**	

Принял
Генподрядчик

Директор ТОО компания "АСП"

Агыбаев А.З.

Сдал
Субподрядчик
Директор ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

/Киев М.М