Форма № 2

Заказчик: ГКП "Коммунальщик"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование объекта:
Реконструкция объектов
и систем водоснабжения в селе
Бирлик Мугалжарского района
Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за август 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений			
		Раздел 1 Водовод			
		1.2 Трубопроводы			
15	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 125 мм	0,338	84422,5	28 535
		км трубопровода		———	
				46575	
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	48	367,41	17636
		шт		———	
33	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	367,41	4409
		шт		———	
37	Е6-1-13	Устройство бетонных опор под трубопроводы, В10	0,2	9811,5	1962
		м3		———	
39	Е13-44-7	Зачистка металлических поверхностей труб и фасонных частей	41	69,86	2864
		м2		———	
40	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	22,68	930
		м2		———	
41	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за два разаК=2,000;	82	17,55	1439
		м2		———	
42	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,035	851187,54	29792
		км трубопровода		———	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**87 567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**134 312**
		Локальная смета № 2-2-1			
		Разводящие сети поселка			
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	416	12,31	5117
		м3 грунта		———	
				–	
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	416	10,35	4302
		м3 грунта		———	
				–	
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	416	12,31	5117
		м3 грунта		———	
				–	
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	416	10,35	4302
		м3 грунта		———	
				–	
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	693	17,51	12132
		м3 уплотненного грунта		———	
				–	
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	2771	1,53	4240
		м2 спланированной площади		———	
				–	
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6642	29,07	193083
		м3 грунта		———	
				1,47	
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7	40,16	271
		м3 грунта		———	
				1,63	
9	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	199	302,12	60201
		м3 грунта		———	
				302,12	
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	12	19,7	239
		т		———	
				–	
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	7	4,68	32
		м3 грунта		———	

				0,55	
12	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5314	8,1	43040
		м3 грунта		—	
				–	
13	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1329	154,22	204912
		м3 грунта		—	
				154,22	
14	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5314	25,23	134062
		м3 уплотненного грунта		—	
				19,58	
	1.2 Трубопроводы				
15	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,8	84422,5	67 538
		км трубопровода		—	
17	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 125 мм	0,1	84422,5	8 442
		км трубопровода		—	
19	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,2	60907,51	12 182
		км трубопровода		—	
21	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,4	56535,37	22 614
		км трубопровода		—	
101	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м, Н до 3,5м -10шт.	72,89	4220,37	307 623
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
101	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м, Н до 3,5м -10шт.	19,7	23915,4	471 133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
102	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2.0м Н до 3,5м -20шт. (с двумя горловинами для пожарных гидрантов)	20,32	30026,97	610 148
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	
104	99-1-1(пл)ТОО "Тену	Люк полимерный д- 750мм,Тип Л	50	2095,09	104 755
		шт			
108	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	21569,32	431386
		шт		—	
109	8-9-12	Пожарная подставка двойная фланцевая, Dy 100 мм	20	384	7680
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 043 501**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 844 117**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1			
		Наземная насосная станция на скважине с насосами KSP по г/п № 1			
		Раздел 4 Проемы			
	Раздел 4 Проемы				
24	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	753
		м2 проемов		—	
25	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.1х9 огрунтованные и окрашенные	1	12100	12100
		шт			
26	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	1960
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**14 813**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**16 152**
		Раздел 5 Кровля и покрытие			
27	E7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2	2	1457,19	2914
		шт сборных конструкций		—	—
				344,25	689
28	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	6	2950	17700
		м2			
29	E7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2128,36	2128
		шт сборных конструкций		—	—
				256,5	257
30	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные	0,77	20700	15939
		м3			
31	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером отверстия до 250 мм	1	951,46	951
		отверстие		—	—
				312,66	313
32	E69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером отверстия до 750 мм ktpp1=3; ktpm1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	1	2854,39	2854
		отверстие		—	—
				937,98	938
33	E7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	1	674,98	675
		шт сборных конструкций		—	—
				315	315
34	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3	1	2050	2050
		шт			
35	30-18-40	Кольцо опорное, марка КО-6	1	876	876
		шт			
36	E23-24-1	Установка люка	1	291,07	291

		шт			
				209,25	209
37	99-1-1(пл)ТОО "Тену	Люк полимерный д- 750мм,Тип Л	1	2095,09	2095
		шт			
38	Е10-55-1	Установка деревянной крышки люка КД	0,32	1292,59	414
		м2			
				32,85	11
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянной крышки	0,32	131,98	42
		м2 покрытий по фермам			
				6,48	2
40	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	10,26	189,45	1944
		м2 утепляемого покрытия			
				70,88	727
41	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости, марка 200	1,057	12903	13638
		м3			
42	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,26	1572,49	16134
		м2 стяжки			
				34,65	356
43	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 30мм) ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	10,26	29,4	302
		м2 стяжки			
				0,55	6
44	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	11,3	1107,32	12513
		м2 кровли			
				45,45	514
45	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	3197,59	3198
		узел			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**96 658**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**111 312**
		Раздел 6 Полы			
	6.1 Бетонные				
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,1	107,54	871
		м2 площади уплотнения			
				10,51	85
47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.100мм	0,81	8610,38	6974
		м3 подстилающего слоя			
				567	459
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,1	233,01	1887
		м2 стяжки			
				52,2	423
49	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-8,1	33,23	-269
		м2 стяжки			
				0,63	-5
50	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,1	935,49	7577
		м2 покрытия			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**17 040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 223**
		Раздел 7 Отделочные работы			
51	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32,1	243,48	7816
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				117	3756
52	Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	8,1	248,16	2010
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				122,4	991
53	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	40,2	23,54	946
		м2 окрашиваемой поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**10 772**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**17 442**
		Локальная смета № 6-1-3			
		Технологическое оборудование и трубопроводы			
2	80-1-1(пл)ТОО "Ульб	Насос скважинный Q=10м3, H=60м, KSP-6-S151-A-8-2,2	1	94562,23	94562
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**94 562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**104 231**
		Локальная смета № 6-1-5			
		Электроосвещение и электросиловое оборудование (Наземная насосная)			

1	Ц8-102-1	Станция управления и регулирования	1	3089	3089
		шкаф		—	—
				2273	2273
2	75-6-2	Станция управления и защиты СУЗ - 10	1	30400	30400
		шт			
3	Ц8-572-3	Ящик управления шкафного исполнения, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	1299
		шт		—	—
				317	317
4	75-6-25	Ящики управления Я 5125-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера	1	48900	48900
		шт			
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	501
		шт		—	—
				227	227
6	80-1-1(пл)ТОО "Дина	Выключатель автоматический ВА 51-3400,3ф,6А	1	1132,74	1133
		шт			
7	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1061
		шт		—	—
				477	954
8	18-3-1(об)	Датчик температуры, ДТКБ-53	2	2512	5024
		шт			
9	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью	2	275,2	550
		шт		—	—
				84,4	169
10	17-1-21	Светильник подвесной, тип НСП11х200-334-У3	2	716	1432
		шт			
11	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	1	39	39
		шт			
12	17-6-19	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-225-150	1	52	52
		шт			
13	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	229
		шт		—	—
				205	205
14	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
15	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	270
		шт		—	—
				115	230
16	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотиый брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	430
		шт			
17	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	6	133,4	800
		шт		—	—
				115	690
18	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	5	105	525
		шт			
19	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90	90
		шт			
20	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	34,2	1368
		м		—	—
				23,2	928
21	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	4	579	2316
		10м			
22	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	2	39	78
		м		—	—
				25,9	52
23	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=32 мм	0,2	1440	288
		10м			
24	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	42	8,5	357
		м		—	—
				7,3	307
25	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	44	5,4	238
		м		—	—
				3,7	163
26	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям, сечение до 4 мм2	148	60,5	8954
		м		—	—
				55,1	8155
27	16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,088	2599	229

		км			
28	99-1-1(пл)ТОО "Дина	Провод установочный водопогружной,сеч. 4 мм2, ВПП	60	45,74	2744
		м			
29	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	1	92,4	92
		шт		—	—
				90	90
30	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,001	26100	26
		1000шт			
31	73-1-258(об)	Фонарь переносной (аккумуляторный)	1	1540	1540
		шт			
32	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	2	114,4	229
		м		—	—
				48,8	98
33	99-1-1(пл)ТОО "Дина	Металлорукав гибкий Ду=25мм	2	90,44	181
		м			
34	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	2	186,9	374
		ввод		—	—
				90	180
35	18-2-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из иержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 929 мм, тип К1082 У3	2	418	836
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**120 394**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**137 793**
		Локальная смета № 6-2-1			
		Общестроительные работы (Подземная насосная)			
18	30-18-40	Кольцо опорное, марка КО6	2	876	1752
		шт			
21	Е23-24-1	Установка люков	1	291,07	291
		шт		—	
22	99-1-1(пл)ТОО "Тену	Люк полимерный д- 750мм,Тип Л	1	2095,09	2095
		шт			
23	Е10-55-1	Установка деревянной крышки люка	0,38	1292,59	491
		м2		—	
24	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянной крышки	0,38	131,98	50
		м2 покрытий по фермам		—	
25	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,0436	151200	6592
		т			
26	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	388013,67	776
		км трубопровода		—	
27	Е6-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15	0,5	12442,83	6221
		м3		—	
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружной поверхности камеры битумом в 2 слоя	20,7	245,44	5081
		м2 поверхности		—	
29	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (стойки рамы)	0,23	9586,34	2205
		м3		—	
30	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (над рамой)	2	555,58	1111
		м2 кровли		—	
31	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007	93997,62	658
		т		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**27 323**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**32 615**
		Локальная смета № 6-2-5			
		Электросиловое оборудование			
1	Ц8-102-1	Станция управления и регулирования	1	3089	3089
		шкаф		—	—
				2273	2273
2	75-6-2	Станция управления и защиты СУЗ - 10	1	30400	30400
		шт			
3	Ц11-350-2	Монтаж датчика - реле давления	1	266,57	267
		шт		—	—
				220,5	221
4	80-1-1(пл)НПФ "Раск	Датчик - реле давления,предел измерений 0.065-0.4МПа, ДЕМ -102 РАСКО-011	1	4560,03	4560
		шт			
5	Ц8-407-12	Трубы стальные в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	6	101,3	608
		м		—	—
				59	354
6	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	6	216	1296
		м			
7	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	15	114,4	1716
		м		—	—
				48,8	732
8	99-1-1(пл)ТОО "Дина	Металлорукав гибкий Ду=20мм	15	70,88	1063

		м			
9	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	7,5	8,5	64
		м			
				7,3	55
10	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	7,5	5,4	41
		м			
				3,7	28
11	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	13,5	10,6	143
		м			
				8,8	119
12	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	27	5,4	146
		м			
				3,7	100
13	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям, сечение до 4 мм2	96	60,5	5808
		м			
				55,1	5290
14	16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,036	2599	94
		км			
15	99-1-1(пл)ТОО "Дина	Провод установочный водопогружной,сеч. 4 мм2, ВПП	60	45,74	2744
		м			
16	73-1-258(об)	Фонарь переносной (аккумуляторный)	1	1540	1540
		шт			
	1.1 Заземление				
17	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	61,9	805
		м			
				23	
18	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,017	46400	789
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**55 173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**65 999**
		Локальная смета № 6-3-1			
		Хлораторная			
19	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,8	1021,83	5927
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			
				189	
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	9	104,78	943
		шт сборных конструкций			
				23,85	
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,35	25800	9030
		м3			
22	Е7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 в зданиях высотой до 25 м	6	220,57	1323
		шт сборных конструкций			
				92,48	
23	30-17-5	Плиты сборные железобетонные плоские площадью до 9 м2	9	–	–
		м2			
24	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0044	52657,31	232
		т			
				47475	
25	4-1-24	Анкер АН-1- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0044	52400	231
		т			
26	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	12,3	72,27	889
		м2 изолируемой поверхности			
				14,92	
27	Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	12,3	46,06	567
		м2 изолируемой поверхности			
				6,64	
28	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	12,3	189,45	2330
		м2 утепляемого покрытия			
				70,88	
29	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости, марка 200	1,26	12903	16258
		м3			
30	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,3	174,06	2141
		м2 стяжки			
				34,65	
31	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщ.20мм) ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	12,3	27,36	337
		м2 стяжки			
				0,55	

32	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	12,3	24,75	304
		м2 кровли		———	
				7,2	
33	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	12,3	1107,32	13620
		м2 кровли		———	
				45,45	
34	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,7	544,76	3650
		м2 покрытия		———	
				153,23	
35	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	10	593,19	5932
		м примыканий		———	
				39,15	
36	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	36,7	24,13	886
		м2 фасадов (без вычета проемов)		———	
				7,7	
37	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	951
		отверстие		———	
				312,66	
38	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,5	107,54	807
		м2 площади уплотнения		———	
				10,51	
39	Е11-16-1	Устройство подстилающего слоя из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм	7,5	1252,71	9395
		м2 покрытия		———	
				222,3	
40	Е11-16-3	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона (до толщ.100мм) ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	7,5	1749,98	13125
		м2 покрытия		———	
				288,9	
41	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулоннымн материалами на битумной мастике	7,5	340,45	2553
		м2 изолируемой поверхности		———	
				85,95	
42	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляцни рулонными материалами на битумной мастике	7,5	232,19	1741
		м2 изолируемой поверхности		———	
				50,85	
43	Е11-16-1	Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм	7,5	1252,71	9395
		м2 покрытия		———	
				222,3	
44	Е11-16-3	Исключать на каждые 10 мм изменення толщины покрытия из кислотоупорного бетона (до толщ. 25мм)К=-1,000;	-7,5	291,67	-2188
		м2 покрытия		———	
				48,15	
45	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,81	398,48	1518
		м2 проемов		———	
				151,65	
46	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.1х1, ДСУ19х9 огрунтованные и окрашенные	2	12100	24200
		шт			
47	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
		комплект			
48	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,44	472,81	681
		м2 проемов		———	
				217,73	
49	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкцни со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,44	5206	7497
		м2			
50	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	1,44	210,48	303
		м2 проемов		———	
				94,05	
51	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,3	2860	3718
		м			
52	Е15-64-2	Сплошное выравниванне бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	7,5	123,29	925
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	
				71,33	
53	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	40,4	303,09	12245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	
				135,68	

54	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,1	1030,56	16592
		м2 поверхности облицовки		—	
				333	
55	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,3	306,5	7448
		м2 окрашиваемой поверхности		—	
				65,03	
56	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,5	394,71	2960
		м2 окрашиваемой поверхности		—	
				81,23	
57	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,027	13711,46	370
		т конструкций		—	
				5040	
58	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,027	151200	4082
		т			
59	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,84	21,8	18
		м2		—	
				5,81	
60	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,84	20,35	17
		м2		—	
				4,16	
61	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку и входную площадку	17	107,54	1828
		м2 площади уплотнения		—	
				10,51	
62	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм	1,46	8610,38	12571
		м3 подстилающего слоя		—	
				567	
63	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки толщ.150мм	0,36	8906,18	3206
		м3 подстилающего слоя		—	
				567	
64	Е6-36-4	Железнение поверхности площадки	2,4	55,56	133
		м2 поверхности		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**204 611**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**247 898**
		Локальная смета № 6-4-1			
		Реконструкция резервуаров емк. 150м3 (2шт.)			
	Раздел 1 Земляные работы				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	1044	29,07	30349
		м3 грунта		—	
				1,47	
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	261	302,12	78853
		м3 грунта		—	
				302,12	
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1305	13,99	18257
		м3 грунта		—	
				–	
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) - до 40мК=3,000;	3915	11,75	46001
		м3 грунта		—	
				–	
5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва)	1305	13,99	18257
		м3 грунта		—	
				–	
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) - до 40мК=3,000;	3915	11,75	46001
		м3 грунта		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**237 718**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**399 511**
	Раздел 2 Демонтажные работы				
13	Е7-3-6 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	603,79	2415
		шт сборных конструкций		—	—
				271,8	1087
14	Е7-31-2 (ДМ)	Демонтаж камер лаза с вентиляцией и камеры приборов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,9	1400,73	5463
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—
				402,84	1571
15	Т4-154-6 (ДМ)	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – демонтаж металлоконструкций ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	2	34129,5	68259

		резервуар			
				1747,2	3494
16	Т4-154-7 (ДМ)	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – демонтаж технологических трубопроводов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	2683,2	5366
		резервуар			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**81 503**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**108 608**
		Локальная смета № 6-5-1			
		Раздел 2 Стены,перегородки, перекрытия			
22	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,252	9888,96	12381
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**12 381**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**16 255**
	Раздел 3 Кровля				
23	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	100,54	212,31	21346
		м2 изолируемой поверхности			
				31,05	3122
24	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100,54	201,26	20235
		м2 утепляемого покрытия			
				81,51	8195
25	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200К=1,030;	10,3515	12903	133565
		м3			
26	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	100,54	183,25	18424
		м2 стяжки			
				39,85	4007
27	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщ.20мм) ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	100,54	27,62	2777
		м2 стяжки			
				0,63	63
28	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	100,54	1116,43	112246
		м2 кровли			
				52,27	5255
29	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	29,6	568,05	16814
		м2 покрытия			
				176,21	5216
30	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	44,96	761,48	34236
		м примыканий			
				80,48	3618
31	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	348,53	25,3	8818
		м2 фасадов без вычета проемов			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**368 461**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**429 325**
	Раздел 6 Отделочные работы				
	6.1 Внутренняя отделка				
56	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	74,11	1018,01	75445
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				222,01	
57	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	9,03	685,25	6188
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				359,66	
58	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	63,12	264,27	16681
		м2 окрашиваемой поверхности			
				50,2	
59	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	174,11	316,78	55155
		м2 окрашиваемой поверхности			
	6.2 Наружная отделка				
60	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	204,6	794,19	162491
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				222,01	
61	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	204,6	85,17	17426
		м2 окрашиваемой поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**333 386**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**439 017**
		Локальная смета № 6-5-2			

		Реконструкция насосной станции II подъема			
		Технологическое оборудование			
2	80-1-1(пл)ТОО "Ульб	Насос моноблочный Q=45м3/час,H=36,6м, KHDB-50-160A-NL-S1-G-7,5/2	2	190350,72	380701
		шт			
3	80-1-1(пл)ТОО "Ульб	Насос моноблочный Q=15м3/час,H=20,6м, KHDB-32-160A-N1-S1-G-1,5/2	2	98436,71	196873
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**577 574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**618 001**
		Локальная смета № 6-6-1			
		Строительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления емк.25м3, высотой опоры15м, Д=1220мм			
		Раздел 3 Монтаж металлоконструкций			
30	2-1-204	Стоимость стальных конструкций	4,66	134900	628634
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**628 634**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**690 132**
	Раздел 4 Отделочные работы				
35	E13-44-7	Очистка щетками наружных поверхностей	116,6	60,75	7083
		м2			
				60,75	7083
36	E13-44-8	Протравливание металлических поверхностей	116,6	183,52	21398
		м2			
				180	20988
37	E13-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности башни	101,7	683,24	69486
		м2			
				81	8238
38	E13-44-9	Обеспыливание	218,3	59	12880
		м2			
				11,25	2456
39	E13-45-4	Обезжиривание поверхностей башни	218,3	15,94	3480
		м2			
				7,18	1567
40	E13-16-1	Огрунтовка наружных металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	116,6	36,09	4208
		м2			
				4,39	512
41	E13-26-8	Окраска наружных металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 разаК=2,000;	233,2	70,08	16343
		м2			
				2,77	646
42	E15-173-2	Двухслойная окраска суриком внутренних поверхностей башни	101,7	65,23	6634
		м2 окрашиваемой поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**141 512**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**203 094**
		Локальная смета № 7-2-5			
		Благоустройство территории площадки насосной станции II-го подъема			
		Глухое ограждение из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки			
	Раздел 1 Ограждение из ж/б панелей с насадкой колючей проволоки в 4 ряда				
1	Т1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-2 – строительные работы	332,5	11518,73	3829978
		м			
				699,6	232617
2	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	1330	31,27	41589
		м ограды			
				12,13	16133
3	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	1330	29,27	38929
		м ограды			
				3,36	4469
4	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	47820
		ворота			
				3811,5	3812
5	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440
		ворота			
				3384,96	3385
6	Е56-27-2	Установка замков	1	23,81	24
		прибор			
				23,33	23
7	73-1-223	Замок	1	363	363
		шт			
	1.1 Четырехрядная навеска из колючей проволоки на кронштейны под углом 45 град.				
8	Е7-24-13	Навеска колючей проволоки на кронштейны из уголка	332,5	199,44	66314
		м оград			
				159,53	53044
9	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм (Общ.дл.= 1330,0м - 4 ряда)	199,5	36	7182

		кг			
10	Е9-61-13	Монтаж кронштейнов из уголка	0,244	9668,7	2359
		т конструкций		——	——
				6300	1537
11	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (40х4мм)	0,244	59500	14518
		т			
12	Е9-48-3	Электродуговая сварка м/к	0,244	9739,2	2376
		т		——	——
				5917,5	1444
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,13	21,8	155
		м2		——	——
				5,81	41
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя К=2,000;	14,26	20,35	290
		м2		——	——
				4,16	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**4 080 337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**4 901 784**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ		Тенге		11 538 822
Временные здания и сооружения 3,4%		Тенге		313 856
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%		Тенге		369 626
Затраты на выслугу лет,1%		Тенге		118 527
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%		Тенге		47 411
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г		Тенге		12 391 111
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г		Тенге		31 684 071,32
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%		Тенге		633 681
Сметная стоимость в текущем уровене цен		Тенге		32 317 752,74
НДС 12%		Тенге		3 878 130,33
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		Тенге		36 195 883,07
скидка согласно договорной цены(выделенная сумма 227 731 000тенге, сумма договора 208 504 800 тенге):				3 055 839,07
ИТОГО с учетом скидки				33 140 044,00
в.т.ч. НДС 12%				3 550 719,00

ЗАКАЗЧИК: Жуматаев А.М.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Кабиев Б.М.

м.п.

ТЕХНАДЗОР:

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОММУНАЛЬЩИК" ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ г.Кандыагаш,* ИНН/БИН *001040001733*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *О государственных закупках работ по «Реконструкция объектов и систем водоснабжения в с Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области»* № *56* от *27.06.2016* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2250	*10.08.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция объектов и систем водоснабжения в с Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области*			*ЕР*	*1,000*	*33 140 044,00*	*33 140 044,00*
				Итого	*1*	x	*33 140 044,00*

Итого: *Тридцать три миллиона сто сорок тысяч сорок четыре тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ (Принял Заказчик) _____

должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич /

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв. лицо: КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой "Фаворит", г. Астана

ІК: ГКП "Коммунальщик"

ЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

ІОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция объектов и систем водоснабжения
лик Мугалжарского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	дата	наименование		код	наименование	код
	27.06.2016					

нование пусковых плексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова			
	1	2	3	4	5	6	7	8
стройке:	**108 688 857,55**		**40 638 923,30**			**2 078 274,88**		
ле за отчетном		**29 589 325,00**		**12 391 111,19**		**633 681,43**	**3 550 719,00**	**33 140 044,00**

ІК: ГКП "Коммунальщик"

А.М.Жукашев

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.

М.П.