Форма № 2

Заказчик: ГКП "Коммунальщик"

Наименование объекта:
Реконструкция объектов
и систем водоснабжения в селе
Бирлик Мугалжарского района
Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

А К Т
Приема выполненных работ
за нюль 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 1-1-1			
		Разбивка осей и перенос в натуру трассы сетей водоснабжения			
1	95-1-1	Разбивка сетей и перенос в натуру трассы сетей водоснабжения	1	225696,03	225696
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		225 696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**225 696**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений			
		Раздел 1 Водовод			
		1.1 Земляные работы			
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	870	12,31	10 710
		м3 грунта		—	
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	870	10,35	9 005
		м3 грунта		—	
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	870	12,31	10 710
		м3 грунта		—	
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	870	10,35	9 005
		м3 грунта		—	
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1450	17,51	25 390
		м3 уплотненного грунта		—	
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	5800	1,53	8 874
		м2 спланированной площади		—	
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	14014	29,07	407 387
		м3 грунта		—	
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	25,5	40,16	1 024
		м3 грунта		—	
9	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	420,4	302,12	127 011
		м3 грунта		—	
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	46	19,7	906
		т		—	
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	25,5	4,68	119
		м3 грунта		—	
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11211,2	8,1	90 811
		м3 грунта		—	
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2802,8	154,22	432 248
		м3 грунта		—	
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11211,2	25,23	282 859
		м3 уплотненного грунта		—	
		1.2 Трубопроводы			
15	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 125 мм	1,3	84422,5	109 749
		км трубопровода		—	
18	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	450,65	3 155
		задвижка или клапан		—	
				266,51	
19	9-2-156	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, T до +130 °C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	7	5301	37 107
		шт			
20	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм (с электроприводом) СН РК 8.02-06-2002 Сб.№ 12, т.ч. п.2в: ktpp1=1,25; kзпр1=1,25;	1	845,4	845
		шт		—	
				782,5	
21	9-2-156	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, T до +130 °C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	1	5301	5 301
		шт			
22	80-1-1(пл)ТОО "Гидрот	Электропривод для задвижки д.100мм	1	38025,87	38 026
		шт			
23	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	424,11	424
		шт		—	
				313,09	
24	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	1	13000	13 000
		шт			
25	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 100 мм	1	981,62	982

		шт		———	
				514,91	
26	99-1-1(пл)ТОО "Шевро	Кран шаровый П/Э, Ду-63мм	1	1208,17	1 208
		шт			
27	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	538,68	2 155
		шт		———	
				117,74	
28	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1150	1 150
		шт			
29	8-4-2838	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1223	3 669
		шт			
31	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	613	9 808
		шт			
32	99-1-1(пл)ТОО "Полим	Фланец (кольцо) с полимерным покрытием д-110мм	32	1682,36	53 836
		шт			
34	8-4-5370	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208	208
		шт			
35	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	892	3 568
		шт			
36	8-4-2736	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	868	6 076
		шт			
38	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	15	1977,16	29 657
		стык		———	
		1.3 Колодцы			
43	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, Д=1,5м Н до 2,8м - 3шт	5,91	28135,77	166 282
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	
				1650,83	
44	99-1-1(пл)ТОО "Тенуса	Люк полимерный д- 750мм,Тип Л	3	2095,09	6 285
		шт			
45	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,102	151200	15 422
		т			
46	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в колодцах д-32-125мм	6	475,88	2 855
		отверстие		———	
				143,62	
47	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в колодцах	6	207,4	1 244
		отверстие		———	
				163,35	
48	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки с уплотнением	1,6	3400,23	5 440
		м3 подстилающего слоя		———	
				595,13	
49	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	16,02	362,83	5 813
		м2 покрытия		———	
		1.5 Демонтажные работы			
60	Ц7-247-4 (ДМ)	Демонтаж существующего насоса артезианского с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-50 ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1	10849,54	10 850
		шт		———	
				4016,5	
61	Т1-33-3 (ДМ)	Демонтаж ограды из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	314	248,17	77 925
		м ограды		———	
				134,64	
62	Т1-33-4 (ДМ)	Демонтаж ограды из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – демонтаж металлоконструкций ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	314	81,59	25 619
		м ограды		———	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 053 717**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 150 039**

		Раздел 2 Пересечение реки Жем методом ГНБ, L=112м в две нитки			
63	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1148,5	34,63	39773
		м3 грунта		———	———
				1,91	2194
64	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	87,7	302,12	26496
		м3 грунта		———	———
				302,12	26496
65	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1236,2	13,99	17294
		м3 грунта		———	———
				–	–
66	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва)	1236,2	13,99	17294
		м3 грунта		———	———
				–	–

67	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	989	8,53	8436
		м3 грунта		—	—
				–	–
68	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	247,2	154,22	38123
		м3 грунта		—	—
				154,22	38123
69	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	989	25,23	24952
		м3 уплотненного грунта		—	—
				19,58	19365
70	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	1012,95	1013
		установка ГНБ		—	—
				561,73	562
71	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	803,15	803
		установка ГНБ		—	—
				488,91	489
72	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	224	1761,22	394513
		м бурения		—	—
				57,32	12840
73	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	224	6909,19	1547659
		м бурения		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 116 356**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 581 789**
		Раздел 3 Переход водовода через автодорогу методом прокола			
74	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1263,4	34,63	43752
		м3 грунта		—	—
				1,91	2413
75	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	96,5	251,77	24296
		м3 грунта		—	—
				251,77	24296
76	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1359,9	13,99	19025
		м3 грунта		—	—
				–	–
77	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва)	1359,9	13,99	19025
		м3 грунта		—	—
				–	–
78	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1087,9	8,53	9280
		м3 грунта		—	—
				–	–
79	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	272	154,22	41948
		м3 грунта		—	—
				154,22	41948
80	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1087,9	25,23	27448
		м3 уплотненного грунта		—	—
				19,58	21301
81	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	35	2298,32	80441
		м продавливания		—	—
				755,55	26444
82	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	35,14	5609	197100
		м			
83	Е25-6-2	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм	0,035	739424,24	25880
		км трубопровода		—	—
				147746,25	5171
84	Е25-14-1	Протаскивание труб через кожух, диаметр трубопровода 110 мм	35	1683,09	58908
		м кожуха		—	—
				209,59	7336
85	Е25-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 377 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	3	2684,02	8052
		стык		—	—
				411,41	1234
86	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,035	898815,28	31459
		км трубопровода		—	—
				72657	2543
87	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 377 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	42,65	1026,32	43773
		м2 футеровки		—	—
				93,15	3973
88	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 377 мм	1	4956,74	4957
		футляр		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**635 344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**906 107**

		Локальная смета № 2-2-1			
		Разводящие сети поселка			
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1039	12,31	12793
		м3 грунта		———	
				–	
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1039	10,35	10756
		м3 грунта		———	
				–	
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1039	12,31	12793
		м3 грунта		———	
				–	
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1039	10,35	10756
		м3 грунта		———	
				–	
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1732	17,51	30329
		м3 уплотненного грунта		———	
				–	
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	6928	1,53	10600
		м2 спланированной площади		———	
				–	
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	16605	29,07	482708
		м3 грунта		———	
				1,47	
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17	40,16	677
		м3 грунта		———	
				1,63	
9	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	498	302,12	150503
		м3 грунта		———	
				302,12	
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	30	19,7	598
		т		———	
				–	
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	17	4,68	79
		м3 грунта		———	
				0,55	
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13284	8,1	107601
		м3 грунта		———	
				–	
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3322	154,22	512281
		м3 грунта		———	
				154,22	
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13284	25,23	335156
		м3 уплотненного грунта		———	
				19,58	
	1.2 Трубопроводы				
15	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	2	84422,5	168845
		км трубопровода		———	
20	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	515,1	113	58206
		м			
22	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1001,92	67	67129
		м			
23	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1000	49	49000
		м			
33	9-2-157	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130 °С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 13547-79	15	7284	109260
		шт			
35	9-2-156	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	5	5301	26505
		шт			
101	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м, Н до 3,5м - 10шт.	29,55	23915,4	706700
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		2 863 277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 985 070**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2			
		Разводящие сети площадки водопроводной насосной станции (ВК4-ВК7)			
		1.2 Демонтажные работы			
58	Т1-33-3 (ДМ)	Демонтаж ограды из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ОПр п. 2.8а: ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	292	248,17	72 466
		м ограды		———	
				134,64	

59	Т1-33-4 (ДМ)	Демонтаж ограды из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – демонтаж металлоконструкций ОПр п. 2.8д: ktpp1=0,6; ktpm1=0,7;	292	81,59	23 824
		м ограды			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**96 290**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**130 424**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 5 Воздушная линия ВЛИ- 0,4кВ			
50	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	9	1889,91	17009
		опора			
				751,5	6764
51	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	8	3565,97	28528
		опора			
				1271,25	10170
52	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	25	12600	315000
		шт			
53	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ж/бетонных стоек	40,8	245,44	10014
		м2 поверхности			
				37,35	1524
54	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре	8	251,12	2009
		шт			
				157,55	1260
55	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока	0,013	139600	1815
		т			
56	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Крюк SOT 21.116	9	822,67	7404
		шт			
57	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Крюк SOT 21.01	9	949,77	8548
		шт			
58	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Крюк SOT 29	5	530,41	2652
		шт			
59	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Крюк накручивающий PD2.2	6	1031,83	6191
		шт			
60	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Бандажная лента СОТ 37	13	177,73	2310
		м			
61	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Скрепа СОТ 36-2	10	39,46	395
		шт			
62	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Бандаж дистанционный SO 79.1	4	807,31	3229
		шт			
63	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Фиксатор дистанционный SO 70.13	10	274,81	2748
		шт			
64	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Зажим натяжной SO 158.1	18	357,91	6442
		шт			
65	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Зажим поддерживающий SO 130	18	1050,34	18906
		шт			
66	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Зажим ответвительный SLIP 22.127	11	591,16	6503
		шт			
67	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Зажим соединительный SLIP 22.1	28	601,64	16846
		шт			
68	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Зажим заземляющий SM 2.21	21	542,63	11395
		шт			
69	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	ОПН с прокалывающим зажимом SE 46.328-10	6	3399,98	20400
		шт			
70	99-1-1(пл)ТОО"Энсто К	Концевые колпачки PK 99.025	8	125,36	1003
		шт			
71	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,445	7259,41	3230
		км линии			
				2745	1222
72	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	18	196,88	3544
		опора			
				56,25	1013
73	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,37	69895	25861
		1000м			
74	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,125	102324	12791
		1000м			
75	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	10	155	1550
		шт			
76	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42	252
		шт			
77	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	18	88,9	1600
		м			
				27,9	502
78	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП6	0,009	148100	1333
		т			
79	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	13,9	84,6	1176
		м			
				32,4	450
80	1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,0 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0033	46398	153
		т			

81	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	14,2	78,3	1112
		м		—	—
				64,6	917
82	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,003	493900	1482
		т			
83	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0032	103179	330
		км			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**543 761**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**611 853**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1

Наземная насосная станция на скважине с насосами KSP по г/п № 1

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,4	218,93	2277
		м3 грунта		—	—
				218,93	2277
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,7	32,26	184
		м3 грунта		—	—
				1,42	8
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	11,2	19,7	221
		т		—	—
				–	–
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5,7	3,79	22
		м3 грунта		—	—
				0,48	3
5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4,7	11,19	53
		м3 грунта		—	—
				–	–
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3,8	11,19	43
		м3 грунта		—	—
				–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,1	134,1	148
		м3 грунта		—	—
				134,1	148
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,8	21,55	82
		м3 уплотненного грунта		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 030**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**6 324**

		Раздел 2 Фундаменты			
9	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,82	2024,85	3685
		м3 подстилающего слоя		—	—
				477	868
10	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	350,14	5252
		шт сборных конструкций		—	—
				76,28	1144
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	500,62	501
		шт сборных конструкций		—	—
				106,88	107
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	750,27	3751
		шт сборных конструкций		—	—
13	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,72	11800	32096
		м3			
14	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,19	12600	40194
		м3			
15	Е6-13-1	Монолитные заделки ФБС из бетона В 7,5	0,3	8856,67	2657
		м3		—	—
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26,2	245,44	6431
		м2 поверхности		—	—
17	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементно-песчанным раствором	4,6	223,75	1029
		м2 поверхности		—	—
18	Е16-10-2	Прокладка труб стальных диаметром 50 мм	7,4	426,7	3158
		м трубопровода		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**98 754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**114 144**

		Раздел 3 Стены			
19	Е8-6-3	Кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	14,1	7615,36	107377
		м3 кладки		—	—
20	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	104,78	314
		шт сборных конструкций		—	—
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,078	25800	2012
		м3			
22	Е6-11-10	Укладка арматуры по периметру здания (молниезащита)	0,004	5239,08	21
		т		—	—
23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,004	50600	202
		т			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**109 926**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**132 538**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-4			
		Скважина			
		Раздел 1 Бурение скважины			
1	Е4-31-2	Роторное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50	11	566,62	6233
		м		—	—
				118,58	1304
2	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	24	381,12	9147
		м		—	—
				76,73	1842
3	8-6-96	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм	11	1585	17435
		м			
4	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (водоподъемная)	13	509	6617
		м			
5	Е4-52-1	Сварка обсадных труб наружным диаметром 168 мм	1	219,67	220
		шт		—	—
				117	117
6	Е4-53-1	Резка обсадных труб наружным диаметром 168 мм	1	42,78	43
		шт		—	—
				22,5	23
7	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	1	128059,72	128060
		шт		—	—
				47823,75	47824
8	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,35	12300	4305
		т			
9	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	8	281,87	2255
		м		—	—
				48,6	389
10	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (перфорированная)	8	1585	12680
		м			
11	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1	14800	14800
		шт			
12	Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	11	3034,91	33384
		м		—	—
				542,25	5965
13	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,44	12300	5412
		т			
14	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	11	1114,63	12261
		м		—	—
				404,53	4450
15	Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	7	75753,82	530277
		сутки		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**783 129**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 202 881**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1			
		Подземная насосная станция на скважине с насосами KSP производительностью 10-50 м3/ч			
		Раздел 1 Земляные работы			
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	94	23,36	2196
		м3 грунта		—	—
				1,28	120
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,8	262,72	736
		м3 грунта		—	—
				262,72	736
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	96,8	11,19	1083
		м3 грунта		—	—
				–	–
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва для обратной засыпки и обваловки горловины)	108,3	11,19	1212
		м3 грунта		—	—
				–	–
5	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м с обратной засыпкой для установки стоек и столбов	1	821,25	821
		яма		—	—
				821,25	821
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	87,2	6,83	596
		м3 грунта		—	—

				–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,8	134,1	1180
		м3 грунта		———	———
				134,1	1180
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	87,2	21,55	1879
		м3 уплотненного грунта		———	———
				17,03	1485
9	Е1-166-2	Засыпка вручную вокруг горловины колодца грунтом 2 группы	12,3	134,1	1649
		м3 грунта		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**11 352**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**20 286**

		Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец Д=1,5 м			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (дна камеры)	1,08	21,55	23
		м3 уплотненного грунта		———	
				17,03	
11	Е6-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	2,68	8804,03	23595
		м3		———	
				378	
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	233,01	513
		м2 стяжки		———	
				52,2	
13	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КС -7-3)	0,05	2824,34	141
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	
				812,93	
14	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3	1	2050	2050
		шт			
15	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (КС-15-6)	1,04	1887,68	1963
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	
				503,55	
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,6 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,4	7130	17112
		м			
17	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КО6)	2	2824,34	5649
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	
19	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	1	1855,09	1855
		шт сборных конструкций		———	
				317,25	
20	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,27	26500	7155
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**60 056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**71 689**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2			
		Технологическое оборудование и трубопроводы			
2	80-1-1(пл)ТОО "Ульба-	Насос скважинный Q=10м3, H=60м, KSP-6-S151-A-8-2,2	1	94562,23	94562
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**94 562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**104 151**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-4			
		Скважина			
		Раздел 1 Бурение скважины			
1	Е4-31-2	Роторное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50	11	566,62	6233
		м		———	———
				118,58	1304
2	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	24	381,12	9147
		м		———	———
				76,73	1842
3	8-6-96	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм	11	1585	17435
		м			
4	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (водоподъемная)	13	509	6617
		м			
5	Е4-52-1	Сварка обсадных труб наружным диаметром 168 мм	1	219,67	220
		шт		———	———
				117	117
6	Е4-53-1	Резка обсадных труб наружным диаметром 168 мм	1	42,78	43
		шт		———	———
				22,5	23
7	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	1	128059,72	128060
		шт		———	———
				47823,75	47824
8	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,35	12300	4305
		т			
9	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	8	281,87	2255
		м		———	———
				48,6	389

10	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (перфорированная)	8	2088	16704
		м			
11	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1	14800	14800
		шт			
12	Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	11	3034,91	33384
		м		—	—
				542,25	5965
13	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,44	12300	5412
		т			
14	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	11	1114,63	12261
		м		—	—
				404,53	4450
15	Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания т.ч. п.3.38: ktpp1=1,14; kзпр1=1,95;	7	75753,82	530277
		сутки		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**787 153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 207 146**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3-1			
		Хлораторная			
		Раздел 1			
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,1	23,36	353
		м3 грунта		—	
				1,28	
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,45	218,93	317
		м3 грунта		—	
				218,93	
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,6	32,26	181
		м3 грунта		—	
				1,42	
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	10,98	19,7	216
		т		—	
				–	
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5,6	3,79	21
		м3 грунта		—	
				0,48	
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	12,1	6,83	83
		м3 грунта		—	
				–	
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	402
		м3 грунта		—	
				134,1	
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,1	21,55	261
		м3 уплотненного грунта		—	
				17,03	
9	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.100мм	2,4	1733,2	4160
		м3 основания		—	
				112,5	
10	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	350,14	4202
		шт сборных конструкций		—	
				76,28	
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	500,62	2002
		шт сборных конструкций		—	
				106,88	
12	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1090,46	4362
		шт сборных конструкций		—	
				195,53	
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,4	12600	42840
		м3			
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,17	11800	25606
		м3			
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,57	107	596
		м3			
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	5,1	713,66	3640
		м2 поверхности		—	
				31,5	
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,2	245,44	3976
		м2 поверхности		—	
				37,35	
18	Е8-6-3	Кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	13,26	7587,86	100615
		м3 кладки		—	
				769,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**193 833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**234 840**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5-1			
		Строительные работы			
		Раздел 1 Демонтажные работы			
1	Е11-11-1 (ДМ)	Демонтаж цементных стяжек толщиной 20 мм (полы) kмат1=0;	81,94	62,15	5093
		м2 стяжки			
				52,2	4277
2	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	81,94	6,08	498
		м2 пола			
				6,08	498
3	Е56-1-2 (ДМ)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах kмат1=0;	4	593,4	2374
		шт			
				571,95	2288
4	Е56-11-1 (ДМ)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах kмат1=0;	2	320,85	642
		шт			
				290,7	581
5	Е12-15-1 (ДМ)	Демонтаж оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой kмат1=0;	100,54	28,19	2834
		м2 изолируемой поверхности			
				27	2715
6	Е12-13-3 (ДМ)	Демонтаж покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (кровля) kмат1=0;	100,54	75,6	7601
		м2 утепляемого покрытия			
				70,88	7126
7	Е12-17-1 (ДМ)	Демонтаж цементно-песчаных стяжек (кровля) kмат1=0;	100,54	50,59	5086
		м2 стяжки			
				34,65	3484
8	Е12-2-1 (ДМ)	Демонтаж кровель kмат1=0;	100,54	54,6	5489
		м2 кровли			
				45,45	4570
9	Т4-72-5 (ДМ)	Насосная станция, наземная, стены кирпичные, отопление электрическое – демонтаж санитарно-технических устройств (вентиляция) ОПм п.6.1.1в: kтрр1=0,3; kтрм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	625,8	626
		станция			
				594	594
10	Т4-72-6 (ДМ)	Насосная станция, наземная, стены кирпичные, отопление электрическое – электромонтажные работы (демонтаж) ОПм п.6.1.1в: kтрр1=0,3; kтрм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	1	6625,8	6626
		станция			
				5545,8	5546
11	Т4-72-9 (ДМ)	Насосная станция,наземная, стены кирпичные, отопление электрическое – демонтаж гидромеханического оборудования ОПм п.6.1.1б: kтрр1=0,4; kтрм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	1	30012	30012
		станция			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**66 881**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**147 113**
		Раздел 2 Стены,перегородки, перекрытия			
12	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями минераловатными на битуме толщ.60мм	12,3	8256,77	101558
		м3 изоляции			
				4101,19	
13	1-3-100	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	12,3	7634	93898
		м3			
14	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,107	59912,58	6411
		т			
				54596,25	
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,107	50600	5414
		т			
16	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	22	419,28	9224
		шт сборных конструкций			
				197,69	
17	30-15-64	Плиты плоские ПТ-12.5-8.6	0,84	25800	21672
		м3			
18	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях с размером стороны до 300 мм	1	593,74	594
		отверстие			
				165,47	165
19	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	1	771,97	772
		шт сборных конструкций			
				362,25	362
20	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3	0,072	19600	1411
		м3			
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	8,75	1093,65	9569
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			
				217,35	1902
22	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,252	9888,96	12381
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**250 523**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**328 910**

		Раздел 4 Проемы			

32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,2	446,86	1877
		м2 проемов		———	———
				174,4	732
33	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 21х10 огрунтованные и окрашенные	2	10700	21400
		шт			
34	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	4,2	76,44	321
		м2 проемов		———	———
				45,8	192
35	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	1,47	671,57	987
		м2 проемов		———	———
				219,42	323
36	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,47	4250	6248
		м2			
37	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	2760
		комплект			
38	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	2	77,9	156
		прибор		———	———
				76,46	153
39	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583	1166
		шт			
40	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен площадью более 2 м2	6,6	883,97	5834
		м2 проемов		———	———
				302,74	1998
41	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6,6	5206	34360
		м2			
42	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	6,6	225,99	1492
		м2 проемов		———	———
				108,16	714
43	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	6	2030	12180
		м			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**88 781**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**99 294**

		Раздел 6 Отделочные работы			
		6.1 Внутренняя отделка			
55	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	63,12	65,63	4143
		м2 отделываемой поверхности			
				59,78	
56	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	100	1018,01	101801
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				222,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**105944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**139 512**

		Локальная смета 7-1-2			
		Ограждение из колючей проволоки по ж/б столбам Н=1,6м			
1	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы	344	1655,97	569654
		м ограды			
2	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	344	159,3	54799
		м ограды			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**624 453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**772 620**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		16 172 425
Временные здания и сооружения 3,4%			Тенге		433 751
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		510 825
Затраты на выслугу лет,1%			Тенге		163 805
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		65 522
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		17 123 728
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г			Тенге		43 785 372,76
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		875 707
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		44 661 080,22
НДС 12%			Тенге		5 359 329,63
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		50 020 409,84
скидка согласно договорной цены(выделенная сумма 227 731 000тенге, сумма договора 208 504 800 тенге):					
за форму июнь			тенге	8,4425%	-2 743 370,73
за форму июль			тенге	8,4425%	-4 222 975,37
ИТОГО с учетом скидки					43 054 063,74

ЗАКАЗЧИК:

Жукашев А.М.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Кабиев Б.М.

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТНС3

ТНС5

ПТО

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОММУНАЛЬЩИК" ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ г.Кандыагаш,* ИНН/БИН *001040001733*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Разработка ПСД на реконструкцию объектов и систем водоснабжения в с Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области* № *56* от *27.06.2016* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1901	*27.07.2016*

Номер	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкцияобъектов и систем водоснабжения в селе Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области*			*ЕР*	*1,000*	*43 054 063,74*	*43 054 063,74*
				Итого	*1*	x	*43 054 063,74*

Итого: *Сорок три миллиона пятьдесят четыре тысячи шестьдесят три тенге 74 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность

М.П.

подпись / *Кабиев Бахитжан Муссаевич* расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ должность

подпись _____ расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв.лицо: КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г.Астана

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Коммунальщик"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция объектов и систем водоснабжения в селе Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июль__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 56	27.06.2016					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**75 548 813,55**		**28 247 812**			**1 444 593,46**		
в том числе за отчетном месяце:		**38 441 128,34**	**17 123 728**			**875 707**	**4 612 935,40**	**43 054 063,74**

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Коммунальщик"

А.М.Жукашев

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.

М.П.