Форма № 2

Заказчик: ГКП "Коммунальщик"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование объекта:
Реконструкция объектов
и систем водоснабжения в селе
Бирлик Мугалжарского района
Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водовод от водозабора до узла водопроводных сооружений			
		Раздел 1 Водовод			
		1.2 Трубопроводы			
17	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 125 мм	1,638	11483,25	18 810
		км трубопровода		———	
	1.4 Опознавательные знаки - 3 шт				
50	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,9	9515,7	8564
		м3		———	———
				887,51	799
51	Е9-53-3	Монтаж стоек из труб	0,028	18738,7	525
		т конструкций		———	———
				16870,5	472
52	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6	279	1674
		м			
53	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	0,03	57770,9	1733
		т конструкций		———	———
				33327	1000
54	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,03	55877	1676
		т			
55	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	3	460,97	1383
		знак		———	———
				284,63	854
56	Е27-65-1	Надписи на щитке шрифтом 30-ПРЗ (цвет черный)	0,005	15766,21	79
		км линии		———	———
				517,5	3
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,43	22,68	10
		м2		———	———
				6,68	3
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1-й раз	0,43	20,98	9
		м2		———	———
				4,78	2
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2-й раз	0,43	20,98	9
		м2		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**34 472**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**106 662**
		Локальная смета № 2-2-1			
		Разводящие сети поселка			
	1.2 Трубопроводы				
24	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	5,321	11483,25	61102
		км трубопровода		———	
25	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-65 мм	3,571	9302,01	33217
		км трубопровода		———	
105	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	6,072	151200	918086
		т		———	
106	Е10-55-1	Установка деревянной крышки люка КД1	7,7	1304,96	10048
		м2		———	
107	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами деревянной крышки	7,7	133,09	1025
		м2 покрытий по фермам		———	
110	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	4000,87	4001
		кран		———	
111	11-3-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	1	480	480
		шт			
112	11-3-3	Головки для присоединения противопожарного оборудования	1	194	194
		шт			
113	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523	52300
		м			
114	62-9-30(об)	Мотопомпа пожарная	1	100000	100000
		шт			
115	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	3	10212,72	30638
		шт		———	

116	Е26-26-15	Изоляция водоразборной колонки теплоизоляционными плитами из минеральной ваты при толщине изоляционного слоя 60 мм	10,2	168,21	1716
		м трубопровода		———	
117	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=1,030;	0,5665	7634	4325
		м3			
120	Е6-1-13	Устройство бетонных опор под трубопроводы и коллекторы, В10	7,28	9811,5	71428
		м3		———	
123	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки с уплотнением	70,49	3400,23	239682
		м3 подстилающего слоя		———	
124	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	704,88	362,83	255752
		м2 покрытия		———	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 783 994**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 482 939**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2			
		Разводящие сети площадки водопроводной насосной станции (ВК4-ВК7)			
	1.1 Колодцы водопроводные д.1500мм Н=2,8м (4шт)				
53	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,136	151200	20563
		т			
56	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки с уплотнением	2,136	3400,23	7263
		м3 подстилающего слоя		———	———
				595,13	1271
57	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	21,36	362,83	7750
		м2 покрытия		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**35 576**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**48 188**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 1 Оборудование площадки II-го подъема			
1	Ц8-62-2	Дизель-генератор, мощность 30кВт	1	12982	12982
		шт		———	———
3	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	141530
		объект		———	———
				94825,52	94826
4	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	1724
		шт		———	———
				340	680
5	80-1-1(пл)ТОО"Динар	Выключатель автоматический 3ф., 100А	2	5281,37	10563
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**166 799**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**183 665**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1			
		Автоматизация комплексная			
		Раздел 1 Площадка II-го подъема			
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	2849
		шт		———	———
				486	486
2	99-1-1(пл)ТОО "Дина	Щит распределительный ЩРНМ-4	1	8266,87	8267
		шт			
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	3508
		шт		———	———
4	80-1-1(пл) ТОО "Дин	Выключатель автоматический ВА 63,1ф, 6А	7	257,7	1804
		шт			
5	17-1-3	Арматура осветительная	5	38	190
		шт			
6	17-6-79	Лампы сигнальные неоновые	5	99	495
		шт			
7	Ц8-535-1	Командоконтроллер контактный, масса до 15 кг	2	1478,4	2957
		шт		———	———
8	80-1-1(пл)НПП "Овен	Универсальный логический контроллер САУ-У-Н	1	5835,94	5836
		шт			
9	80-1-1(пл)НПП "Овен	Прибор для контроля и управления ПКП1Т-Щ1	1	9561,01	9561
		шт			
10	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	3	530,56	1592
		шт		———	———
				477	1431
11	80-1-1(пл)НПФ "Раск	Датчик - реле давления,предел измерений 0.065-0.4МПа, ДЕМ -102 РАСКО-011	1	4560,03	4560
		шт			
12	80-1-1(пл)НПП "Овен	Датчик уровня четырехэлектродный, ДУ 3-1,95	2	993,35	1987
		шт			

13	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,6	494
		шт		———	———
				347	347
14	80-1-1(пл) ТОО "Дин	Трансформатор тока Т-0,66-05-10/5 У3	1	870,86	871
		шт			
15	Ц8-529-5	Блок-контактор на установленной конструкции	2	999,8	2000
		шт		———	———
				542	1084
16	80-1-1(пл)НПП "Овен	Блок согласований кондуктометрических БКК 1-220	2	4966,76	9934
		шт			
17	Ц8-545-2	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20	1	1392,9	1393
		шт		———	———
				756	756
18	16-10-52	Коробка с зажимами наборными IP65 (кол-во зажимов до 16шт), тип КЗНС-16	1	2950	2950
		комплект			
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы	89,7	218,93	19638
		м3 грунта		———	———
				218,93	19638
20	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	225	44	9900
		м кабеля		———	———
				29	6525
21	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	125,6	3140
		м		———	———
				41,4	1035
22	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	25	116	2900
		м			
23	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,012	332221,02	3987
		км трубопровода		———	———
				60966	732
24	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	30	114,4	3432
		м		———	———
				48,8	1464
25	99-1-1(пл) ТОО "Дин	Металлорукав РЗ-ЦХ, д=20мм	30	70,88	2126
		м			
26	Ц8-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	67	19,6	1313
		м		———	———
				16,4	1099
27	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	160	34,1	5456
		м кабеля		———	———
				25	4000
28	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0867	74900	6494
		1000м			
29	16-3-210	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2К=1,020;	0,1377	154162	21228
		1000м			
30	16-3-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,1683	73451	12362
		1000м			
31	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	90	60,5	5445
		м		———	———
				55,1	4959
32	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,0918	10269	943
		км			
33	Е14-34-1	Покрытие кабеля сигнальной лентой	183	34,38	6292
		м2 покрытия		———	———
				18,56	3396
34	99-1-1(пл) ТОО "Дин	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	183	28,28	5175
		м			
35	1-1-769	Скобы СД-43	0,001	201100	201
		т			
36	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	5	186,9	935
		ввод		———	———
				90	450
37	18-2-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 32-34 мм, длина 664 мм, тип К1084 У3	5	460	2300
		шт			
38	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	89,7	134,1	12029
		м3 грунта		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**186 544**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**265 917**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1					
Наземная насосная станция на скважине с насосами KSP по г/п № 1					

	Раздел 8 Прочие работы				
	8.1 Отмостка				
54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	16	107,54	1721
		м2 площади уплотнения		———	———
				10,51	168
55	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.100мм	1,6	2024,85	3240
		м3 подстилающего слоя		———	———
				477	763
56	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия толщ.80мм	1,28	8610,38	11021
		м3 подстилающего слоя		———	———
				567	726
	8.2 Площадка входа				
57	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,3	107,54	140
		м2 площади уплотнения		———	———
				10,51	14
58	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80мм	0,104	3002,9	312
		м3 подстилающего слоя		———	———
				531	55
59	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки толщ.100мм	0,13	8610,38	1119
		м3 подстилающего слоя		———	———
				567	74
60	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,3	232,56	302
		м2 покрытия		———	———
				39,6	51
61	Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (до 30мм)	1,3	37,14	48
		м2 покрытия		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**17 903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 420**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1			
		Подземная насосная станция на скважине с насосами KSP производительностью 10-50 м3/ч			
	Раздел 3 Металлоконструкции				
32	Е9-32-1	Установка металлической рамы МР-1 из уголков	0,1086	14327,66	1556
		т конструкций		———	———
				2902,5	315
33	2-1-263	Рама МР-1	0,1086	107900	11718
		т			
34	Е15-172-3	Окраска металлоконструкций рамы МР-1 масляной краской за 2 раза	5	103,09	515
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**13 789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 412**
	Раздел 4 Отмостка				
35	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя толщ.15 см	3,51	3002,9	10540
		м3 подстилающего слоя		———	———
				531	1864
36	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (отмостки толщ.8 см)	23,4	681,89	15956
		м2 покрытия		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**26 496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**32 012**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3-3			
		Хлораторная			
		Технологическое оборудование			
	Раздел 1 Установка дозирования реагентов в составе:				
1	Ц18-2-2	Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении (Бак реагента)	1	6619,37	6619
		шт		———	———
				3847,5	3848
2	Ц18-1-2	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении (Расходный бак)	1	6342,82	6343
		шт		———	———
				4815	4815
3	2-1-207	Негабаритные емкости (без арматуры), поставляемые отдельными габаритными элементами с цилиндрической поверхностью вместимостью 250л	0,46	108100	49726
		т			
4	Ц18-343-10	Мешалка горизонтальная лопастная	1	41746,46	41746
		шт		———	———
				26550	26550
5	1-1-158	Известь хлорная, марка А	0,18	33700	6066
		т			
6	Ц18-100-22	Насос дозирующий, производительность до 90 л/ч	1	2645,44	2645
		шт		———	———
				2610	2610
7	10-3-1	Насос дозирующий, тип НД-0,5Э 63/16, подача 5л/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 0,27 кВт	1	19100	19100
		шт			

8	Ц5-21-1	Дозатор весовой автоматический, масса порции 2,0 кг	1	7301,04	7301
		шт		———	———
				5962,5	5963
9	80-2-1	Узел ввода реагентов	1	32000	32000
		шт			
10	Ц12-1-2	Трубопроводы из электросварных труб, Dy 32-50 мм	10,5	342,6	3597
		м		———	———
				313	3287
11	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	9,5	171	1625
		м			
12	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	1	503	503
		м			
13	Ц12-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 32мм	4	597,7	2391
		шт		———	———
				536	2144
14	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	699	2097
		шт			
15	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19кч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	4110	4110
		шт			
16	Ц12-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 50 мм	2	684,5	1369
		шт		———	———
				619	1238
17	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1030	2060
		шт			
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,3	148,39	341
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
				108	248
19	Е10-7-1	Изготовление деревянного ящика для хранения хлора	1,5	1172,54	1759
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		———	———
				58,05	87
20	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (ящик)	0,12	22541,72	2705
		м3 древесины в конструкции		———	———
				3487,5	419
21	6-7-8	Крышка для ящика	0,25	5770	1443
		м2			
22	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянного ящика колером масляным разбеленным	1,5	165,65	248
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**195 794**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**259 153**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1			
		Реконструкция резервуаров емк. 150м3 (2шт.)			
		Раздел 1 Земляные работы			
11	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	346	62,36	21577
		м2		———	———
				55,89	19338
12	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	346	23,84	8249
		м2		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**29 826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**50 126**
	Раздел 4 Металлоконструкции				
50	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,196	15836,44	3104
		т конструкций		———	———
				5796	1136
51	2-1-222	Стоимость конструкций лестниц	0,188	151200	28426
		т			
52	2-1-223	Стоимость конструкций съемных лестниц	0,08	173500	13880
		т			
53	Е9-37-1	Монтаж конструкций люков-лазов	0,712	24126,82	17178
		т конструкций		———	———
				13765,5	9801
54	2-1-227	Люк-лаз герметический, круглый Д=600мм	0,712	247800	176434
		т			
55	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	30	32,66	980
		м2		———	———
				5,07	152
56	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720 (в 1 слой)	30	41,53	1246
		м2		———	———
				3,16	95
57	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слояК=4,000;	120	70,53	8464

		м2		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**249 712**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**275 164**
	Раздел 6 Разные работы				
79	Е69-18-1	Очистка резервуаров от мусораК=2,000;	72	6,08	438
		м2 пола		———	———
				6,08	438
80	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=2,000;	300	26,53	7959
		м3 емкости		———	———
				13,46	4038
81	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой водыК=2,000;	300	56,27	16881
		м3 емкости		———	———
				27,32	8196
82	Е22-8-6	Укладка стальных сальников диаметром 200 ммК=2,000;	0,002	3061396,13	6123
		км трубопровода		———	———
				80730	161
83	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 ммК=2,000;	4	2077,02	8308
		сальник		———	———
				452,81	1811
84	Е20-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 630 ммК=2,000;	2	2009,3	4019
		зонт		———	———
				173,36	347
85	Е7-21-3	Установка лестничных маршей шириной 1,2м	2	1346,21	2692
		шт сборных конструкций		———	———
				556,31	1113
86	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью (ЛМ17-12-2шт)	4,08	3290	13423
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**59 843**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**81 377**
	Раздел 7 Устройство водопроводного сливного колодца Д=1,5м с задвижкой				
104	2-1-223	Лестницы Л1	0,0178	173500	3088
		т			
105	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,007	85697,88	600
		т деталей		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 688**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**4 598**
	Раздел 8 Устройство водопроводного сливного колодца Д=1,5м без задвижки				
126	2-1-223	Лестницы Л1	0,0178	173500	3088
		т			
127	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,007	85697,88	600
		т деталей		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 688**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**4 605**
		Локальная смета № 6-4-2			
		Приобретение и монтаж технологических трубопроводов (2 шт)			
	Раздел 5 Строительные работы				
17	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	102	109,76	11196
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
				69,35	7074
18	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0324	24288,6	787
		т конструкций		———	———
				19121,63	620
19	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	32,4	200	6480
		кг			
20	Е16-21-4	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	4	324,93	1300
		воронка		———	———
				250,99	1004
21	8-10-162	Воронка 159х270 мм	0,0216	126700	2737
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**22 500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**32 749**
		Локальная смета № 6-4-3			
		Сигнализация (2 шт)			
	Раздел 1 Монтаж				
1	Ц11-30-2	Монтаж датчика уровня	2	311,79	624
		шт		———	———
				308,25	617
2	80-1-217004-5025-9	Датчик уровня ЭРСУ-3	2	6455	12910
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**13 534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**14 101**
	Раздел 2 Материалы				

3	8-10-16	Заглушка	2	205	410
		шт			
4	Ц10-764-1	Электрод заземления из листовой стали для местного заземления	2	1109	2218
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 628**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 960**
		Локальная смета № 6-5-1			
		Реконструкция насосной станции II подъема			
	Раздел 7 Разные работы				
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку и крыльцо	50,1	109,78	5500
		м2 площади уплотнения			
				12,09	606
63	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя толщ.100мм	5,01	3082,55	15444
		м3 подстилающего слоя			
				610,65	3059
64	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм	5,01	8695,43	43564
		м3 подстилающего слоя			
				652,05	3267
65	Е11-2-9	Устройство бетонных ступеней в приямке	0,3	9164,63	2749
		м3 подстилающего слоя			
				652,05	196
66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	5,4162	107	580
		м3			
67	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5604,41	140
		т			
				2173,5	54
68	1-4-87	Сталь угловая 100х7 мм (ГОСТ 8509-86)	0,022	44300	975
		т			
69	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	50600	152
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**69 104**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**81 767**
		Локальная смета № 6-6-1			
		Строительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления емк.25м3, высотой опоры15м, Д=1220мм			
		Раздел 1 Земляные работы			
	Раздел 1 Земляные работы				
13	П8-1-1	Подвозка растительного грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	23,4	19,7	461
		т			
				–	–
14	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав вручную	122	55,01	6711
		м2			
				48,6	5929
15	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	122	19,29	2353
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**9 525**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**16 684**
	Раздел 2 Подземная часть				
16	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,2	107,54	1420
		м2 площади уплотнения			
				10,51	139
17	Е11-11-1	Проливка щебеночного основания цементным раствором М50	13,2	209,76	2769
		м2 стяжки			
				52,2	689
18	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под трубу	9,7	9182,41	89069
		м3			
				470,25	4561
19	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,07	63500	4445
		т			
20	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,085	70437,87	5987
		т			
				9675	822
21	Е6-9-1	Устройство подливки под фундамент толщиной 20 мм	9,6	249,36	2394
		м2			
				69,75	670
22	Е6-19-2	Обетонирование ствола башни	0,4	9136,2	3654
		м3			
				722,25	289
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26,1	245,44	6406
		м2 поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**116 144**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**138 064**
	Раздел 7 Разные работы				

72	Е6-35-2	Устройство лотков в насыпи под выпуском переливной трубы	0,91	13359,42	12157
		м3		———	———
				2187	1990
73	Е7-21-3	Установка лестничных маршей шириной 1,2м	1	1131,77	1132
		шт сборных конструкций		———	———
				483,75	484
74	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью (ЛМ17-12-1шт)	2,04	3290	6712
		м2			
75	Е9-29-1	Монтаж м/к ограждений	0,023	191111,46	4396
		т конструкций		———	———
				5040	116
76	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под пандус	6	107,54	645
		м2 площади уплотнения		———	———
				10,51	63
77	Е11-2-9	Устройство бетонного пандуса для подъема на насыпь	0,6	8610,38	5166
		м3 подстилающего слоя		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**30 208**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**36 472**
		Локальная смета № 6-6-2			
		Приобретение и монтаж технологического оборудования башни			
	Раздел 1 Приобретение и монтаж технологического оборудования				
27	Ц12-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 108 мм	8	408,5	3268
		м		———	———
				74,3	594
28	Ц12-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 89 мм	23	350,2	8055
		м		———	———
				63	1449
29	Ц12-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 15 мм	29	148,8	4315
		м		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**20 309**

		Локальная смета № 6-6-3			
		КИП и автоматизация башни			
1	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров	2	266,57	533
		шт		———	———
				220,5	441
2	75-6-1	Реле давления РДК-3	2	9507,9	19016
		шт			
3	Ц12-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dу 15-25 мм	1	514,1	514
		шт		———	———
				504	504
4	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	1	401	401
		шт			
5	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	39,5	79
		м		———	———
				25,9	52
6	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	2	168	336
		м			
7	Ц8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	55
		м кабеля		———	———
				19,7	39
8	16-3-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,002	34000	68
		1000м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**22 118**

		Локальная смета № 7-1-1			
		Улучшенное покрытие площадки			
	Раздел 1 Улучшенное грунтовое покрытие				
1	Е1-25-1	Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	220,1	9,85	2168
		м3 грунта		———	———
				–	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	220,1	8,28	1822
		м3 грунта		———	———
				–	–
3	Е1-17-7	Разработка растительного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	220,1	26,24	5775
		м3 грунта		———	———
				1,15	253
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	308,14	19,7	6070
		т		———	———
				–	–

5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	220,1	3,09	680
		м3 грунта		———	———
				0,39	86
6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1454	1,41	2050
		м2 спланированной площади		———	———
				–	–
7	Е11-13-2	Устройство земляных покрытий, улучшенных добавками щебня	1454	127,84	185879
		м2 покрытия		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**204 444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**274 304**

Локальная смета № 7-2-1					
Площадка для сбора бытовых отходов					
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного слоя с уплотнением трамбовками	0,4	3002,9	1201
		м3 подстилающего слоя		———	———
				531	212
2	Е11-2-9	Устройство бетонного основания с уплотнением трамбовками толщ.200мм	0,8	9079,58	7264
		м3 подстилающего слоя		———	———
				567	454
3	Е9-62-7	Изготовление металлического контейнера	0,07	49326,74	3453
		т конструкций		———	———
				28980	2029
4	Е18-10-7	Установка контейнера	1	1577,57	1578
		бак		———	———
				1413	1413
5	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,07	154200	10794
		т			
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	76
		м2		———	———
				5,81	20
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	20,35	71
		м2		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**24 437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**30 942**

Локальная смета № 7-2-2					
Покрытие площадок					
	Раздел 1 Планировка площадки				
1	Е1-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1071	9,85	10549
		м3 грунта		———	———
				–	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) - до 50м ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	1071	33,12	35472
		м3 грунта		———	———
				–	–
3	Е1-17-7	Разработка растительного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1071	26,24	28103
		м3 грунта		———	———
				1,15	1232
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1499,4	19,7	29538
		т		———	———
				–	–
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1071	3,09	3309
		м3 грунта		———	———
				0,39	418
6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	7140	1,41	10067
		м2 спланированной площади		———	———
				–	–
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	821,44	14	11500
		м3 уплотненного грунта		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**128 538**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**171 896**

	Раздел 2 Улучшенное грунтовое покрытие				
8	Е11-13-2	Устройство земляных покрытий, улучшенных добавками щебня	3285,75	127,84	420050
		м2 покрытия		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**420 050**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**564 218**

	Раздел 3 Площадка под стационарный дизель-генератор				
9	Е27-36-3	Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	0,88	764,9	673
		м3 сборных железобетонных плит		———	———
				221,18	195
10	30-19-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные	5,4	2820	15228
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 901**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**17 224**

		Локальная смета № 7-2-3			
		Противопожарный щит			
	Раздел 1 Противопожарный щит - 1шт				
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,39	402,75	157
		м3 грунта		———	———
				402,75	157
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	9375,95	469
		м3		———	———
				771,75	39
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,34	134,1	46
		м3 грунта		———	———
				134,1	46
4	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	434,02	195
		м2 поверхности		———	———
				22,1	10
5	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	496
		м3 древесины в конструкции		———	———
				3487,5	77
6	Е10-9-2	Устройство деревянного щита из досок 1200х800	0,96	834,73	801
		м2 перег. за вычетом проемов		———	———
				178,2	171
7	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,1	208,02	437
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
				142,88	300
8	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянного щита	0,96	225,51	216
		м2 перегородок за вычетом проемов		———	———
				11,39	11
9	Е13-41-1	Оклейка щита листовым асбестом толщиной 5 мм	4	801,57	3206
		м2		———	———
				45	180
10	1-1-215	Картон строительный облицовочный, марка Л	0,004	23900	96
		1000м2			
11	Е41-2-12	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой	4	116,89	468
		м2		———	———
				109,35	437
12	76-69-8	Огнетушитель порошковый ОП - 5	1	2540	2540
		шт			
13	76-69-3	Ведро пожарное вместимостью 12 л	2	340	680
		шт			
14	76-69-1	Багор пожарный	2	380	760
		шт			
15	76-52-29	Лопата штыковая малая	2	288	576
		шт			
16	63-4-288(об)	Лом пожарный ЛПЛ	1	200	200
		шт			
17	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	3002,9	901
		м3 подстилающего слоя		———	———
				531	159
18	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	7338,13	132
		м3		———	———
				7020	126
19	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,21	834,73	1845
		м2 перег. за вычетом проемов		———	———
				178,2	394
20	1-1-819	Петля накладная	2	40	80
		шт			
21	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	208,02	616
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———
				142,88	423
22	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами деревянного ящика	2,96	225,51	668
		м2 перегородок за вычетом проемов		———	———
				11,39	34
23	Е6-20-1	Засыпка ящика песком	0,5	1963,62	982
		м3		———	———
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**16 567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**20 519**

		Локальная смета № 7-2-4			
		Озеленение			
1	Е47-19-12	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %	313	166,32	52058
		м траншеи		———	———
				88,2	27607
2	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	313	66,92	20946
		м изгороди		———	———
				66,6	20846
3	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома	939	81	76059

		шт			
4	Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	313	79,72	24952
		м		—	—
				59,63	18664
5	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1008	244,28	246234
		м2		—	—
				58,28	58746
6	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1008	19,01	19162
		м2		—	—
				8,21	8276
7	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	1008	73,6	74189
		м2		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**513 600**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**805 434**

		Локальная смета № 7-2-5			
		1.2 Ограждение по ж/б столбам с навеской гладкой оцинкованной проволоки			
	1.3 Установка знака "Санитарная зона строгого режима"				
23	Е9-62-7	Изготовление дорожных знаков	0,01	49326,74	493
		т конструкций		—	—
				28980	290
24	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	748
		шт		—	—
				506,25	506
25	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	279	558
		м			
26	1-1-864	Сталь листовая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,001	67180	67
		т			
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1	21,8	2
		м2		—	—
				5,81	1
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слояК=2,000;	0,2	20,35	4
		м2		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 872**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 249**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		6 084 248
Временные здания и сооружения 3,4%			Тенге		184 109
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		195 479
Затраты на выслугу лет,1%			Тенге		62 684
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		25 073
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		6 551 593
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г			Тенге		16 752 422,09
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		335 048
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		17 087 470,54
НДС 12%			Тенге		2 050 496,46
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		19 137 967,00
скидка согласно договорной цены(выделенная сумма 227 731 000тенге, сумма договора 208 504 800 тенге):					1 615 723,73
ИТОГО с учетом скидки					**17 522 243,27**
в т.ч. НДС 12%					1 877 383,21

ЗАКАЗЧИК:

Жуканов А.М.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Кабиев Б.М.

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТНСГ
ТНСЗ-2
ЛТО -

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОММУНАЛЬЩИК" ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ г.Кандыагаш,* ИНН/БИН *001040001733*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *О государственных закупках работ по "Реконструкция объектов и систем водоснабжения в с Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области"* № *56* от *27.06.2016* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2848	*18.10.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция объектов и систем водоснабжения в с Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области			*объект*	*1,000*	*17 522 243,27*	*17 522 243,27*
				Итого	*1*	x	*17 522 243,27*

Итого: *Семнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи двести сорок три тенге 27 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность

М.П.

подпись *Кабиев Бауыржан Муссаевич* расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ должность

М.П.

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой "Фаворит" г.Астана

АКАЗЧИК: ГКП "Коммунальщик"

Типовая межведомственная форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция объектов и систем водоснабжения в селе Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ октябрь__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 56	27.06.2016					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**208 504 800**		**77 960 250,97**			**3 986 887,58**		
в том числе за отчетном месяце:		**15 644 860,06**		**6 551 592,53**		**335 048,44**	**1 877 383,21**	**17 522 243,27**

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Коммунальщик"

_____ А.М.Жукашев

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

105	2-1-222	км трубопровода	3,571	9302,01	33217
		Лестницы приставные и приспособления			