Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**210240033968**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Net Corp",010000, Республика Казахстан, район Алматы, г. Нур-Султан, пр.Бауыржан Момышулы, дом № 9, к.74** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240008314**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №001-П128 от 01.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
0000000011	24.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)	24.09.2021		работа	1	6 308 000,00	6 308 000,00	675 857,14
				Итого	1	x	6 308 000,00	675 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умурзаков С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора / _____ / Сулейменов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2021

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр УДП РК"
Подрядчик: ТОО "NetCorp"
Наименование строительства и его адрес: Прокладка кабеля ОК-48 от здании Резиденции Президента "Акорда" до зданя "Дом Министерств" 13-подъезд

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2021 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		001-П128	01.09.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021 год)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж волоконно-оптическох линии связи (ВОЛС)	6 308 000,00	5 632 142,86	5 632 142,86						675 857,14	6 308 000
Итого к оплате Подрядчику										**6 308 000**

Заказчик: РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр УДП РК"

/ Сейтмуратов Б.Е.

Подрядчик: ТОО "NetCorp"

Умурзаков С.А

Форма 4

Заказчик РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр УДП РК"
Шифр стройки ОКЛ-48
Исполнитель ТОО "NetCorp"
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на прокладке кабеля ОК-48 от здании Резиденции Президента "Акорда" до здания "Дом Министерств" 13-подъезд
(наименование работ и затрат)

Основание: объем работ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

Сметная стоимость	5632,143	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1951,585	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,044	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.**										
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	1196		638,34	135,51	763459	162070	1112	410373	1267739
						501,90	60,59	600277	72466		93907	
2	ПРАЙС	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 48-G.652.D-2205**										
		СП - 8%	м	1196		732,14	--	875639	--	875639	--	945690
						--	--	--	--		70051	
3	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48**										
		НР - 61%; СП - 8%	муфта	1		430233,07	332979,37	430233	332979	5138	117149	591173
						92115,60	99932,29	92116	99932		43791	
4	ПРАЙС	**Муфта оптическая на 48 вол.**										
		СП - 8%	шт	1		53571,43	--	53571	--	53571	--	57857
						--	--	--	--		4286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	145914,93	92710,23	145915	92710	--	44742	205909
		НР - 61%; СП - 8%			53204,70	20142,11	53205	20142		15253	
6	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48	УССЛК	2	286425,25	182776,47	572850	365553	4468	172172	804623
		НР - 61%; СП - 8%			101414,40	39709,79	202829	79420		59602	
7	ПРАЙС	Полка оптическая на 48 портов	шт	2	71428,57	--	142857	--	142857	--	154286
		СП - 8%			--	--	--	--		11429	
8	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	2	91108,26	56803,14	182217	113606	--	56908	258255
		НР - 61%; СП - 8%			34305,12	12340,98	68610	24682		19130	
9	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	202462,80	126229,20	202463	126229	--	63231	286950
		НР - 61%; СП - 8%			76233,60	27424,40	76234	27424		21256	
10	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Колодцы. Откачка воды	м3	79,80	1856,40	1856,40	148140	148140	--	75991	242061
		НР - 72%; СП - 8%			--	1322,60	--	105543		17930	
11	1215-0101-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка	м трубопровода	273	1598,58	--	436412	--	16855	302081	797573
		НР - 72%; СП - 8%			1536,84	--	419557	--		59079	
12	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. нумерация в колодце	шт.	22	404,39	--	8897	--	2073	4163	14105
		НР - 61%; СП - 8%			310,20	--	6824	--		1045	
13	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	13,2	73,89	15,75	975	208	278	355	1437
		НР - 61%; СП - 8%			37,06	7,04	489	93		106	
14	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация каналов	проход кабеля	2	1449,62	--	2899	--	1157	1254	4485
		НР - 72%; СП - 8%			870,91	--	1742	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5632143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1521883**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1341495**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**429702**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1103148**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1248419**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**417197**	
		НДС 12%	Тенге								675 857
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС	**Тенге**								**6 308 000**

Сарсейтов Б.Е.

Сеитжанов Б.С

Алексеев С.А

Мурзанов С.А

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр УДП РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

0 **ТОО "NetCorp"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Прокладка кабеля ОК-48 от здании Резиденции Президента "Акорда" до здания "Дом Министерств" 13-подъезд**
(наименование, адрес)

Объект : **Монтаж волоконно-оптических линии связи (ВОЛС)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **24.09.2021**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 1 Монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100904-0202 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализация в трубопроводе по занятому каналу. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	1196	638,34	135,51	763459	162070	1112	410373	1267739	
						501,9	60,59	600277	72466		93907		
2	2	ПРАЙС	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 48-G.652.D-2205	м	1196	732,14		875639		875639		945690	
											70051		
3	3	Ц13-100904-0508 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1	430233,07	332979,37	430233	332979	5138	117149	591173	
						92115,6	99932,29	92116	99932		43791		
4	4	ПРАЙС	Муфта оптическая на 48 вол.	шт	1	53571,43		53571		53571		57857	
											4286		
5	5	Ц13-100904-0708 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	145914,93	92710,23	145915	92710	0	44742	205910	
						53204,7	20142,11	53205	20142		18253		
6	6	Ц13-100904-1108 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48	усслк	2	286425,25	182776,47	572850	365553	4469	172172	804624	
						101414,4	39709,79	202829	79420		59602		
7	7	ПРАЙС	Полка оптическая на 48 портов	шт	2	71428,57		142857		142857		154286	
											11429		
8	8	Ц13-100904-0908 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	2	91108,26	56803,14	182217	113606	0	56908	258255	
						34305,12	12340,98	68610	24682		19130		
9	9	Ц13-100904-0908 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	202462,8	126229,2	202463	126229	0	63231	286950	
						76233,6	27424,4	76234	27424		21256		
10	10	Е11-010205-1202	Колодцы. Откачка воды	м3	79,80	1856,4	1856,4	148140	148140	0	75991	242061	
						0	1322,6	0	105543		17930		
11	11	Е12-150101-1002	Прочистка	м трубопровода	273	1598,58	0	436412	0	16855	302081	797572	
						1536,84	0	419587	0		59079		
12	12	Ц13-100902-0834	Кабели. нумерация в колодце	шт.	22	404,39	0	8897	0	2072	4163	14105	
						310,2	0	6824	0		1048		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100902-0918	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	13,2	73,89	15,75	975	208	278	355	1436	
						37,06	7,04	489	93		106		
14	14	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация каналов	проход кабеля	2	1449,62	0	2899	0	1157	1254	4485	
						870,91	0	1742	0		332		
			ИТОГО:					3966827	1341495	1103148	1248419	5632143	
								1521883	429702		417197		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		675857					
			Итого с НДС									6308000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NetCorp"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Умурзаков С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр УДП РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сериккалиев Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)