Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Некоммерческое Акционерное Общество "Медицинский университет Астана",г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 33, тел.: 53-95-40 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080940008218
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",Республика Казахстан, р-н Байконур, г. Нур-Султан, ул. А. Жубанова, дом № 21, корпус 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010840000317
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ 080940008218/190681/00 от 18.07.2019г	

Номер документа	Дата составления
00000000026	23.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт спортзала и вспомогатнльных помещений в зданий, который находится - г.Нур-Султан, район "Сарыарка", ул.Бейбитшилик 51.			работа	1	13 942 687,52	13 942 687,52	1 493 859,38
				Итого	1	x	13 942 687,52	1 493 859,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2019

М.П.

Заказчик: Некоммерческое Акционерное Общество "Медицинский университет Астана"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортзала и вспомогательных помещений в здании, который находится - г.Нур-Султан, район "Сарыарка", ул.Бейбитшилик 51.

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		080940008218/190681/00	18.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2017г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, в т.ч.	19 926 839,52		12 448 828,14								1 493 859,38	13 942 687,52
Общестроительные работы			8 071 726,27								968 607,15	9 040 333,42
Водоснабжение, канализация			368 789,69								44 254,76	413 044,45
Отопление, вентиляция			2 265 217,67								271 826,12	2 537 043,79
Электромонтажные работы			851 822,79								102 218,74	954 041,53
Пожарная сигнализация			735 776,32								88 293,16	824 069,48
Включаемые работы			155 495,40								18 659,45	174 154,85

Заказчик:
Проректор по финансово-экономической и хозяйственной работе НАО "Медицинский университет Астана"

Иманберді Қ. Б.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик Некоммерческое Акционерное Общество "Медицинский университет Астана"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт спортзала и вспомогательных помещений в здании, который находится - г.Нур-Султан, район "Сарыарка", ул.Бейбитшилик 51.

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 080940008218/190681/00 от 18.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
1	2	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта толщ. 100мм	м3 изоляции	2,190	72538,52	158859
			Накладные расходы			*15438,35*	*33810*
			Сметная прибыль			*5373,22*	*11767*
2	3	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	21,900	11500,75	251866
			Накладные расходы			*2247,84*	*49228*
			Сметная прибыль			*851,91*	*18657*
3	4	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство (кмат=1,8)	м	86,800	3834,51	332835
			Накладные расходы			*383,79*	*33313*
			Сметная прибыль			*284,04*	*24654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,670	5436,53	63444
			Накладные расходы			*897,49*	*10474*
			Сметная прибыль			*402,71*	*4700*
5	6	11-340108-0304 РСНБ РК 2015	Каркасы под радиаторные решетки из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 15 см	м2 площади	41,400	14992,72	620699
			Накладные расходы			*4190,18*	*173473*
			Сметная прибыль			*1110,57*	*45978*
6	7	11-340108-0710 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка перфорированными ГКЛ	м2 поверхности	41,400	6873,38	284558
			Накладные расходы			*2555,16*	*105784*
			Сметная прибыль			*509,14*	*21078*
7	8	22-030201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 к 1,03	м2	42,642	390,92	16670
			Накладные расходы			*14,72*	*628*
			Сметная прибыль			*28,96*	*1235*
8	9	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта толщ. 100мм	м3 изоляции	6,720	72539,52	487466
			Накладные расходы			*15438,39*	*103746*
			Сметная прибыль			*5373,30*	*36109*
9	10	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	72,000	2773,06	199660
			Накладные расходы			*651,56*	*46912*
			Сметная прибыль			*205,41*	*14790*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
10	17	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	22,400	1296,56	29043
			Накладные расходы			*279,81*	*6268*
			Сметная прибыль			*96,04*	*2151*
11	18	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	23,800	3536,76	84175
			Накладные расходы			*274,40*	*6531*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*261,98*	*6235*
12	19	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Установка заградительной сетки на окна (прим)	м2 покрытия	56,700	278,88	15813
			Накладные расходы			*92,55*	*5247*
			Сметная прибыль			*20,66*	*1171*
13	20	21-080102-1019 РСНБ РК 2015	Заградительная сетка на окна	м2	56,700	384,44	21797
			Накладные расходы			*14,48*	*821*
			Сметная прибыль			*28,48*	*1615*
14	22	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	11,025	3329,23	36705
			Накладные расходы			*835,55*	*9212*
			Сметная прибыль			*246,61*	*2719*
15	23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,450	8983,54	84894
			Накладные расходы			*338,34*	*3197*
			Сметная прибыль			*665,45*	*6288*
16	24	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,575	9524,43	15001
			Накладные расходы			*358,71*	*565*
			Сметная прибыль			*705,51*	*1111*
17	25	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,470	4104,91	6034
			Накладные расходы			*766,16*	*1126*
			Сметная прибыль			*304,07*	*447*
18	26	21-090202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,470	28101,90	41310
			Накладные расходы			*1058,38*	*1556*
			Сметная прибыль			*2081,62*	*3060*
19	27	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,360	2771,46	9312
			Накладные расходы			*742,96*	*2496*
			Сметная прибыль			*205,29*	*690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	28	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,360	8426,55	28313
			Накладные расходы			*317,36*	*1066*
			Сметная прибыль			*624,19*	*2097*
21	29	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	7,000	4355,85	30491
			Накладные расходы			*164,05*	*1148*
			Сметная прибыль			*322,66*	*2259*
22	30	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	482,28	7716
			Накладные расходы			*18,16*	*291*
			Сметная прибыль			*35,72*	*572*
			Раздел: ПОЛЫ				
			Тип 1				
23	32	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ. 100мм	м3 подстилающего слоя	17,550	25973,30	455831
			Накладные расходы			*3288,04*	*57705*
			Сметная прибыль			*1923,95*	*33765*
24	33	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	175,500	4295,85	753921
			Накладные расходы			*1287,62*	*225978*
			Сметная прибыль			*318,21*	*55846*
25	34	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	м2 изолируемой поверхности	175,500	573,91	100721
			Накладные расходы			*209,56*	*36778*
			Сметная прибыль			*42,51*	*7461*
26	35	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	9,038	29281,47	264653
			Накладные расходы			*1102,81*	*9967*
			Сметная прибыль			*2169,00*	*19604*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	36	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	175,500	2742,78	481357
			Накладные расходы			*900,11*	*157970*
			Сметная прибыль			*203,17*	*35656*
28	37	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	175,500	1043,46	183127
			Накладные расходы			*266,94*	*46847*
			Сметная прибыль			*77,29*	*13565*
29	38	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм к норме 11-110101-1101К=6	м2 стяжки	1053,000	102,81	108260
			Накладные расходы			*8,08*	*8505*
			Сметная прибыль			*7,62*	*8019*
30	39	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,184	23549,17	4340
			Накладные расходы			*7489,61*	*1380*
			Сметная прибыль			*1744,38*	*321*
31	40	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,184	265983,67	49015
			Накладные расходы			*10017,58*	*1846*
			Сметная прибыль			*19702,49*	*3631*
32	41	22-040101-9912 РСНБ РК 2015	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,176	150185,94	26358
			Накладные расходы			*5656,36*	*993*
			Сметная прибыль			*11124,88*	*1952*
33	42	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	175,500	759,65	133318
			Накладные расходы			*280,49*	*49225*
			Сметная прибыль			*56,27*	*9875*
			Тип2				
34	46	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,300	1042,63	29507
			Накладные расходы			*268,98*	*7612*
			Сметная прибыль			*77,23*	*2186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	47	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,300	1843,38	52168
			Накладные расходы			*439,14*	*12428*
			Сметная прибыль			*136,55*	*3864*
36	48	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,300	1190,31	33686
			Накладные расходы			*267,65*	*7575*
			Сметная прибыль			*88,17*	*2495*
37	49	11-110101-2003 РСНБ РК 2015	Покрытия поливинилацетатные толщиной 3 мм. Устройство	м2 покрытия	28,300	2355,52	66661
			Накладные расходы			*577,75*	*16350*
			Сметная прибыль			*174,48*	*4938*
38	50	11-110101-2004 РСНБ РК 2015	Покрытия поливинилацетатные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-110101-2003	м2 покрытия	28,300	547,67	15499
			Накладные расходы			*118,36*	*3350*
			Сметная прибыль			*40,57*	*1148*
			Тип 3				
39	51	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,100	1042,61	11573
			Накладные расходы			*268,98*	*2986*
			Сметная прибыль			*77,23*	*857*
40	52	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,100	1843,44	20462
			Накладные расходы			*439,14*	*4874*
			Сметная прибыль			*136,55*	*1516*
41	53	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,100	1190,28	13212
			Накладные расходы			*267,69*	*2971*
			Сметная прибыль			*88,17*	*979*
42	54	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,100	1042,61	11573

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*268,98*	*2986*
			Сметная прибыль			*77,23*	*857*
43	55	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,100	4525,21	50230
			Накладные расходы			*908,75*	*10087*
			Сметная прибыль			*335,20*	*3721*
			Тип 4				
44	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,100	1016,82	44842
			Накладные расходы			*265,93*	*11728*
			Сметная прибыль			*75,32*	*3322*
45	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30мм к норме 11-110101-1101К=2	м2 стяжки	88,200	96,14	8479
			Накладные расходы			*7,83*	*690*
			Сметная прибыль			*7,12*	*628*
46	58	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,100	6067,79	267589
			Накладные расходы			*871,83*	*38448*
			Сметная прибыль			*449,47*	*19821*
			Плинтус				
47	59	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	81,000	329,88	26720
			Накладные расходы			*61,36*	*4970*
			Сметная прибыль			*24,44*	*1979*
48	60	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,000	796,91	19126
			Накладные расходы			*204,09*	*4898*
			Сметная прибыль			*59,03*	*1417*
49	61	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	41,000	2351,78	96423
			Накладные расходы			*250,64*	*10276*
			Сметная прибыль			*174,21*	*7142*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	70	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,400	1714,91	611194
			Накладные расходы			*509,26*	*181501*
			Сметная прибыль			*127,03*	*45274*
51	71	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	398,000	989,24	393718
			Накладные расходы			*285,72*	*113718*
			Сметная прибыль			*73,28*	*29164*
52	72	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	159,200	355,54	56602
			Накладные расходы			*100,06*	*15930*
			Сметная прибыль			*26,34*	*4193*
53	73	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	238,800	533,54	127408
			Накладные расходы			*137,34*	*32796*
			Сметная прибыль			*39,52*	*9438*
54	74	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,700	5308,26	300978
			Накладные расходы			*1181,71*	*67003*
			Сметная прибыль			*393,20*	*22295*
55	75	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими /акрилатными/ составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,700	345,75	2317
			Накладные расходы			*99,69*	*668*
			Сметная прибыль			*25,61*	*172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	77	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм /247,9+9,3+1,8/	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,000	1476,12	382316
			Накладные расходы			*375,40*	*97229*
			Сметная прибыль			*109,34*	*28320*
57	78	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,900	400,37	99251
			Накладные расходы			*111,80*	*27715*
			Сметная прибыль			*29,66*	*7352*
58	79	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими /акрилатными/ составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /9,3+1,8/	м2 окрашиваемой поверхности	11,100	384,35	4266
			Накладные расходы			*111,19*	*1234*
			Сметная прибыль			*28,47*	*316*
59	80	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм /балки, РП АС л.6, п.6/	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,500	1476,12	30260
			Накладные расходы			*375,40*	*7696*
			Сметная прибыль			*109,34*	*2242*
60	81	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /балки/	м2 окрашиваемой поверхности	20,500	400,34	8207
			Накладные расходы			*111,75*	*2291*
			Сметная прибыль			*29,65*	*608*
			ИТОГО:				**8171832**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1884096**
			Сметная прибыль				**605321**
			Итого с временными		**1,2 %**	**98062,00**	**8269894**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**191035,00**	**8460929**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06		1,060		8968585
			Итого с коэффициентом понижения согласно договору	к=	0,900		8071726,27
			Итого с НДС		12 %	968607,15	9040333,42

Заказчик

НАО "Медицинский университет Астана"
(наименование организации)

Проректор по финансово-экономической и хозяйственной работе

Иманберді К. Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
ТОО «Тех Серв Групп»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО «Фирма АМБ»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(наименование организации)

Директор Каражанов С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор Баужанов Р.С.
(подпись)

Директор Багин А.Н.
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик Некоммерческое Акционерное Общество "Медицинский университет Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт спортзала и вспомогательных помещений в здании, который находится - г.Нур-Султан, район "Сарыарка", ул.Бейбитшилик 51.
(наименование, адрес)

Объект Водоснабжение, канализация
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 080940008218/190681/00 от 18.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИСТЕМА В1				
1	1	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3304,90	6610
			Накладные расходы			*1165,09*	*2330*
			Сметная прибыль			*244,81*	*490*
2	2	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,000	297,63	595
			Накладные расходы			*11,21*	*22*
			Сметная прибыль			*22,05*	*44*
3	3	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	4330,24	21651
			Накладные расходы			*1507,08*	*7535*
			Сметная прибыль			*320,76*	*1604*
4	4	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,000	205,68	1028

			Накладные расходы			*7,75*	*39*
			Сметная прибыль			*15,24*	*76*
5	5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,600	2611,21	14623
			Накладные расходы			*932,25*	*5221*
			Сметная прибыль			*193,42*	*1083*
6	6	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,600	482,63	2703
			Накладные расходы			*18,18*	*102*
			Сметная прибыль			*35,75*	*200*
7	7	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	628,30	3142
			Накладные расходы			*23,66*	*118*
			Сметная прибыль			*46,54*	*233*
8	8	23-020401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	161,06	161
			Накладные расходы			*6,07*	*6*
			Сметная прибыль			*11,93*	*12*
9	9	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,000	575,30	575
			Накладные расходы			*21,67*	*22*
			Сметная прибыль			*42,61*	*43*
			Раздел: СИСТЕМА Т3				
10	10	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,500	3304,79	8262
			Накладные расходы			*1165,19*	*2913*
			Сметная прибыль			*244,80*	*612*
11	11	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,500	233,08	583
			Накладные расходы			*8,78*	*22*
			Сметная прибыль			*17,27*	*43*
12	12	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2611,88	18283
			Накладные расходы			*932,27*	*6526*
			Сметная прибыль			*193,47*	*1354*

13	13	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,000	407,93	2856
			Накладные расходы			*15,36*	*108*
			Сметная прибыль			*30,22*	*212*
14	14	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	628,30	3142
			Накладные расходы			*23,66*	*118*
			Сметная прибыль			*46,54*	*233*
15	15	23-020401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	143,11	143
			Накладные расходы			*5,39*	*5*
			Сметная прибыль			*10,60*	*11*
16	16	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,000	575,30	575
			Накладные расходы			*21,67*	*22*
			Сметная прибыль			*42,61*	*43*
			Раздел: СИСТЕМА К1				
17	17	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1330,95	2662
			Накладные расходы			*494,36*	*989*
			Сметная прибыль			*98,59*	*197*
18	18	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2,000	301,75	603
			Накладные расходы			*11,36*	*23*
			Сметная прибыль			*22,35*	*45*
19	19	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	1280,39	16645
			Накладные расходы			*474,40*	*6167*
			Сметная прибыль			*94,84*	*1233*
20	20	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	13,000	1106,41	14383
			Накладные расходы			*41,67*	*542*
			Сметная прибыль			*81,96*	*1065*

21	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1854,11	11125
			Накладные расходы			*531,44*	*3189*
			Сметная прибыль			*137,34*	*824*
22	22	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	965,96	2898
			Накладные расходы			*36,38*	*109*
			Сметная прибыль			*71,55*	*215*
23	23	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1435,86	1436
			Накладные расходы			*54,08*	*54*
			Сметная прибыль			*106,36*	*106*
24	24	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 /110С ПНД/прим.	шт.	1,000	806,99	807
			Накладные расходы			*30,39*	*30*
			Сметная прибыль			*59,78*	*60*
25	25	23-020301-0330 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2734,54	2735
			Накладные расходы			*102,99*	*103*
			Сметная прибыль			*202,56*	*203*
26	26	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6,000	2733,14	16399
			Накладные расходы			*783,68*	*4702*
			Сметная прибыль			*202,45*	*1215*
27	27	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	6152,77	36917
			Накладные расходы			*231,73*	*1390*
			Сметная прибыль			*455,76*	*2735*
28	28	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,300	575,30	1898
			Накладные расходы			*21,67*	*72*
			Сметная прибыль			*42,61*	*141*
29	29	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1,000	14810,23	14810

			Накладные расходы			*1681,17*	*1681*
			Сметная прибыль			*1097,05*	*1097*
30	**30**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1574,35**	**1574**
			Накладные расходы			*575,73*	*576*
			Сметная прибыль			*116,62*	*117*
31	**31**	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**4308,08**	**4308**
			Накладные расходы			*162,25*	*162*
			Сметная прибыль			*319,12*	*319*
32	**32**	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,000**	**5638,54**	**5639**
			Накладные расходы			*1885,86*	*1886*
			Сметная прибыль			*417,67*	*418*
33	**33**	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,000**	**19304,56**	**19305**
			Накладные расходы			*727,06*	*727*
			Сметная прибыль			*1429,97*	*1430*
34	**34**	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**0,200**	**1059,30**	**212**
			Накладные расходы			*250,83*	*50*
			Сметная прибыль			*78,47*	*16*
35	**35**	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,000**	**2699,03**	**8097**
			Накладные расходы			*898,10*	*2694*
			Сметная прибыль			*199,93*	*600*
36	**36**	**23-030102-0207 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,000**	**14263,18**	**42790**
			Накладные расходы			*537,19*	*1612*
			Сметная прибыль			*1056,53*	*3170*
37	**37**	**23-030102-1306 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3,000**	**991,67**	**2975**
			Накладные расходы			*37,35*	*112*
			Сметная прибыль			*73,46*	*220*

38	38	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душа на стационарной трубке. Установка	шт.	3,000	1575,47	4726
			Накладные расходы			*575,77*	*1727*
			Сметная прибыль			*116,70*	*350*
39	39	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	8102,09	24306
			Накладные расходы			*305,14*	*915*
			Сметная прибыль			*600,15*	*1800*
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
40	40	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,000	871,00	871
			Накладные расходы			*319,48*	*319*
			Сметная прибыль			*64,52*	*65*
41	41	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,000	1083,65	1084
			Накладные расходы			*397,38*	*397*
			Сметная прибыль			*80,27*	*80*
42	42	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	22,100	601,26	13288
			Накладные расходы			*211,06*	*4664*
			Сметная прибыль			*44,54*	*984*
43	43	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	2,000	1153,68	2307
			Накладные расходы			*423,72*	*847*
			Сметная прибыль			*85,46*	*171*
44	44	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	13,000	1433,02	18629
			Накладные расходы			*526,02*	*6838*
			Сметная прибыль			*106,15*	*1380*
45	45	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	3,000	5001,19	15004
			Накладные расходы			*1832,06*	*5496*
			Сметная прибыль			*370,46*	*1111*
			ИТОГО:				373364
			В том числе :				

			Накладные расходы				73185
			Сметная прибыль				27657
			Итого с временными		1,2 %	4480,00	377844
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	8728,00	386572
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06		1,060		409766
			Итого с коэффициентом понижения согласно договору	к=	0,900		368789,69
			Итого с НДС		12 %	44254,76	413044,45

Заказчик

НАО "Медицинский университет Астана"
(наименование организации)

Проректор по финансово-экономической и хозяйственной работе

Иманберді Қ. Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:
ТОО «Тех Серв Групп»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО «Фирма АМБ»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
(наименование организации)

Директор Каражанов С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор Баужанов Р.С.
(подпись)

Директор Багин А.Н.
(подпись)