Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Строительство тепловых сетей по улицам Пушкина, Молодежная в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№20	31.03.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей по улицам Пушкина, Молодежная в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области	**151 213 342,90**	6 215 091,85							745 811,02	6 960 902,87
Итого	**151 213 342,90**	**6 215 091,85**							**745 811,02**	**6 960 902,87**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительств " Астраханского района

_____ **Ильясов Ж.Б**

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" _____ **Будай Д. Л**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Кокшетау Гражданпроект" _____ **Феоктистов Ю.Ф**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей по улицам Пушкина, Молодежная в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **НАружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **31.03.2021г**

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Система ОДК										
1	411	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	терминал	4		720,98	0,56	2884	2	44	2811	6150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				709,50	0,28	2838	1		456	
2	412	2305-1204-1201 РСНБ РК 2015	**Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК**	шт.	4		11207,00	--	44828	--	44828	--	48414
							--	--	--	--		3586	
3	413	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	4		6562,42	61,99	26250	248	20312	5634	34435
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1422,50	0,28	5690	1		2551	
4	414	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	4		25161,63	12,02	100647	48	99296	1304	110106
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				325,68	3,59	1303	14		8156	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	415	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Детектор повреждений многоуровневой ДПП-АМ	шт.	2	24115,18	–	48230	–	48230	–	52089
						–	–	–	–		3858	
6	416	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14071,92	3430,97	28144	6862	279	22941	55172
						10501,61	1084,88	21003	2170		4087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	417	2302-0201-5804 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21477,00	–	42954	–	42954	–	46390
						–	–	–	–		3436	
8	418	2302-0201-5802 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18893,00	–	37786	–	37786	–	40809
						–	–	–	–		3023	
9	419	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехноОпт"	Т-образный ключ для шаровых кранов	шт.	4	5975,00	–	23900	–	23900	–	25812
			Разгрузочные плиты									
10	420	1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	65,78	1087,21	546,49	71516	35948	1065	51505	132863
						524,52	200,47	34503	13187		9842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	421	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - /из бетона кл.В20/	м3	65,78	52340,00	–	3442925	–	3442925	–	3718359
						–	–	–	–		275434	
			Дренажные колодцы Дк1 - Дк4									
12	429	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20559,00	–	82236	–	82236	–	88815
						–	–	–	–		6579	
			Дренажные колодцы Дк5 - Дк8									
13	441	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20559,00	–	82236	–	82236	–	88815
						–	–	–	–		6579	
			Дренажные колодцы Дк9 - Дк10									
14	453	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20559,00	–	41118	–	41118	–	44407
						–	–	–	–		3289	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Проход трубопроводов через стены зданий и камер диам.378мм-6шт									
15	474	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	6	1193,67	0,84	7162	5	76	7789	16147
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1180,17	--	7081	--		1196	
16	475	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	16353,00	--	49059	--	49059	--	52984
						--	--	--	--		3925	
17	476	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	6	9419,60	27,77	56518	167	29245	26645	89815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4517,64	13,80	27106	83		6653	
			Теплофикационная камера УТ-1 тип УI в мокрых грунтах (1шт)									
18	479	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	16,7	1349,61	76,72	22539	1281	18550	2983	27563
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			162,16	27,88	2708	466		2042	
19	480	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	16,7	-711,83	-11,35	-11888	-189	-10557	-1158	-14089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-68,38	-5,38	-1142	-90		-1044	
20	501	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20559,00	--	82236	--	82236	--	88815
						--	--	--	--		6579	
			Теплофикационная камера УТ-2 тип УI в мокрых грунтах (1шт)									
21	507	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	16,7	1349,61	76,72	22539	1281	18550	2983	27563
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			162,16	27,88	2708	466		2042	
22	508	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	16,7	-711,83	-11,35	-11888	-189	-10557	-1158	-14089
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-68,38	-5,38	-1142	-90		-1044	
23	529	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20559,00	--	82236	--	82236	--	88815
						--	--	--	--		6579	
			Колодец под краны Кл1									
24	539	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
						--	--	--	--		1645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодец под краны Кл2									
25	546	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл3									
26	553	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл4									
27	560	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл5									
28	567	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл6									
29	574	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл7									
30	581	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл8									
31	588	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл9									
32	595	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл10									
33	602	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл11									
34	609	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодец под краны Кл12									
35	616	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл13									
36	623	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл14									
37	630	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл15									
38	637	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл16									
39	644	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл17									
40	651	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл18									
41	658	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл19									
42	665	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл20									
43	672	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл21									
44	679	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл22									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	686	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл23									
46	693	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл24									
47	700	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл25									
48	707	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл26									
49	714	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл27									
50	721	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл28									
51	728	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл29									
52	735	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл30									
53	742	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл31									
54	749	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл32									
55	756	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодец под краны Кл33									
56	763	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл34									
57	770	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл35									
58	777	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл36									
59	784	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл37									
60	791	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл38									
61	798	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл39									
62	805	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27457,00 --	-- --	27457 --	-- --	27457	-- 2197	29654
			Колодец под краны Кл40									
63	812	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл41									
64	819	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл42									
65	826	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл43									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	833	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл44									
67	840	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл45									
68	847	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл46									
69	854	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл47									
70	861	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл48									
71	868	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл49									
72	875	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл50									
73	882	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			Колодец под краны Кл51									
74	889	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00 --	-- --	20559 --	-- --	20559	-- 1645	22204
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6048164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102656				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45463			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16208			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5329740		
			- Накладные расходы	Тенге							122279	
			- Сметная прибыль	Тенге							448027	
			Итого	Тенге		6 048 164						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
		В том числе СМР (без оборудования)			6 048 164						
		Временные зданиям и сооружения (2,9%)	Тенге	0,029	175 397						
		Итого с временными зданниями и сооружениями			6 223 561						
		Зимнее удорожание 3,6%	Тенге	0,036	224 048						
		Итого:	Тенге		6 447 609						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	128 952						
		Итого	Тенге		6 576 561						
		ИТОго в текущих ценах 2021г	Тенге	1,050036	6 905 625,93						
		Скидка договорная	Тенге	0,9	6 215 091,85						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**745 811,02**						
		ВСЕГО по Акту	Тенге		**6 960 902,87**						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительств " Астраханского района _____ **Ильясов Ж.Б**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер технического надзора ТОО "АДС САПА" _____ **Будай Д.Л**

Авторский надзор
Инженер ТОО "Кокшетау Горсельпроект" _____ **Феоктистов Ю.Ф**